Форма 4

Наименование стройки - В целях транспортной инфраструктуры строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Жанакурылыс"(21км) в Аральском районе Кызылординской области

Шифр стройки 2019-АД.Аманоткел

Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги

Шифр объекта 2-1

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление										
1		С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		9850,402491	2958,00	--	29137490,57	--	29137490,57	--	31468489,81
			СП - 8%				--	--	--	--		2330999,25	
2		Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство толщ. 25 см**	м2 основания или покрытия		34273,87785	339,18	244,34	11625016,46	8374584,71	14395,03	5893400,22	18919890,01
			НР - 108%; СП - 8%				94,42	64,80	3236036,73	2220815,33		1401473,33	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием										
			Покрытие дорожный одежды ТИП 1 на усиление										
3		С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		45010,375	2958,00	--	133140689,25	--	133140689,25	--	143791944,39
			СП - 8%				--	--	--	--		10651255,14	
			Уширение круговой кривой,ТИП 1 на усиление										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**101,2**	**1179,69**	**1037,38**	**119385,06**	**104982,89**	**106,26**	**40424,54**	**172594,37**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**228,60**	**14295,92**	**23134,21**		**12784,77**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**111,32**	**2651,00**	**--**	**295109,32**	**--**	**295109,32**	**--**	**318718,07**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23608,75**	
6	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,08	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство толщ.25 см**	**м2 основания или покрытия**	**126,5**	**281,09**	**230,31**	**35557,97**	**29133,60**	**58,02**	**15505,78**	**55148,85**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,33**	**63,17**	**6366,35**	**7990,86**		**4085,10**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой									
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**154,33**	**2958,00**	**--**	**456508,14**	**--**	**456508,14**	**--**	**493028,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36520,65**	
8	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство толщ. 25 см**	**м2 основания или покрытия**	**126,5**	**339,18**	**244,34**	**42906,28**	**30909,40**	**53,13**	**21751,70**	**69830,62**
		НР - 108%; СП - 8%			**94,42**	**64,80**	**11943,75**	**8196,71**		**5172,64**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
9	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**154,33**	**2958,00**	**--**	**456508,14**	**--**	**456508,14**	**--**	**493028,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36520,65**	
РАЗДЕЛ 1. Железобетонные круглые трубы отв.Ду 1,0 м											
Земляные работы											
10	С121-040801-0207 2104-0801-0207 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**40**	**84662,00**	**--**	**3386480,00**	**--**	**3386480,00**	**--**	**3657398,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		270918,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3386480,00**	**--**	**166887397,86**	**5971082,24**	**199440072,10**
							--	**--**	**--**	**14773338,67**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3386480,00**				
		Местные материалы	Тенге				**3386480,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**270918,40**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3657398,40**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3657398,40**				
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные круглые трубы отв.Ду1,5 м									
		Земляные работы									
11	**С121-040803-0307 2104-0803-0307 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные железобетонные по дцилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**25**	**59449,00**	**--**	**1486225,00**	**--**	**1486225,00**	**--**	**1605123,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118898,00**	
12	**С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**50**	**79323,00**	**--**	**3966150,00**	**--**	**3966150,00**	**--**	**4283442,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**317292,00**	
13	**С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**88478,00**	**--**	**353912,00**	**--**	**353912,00**	**--**	**382224,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28312,96**	
14	**С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**84325,00**	**--**	**337300,00**	**--**	**337300,00**	**--**	**364284,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26984,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6143587,00**	**--**	**6143587,00**	**--**	**6635074,00**
							--	**--**	**--**	**491486,96**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6143587,00**				
		Местные материалы	Тенге				**6143587,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**491486,96**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6635074,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6635074,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**206075146,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3268642,74**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8539610,60**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2260137,11**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**173030984,86**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5971082,24**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15264825,63**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**206075146,06**
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								**8036931**
		Итого:	Тенге								**214112077**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1,44%	Тенге								**3083214**
		Итого:	Тенге								**217195291**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4343906
			Итого:	Тенге								221539196
			Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								2610238,0
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2020 года	Тенге								224149434
			ИТОГО сметная стоимость в ценах 2023 года	Тенге								201734491
			НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								24208139
			ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								225942630
			Пониж коэф	Тенге								207179593

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Асылбекұлы Ғ**
ТОО "AltimusLTD"

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"