Заказчик : _ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Подрядчик: ТОО "Жигита"

Форма 3

Дополнительное соглашение №1 от 19 мая 2014 года к договору №024-69 от 11.12.2013 г.

Технадзор: ТОО "Банур-1"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры для орашения сада на массиве у Бадамского водохранилище, в с. Маятас Толебийского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от

25 мая 2014 г

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	19.05.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобре-тение материа-лов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика											
Общестроительные работы	18 465 579	1 978 455	7 272 307	18 465 579						1 978 455	18 465 579
Всего по стройке	**18 465 579**	**1 978 455**	**7 272 307**	**18 465 579**						**1 978 455**	**18 465 579**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Зам. начальника _____ **Б.Маханов**

Подрядчик:

ТОО"Жигита"

Директор _____ **А.Оразбаев**

Технадзор:

ТОО "Банур-1"

Директор _____ **Анарбеков Н.Ж.**

Заказчик : _ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Дополнительное соглашение №1 от 19 мая 2014 года к договору №024-69 от 11.12.2013 г.
Технадзор: ТОО "Банур-1"
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры для орашения сада на массиве у Бадамского водохранилище, в с. Маятас Толебийского района ЮКО

Форма 2

АКТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о приемке выполненных работ за май 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция								
		Технологические решения								
1	Прайс лист	**Блочно-модульная насосная станция МНС-75 контейнерного типа на базе насосов GRUNDFOS**	1	4347740,40	--	4347740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4347740	--	--	--	--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге							--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4347740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4347740				
						4347740				
		РАЗДЕЛ 2. трансформаторная подстанция								
		Трансформаторная подстанция								
2	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	3	2238,10	1743,10	6714	5229	2991	3,00	9
		шт		495,00	454,41	1485	1363	105	1,81	5
3	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам**	3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,10	36
		шт		2191,50	441,68	6575	1325	105	1,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-4-57	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 250/6-10 кЗА,мощность силового трансформат ора 250 кЗА,номинальное напряжение на стороне ЗН 6;10 кВ,номинальный ток-36; 361 А,количество фид еров-3,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 к В,исполнение по вводу -воздушный,габаритные размеры	3	216200,00	--	648600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общ его назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ,ТМ Г 250/6-10 У1,мощность 250 кВА,напряжение ВН 6;1 О кЗ,напряжение НН 0,4 кВ,напряжение КЗ 4,5%,габариты 1310х950х1740мм	3	323400,00	--	970200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-67-8	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях,масса до 500 кг	3	1215,00	444,00	3645	1332	2063	4,00	12
		шкаф		614,00	110,00	1842	330	95	0,64	2
7	Прайс-лист	Низковольтная конденсаторная установка КРПН-0,4-80-1 ОУЗ	3	20239,41	--	60718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный,напряжение до 10 кЗ,ток до 600 А	3	568,50	25,50	1706	77	1308	2,00	6
		шт		452,00	6,80	1356	20	95	0,04	--
9	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	3	943,80	3,80	2831	11	2161	4,00	12
		шт		756,00	2,30	2268	7	95	0,01	--
10	Прайс лист	Разъединитель РЛНД 10У1/400 приводом ПРНЗ	3	18260,27	--	54781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,005	41504,56	31105,06	83217	62366	32783	51,10	102
		1км		9157,50	6414,57	18361	12861	105	22,72	46
12	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,марка АС сечение 7С/11 мм2	1,66	313500,00	--	520410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-147-5	Кабель до 35 кЗ,прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам,с креплением на поворотах и в конце трассы,масса 1 м до 9 кг	40	57,30	11,70	2292	468	1630	0,26	10
		м		40,50	2,40	1620	96	95	0,01	1
14	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ,прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам,с креплением на поворотах и з конце трассы,масса 1 м до 6 кг	40	46,70	8,50	1868	340	1338	0,21	8
		м		33,50	1,70	1340	68	95	0,01	--
15	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кЗ,прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам,с креплением наповоротах и в конце трассы,масса 1 м до 2 кг	40	28,80	3,30	1152	132	821	0,13	5
		м		21,00	0,60	840	24	95	--	--
16	С151601-393	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х185+1х70 мм2	0,04	2921200,00	--	116848	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-390	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,04	1486000,00	--	59440	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-387	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х35+1х10 мм2	0,04	543000,00	--	21720	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение до 70 мм 2	2	603,80	--	1208	--	1001	3,00	6
		шт		527,00	--	1054	--	95	--	--
20	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ/ПКВ-1/	2	3870,00	--	7740	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	749,00	--	2996	--	2550	4,00	16
		шт		671,00	--	2684	--	95	--	--
22	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ/ПКВэ-2/	2	5290,00	--	10580	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151610-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х240-10УЗ/ПКВэ-4/	компл	--	--	--	--	--	--	--
			2	6990,00	--	13980	--	--	--	--
24	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	компл	--	--	--	--	--	--	--
			39	131,70	20,70	5136	807	4172	0,70	27
25	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 12 мм	шт	111,00	1,60	4329	62	95	0,01	--
			0,661	45300,00	--	29943	--	--	--	--
26	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			24	140,10	24,10	3362	578	2702	0,70	17
27	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки,не собранные зкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	шт	116,00	2,50	2784	60	95	0,01	--
			0,1896	44300,00	--	8399	--	--	--	--
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	т	--	--	--	--	--	--	--
			175	26,30	3,30	4603	578	3890	0,14	25
29	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	23,00	0,40	4025	70	95	--	--
			0,2205	46400,00	--	10231	--	--	--	--
		Опора УА10-3	т	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	опора	1476,00	878,40	1190	708	105	3,63	3
			0,80595	4836,53	3187,28	3898	2569	1992	9,00	7
31	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,длина 10,5 м,марка СВ 105-3,5	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2,41785	17700,00	--	42796	--	--	--	--
32	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	--	--	--	--	--	--	--
			0,80595	459,29	301,79	370	243	204	0,91	1
				157,50	83,25	127	67	105	0,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балл астные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидаль ные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребр истые(П-3и)	0,035462	22000,00	--	780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Траверса ТМ14	0,80595	3704,30	--	2985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист	Накладка ОГ2	1,6119	272,01	--	438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс лист	Кронштейн РА-4	0,80595	139,17	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Штырь ОГ11	1,6119	143,16	--	231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Болт Б1	0,80595	127,75	--	103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Хомут Х4	0,80595	178,95	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс лист	Хомут Х5	1,6119	178,95	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист	Хомут Х37	0,80595	134,21	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс лист	Кронштейн У2	1,6119	2671,75	--	4307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс лист	Стяжка Г1	2,41785	975,29	--	2358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс лист	Проводник ЗП1 1м	0,80595	161,06	--	130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора К3-5								
45	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					10
46	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,длина 10,5 м,марка СВ 105-3,5	4 шт	11100,00 -- --	-- -- --	44400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47	Прайс-лист	Траверса ТН8	2 шт	964,55 -- --	-- -- --	1929 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48	Прайс-лист	Траверса ТН9	2 шт	622,75 -- --	-- -- --	1246 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
49	Прайс лист	Кронштейн У3	2 шт	628,12 -- --	-- -- --	1256 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50	Прайс лист	Хомут Х10	4 шт	170,00 -- --	-- -- --	680 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51	Прайс лист	Проводник ЗП2 2м	2 шт	152,11 -- --	-- -- --	304 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52	Прайс лист	Колпачок К-5	20 шт	9,24 -- --	-- -- --	185 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53	Прайс лист	Зажим ПС-1-1	4 шт	144,57 -- --	-- -- --	578 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54	Прайс лист	Зажим ПА-1-1	32 шт	47,33 -- --	-- -- --	1514 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2784069**	**83091**			**312**
			Тенге			**53850**	**18162**			**69**
		Стоимость оборудования -	Тенге			1734299				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1734299				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			912871				
		Материалы -	Тенге			6164				
		Всего заработная плата -	Тенге				66849			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			779847				
		Накладные расходы -	Тенге			67704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10156			34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			58835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039410				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				77005			387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			136898				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			500				
		Всего заработная плата -	Тенге				5162			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38343				
		Местные материалы -	Тенге			87976				
		Накладные расходы -	чел.-ч			5420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				813			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			150858				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5975			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			2924567				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				82980			418
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7131809	83091			
						53850	18162			312
		Стоимость оборудования -	Тенге							69
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6082039				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6082039				
		Материалы -	Тенге			912871				
		Всего заработная плата -	Тенге			6164				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				66849			
		Накладные расходы -	Тенге			779847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			67704				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10156			34
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			58835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1039410				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				77005			387
		Материалы -	Тенге			136898				
		Всего заработная плата -	Тенге			500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5162			
		Местные материалы -	Тенге			38343				
		Накладные расходы -	Тенге			87976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5420				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				813			3
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			150858				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5975			30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7272307				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							82980			418
		Временные здания и слооружения 2,9%				1190268				
						34 518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8				10
		ИТОГО:				1 224 786				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				8 574				
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				12 248				
		Дополнительные отпуска 0,4%				4 899				
		ИТОГО:				1 250 507				
		Итого в ценах 2001 г.				7 332 546				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,234				16 377 608				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				327 552				
		ИТОГО:				16 705 160				
		НДС 12%				2 004 619				
		Итого с НДС				**18 709 779**				
		Итого с коэффициентом К=0,9869480087271				**18 465 579**				

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Зам. начальника _____ **Б.Маханов**

Подрядчик:
ТОО"Жигита"

Директор _____ **А.Оразбаев**

Технадзор:
ТОО "Банур-1"

Директор _____ **Анарбеков Н.Ж.**

Инженер _____ **Анарбеков Н.М.**