Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Подрядчик: ТОО "Жигита"

Дополнительное соглашение №1 от 19 мая 2014 года к договору №024-69 от 11.12.2013 г.

Технадзор: ТОО "Банур-1"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры для орашения сада на массиве у Бадамского водохранилище, в с. Маятас Толебийского района ЮКО

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от

21 июля 2014 г

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	19.05.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобре-тение материа-лов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика											
Общестроительные работы	59 927 164	6 420 768	15 670 997	41 461 585						4 442 313	41 461 585
Всего по стройке	**59 927 164**	**6 420 768**	**15 670 997**	**41 461 585**						**4 442 313**	**41 461 585**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Зам. начальника _____ **Б.Маханов**

Подрядчик:

ТОО "Жигита"

Директор _____ **А.Оразбаев**

Технадзор:

ТОО "Банур-1"

Директор _____ **Анарбеков Н.Ж.**

Заказчик : _ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Договор №024-69 от 11.12.2013 г.
Технадзор: ТОО "Банур-1"
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры для орашения сада на массиве у Бадамского водохранилище, в с. Маятас Толебийского района ЮКО

10

Форма 2

АКТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о приемке выполненных работ за **июль** 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншей/	3324,51276	33,40	31,41	111045	104423	34286	0,01	46
		м3		1,99	8,64	6622	28724	97	0,03	100
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную пос ле разработки их механизированным способом/	59,21524	262,72	--	15557	--	17579	1,85	109
		м3		262,72	--	15557	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	747,978	122,18	--	91388	--	103268	0,89	662
		м3		122,18	--	91388	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2200,6096	5,55	5,55	12224	12224	3850	--	--
		м3		--	1,80	--	3969	97	0,01	15
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2200,6096	21,55	4,52	47414	9938	36352	0,11	238
		м3		17,03	--	37476	--	97	--	--
6	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3;РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	240	47,43	44,84	11383	10761	3818	0,02	4
		м3		2,59	13,81	622	3315	97	0,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьероз/,расстоян ие перевозки 1 км,класс груза 1; ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА	240	17,73	--	4255	--	851	0,07	18
		т		3,55	--	851	--	100	--	--
		ВОДОВОД								
8	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	1,686	217692,60	140427,57	367022	236756	235902	444,00	749
		км		75702,00	31929,48	127631	53832	130	134,61	227
9	С130804-244 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Db 349,8 мм	1702,826	7440,00	--	12669026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,018	78245,00	36133,62	1408	650	1204	247,00	4
		км		41850,00	9612,90	753	173	130	37,30	1
11	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,4 МПа,SDR 41 Db 151,5(152) мм	18,18	522,00	--	9490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 700 мм/630х15,4мм гильза/	0,001	390212,20	253463,05	390	253	254	799,00	1
		км		136229,50	59160,66	136	59	130	246,13	--
13	С130804-344 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Db 596,8 мм	1,01	8280,00	--	8363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм/450х11мм гильза/	0,0004	270964,88	172616,15	108	69	71	575,00	--
		км		98037,50	38831,51	39	16	130	163,82	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
15	С130804-341 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопрозодные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа,SDR 41 Оз 425,6(428) мм	0,404	4220,00	--	1705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам.150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
17	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдзижным шпинделем 30чббр для воды и пара,Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 150 мм	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
19	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 150 мм	2	881,00	--	1762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,ВТУЛОК	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
21	Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ100 Д160мм литая	1	1663,35	--	1663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ100 Д400мм литая	5	4127,87	--	20639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.4 00 мм	10	867,45	117,07	8674	1171	8073	2,89	29
		фланец		616,50	4,50	6165	45	130	0,03	--
24	С130809-43	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 400 мм	5	3670,00	--	18350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-63	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/,Dy 400 мм	5	5260,00	--	26300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800 мм	0,226	78096,82	39324,82	17650	8887	13288	147,70	33
		т		30375,00	14854,50	6865	3357	130	72,55	16
27	С130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-i,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20,426х9 мм	1	8980,00	--	8980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-145	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные разнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа,4 2 6х10 мм	1	18300,00	--	18300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-35	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа,426х8,0 мм	1	1210,00	--	1210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-35-10	Установка чугунных задзижек иликлапанов обратных диам.400 мм	1	4159,33	2209,70	4159	2210	2869	8,10	8
		шт		1372,50	834,75	1373	835	130	4,08	4
31	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдзижным шпинделем ЗОчббр для воды и пара,Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 400 мм	1	58400,00	--	58400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
33	С130804-61 прим.	Тройник прямой, d-140 мм	0,1	7300,00	--	730	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	1,756	16951,50	--	29767	--	29328	82,40	145
		км		12847,50	--	22560	--	130	--	--
35	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160 мм	0,018	10651,88	--	192	--	225	61,80	1
		км		9630,00	--	173	--	130	--	--
36	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм /футояр/	0,032	309142,18	115368,43	9893	3692	9049	857,00	27
		км		162000,00	55530,00	5184	1777	130	271,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовныеи спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,530х9 мм	32	10700,00	--	342400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам.4 00 мм	32	548,34	0,99	17547	32	7345	1,00	32
		м		176,18	0,38	5638	12	130	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм-3шт								
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,48	8157,57	1879,87	52861	12182	16628	8,86	57
		м3		1435,50	538,43	9302	3489	130	2,06	13
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,3	32800,00	--	108240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,3	-134,00	--	-442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех ви дов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,3	-250,00	--	-825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Db 2000 мм /ГОС Т 8020-90//КЦ 20-9, КЦ 20-9а/	5,34	10800,00	--	57672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-267	Стоимость стремянки С-3	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0115-172-4	Окраска металлических стремянной за 2 раза	1,7661	148,40	0,07	262	--	200	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					10
47	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ /под задвижки/**	м2	108,00	0,02	191	--	105	--	--
			1,5	8630,00	--	12945	--	--	--	--
48	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /болты, хомуты/**	м3	--	--	--	--	--	--	--
			7	200,00	--	1400	--	--	--	--
49	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	кг	--	--	--	--	--	--	--
			3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
50	Е0106-1-1	**Бетонная отмостка из бетона кл.В7,5**	комплект	--	--	--	--	--	--	--
			2,355	9194,77	66,01	21654	155	546	1,35	3
			м3	195,75	24,93	461	59	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14256897	405087			2175
			Тенге			340151	100091			400
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13696920				
		Материалы -	Тенге			20210				
		Всего заработная плата -	Тенге				440243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12688584				
		Местные материалы -	Тенге			239484				
		Транспортные расходы -	Тенге			4255				
		Накладные расходы -	Тенге			527062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79059			264
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			853439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15077421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				519302			2839
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8142				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8631				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			551835				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			551835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			584945				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15670997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				519302			2839
		Временные здания и слооружения 2,9%				454 459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				16 125 456				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				112 878				
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				161 255				
		Дополнительные отпуска 0,4%				64 502				
		ИТОГО:				16 464 091				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,234				36 773 370				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				735 467				
		ИТОГО:				37 508 837				
		НДС 12%				4 501 060				
		Итого с НДС				**42 009 897**				
		Итого с коэффициентом К=0,9869480087271				**41 461 585**				

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"

Зам. начальника _____ **Б.Маханов**

Подрядчик:
ТОО"Жигита"

Директор _____ **А.Оразбаев**

Технадзор:
ТОО "Банур-1"

Директор _____ **Анарбеков Н.Ж.**

Инженер _____ **Анарбеков Н.М.**