Форма 4

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области

Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги

Акт №1
выполненных работ на июль месяц на 2023 год

на Строительства автомобильной дороги

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-30,пп №5	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)**	км		6	2948,52	--	17691,12	--	--	--	19106,41
						--	--	--	--		1415,29	
2	Е11-010207-1703 1101-0207-1703 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м, при перемещением до 40 м**	га		30,04	8805,51	8805,51	264517,52	264517,52	--	64669,68	355522,18
						--	2989,98	--	89819,00		26334,98	
		Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы										
3	Е11-010207-1704 1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=2	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	га		30,04	4379,46	4379,46	131558,98	131558,98	--	32163,76	176820,55
						--	1487,08	--	44671,88		13097,82	
		Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы										
4	Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	га		30,04	126625,00	126625,00	3803815,00	3803815,00	--	855419,04	5031972,76
						--	39550,00	--	1188082,00		372738,72	
		Состав работ: 1. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010207-2004 1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	30,04	70621,47	9296,70	2121469,00	279272,87	474823,44	1056363,57	3432059,23
					45518,40	3322,20	1367372,74	99798,89		254226,61	
		Состав работ: 1 Сжигание с перетряхиванием									
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 20 м**	м3 грунта	24715	49,84	49,84	1231820,31	1231820,31	--	323740,80	1680006,00
					--	18,19	--	449639,99		124444,89	
		Состав работ: 1 Разработка грунта с перемещением									
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	24715	42,65	42,65	1054009,73	1054009,73	--	277009,52	1437500,79
					--	15,57	--	384735,44		106481,54	
		Состав работ: 1 Разработка грунта с перемещением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8624881,71	6764994,41	474823,44	2609366,36	12132987,92
							1367372,74	2256747,20	--	898739,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8624881,71				
	Материалы		Тенге				474823,44				
	Всего заработная плата		Тенге					3624119,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17691,12				
		Накладные расходы	Тенге				2609366,36				
		Сметная прибыль	Тенге				898739,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12132987,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2820,37
		Сметная заработная плата	Тенге					3624119,94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12132987,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2820,37
		Сметная заработная плата	Тенге					3624119,94			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12132987,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1367372,74				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6764994,41			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2256747,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						474823,44		
		- Накладные расходы	Тенге							2609366,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							898739,85	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 132 987,92
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								473 187
		Итого:	Тенге								12 606 174
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1,44%	Тенге								181 529
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								935 765
		Итого:	Тенге								12 787 703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге								13 723 468
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								255 754
		Итого:	Тенге								13 979 222
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								1 677 507
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								15 656 729
		Понижк коэф	Тенге								14 873 892,81

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Кезмаганбетов А.Д.**
ТОО "Құрылыс-сапасы"
Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.
№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.
№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"