Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за август 2022 года

Заказчик: Жунусов Байсапар

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №3 от 27.04.2022 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство склада на улице Кожанов, в городе Жетысай,Жетысайский район, ТО

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	6082393	50686607	56769000	6082393	50686607	56769000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	6082393	50686607	**56769000**	6082393	50686607	**56769000**

Заказчик:

Жунусов Б._____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д._____

Заказчик: **Жунусов Байсапар**
Подрядчик: Директор **ТОО "НАМЫС" Оспанов Ғ.Д.**
Наименование строительства и его адрес: Строительство склада на улице Кожанов, в городе Жетысай,Жетысайский район, ТОМактааральский район, ТО
Договор подряда (контракт) №3от 27.04.2022 г

АКТ №1
выполненных работ
за Август 2022 года

Составлен(а) в ценах на 01.11.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ. Устройство**	$м^2$ покрытия	125		5768,94	237,83	721118	29729	644075	52749	835776
		НР - 94%; СП - 8%				378,51	70,42	47314	8803		61909	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	65		39254,39	1646,46	2551535	107020	2329071	125196	2890869
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	115444	22134		214139	
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	95		54594,11	2871,22	5186440	272766	3966570	914769	6589306
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	947104	58136		488097	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2		349794,00	--	419753	--	419753	--	453333
		СП - 8%				--	--	--	--		33580	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2		376202,00	--	451442	--	451442	--	487557
		СП - 8%				--	--	--	--		36115	
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,2		320235,60	1308,14	384283	1569	350862	29484	446868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	31852	547		33101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 1,2	292000,00				350400		
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,2	319824,48	1648,06	383789	1978	350860	28751	445544
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	30951	644		33003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 1,2	292000,00				350400		
8	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА**	$м^2$	15,04	952,90	5,35	14332	81	12143	1466	17062
		НР - 69%; СП - 8%			140,19	1,11	2108	17		1264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				10112692	413143	8524776	1152415	12166315
							1174773	90281	--	901208	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10112692				
	Материалы		тенге				7653582				
	Всего заработная плата		тенге					1265054			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				871195				
		Накладные расходы	тенге				1152415				
		Сметная прибыль	тенге				901208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12166315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	тенге					1265054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12166315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								840
		Сметная заработная плата	тенге					1265054			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из Блоки стеновые из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	70	13536,27	4198,67	947539	293907	19503	655278	1731043
		НР - 93%; СП - 8%			9058,98	1006,74	634129	70472		128225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-101-0315	**Блоки стеновые из ячеистого бетона**	$м^3$	0,38 26,6	100,00				2660		
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Шлакоблоки**	шт	8030	180,00	--	1445400	--	1445400	--	1561032
		СП - 8%			--	--	--	--		115632	
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	35	13498,27	4198,67	472439	146954	8421	327639	864084
		НР - 93%; СП - 8%			9058,98	1006,74	317064	35236		64006	
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	45	13153,89	4198,67	591925	188940	16228	401816	1073241
		НР - 93%; СП - 8%			8594,60	1006,74	386757	45303		79499	
13	213-102-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	20	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3457303**	**629801**	**1489552**	**1384733**	**5229400**
							1337950	**151011**	--	**387362**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3457303**				
	Материалы		тенге				**44153**				
	Всего заработная плата		тенге					**1488961**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1445400**				
		Накладные расходы	тенге				**1384733**				
		Сметная прибыль	тенге				**387362**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5229398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**920**
		Сметная заработная плата	тенге					**1488961**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**5229398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**920**
		Сметная заработная плата	тенге					**1488961**			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
14	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**8**	**217414,62**	**1102,62**	**1739317**	**8821**	**1461288**	**245250**	**2143332**
		НР - 90%; СП - 8%			**33650,94**	**411,50**	**269208**	**3292**		**158765**	
15	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**4**	**195224,79**	**1557,11**	**780899**	**6229**	**638014**	**125425**	**978830**
		НР - 90%; СП - 8%			**34164,00**	**676,17**	**136656**	**2705**		**72506**	
16	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**$м^2$**	**60**	**1892,71**	**15,96**	**113563**	**957**	**96698**	**11822**	**135416**
		НР - 72%; СП - 8%			**265,13**	**8,52**	**15908**	**511**		**10031**	
17	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**90**	**3963,71**	**28,89**	**356734**	**2600**	**267735**	**80414**	**472120**
		НР - 92%; СП - 8%			**959,99**	**11,19**	**86399**	**1007**		**34972**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	**261-105-0107**	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**1,15 103,5**	**2515,00**				**260303**		
18	**224-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	**$м^2$**	**90**	**2078,00**	--	**187020**	--	**187020**	--	**201982**
		СП - 8%			--	--	--	--		**14962**	
19	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**15**	**1130,95**	**12,70**	**16964**	**190**	**9782**	**6490**	**25330**
		НР - 92%; СП - 8%			**466,13**	**4,16**	**6992**	**62**		**1876**	
20	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**$м^2$ потолков**	**15**	**1724,36**	**22,56**	**25865**	**338**	**9386**	**14664**	**43771**
		НР - 90%; СП - 8%			**1076,07**	**10,14**	**16141**	**152**		**3242**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3220362**	**19135**	**2669923**	**484065**	**4000781**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							531304	7729	--	296354	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3220362				
	Материалы		тенге				2482903				
	Всего заработная плата		тенге					539033			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				187020				
		Накладные расходы	тенге				484065				
		Сметная прибыль	тенге				296354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4000781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	тенге					539033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4000781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	тенге					539033			
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
21	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	900	1638,42	43,58	1474578	39222	422370	837036	2496546
		НР - 80%; СП - 8%			1125,54	37,01	1012986	33309		184932	
22	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий.Штукатурка из сухих минеральных смесей**	$м^2$	890	1545,27	5,88	1375290	5233	503722	694859	2235760
		НР - 80%; СП - 8%			973,41	2,52	866335	2243		165611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	232-502-0104	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики**	кг	2,5 2225	196,00				436100		
23	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	$м^2$ отделываемой поверхности	900	1462,84	182,28	1316556	164052	599859	498870	1960659
		НР - 80%; СП - 8%			614,05	78,82	552645	70938		145233	
24	236-107-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин**	кг	900	318,00	--	286200	--	286200	--	309096
		СП - 8%			--	--	--	--		22896	
25	1115-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз**	$м^2$ покрытия	900	902,51	0,81	812259	729	713718	78516	962037
		НР - 80%; СП - 8%			108,68	0,37	97812	333		71262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5264883	209236	2525869	2109281	7964098
							2529778	106823	--	589934	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5264883				
	Материалы		тенге				2239669				
	Всего заработная плата		тенге					2636601			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				286200				
		Накладные расходы	тенге				2109281				
		Сметная прибыль	тенге				589934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7964098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	тенге					2636601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7964098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	тенге					2636601			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1100	1638,42	43,58	1802262	47938	516230	1023044	3051334
		НР - 80%; СП - 8%			1125,54	37,01	1238094	40711		226028	
27	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1100	739,15	6,05	813065	6655	335115	378895	1287319
		НР - 80%; СП - 8%			428,45	2,11	471295	2321		95359	
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1100	855,09	6,62	940599	7282	220066	573298	1635007
		НР - 80%; СП - 8%			648,41	3,07	713251	3377		121110	
29	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	470	2618,46	40,01	1230676	18805	366280	620104	1998844
		НР - 72%; СП - 8%			1799,13	33,33	845591	15665		148064	
30	1212-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	$м^2$	470	921,17	5,01	432950	2355	176640	183751	666037
		НР - 72%; СП - 8%			540,33	2,67	253955	1255		49336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				5219552	83035	1614331	2779092	8638541
							3522186	63329	--	639897	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5219552				
	Материалы		тенге				1614331				
	Всего заработная плата		тенге					3585515			
		Накладные расходы	тенге				2779092				
		Сметная прибыль	тенге				639897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8638541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2054
		Сметная заработная плата	тенге					3585515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				8638541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2054
		Сметная заработная плата	тенге					3585515			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		Двери ИД-1									
31	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	9,5551	6717,35	1052,72	64185	10059	39090	15744	86323

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				1573,58	257,16	15036	2457		6394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-104-0121	**Блоки дверные**	$м^2$	1	9,5551	3000,00				28665		
32	223-201-0301 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	9,45		19800,00	--	187110	--	187110	--	202079
		СП - 8%				--	--	--	--		14969	
33	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	10		527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%				--	--	--	--		422	
34	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке**	пара	5		3218,00	--	16090	--	16090	--	17377
		СП - 8%				--	--	--	--		1287	
35	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,04		774,77	1,88	3905	9	1271	2103	6489
		НР - 80%; СП - 8%				520,79	0,89	2625	4		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-201-0343	**Шпатлевка масляно-клеевая**	кг	0,05	0,252	2500,00				630		
		Фрамуга Ф-1,2										
36	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	$м^2$	16		5055,12	574,64	80882	9194	27306	41980	132691
		НР - 90%; СП - 8%				2773,86	141,43	44382	2263		9829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	$м^2$	1	16	150,00				2400		
37	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	16		31739,00	--	507824	--	507824	--	548450
		СП - 8%				--	--	--	--		40626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					865266	19262	783961	59827	999101
								62043	4724	--	74008	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					865266				
	Материалы		тенге					67667				
	Всего заработная плата		тенге						66767			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					716294				
		Накладные расходы	тенге					59827				
		Сметная прибыль	тенге					74008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					999101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	тенге						66767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					999101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	тенге						66767			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРИЧЕСТВО									
38	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кабель.Монтаж	км линии	0,7	337732,37	184909,15	236413	129437	--	108609	372623
		НР - 80%; СП - 8%			152823,22	41120,92	106976	28785		27602	
39	243-102-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,2	527180,00	--	105436	--	105436	--	113871
		СП - 8%			--	--	--	--		8435	
40	243-102-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х4-0,66	км	0,25	857740,00	--	214435	--	214435	--	231590
		СП - 8%			--	--	--	--		17155	
41	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35	4267,30	51,88	149356	1816	37691	88769	257175
		НР - 80%; СП - 8%			3138,55	31,77	109849	1112		19050	
42	1217-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	70	3039,71	2,03	212780	143	--	153162	395218
		НР - 72%; СП - 8%			3037,68	1,25	212638	88		29275	
43	247-101-0112 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65	шт.	70	26444,00	--	1851080	--	1851080	--	1999166
		СП - 8%			--	--	--	--		148086	
44	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели, розетки. Установка	шт.	55	412,06	--	22663	--	--	16317	42099
		НР - 72%; СП - 8%			412,06	--	22663	--		3119	
45	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	476,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
46	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	390,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
47	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	438,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
48	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	36	4345,28	580,21	156430	20888	--	103972	281234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			3765,07	246,21	135543	8864		20832	
49	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	36	1908,00	--	68688	--	68688	--	74183
		СП - 8%			--	--	--	--		5495	
50	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	6930,03	166,18	138601	3324	61982	53423	207386
		НР - 72%, СП - 8%			3664,74	45,18	73295	904		15362	
51	243-123-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 4х6 (ок)-0,66	км	0,05	1782782,00	--	89139	--	89139	--	96270
		СП - 8%			--	--	--	--		7131	
52	243-110-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 4х16 (ок)-1	км	0,1	786604,00	--	78660	--	78660	--	84953
		СП - 8%			--	--	--	--		6293	
53	247-301-0202 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837,00	--	11837	--	11837	--	12784
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
54	247-305-0102 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	2	19370,00	--	38740	--	38740	--	41839
		СП - 8%			--	--	--	--		3099	
55	247-201-0701 РСНБ РК 2022	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	20894,00	--	41788	--	41788	--	45131
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3440364	155608	2623794	524252	4281785
							660964	39753	--	317169	
	Стоимость монтажных работ		тенге				295031				
	Материалы		тенге				61982				
	Всего заработная плата		тенге					218606			
		Накладные расходы	тенге				157395				
		Сметная прибыль	тенге				36194				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				488620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					218606			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3145333				
	Материалы		тенге				37690				
	Всего заработная плата		тенге					482111			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2524121				
		Накладные расходы	тенге				366857				
		Сметная прибыль	тенге				280975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3793165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	тенге					482111			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4281785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	тенге					700717			
		РАЗДЕЛ 8.САНУЗЕЛ									
56	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	17994,15	80,79	71977	323	60333	11240	89875
		НР - 98%; СП - 8%			2830,18	37,27	11321	149		6657	
57	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Раковины. Установка**	комплект	4	2153,12	72,63	8612	291	1140	7170	17045
		НР - 98%; СП - 8%			1795,27	33,89	7181	136		1263	
58	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	комплект	4	14712,64	603,52	58851	2414	277	56167	124220
		НР - 98%; СП - 8%			14039,92	288,44	56160	1154		9201	
59	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Смесители. Установка**	шт.	4	1325,29	0,17	5301	1	142	5055	11184
		НР - 98%; СП - 8%			1289,48	--	5158	--		828	
60	244-101-0105 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	комплект	4	19868,00	--	79472	--	79472	--	85830
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
61	244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	4	19691,00	--	78764	--	78764	--	85065
		СП - 8%			--	--	--	--		6301	
62	244-104-0401 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм**	шт.	4	4235,00	--	16940	--	16940	--	18295
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
63	513-106-0104 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	1	51821,00	--	51821	--		--	51821
					--	--	--	--	51821	--	
64	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Агрегат насосный. Монтаж**	шт.	2	51859,31	1371,12	103719	2742	3698	59506	176283
		НР - 61%; СП - 8%			48639,69	135,53	97279	271		13058	
65	ТПРАЙС-ЛИСТ	**НАСОСЫ МАРКИ "Kedr"**	ШТ	2	50000,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1079,13	4,77	75539	334	195	73609	161080
		НР - 98%; СП - 8%			1071,57	1,45	75010	102		11932	
67	241-201-0310 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	70	4409,00	--	308630	--	308630	--	333320
		СП - 8%			--	--	--	--		24690	
68	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	70	414,00	--	28980	--	28980	--	31298
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
69	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	3959,52	906,10	197976	45305	25650	137705	362536
		НР - 98%; СП - 8%			2540,41	269,90	127021	13495		26855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,974 48,7	500,00				24350		
70	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	50	680,00	--	34000	--	34000	--	36720
		СП - 8%			--	--	--	--		2720	
		ДУШ									
71	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	2	3825,29	0,17	7651	--	5072	2527	10993
		НР - 98%; СП - 8%			1289,48	--	2579	--		814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1 2	2500,00				5000		
72	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2	10685,00	--	21370	--	21370	--	23080
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
73	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	13040,56	--	26081	--	24386	1661	29961
		НР - 98%; СП - 8%			847,38	--	1695	--		2219	
74	244-104-0301 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	2	11577,00	--	23154	--	23154	--	25006
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1298838	51410	812203	354640	1781612
							383404	15307	51821	128131	
	Стоимость оборудования		тенге				51821				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				51821				
	Стоимость монтажных работ		тенге				103719				
	Материалы		тенге				3697				
	Всего заработная плата		тенге					97550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				59506				
		Сметная прибыль	тенге				13058				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				176283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					97550			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				691310				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				691310				
		Сметная прибыль	тенге				55304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				746614				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				451988				
	Материалы		тенге				117197				
	Всего заработная плата		тенге					301161			
		Накладные расходы	тенге				295134				
		Сметная прибыль	тенге				59769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				806891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	тенге					301161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1781609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	тенге					398711			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление									
75	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	1755,30	26,88	140424	2151	94504	43658	198809
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	43769	781		14726	
76	241-102-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	60	519,00	--	31140	--	31140	--	33631
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
77	241-102-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	50	380,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
78	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	2537,31	26,88	177612	1881	137433	38201	233078
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	38298	683		17265	
79	241-102-0113 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	70	655,00	--	45850	--	45850	--	49518
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
80	Прайс-лист	**КРАНЫ МАЕВСКИЙ**	шт	15	300,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
81	Прайс-лист	**Краны ТЕРМОРЕГУЛЯТР"**	шт	15	10000,00	--	150000	--	150000	--	162000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12000	
82	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	55	22843,95	216,48	1256417	11906	1180276	68780	1431213
		НР - 98%, СП - 8%			1167,91	108,15	64235	5948		106016	
83	245-101-0106 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	кВт	150	21230,00	--	3184500	--	3184500	--	3439260
		СП - 8%			--	--	--	--		254760	
84	261-301-0218 РСНБ РК 2022	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	40	727,00	--	29080	--	29080	--	31406
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
85	1219-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	отверстие	8	1511,51	1,27	12092	10	2282	7061	20685
		НР - 72%, СП - 8%			1225,02	0,78	9800	6		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	261-101-0221	**Растворы**	$м^3$	0,002 0,016	200,00				3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				5050615	15948	4878565	157700	5624980
							156102	7418	--	416664	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3476162				
	Материалы		тенге				2282				
	Всего заработная плата		тенге					9806			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3464070				
		Накладные расходы	тенге				7061				
		Сметная прибыль	тенге				278657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3761880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					9806			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1574453				
	Материалы		тенге				1412213				
	Всего заработная плата		тенге					153714			
	Сдача и испытание		тенге				2218				
		Накладные расходы	тенге				150639				
		Сметная прибыль	тенге				138007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1863099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	тенге					153714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				5624979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					163520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								50686607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10358504				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1596578			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					486375			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25922976		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						51821		
		- Накладные расходы	тенге							9006005	
		- Сметная прибыль	тенге							3750727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12%) 12% 6082393

Стоимость строительства **56769000**

Заказчик:

Жунисов Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Т.Д.