Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «Евростой-А»**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2023 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Допсоглашение № 4 от 17.05.2023г. к Дог. № 15/22	22.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**259 851 903,54**	**133 841 259,12**	**14 988 672,85**							**1 798 640,74**	**16 787 313,59**
Удержание 5% до завершения работ	12 992 595,18	6 692 062,96	749 433,64							89 932,04	839 365,68
Удержание 30% аванса	40 152 377,75	40 152 377,75	4 496 601,86							539 592,22	5 036 194,08
Итого к оплате	**206 706 930,61**	**86 996 818,41**	**9 742 637,35**							**1 169 116,48**	**10 911 753,83**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

_____ **А.Ж. Манкешова**

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **А.К. Тәжіғара**

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростой-А"

_____ **Р.С. Утегенов**

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

_____ **А. Ш. Куншигарова**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области "**

Подрядчик **ТОО «Еврострой-А»**

Договор № **Доп.соглашение № 4 от 17.05.2023г. К Дог. № 15/22 от 22.06.2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция школы-гимназии им. М. Абдыхалыкова и пристройка учебного корпуса на 300 ученических мест с. Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области"**

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за июль 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ЛС 02-01-12) Демонтажные работы													
			В данную смету включены работы из раздела АС вспомогательные сооружения										
					Школа								
					Демонтаж								
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	51	2367,84	84,68	120760	4319	--	85565	222831	
			НР - 72%; СП - 8%			2283,16	47,04	116441	2399		16506		
					Монтаж								
2	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	165,24	3541,13	268,57	585137	44379	200853	261931	914833	
			НР - 72%; СП - 8%			2057,04	144,56	339905	23888		67765		
3	5	223-102-0301 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	165,24	16282,00	--	2690438	--	2690438	--	2905673	
			СП - 8%			--	--	--	--		215235		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4043337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				456346					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					48698				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					26287				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2891291			
			- Накладные расходы	тенге							347496		
			- Сметная прибыль	тенге							299506		
(ЛС 06-01) Наружные сети водопровода и канализации													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Система обьединенного питьевого и противопожарного водопровода								
			Земляные работы под трубопроводы										
4	111	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	172,7	329,03	329,03	56823	56823	--	8515	70565	
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,48	--	11826		5227		
5	112	1101-0101-0371 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	468,8	591,16	591,16	277136	277136	--	45297	348228	
			НР - 72%; СП - 8%			--	134,20	--	62913		25795		
6	113	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,26	14314,56	--	547675	--	--	394326	1017361	
			НР - 72%; СП - 8%			14314,56	--	547675	--		75360		
7	114	1101-0102-0389 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	39,47	740,17	740,17	29215	29215	--	4775	36709	
			НР - 72%; СП - 8%			--	168,02	--	6632		2719		
8	115	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	303,9	66,00	--	20057	--		--	21662	
			СП - 8%			--	--	--	--		1605		
9	116	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-5р группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,47	64,62	64,08	2551	2529	22	889	3715	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,27	--	1234		275		
10	117	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	155,46	21,41	21,41	3328	3329	--	1170	4858	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	1625		360		
11	118	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	155,46	28,40	28,40	4415	4415	--	1551	6444	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,86	--	2155		477		
12	119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,27	1139,00	--	19671	--	--	14163	36540	
			НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	19671	--		2707		
13	120	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	507	47,33	47,33	23996	23997	--	7914	34463	
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,68	--	10992		2553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			4,26	18,34	1201	5170		2859		
38	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,2	2203,30	--	46710	--	--	33631	86768	
			НР - 72%; СП - 8%			2203,30	--	46710	--		6427		
			Каналы										
39	31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	194,6	503,15	38,36	97913	7465	69828	22481	130026	
			НР - 94%; СП - 8%			105,96	16,94	20620	3297		9632		
40	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,5	23893,12	1209,96	465916	23595	406809	38509	544779	
			НР - 91%; СП - 8%			1821,15	349,00	35512	6806		40354		
41	33	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	73,2	38678,31	3629,48	2831252	265678	1677318	914589	4045509	
			НР - 91%; СП - 8%			12134,64	1595,46	888256	116788		299667		
42	34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,066	28638,66	1140,10	1890	75	19	1662	3837	
			НР - 91%; СП - 8%			27210,56	467,50	1796	31		284		
43	35	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	385992,00	--	10036	--	10036	--	10839	
			СП - 8%			--	--	--	--		803		
44	36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	398962,00	--	15958	--	15958	--	17235	
			СП - 8%			--	--	--	--		1277		
45	37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	402525,00	--	1610	--	1610	--	1739	
			СП - 8%			--	--	--	--		129		
46	38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,041	28260,06	1528,26	1159	63	12	1007	2339	
			НР - 91%; СП - 8%			26443,80	550,00	1084	23		173		
47	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	402525,00	--	36227	--	36227	--	39125	
			СП - 8%			--	--	--	--		2898		
48	43	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	40,5	7924,04	1203,16	320924	48728	93218	190225	552041	
			НР - 94%; СП - 8%			4419,22	577,50	178978	23389		40892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	212	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4	26471,92	11158,59	105888	44635	1891	80250	201029	
			НР - 99%; СП - 8%			14840,50	5424,65	59362	21699		14891		
27	213	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	26060,00	--	26060	--	26060	--	28145	
			СП - 8%			--	--	--	--		2085		
28	214	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16753,00	--	16753	--	16753	--	18093	
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
29	215	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23727,00	--	23727	--	23727	--	25625	
			СП - 8%			--	--	--	--		1898		
30	216	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23739,00	--	23739	--	23739	--	25638	
			СП - 8%			--	--	--	--		1899		
31	217	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	44944,00	--	44944	--	44944	--	48540	
			СП - 8%			--	--	--	--		3596		
32	218	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	24912,00	--	24912	--	24912	--	26905	
			СП - 8%			--	--	--	--		1993		
33	219	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34914,00	--	34914	--	34914	--	37707	
			СП - 8%			--	--	--	--		2793		
34	220	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	31998,00	--	31998	--	31998	--	34558	
			СП - 8%			--	--	--	--		2560		
35	222	ОБщие указания	Поправка на сульфатостойкость	м3	4	270,00	--	1080	--	1080	--	1166	
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
36	226	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,3	1003,84	21,17	23389	494	13530	8793	34757	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	9365	90		2575		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3334109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				806928					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					508044				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					147107				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						996460			
			- Перевозка грузов	тенге				20057					
			- Накладные расходы	тенге							755652		
			- Сметная прибыль	тенге							246973		
(ЛС 06-02) Тепловые сети													
			Земляные работы										
37	1	1101-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	281,9	110,51	106,25	31153	29952	--	4587	38599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	121	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	507	20,06	20,06	10170	10171	--	3574	14843	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,79	--	4964		1100		
15	122	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	155,46	213,17	91,24	33139	14184	--	19304	56638	
			НР - 72%; СП - 8%			121,93	50,53	18955	7855		4195		
16	123	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,1	4488,95	195,09	130628	5677	81081	45372	190081	
			НР - 99%; СП - 8%			1507,56	67,38	43870	1961		14080		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Арматура								
17	140	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3648,46	224,85	3648	225	489	3016	7197	
			НР - 99%; СП - 8%			2933,84	112,75	2934	113		533		
18	141	244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	42345,00	--	42345	--	42345	--	45733	
			СП - 8%			--	--	--	--		3388		
19	143	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627	
			СП - 8%			--	--	--	--		9232		
20	144	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	818,81	36,03	819	36	19	768	1714	
			НР - 98%; СП - 8%			764,24	19,25	764	19		127		
21	145	244-301-0504 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589,00	--	26589	--	26589	--	28716	
			СП - 8%			--	--	--	--		2127		
22	146	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14213,24	186,87	14213	187	12586	1482	16951	
			НР - 98%; СП - 8%			1439,94	72,22	1440	72		1256		
					Трубопроводы								
23	162	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,28	479413,87	119675,15	134236	33509	1158	110789	264627	
			НР - 99%; СП - 8%			355602,00	44068,27	99569	12339		19602		
24	163	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	282,8	1590,00	--	449652	--	449652	--	485624	
			СП - 8%			--	--	--	--		35972		
			Колодцы ж/б-11шт										
25	211	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,4	3378,51	176,45	28379	1482	23574	3704	34650	
			НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	3323	618		2567		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	770,4	1003,84	21,17	773358	16309	447387	290744	1149231	
			НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	309662	2966		85128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6622064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1483819					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					391865				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					158470				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2758422			
			- Накладные расходы	тенге							1497435		
			- Сметная прибыль	тенге							490523		
			Всего по акту			13999510							
			Временные здания и сооружения	1,2%		167 994							
			Итого			14 167 504							
			Зимнее удорожание	0,578%		81 888							
			Итого			14 249 392							
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		284 988							
			Итого			14 534 380,14							
			В текущих ценах 2022 г. 25% к=1,0500514	0,26251285		3 815 461,55							
			В текущих ценах 2023 г. 75% к=1,0973603	0,823020225		11 962 088,81							
			Итого			15 777 550,37							
			НДС 12%	12%		1 893 306,04							
			Итого с НДС			17 670 856,41							
			С понижающим коэффициентом к=0,95	0,95		16 787 313,59							
			Удержание 5% до завершения работ	5%		839 365,68							
			Удержание 30% аванса	30%		5 036 194,08							
			Итого к оплате			10 911 753,83							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Д.Ж. Манкенова

Технадзор
ТОО "Акбозат LTD"

А.К. Тәжіғара

Авторский надзор
ТОО "Deluxe design"

А.Ш. Куншигарова

Подрядчик:

Директор ТОО "Евростой-А"

Р.С. Утегенов