Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"**

Наименование объекта: **Реконструкция дороги ул.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г.Кокшетау Акмолинской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		065/020	06.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 487 363	36 187 407							4 342 489	40 529 896
Удержание аванса 30%	13 346 209	10 856 222							1 302 747	12 158 969
Итого к оплате										**28 370 927**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Директор Калабаев Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"

Рахимжанов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Место подписи (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и Жилищной инспекции г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Стройка: Реконструкция дороги ул. Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г.Кокшетау Акмолинской области
Объект: Реконструкция дороги ул. Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г.Кокшетау Акмолинской области
Договор подряда (контракт) №065/020 от 06.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2023г

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Тепловые сети (Лок.см. № 06-01-04)												
1.1 Демонтажные работы												
1	1	1216-0101-1511	Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	176,00	2 843,65	446,94	500 482	78 661	16 136	315 268,00	881 010,00
						2 305,03	182,88	405 685	32 187	-	65 260,00	
2	17	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	151,83	917,00	-	139 228	-	-	-	150 366
						-	-	-	-	-	11 138	
3	18	411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	759,15	135,00	-	102 485	-	-	-	110 684
						-	-	-	-	-	8 199	
4	19	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	151,83	917,00	-	139 228	-	-	-	150 366
						-	-	-	-	-	11 138	

5	21	1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Демонтаж НР=118%;К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	30,00	10 398,14 5892,43	4 505,71 1825,53	311 944 2157,926	135 171 668546	- -	273 216,00 358 757,00	631 973,00
6	25	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	360,00	55,00 -	- -	19 800 -	- -	- -	- 1 584,00	21 384,00
1.2 Тепловые сети													
7	28	1124-0108-0113	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,04	323 341 006,37 3 169 980,44	2 052 439,22 657 509,01	12 933 640 126 799	82 098 26 300	12 724 743 -	151 568,00 1 046 817,00	14 132 025,00
8	68	241-411-0116	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720-1100х50-1	1 шт.	4,00	842 240,00 -	- -	3 368 960 -	- -	3 368 960 -	- 269 517,00	3 638 477,00
Раздел 2 Строительные конструкции теплосети (Лок.см. № 06-01-05)													
2.1 Ж/б каналы													
9	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	55,00	30 295,43 1 746,90	1 584,51 335,04	1 666 249 96 080	87 148 18 427	1 483 021 -	104 201,00 141 636,00	1 912 086,00
13	3	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118%	м3 сборных железобетонных конструкций	56,65	11 302,58 5 090,60	5 705,58 2 264,98	640 291 288 382	323 221 128 311	28 688 -	491 698,00 90 559,00	1 222 548,00
14	4	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	1 м3	56,65	89 252,00 -	- -	5 056 126 -	- -	5 056 126 -	- 404 490,00	5 460 616,00

			водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и										
10	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,08	20 954,94 19 000,80	1 912,14 828,80	1 676 1 520	153 66	3 -	1 443,00 250,00	3 369,00
11	16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	300,00	989,52 478,46	33,92 19,65	296 856 143 538	10 176 5 895	143 142 -	140 467,00 34 986,00	472 309,00
12	17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93%	м2 поверхности	300,00	3 533,74 301,52	9,72 2,50	1 060 122 90 456	2 916 750	966 750 -	84 822,00 91 596,00	1 236 540,00
2.2 Неподвижная опора для трубы диам. 700-2шт												
15	304	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	8,80	35 575,49 6 147,90	810,70 319,70	313 064 54 102	7 134 2 813	251 829 -	51 793,00 29 189,00	394 046,00
16	305	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,19	481 766,00 -	- -	573 302 -	- -	573 302 -	- 45 864,00	619 166,00
17	306	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	10,3686	9 948,82 7 435,52	1 295,49 3,70	103 155 77 096	13 432 38	12 627 -	53 222,00 12 510,00	168 887,00
Раздел 3 Земляные работы под тепловые сети (Лок.см. № 02-01-02)												
18	16	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1 092,00	382,09 -	382,09 93,16	417 242 -	417 242 101 731	- -	73 246,00 39 239,00	529 727,00
19	17	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	16 380,00	29,00 -	- -	475 020 -	- -	- -	- 38 002,00	513 022,00

20	18	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,2;	м3 грунта	109,19	4 443,17 4 443,17	-	485 150 485 150	-	-	349 308,00 66 757,00	901 215,00

Итого	**33 149 817,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1945581,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1157352,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	371284,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24625326,34
- накладные расходы, тенге	2090252,00
в т.ч. зарплата, тенге	188122,68
перевозка грузов, тенге	875315,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2455992,00
Всего	**33 149 817,00**
Временные здания и сооружения (1,3%) к=0,8	344758,1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	1135466,1
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**34 630 041**
Итого в текущих ценах 2023 г к=1,045	**36 188 393**
Итого в текущих ценах к=0,999972755	**36 187 407**
НДС (12%)	4342489
Итого	**40 529 896**

Заказчик:
Руководителя ГУ ОЖКХ, ПТ и АД г.Кокшетау
Рахимжанов А.Б.

Работы принял:
Тех.надзор: эксперт тех. надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Базаров Р.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"
Калабаев Б.Б.

Авторский надзор
Расценки проверил инженер-сметчик ТОО "Кокшедорпроект"
Рудковская А. Ю.