Форма №3

Акт №1

о стоимости выполненных работ за 24 июня 2015 г.

Заказчик: **ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**
Технадзор: **ТОО "Фараб Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "БеМир Құрылыс"**
Договор подряда: **№ 24-К от 13.03.2015 г.**
Стройка: **Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Еримбетова №38А в г.Шымкент, ЮКО**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**3 125 000**	**3 500 000**	**3 125 000**	**3 500 000**	**3 125 000**	**3 500 000**
Общестроительные работы	**3 125 000**	**3 500 000**	**3 125 000**	**3 500 000**	**3 125 000**	**3 500 000**
в том числе оборудования						

Заказчик

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

М. Мухамбетжан

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир Құрылыс"

С.Аширметов

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 24-К от 13.03.2015 г.
Стройка: Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Еримбетова №38А в г.Шымкент, ЮКО

А К Т
о приемке выполненных работ за 24 июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных ма териалов	340	29,02	2,02	9867	687	9948	0,17	59
		м2		27	0,32	9180	109	107,1	0	1
2	E0146-35-1	Разборка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	0,9	3043,84	1500,34	2739	1350	1899	9,49	9
		м3		1543,5	567	1389	510	100	2,77	2
3	E0112-14-2#К=0,8	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ КРОВЛИ ИЗ КЕР АМЗИТОВОГО ГРАВИЯ	4	597,62	245,72	2390	983	1712	2,49	10
		м3		351,9	92,25	1408	369	86,75	0,45	2
4	E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автом обильных перевозках	5,227	33,88	33,88	177	177	112	0	0
		т		0	23,71	0	124	81	0,14	1
5	E010333-А15-1	Перевоз ка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вн е карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс гру за 1	5,227	121,73	121,73	636	636	115	0	0
		т		0	24,34	0	127	81	0,51	3
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				15810				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
6	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засып ка/ керамзитом	3,6	5134,83	307,15	18485	1106	2141	3,12	11
		м3		439,88	115,31	1584	415	96,39	0,56	2
7	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-пе счаных стяжек толщиной 15 мм-35мм	25,71	175,82	19,93	4520	512	1302	0,28	7
		м2		39,85	7,45	1024	192	96,39	0,04	1
8	E0112-17-2 К=20	д обавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно - песчанных стяжек	25,71	107,93	3,5	2775	90	104	0,02	1
		м2		2,53	1,25	65	32	96,39	0,01	0
9	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1, А-2	0,0358	8295,24	851,11	297	31	226	38,06	1
		1т		6365,25	320,63	228	11	85,05	1,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл асса А-I, А-1,А-2 d 12 мм	0,0358	49502		1774				
		т								
11	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг МНД-2	0,1112	99034,93	380,3	11008	42	4010	227,7	25
		1т		38036,25	143,44	4228	16	85,05	0,7	0
12	С11011-59	Болты строительные с гайкам и и шайбами	0,0028	149300		423				
		т								
13	С11011-773	Скобы ходовые	4	221		884				
		шт								
14	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина сте н 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм А-1, А-2	118	8,62	0,02	1017	2	913	0,05	6
		отверст		8,6	0	1015	0	90	0	0
15	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0, 1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,015	53043,91	332,71	796	5	171	75,22	1
		м3		11245,5	126	169	2	100	0,61	0
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,721	23143,99	395,71	86119	1472	16716	25,88	96
		м3		4010,63	149,06	14924	555	97,2	0,72	3
17	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - кар касов, эстакад	3,721	1911,46	17,71	7113	66	1431	2,16	8
		м3		349,31	6,75	1300	25	97,2	0,03	0
18	Е0110-14-1	Установка стропил	3,65	21614,1	417,85	78891	1525	16023	25,41	93
		м3		3907,13	157,5	14261	575	97,2	0,78	3
19	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - фер м, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,65	599,34	35,14	2188	128	613	0,9	3
		м3		142,31	13,23	519	48	97,2	0,07	0
20	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в о дин слой	4,62	212,3	1,49	981	7	156	0,18	1
		м2		31,05	0,56	143	3	96,39	0	0
21	Е0112-15-1	Устройство оклеечной па роизоляции в один слой ТОЛЬ	83,8	146,3	1,49	12260	125	2837	0,18	15
		м2		31,05	0,56	2602	47	96,39	0	0
22	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	83,8	84		7039				
		м2								
23	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из бру сьев ПРОГОН+КОНЬКОВЫЙ БРУС	0,72	21063,25	387,03	15166	279	2307	15,87	11
		м3		2820,38	146,25	2031	105	97,2	0,71	1
24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,72	599,34	35,14	432	25	121	0,9	1
		м3		142,31	13,23	102	10	97,2	0,07	0
25	Е0110-50-5	Устройство по фер мам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного КОНЬ КОВАЯ ОБРЕШЕТКА+КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	61,92	94,41	16,25	5846	1006	3958	0,33	20
		м2		53,05	6,14	3285	380	97,2	0,03	2
26	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 м м, III сорта	1,98	10600		20988				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0110-3-5	Дополнит ельные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИ ВКА ИЗ ДОСОК+ ОБШИВКА ФРОНТОНА	38,46	263,04	9,43	10117	362	10402	1,64	63
		м2		246,85	3,57	9494	137	97,2	0,02	1
28	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, д лина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,96	12700		12192				
		м3								
29	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером маслян ым разбеленным деревянных потолков	38,46	213,16	3,38	8198	130	4607	0,75	29
		м2		125,5	1,26	4827	49	85,05	0,01	0
30	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из лист овой стали ОБРЕШЕТКА	460	42,53	2,55	19564	1173	14381	0,2	90
		м2		28,78	0,41	13239	189	107,1	0,01	2
31	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, дли на до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV со рта	2,55	6050		15428				
		м3								
32	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и насти лы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	460	21,41	1,14	9849	523	2885	0,03	15
		м2		5,38	0,42	2476	195	97,2	0	1
33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэро в, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкован ной стали ФАРТУК	22	598,35	1,55	13164	34	4166	1,12	25
		м2		176,21	0,59	3877	13	96,39	0	0
34	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий выс отой до 25 м из профилированного листа	460	128,68	42,8	59191	19690	25823	0,36	168
		м2		58,74	10,56	27021	4859	72,9	0,04	17
35	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный в ысотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	460	619		284740				
		м2								
36	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусфе рической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	2760	1,02		2815				
		шт								
37	Е0112-15-3#прим	Устройство прок ладной пароизоляции в один слой	460	14,57	1,24	6700	569	6800	0,08	37
		м2		13,33	0,47	6131	218	96,39	0	1
38	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,506	30400		15382				
		1000м2								
39	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок + ХОДОВО Й МОСТИК	38	7,64	1,13	290	43	273	0,04	2
		м		6,23	0,43	237	16	97,2	0	0
40	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,IV сорта	0,285	7570		2157				
		м3								
41	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,152	8200		1246				
		м3								
42	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных ко нструкций - каркасов, эстакад	0,437	1911,46	17,71	835	8	168	2,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		349,31	6,75	153	3	97,2	0,03	0
43	Е0110-15-1	Устро йство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	97,2	0,19	1
44	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм,III сорта	0,172	10600		1823				
		м3								
45	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пор од, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-7 5 мм, III сорта	0,888	10900		9679				
		м3								
46	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных констру кций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,888	599,34	35,14	532	31	149	0,9	1
		м3		142,31	13,23	126	12	97,2	0,07	0
47	С12061-152	Блоки оконн ые глухие одинарной конструкции с жалюзийной решет кой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,655	3960		6554				
		м2								
48	С12061-154	Блоки оконные двустворные с о динарными створками, открывающимися вовнутрь помещ ения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	1,068	2870		3066				
		м2								
49	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий вы сотой до 25 м из профилированного листа	23,24	128,68	42,8	2990	995	1305	0,36	8
		м2		58,74	10,56	1365	245	72,9	0,04	1
50	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	23,24	619		14386				
		м2								
51	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандма уэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинк ованной стали	18,6	598,35	1,55	11129	29	3522	1,12	21
		м2		176,21	0,59	3278	11	96,39	0	0
52	Е0120-21-8#ПРИМ	Установка зонтов над шахта ми из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	12	715,06	73,85	8581	886	8780	3,67	44
		шт		608,58	26,58	7303	319	103,68	0,13	2
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0086	52102		450				
		т								
54	С12021-250	Отдельные конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием тол столистовой стали, масса до 0,5 т	0,5551	154200		85600				
		т								
55	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэр ов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали	27,6	598,35	1,55	16514	43	5226	1,12	31
		м2		176,21	0,59	4864	16	96,39	0	0
56	С11011-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячека таный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокат ки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,4072	47888		19498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				926957				
		ИТОГО:				942763	35178			941
						148278	10094			47
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				124351				
		На металломонтажные работы				27127				
		На сантехнические работы				8780				
		Всего накладных расходов:				160258				
		Итого с накладными				1103021				
		- заработная плата				24039				
		- трудоемкость				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				66182				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1169203				
		Итого с временными, 0,88 %				1179492				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				1183620				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1188338				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1200133				
		ИТОГО:				1200133				
		Сметная заработная плата				182411				
		Нормативная трудоемкость				1068				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3062940				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				61385				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3124325				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				375675				
		Итого с НДС				3500000				
		Всего:				3500000				

Председатель ОУОК жилого дома №38А
по ул.Еримбетова в г.Шымкент.

_____З.Султанова

Начальник строительного отдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____

Технадзор:
Инженер технадзор
ТОО "Фараб Курылыс"

_____А.Жаксылыков

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бемир Курылыс"

_____С.Аширметов