Форма №3

Акт №1

о стоимости выполненных работ за 27 август 2015 г.

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 24-К от 13.03.2015 г.
Стройка: Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Еримбетова №38А в г.Шымкент, ЮКО

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**4 820 616**	**5 399 090**	**4 820 616**	**5 399 090**	**1 695 616**	**1 899 090**
Общестроительные работы	**4 820 616**	**5 399 090**	**4 820 616**	**5 399 090**	**1 695 616**	**1 899 090**
в том числе оборудования						

Заказчик

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____ М.Мухамбетжан

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир Құрылыс"

_____ С.Аширметов

Форма №3

Акт №1

о стоимости выполненных работ за 27 август 2015 г.

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 24-К от 13.03.2015 г.
Стройка: Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Еримбетова №38А в г.Шымкент, ЮКО

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**4 820 616**	**5 399 090**	**4 820 616**	**5 399 090**	**1 695 616**	**1 899 090**
Общестроительные работы	**4 820 616**	**5 399 090**	**4 820 616**	**5 399 090**	**1 695 616**	**1 899 090**
в том числе оборудования						

Заказчик

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

М. Мухамбетжан

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир Құрылыс"

С.Аширметов

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 24-К от 13.03.2015 г.
Стройка: Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Еримбетова №38А в г.Шымкент, ЮКО

А К Т
о приемке выполненных работ за 24 июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0112-12-1	**Ограждение кровель перилами**	72	13,42	2,49	966	179	908	0,06	4
		м		9,68	0,92	697	66	119	0	0
2	C12021-96	**Ограждение кровли**	0,24	177400		42577				
		т								
3	E0115-179-6	**Окраска по металлу за 2 раза куз басским лаком решеток**	19,008	89,06	0	1693	0	1653	0,52	10
		м2		82,8	0	1574	0	105	0	0
4	E0115-201-3	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом**	0,8	382,25	1,65	306	1	29	0,21	0
		м2		33,3	0,63	27	1	105	0	0
5	C11011-819	**Петля накладная**	8	40		320				
		шт								
6	C11011-813	**Задвижка накладная**	8	142		1136				
		шт								
7	C11011-821	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава ано дированная**	4	308		1232				
		шт								
8	E0115-165-1	**Улучшенная окр аска колером масляным разбеленным деревянных стен**	8,194	165,65	1,61	1357	13	768	0,53	4
		м2		88,65	0,61	726	5	105	0	0
9	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусье в ЛЕСТНИЦА**	0,084	22541,72	316,57	1894	27	364	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	293	10	120	0,58	0
10	E0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,084	1862,35	14,17	156	1	31	1,88	0
		м3		303,75	5,4	26	0	120	0,03	0
11	C11011-759	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм**	9	257		2313				
		м2								
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				53950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
12	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопровод ных труб диаметром 50 мм	31	116,9	1,81	3624	56	4120	0,75	23
		м		115,09	0,29	3568	9	115,2	0	0
13	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопрово дных труб диаметром 40/32 мм	107	88,41	1,24	9460	133	10770	0,57	61
		м		87,17	0,2	9327	21	115,2	0	0
14	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопровод ных труб диаметром 25 мм	21	51,07	0,69	1072	14	1221	0,33	7
		м		50,38	0,11	1058	2	115,2	0	0
15	Е0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1	1	809,26	104,74	809	105	952	3,91	4
		1узел		704,52	38,93	705	39	128	0,19	0
16	Е0116-10-3#прим	Прокладка трубопроводов от опления и водосиабжения из стальных электросварных труб диам. 65/76 мм	8	139,76	15,99	1118	128	1250	0,66	5
		м		116,1	5,99	929	48	128	0,03	0
17	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	8	333		2664				
		м								
18	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	23	606,31	7,95	13945	183	2015	0,37	9
		м		65,48	2,97	1506	68	128	0,01	0
19	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	53	472,48	3,96	25041	210	3642	0,3	16
		м		52,2	1,49	2767	79	128	0,01	0
20	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	54	422,48	3,96	22814	214	3711	0,3	16
		м		52,2	1,49	2819	80	128	0,01	0
21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	21	264,48	3,96	5554	83	1443	0,3	6
		м		52,2	1,49	1096	31	128	0,01	0
22	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	941		7528				
		шт								
23	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	28	408		11424				
		шт								
24	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм(воздушник)	8	362		2896				
		шт								
25	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	28	495		13860				
		шт								
26	С130810-10#прим	Пробка, Dy 20 мм	28	181		5068				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 50 мм	151	10,99	0	1659	0	2066	0,05	8
		м		10,69	0	1614	0	128	0	0
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов с истем отопления, водопровода и горячего водоснабже ния диам. до 100 мм	8	11,13	0	89	0	109	0,05	0
		м		10,69	0	86	0	128	0	0
29	Е0113-16-10	Огрунтовка металлическ их поверхностей лаком БТ-177 за один раз	23	22,22	0,02	511	0	91	0,02	0
		м2		4,39	0	101	0	90	0	0
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	14	200		2800				
		кг								
31	Е0126-3-2#прим	Изоляция трубопроводов диа метром 25, 20 мм полуцилиндрами из минеральной ват ы на синтетическом связующем толщиной 60 мм	21	92,75	7,09	1948	149	1073	0,29	6
		м		48,38	2,7	1016	57	100	0,01	0
32	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметро м 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 60 мм	54	95,34	7,62	5148	411	2856	0,3	16
		м		49,95	2,93	2697	158	100	0,01	1
33	Е0126-3-6#прим	Изоляция трубопроводов диа метром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	53	96,72	7,62	5126	404	2863	0,3	16
		м		51,08	2,93	2707	155	100	0,01	1
34	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметро м 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 60 мм	23	103,03	8,47	2370	195	1340	0,33	8
		м		55,13	3,15	1268	72	100	0,01	0
35	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметро м 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 60 мм	8	109,25	9,39	874	75	504	0,35	3
		м		59,4	3,6	475	29	100	0,02	0
36	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	3,2	6730		21536				
		м3								
37	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалам и при толщине изоляционного слоя 60 мм	159	137,8	8,16	21910	1297	6583	0,24	38
		м		38,25	3,15	6082	501	100	0,01	2
38	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, то лщина 0,2 мм	82	262		21484				
		м2								
39	Е0118-18-1	Устано вка узлов тепловых элеваторных номер 2	1	3322,16	261,86	3322	262	2379	9,79	10
		1узел		1761,3	97,34	1761	97	128	0,47	0
40	С131206-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 2	1	8350		8350				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С131206-29	Грязевики из стальных электросварных и в одогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	2	10600		21200				
		шт								
42	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
43	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
		шт								
44	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 5 7х4 мм	1	495		495				
		шт								
45	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 76х3 мм(Патрубок)	0,4	333		133				
		м								
46	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямош овные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БС т2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм(Патрубок)	2,75	279		767				
		м								
47	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм(Патру бок)	4	268		1072				
		шт								
48	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм(Патру бок)	10	202		2020				
		шт								
49	Е0113-16-10	Огрунтовка металличес ких поверхностей лаком БТ-177 за один раз	1	22,22	0,02	22	0	4	0,02	0
		м2		4,39	0	4	0	90	0	0
50	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25/15 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на си нтетическом связующем толщиной 60 мм	1	92,75	7,09	93	7	51	0,29	0
		м		48,38	2,7	48	3	100	0,01	0
51	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводо в диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ва ты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,75	103,03	8,47	283	23	160	0,33	1
		м		55,13	3,15	152	9	100	0,01	0
52	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диам етром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,4	109,25	9,39	44	4	25	0,35	0
		м		59,4	3,6	24	1	100	0,02	0
53	С11031-25	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0126-23-3	Покрытие по верхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм р улонными материалами при толщине изоляционного сло я 60 мм	4,15	137,8	8,16	572	34	172	0,24	1
		м		38,25	3,15	159	13	100	0,01	0
55	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, т олщина 0,2 мм	3	262		786				
		м2								
56	С11011-58	Болты строительные с гайк ами, оцинкованные	0,0198	154700		3069				
		т								
57	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводн ые с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкнове нные 15х2,8 мм	1	112		112				
		м								
58	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	2	895		1790				
		компл								
59	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
		шт								
60	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
61	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	328		1640				
		шт								
62	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,255	166		42				
		кг								
63	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина технич еская прессованная/	0,096	166		16				
		кг								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				277829				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
64	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопрово дных труб диаметром 40/32 мм	103	88,41	1,24	9106	128	10367	0,57	59
		м		87,17	0,2	8979	21	115,2	0	0
65	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	22	81,18	0,18	1786	4	2053	0,46	10
		шт		81	0,02	1782	0	115,2	0	0
66	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канал изационных труб диаметром 100 мм	64	145,63	3,27	9320	209	10534	0,85	55
		м		142,36	0,52	9111	33	115,2	0	0
67	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 40 мм	103	596,67	4,19	61457	432	8099	0,34	35
		м		59,85	1,58	6165	163	128	0,01	1
68	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм	26	362,67	4,19	9429	109	2044	0,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	1556	41	128	0,01	0
69	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
70	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	941		1882				
		шт								
71	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	16	507		8112				
		шт								
72	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448				
		шт								
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 50 мм	133	10,99	0	1462	0	1820	0,05	7
		м		10,69	0	1422	0	128	0	0
74	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	64	748,88	1,43	47928	92	8431	0,56	36
		м		102,38	0,54	6552	35	128	0	0
75	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройни ков	10	440,21	332,43	4402	3324	2460	0,61	6
		шт		102,38	86,87	1024	869	130	0,33	3
76	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	1	6190		6190				
		10шт								
77	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛЕФ-ПЛАСТ"	РЕВИЗИЯ 100 С КРЫШКОЙ ПВХ	2	186,08		372				
		шт								
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
79	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К ОЛЕНО	4	1103		4412				
		шт.								
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				169828				
		ИТОГО:				501603	9425			493
						82420	2958			13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				22601				
		На сантехнические работы				77343				
		Всего накладных расходов:				99945				
		Итого с накладными				601547				
		- заработная плата				14992				
		- трудоемкость				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				36093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**637640**				
		Итого с временными, 0,88 %				**643251**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				**645502**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**648075**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**654508**				
		ИТОГО:				**654508**				
		Сметная заработная плата				**100370**				
		Нормативная трудоемкость				**556**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1668353**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**33477**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1701830**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**204879**				
		Итого с НДС				**1906709**				
		Всего с понижающим коэфициентом к=0,9960042				**1899090**				

Председатель ОУОК жилого дома №38А
по ул.Еримбетова в г.Шымкент.

_____**З.Султанова**

Начальник строительного отдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____

Технадзор:
Инженер технадзор
ТОО "Фараб Курылыс"

_____**А.Жаксылыков**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бемир Курылыс"

_____**С.Аширметов**