Форма №3

Акт №1

о стоимости выполненных работ за 11 августа 2014 г.

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Технадзор: ТОО "Ер Гарант инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"

Договор подряда: № 8 от 22.07.2014 г.

Стройка: Капитальный ремонт 4-х этажного жилого дома по улице Гагарина №20 в г.Шымкент, ЮКО

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	4 577 269	5 126 541	4 577 269	5 126 541	4 577 269	5 126 541
Общестроительные работы	4 577 269	5 126 541	4 577 269	5 126 541	4 577 269	5 126 541
в том числе оборудования						

Заказчик

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

К. Есенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир Құрылыс"

С.Аширметов

«БеМир-Құрылыс»

Заказчик ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Ер Гарант инжиниринг"
Подрядчик ТОО "БеМир Құрылыс"
Стройка Капитальный ремонт 4-х этажного жилого дома по улице Гагарина №20 в г.Шымкент, ЮКО
Договор №8 от 22.07.2014 года

А К Т

о приемке выполненных работ за 11 августа 2014 года

		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	1380	88,67	9,27	122365	12793	114416	0,56	766
		м2		79,4	3,51	109572	4844	100	0,02	24
2	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,084	33,88	33,88	1019	1019	642	0	0
		т		0	23,71	0	713	81	0,14	4
3	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	30,084	121,73	121,73	3662	3662	659	0	0
		т		0	24,35	0	732	81	0,51	15
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				127046				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
4	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из сотой до 25 м из профилированного листа толщ. 0,7м м	1380	128,68	42,8	177574	59071	77469	0,36	503
		м2		58,74	10,56	81064	14576	72,9	0,04	52
5	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н 35-1000-0,7, Н18-1000-,7	1380	896		1236480				
		м2								
6	1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х51 мм	8280	1,02		8446				
		шт								
7	10-5-1	Устройство дополнительной обрешетки	2,52	6729,99	395,71	17136	997	11321	25,88	65
		м3		4010,63	149,06	10107	376	97,2	0,73	2
8	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, дли на до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV со рта	2,52	6050		15246				
		м3								
9	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	73	739,16	1,55	53959	113	13823	1,12	82
		м2		176,21	0,59	12864	43	96,39	0	0
10	1-2-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	0,7125	7570		5394				
		м3								
11	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,38	8200		3116				
		м3								
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				1517350				

А К Т

ИТОГО:	1644397	77655		1416
	213607	21284		97
Накладные расходы :				
На общестроительные работы	140861			
На металломонтажные работы	77469			
Всего накладных расходов:	218329			
Итого с накладными	1862727			
- заработная плата	32749			
- трудоемкость	109			
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111764			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1974491			
Итого с временными, 0,35 %	1981402			
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1989328			
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2009142			
ИТОГО:	2009142			
Сметная заработная плата	267640			
Нормативная трудоемкость	1622			
Итого в текущих ценах, к = 2,23355	4487519			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89750			
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4577269			
Налог на добавленную стоимость, 12 %	549272			
Итого с НДС	5126541			
Всего:	5126541			

Председатель ОУОК жилого дома №20
по ул.Гагарина в г.Шымкент.

Ж.Жасузакова

Технадзор
ТОО "Гарант инжиниринг"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бемир Курылыс"
С.Аширметов

Начальник строительного отдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Избасаров А.

Объемы соответствуют ПСД