Заказчик:: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек

Адрес: Адрес: Казахстан, ЗКО, район Бәйтерек

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №5

за ИЮЛЬ 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№505	08.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек"	288 848 469,70	38 513 866,60	34 387 380,90						4 126 485,70	38 513 866,60
Удержание аванса 30%	86 654 540,91	11 554 159,98	10 316 214,27						1 237 945,71	11554159,98
Итого к оплате	202 193 928,79	26 959 706,62	24 071 166,63						2 888 539,99	26 959 706,62

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Сафиуллин С.Н. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис»

Жуматаев Б.С. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций закатчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области»", БИН 0602400121,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек,с.Переметное, Гагарина, 137, 3, телефон 87113023449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН 151140003505, телефон 8-701-100-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Договор подряда (контракт) № 505 от 08.07.2022 года.

Акт выполненных работ № 5
ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 25.01.2021 года

№ п/п	Номер поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть											
Учебный корпус														
			Внутренняя отделка /АС-10/											
1	50	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		887,845	786,31	3,37	698121	2992	191330	363419	1146463	
			НР - 72%; СП - 8%				567,44	1,07	503799	950		84923		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,096	1860,92312	86,00				160039			
2	51	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		1268,35	850,81	5,42	1079125	6875	256232	589880	1802526	
			НР - 72%; СП - 8%				643,37	2,57	816018	3260		133520		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069	0,875161	220158,00				192674			
2.2		261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,55	697,5925	88,00				61388			
3	55	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		1383,72	1309,00	3,64	1811289	5037	941081	624637	2630800	
			НР - 72%; СП - 8%				625,25	1,72	865171	2380		194874		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		261-201-0310	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000075	0,103779	646324,00				67075			
3.2		236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,113	156,36036	568,00				88813			
3.3		261-201-0341	**Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	705,6972	935,00				659827			
3.4		236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,1837	254,189364	483,00				122773			
4	56	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки		160,53	4814,12	21,96	772811	3525	332644	315605	1175489	
			НР - 72%; СП - 8%				2720,00	10,58	436642	1698		87073		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	166,53	1781,00				285904			
			Заполнение просмов /АС-i1/											
							Двери							
5	79	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2		27,3	8550,00	–	233415	–	233415	–	252088	
			СП - 8%				–	–	–	–		18673		
6	80	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		44,1	5812,00	–	256309	–	256309	–	276814	
			СП - 8%				–	–	–	–		20505		
7	81	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		6,3	40727,00	–	256580	–	256580	–	277106	
			СП - 8%				–	–	–	–		20526		
8	82	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		5,46	53571,00	–	292498	–	292498	–	315898	
			СП - 8%				–	–	–	–		23400		
9	83	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2		3,78	27695,00	–	104687	–	104687	–	113062	
			СП - 8%				–	–	–	–		8375		
10	84	223-201-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /раздвижная ДРз/	м2		2,1	20161,00	–	42338	–	42338	–	45725	
			СП - 8%				–	–	–	–		3387		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5547173	18429	2907114	1893541	8035971	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2621630	8288	–	595256		
		Материалы		тенге					4893408					
		Всего заработная плата		тенге					1721289					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						2629918				
			Накладные расходы	тенге					532062					
			Сметная прибыль	тенге					1893541					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					542955					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7329904					
			Сметная заработная плата	тенге									1960	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге						2629918				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					653765					
			Сметная прибыль	тенге					653765					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					52301					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					706066					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8035970					
			Сметная заработная плата	тенге									1960	
										2629918				
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4.Электроснабжение											
11	39	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт	шт.		122	39849,21	–	4861604	–	4861604	–	5250532	
			СП - 8%				–	–	–	–		388928		
12	40	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL/S ECO LED 32 Вт с БАП	шт.		15	64265,46	–	963982	–	963982	–	1041101	
			СП - 8%				–	–	–	–		77119		
13	41	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт	шт.		50	33600,80	–	1680040	–	1680040	–	1814443	
			СП - 8%				–	–	–	–		134403		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
14	42	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPL UNI LED 32 Вт с БАП	шт.		10	55204,77	--	552048	--	552048	--	596212	
			СП - 8%				--	--	--	--		44164		
15	43	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник C LED 13 Вт	шт.		25	20245,18	--	506130	--	506130	--	546620	
			СП - 8%				--	--	--	--		40490		
16	44	Прайс-лист ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OLYMPIC LED 72 Вт	шт.		15	60999,64	--	914995	--	914995	--	988195	
			СП - 8%				--	--	--	--		73200		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					9478799	--	9478799	--	10237103	
									--	--	--	758304		
		Стоимость монтажных работ		тенге					9478799					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					9478799					
			Сметная прибыль	тенге					758304					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					10237103					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10237103					
			РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1.Наружные сети водоснабжения и канализации											
						Наружная канализация								
17	20	Прайс-лист ТОО "Торговый дом СТЗ АРЫСТАН"	Резервуар технической воды Полипластик РТВ	шт		1	3200724,69	--	3200725	--	3200725	--	3456783	
			СП - 8%				--	--	--	--		256058		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3200725	--	3200725	--	3456783	
									--	--	--	256058		
		Стоимость монтажных работ		тенге					3200725					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3200725					
			Сметная прибыль	тенге					256058					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					3456783					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3456783					
			РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-1.Благоустройство											
						ОГРАЖДЕНИЕ								
18	51	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		12,737834	192053,69	12298,78	2446348	156660	67191	1627591	4399854	
			НР - 72%; СП - 8%				174480,00	2986,86	2222497	38046		325915		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1		261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,273863	206112,00				56447			
19	52	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		12,602274	600359,00	--	7565889	--	7565889	--	8171160	
			СП - 8%				--	--	--	--		605271		
20	53	222-509-0802 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т		0,13556	580466,00	--	78688	--	78688	--	84983	
			СП - 8%				--	--	--	--		6295		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					10090925	156660	7711768	1627591	12655997	
									2222497	38046	--	937481		
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					10090925					
		Материалы		тенге					67191					
		Всего заработная плата		тенге						2260543				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7644577					
			Накладные расходы	тенге					1627591					
			Сметная прибыль	тенге					937481					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					12655997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1552	
			Сметная заработная плата	тенге						2260543				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					12655997					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1552	
			Сметная заработная плата	тенге					2260343				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								34385853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4844127					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					175089				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					46334				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					-	23298408			
			- Накладные расходы	тенге							3521132		
			- Сметная прибыль	тенге							2547099		
			Итого	Тенге								34385853,0	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								0,0	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге								412630,2	
			Итого с временными удорожаниями	Тенге								34798483,2	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х0,9=1,98%	Тенге								689010,0	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								35487493,2	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								709749,9	
			Итого стоимость по акту	Тенге								36197243,1	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0.95 без НДС	Тенге								34387380,9	
			НДС,12%	Тенге								4126485,7	
			ВСЕГО С НДС	Тенге								38513866,6	

Заказчик
Руководитель Г" Государственное учреждение "Отдел образования Райана Бәйтерек"

_____ Сафиуллин С.Н.

"____" _____ 2023 г.

Подрядчик
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев В.С.

"____" _____ 2023 г.

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Бисенгалиев Б.Б.

"____" _____ 2023 г.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору

_____ Мурзагалиев З.С.

"03" 07 2023 г.

ТОО «POLIGRAM»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О. Мурзагалиев З.С
Дата 03.07.2023
Подпись
Гос. лицензия №001105