Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за

июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 195	22.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	375 300 383	98 180 671							11 781 681
С НДС	420 336 429	109 962 352							45 036 046
Всего к оплате		**109 962 352**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о. Руководителя_____ Асылтасов С.О.

Подрядчик

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Директор_____ Погосян Г.А.

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675, СКО Жамбыльский район, с. Пресновка , ул. Дружбы,6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", БИН 081240016971, СКО, Кызылжарский район, трасса Жезказган-Петропавловск, участок 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 195 от 22.11.2021

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 11.10.2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Средний ремонт участка дороги районного значения КТ-18 "Пресновка-Кайранколь" - "Петровка-Жанажол-ст.Баумана" с 0 до 11 км												
РАЗДЕЛ 1. Устранение пучин												
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ (в выемке, пучинистый грунт, отсыпка в притрассовый резерв)	м³ грунта		415	115,82	110,44	48065	45833	--	8516	61108
		НР - 72%, СП - 8%				5,38	23,12	2233	9595		4528	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта по дну и откосам притрассового резерва)	м³ грунта		415	89,82	89,82	37275	37275	--	7678	48551
		НР - 72%, СП - 8%				--	25,69	--	10661		3598	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (замена пучинистого грунта бутовым камнем, общ толщ 30см и щебнем 15см)	м³ грунта		415	89,82	89,82	37275	37275	--	7678	48551
		НР - 72%, СП - 8%				--	25,69	--	10661		3598	
4	211-201-0508 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м³		304,382	6059,00	--	1844251	--	1844251	--	1991793
		СП - 8%				--	--	--	--		147540	
5	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м³		172,854	5441,00	--	940499	--	940499	--	1015739
		СП - 8%				--	--	--	--		75240	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (2 прохода)	м³ уплотненного грунта		415	122,73	122,73	50933	50933	--	10583	66437
		НР - 72%, СП - 8%				--	35,42	--	14699		4922	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта		415	8,30	8,30	3445	3444	--	805	4590
		НР - 72%, СП - 8%				--	2,69	--	1116		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2961743	174760	2784750	35260	3236769
								2233	46732	--	239766	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2961743				
	Всего заработная плата		тенге						48965			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2784750				
		Накладные расходы	тенге					35260				
		Сметная прибыль	тенге					239766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3236769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						48965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**3236769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						48965			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды										
		Подраздел 1.Ремонт дорожной одежды, участок км 0-10,453 (10,453км)										
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Изм.	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,6л/$м^2$)	т		21,43	187653,90	2809,23	4021423	60202	3961221	19241	4363917
		НР - 72%, СП - 8%				--	1247,00	--	26723		323253	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге						60202			
		- в том числе. Зарплата машинистов	тенге						26723			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							3961221		
	Накладные расходы		тенге								19241	
	Сметная прибыль		тенге								323253	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		**тенге**									**4363917**
		Подраздел 2.Ремонт дорожной одежды, участок км 10,453-11,000 (0,547км)										
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Изм	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,6л/$м^2$)	т		1,97	187653,90	2809,23	369678	5535	364143	1769	401163
		НР - 72%, СП - 8%				--	1247,00	--	2457		29716	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5535			
		- в том числе. Зарплата машинистов	тенге						2457			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							364144		
	Накладные расходы		тенге								1769	
	Сметная прибыль		тенге								29716	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		**тенге**									**401163**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4391101	65737	4325364	21010	4765080
								--	29180	--	352969	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4391101				
	Материалы		тенге					4325365				
	Всего заработная плата		тенге						29180			
		Накладные расходы	тенге					21010				
		Сметная прибыль	тенге					352969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4765080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						29180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**4765080**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	тенге						29180			
ВИДЫ РАБОТ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 1												
РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды												
Подраздел 1.Ремонт дорожной одежды, участок км 0-10,453 (10,453км)												
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Изм и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (6 см)	м^2 покрытия		35718	269,06	236,80	9610285	8458022	70365	1599095	12106259
		НР - 72%, СП - 8%				30,29	31,89	1081898	1139047		896879	
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия		35718	11,73	0,09	418972	3215	35717	273600	747935
		НР - 72%, СП - 8%				10,64	--	380040	--		55363	
3	1127-1001-0203 РСНБ РК 2022	Смесь асфальтобетонная плотная типа Б с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки	т смеси		5214,8	5468,29	5130,36	28516039	26753801	--	4897740	36086886
		НР - 72%, СП - 8%				337,93	966,52	1762237	5040208		2673106	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3		3128,9	5353,00	--	16749002	--	16749002	--	18088922
		СП - 8%				--	--	--	--		1339920	
5	261-107-0728 РСНБ РК 2022	Порошок минеральный	т		146,26	8960,00	--	1310490	--	1310490	--	1415329
		СП - 8%				--	--	--	--		104839	
6	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3		1408	7577,00	--	10668416	--	10668416	--	11521889
		СП - 8%				--	--	--	--		853473	
7	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3		782,2	7469,00	--	5842252	--	5842252	--	6309632
		СП - 8%				--	--	--	--		467380	
Подраздел 2.Ремонт дорожной одежды, участок км 10,453-11,000 (0,547 км)												
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Изм и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (6 см)	м^2 покрытия		3282	269,06	236,80	883055	777178	6465	146935	1112401
		НР - 72%, СП - 8%				30,29	31,89	99412	104663		82411	
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия		3282	11,73	0,09	38498	295	3283	25140	68725
		НР - 72%, СП - 8%				10,64	--	34920	--		5087	
11	1127-1001-0203 РСНБ РК 2022	Смесь асфальтобетонная плотная типа Б с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Приготовление из фракционированного щебня (гравия) для горячей укладки	т смеси		479,172	5468,29	5130,36	2620251	2458325	--	450038	3315913
		НР - 72%, СП - 8%				337,93	966,52	161927	463129		245624	
12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3		287,5032	5353,00	--	1539005	--	1539005	--	1662125
		СП - 8%				--	--	--	--		123120	
13	261-107-0728 РСНБ РК 2022	Порошок минеральный	т		13,4391454	8960,00	--	120415	--	120415	--	130048
		СП - 8%				--	--	--	--		9633	
14	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3		129,37644	7577,00	--	980285	--	980285	--	1058708
		СП - 8%				--	--	--	--		78423	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
15	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	71,8758	7469,00	--	--	536840	--	536840	--	579787
		СТ - 8%			--		--	--	--		42947	
16	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Бятум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,313943	179461,00	--	--	56341	--	56341	--	60848
		СТ - 8%			--		--	--	--		4507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге					79890146	38450836	37918876	7392548	94265407
								3520434	6747047	--	6982712	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					79890146				
	Материалы		тенге					115830				
	Всего заработная плата		тенге						10267481			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					37803046				
		Накладные расходы	тенге					7392548				
		Сметная прибыль	тенге					6982712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					94265407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5464
		Сметная заработная плата	тенге						10267481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**					**94265407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5464
		Сметная заработная плата	тенге						10267481			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									102267256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					3522667				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						38691333			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						6822959			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							45028991		
		- Накладные расходы	тенге								7448818	
		- Сметная прибыль	тенге								7575447	
		В текущих ценах 2022 года к=1 33%	тенге					**33748194**				
		В текущих ценах 2023 года к=1,079 67%	тенге					**73932067**				
		ИТОГО	тенге					**107680261**				
		СКИДКА 0,911779651						**98180671,1**				
		НДС 12 %	тенге					**11781681**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге					**109962352**				

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", БИН 081240010957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурэлем Курылыс", БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Куаныш Б.Н. (KZ73VJE00059702)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675

(идентификационный номер)

И.о руководителя отдела Асылтасов С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)