Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",РК, Актюбинская область, г. Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, тел.: 8(713)254-59-25**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",120016, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, строение 2В, тел.: +8 (7242) 23-54-02**	**050740006657**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №106 от 26.04.2021 г, Доп. согл №01 от04.03.2022г, Доп.согл. №02 от 11.11.2022 г, Доп.согл. №03 от 19.12.2022 г, Доп.согл. №04 от 23.12.2022 г, Доп.согл. №05 от 24.03.2023 г, Доп.согл. №06 от 16.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
45	**25.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода к с. Каратаусай и с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области			Работа	1	215 658 978,05	215 658 978,05
				Итого	1	x	215 658 978,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / Алмуратов Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Сертаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области". Актюбинская область, Мартукский район, с.Каратаусай и с.Байтурасай.

Основание: Дополнительное соглашение №06 от 16.05.2023 года к Договору №106 от 26.04.2021 г.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика

(застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №106	26.04.2021 г.				
		Доп. согл. №01	04.03.2022 г.				
		Доп. согл. №02	11.11.2022 г.				
		Доп. согл. №03	19.12.2022 г.				
		Доп. согл. №04	23.12.2022 г.				
		Доп. согл. №05	24.03.2023 г.				
		Доп. согл. №06	16.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области	463 510 286,37	192 552 658,97	395 709 503,63	194 514 278,58					23 106 319,08	**215 658 978,05**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

Руководитель

_____ Муздыбаев Е.М.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС Сапа"

Инженер _____ Костыров Е.К.
ИИН 560201302381
№аттестата № KZ80VJE00065008 от 28.04.2021г., № KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г., № KZ54VJE00031720 от 24.10.2017г.

Инженер _____ Умаров А.А.
ИИН 911113300750
№аттестата № KZ05VJE00025424 от 25.04.2017г., KZ27VJE00025416 от 25.04.2017г., KZ43VJE00025419 от 25.04.2017г.

Подрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН/ИИН 050740006657

Первый заместитель генерального директора

_____ Алмуратов Н.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Стройка: Актюбинская область, Мартукский район, с.Каратаусай и с.Байтурасай
Объект: "Строительство подводящего газопровода к с.Каратаусай и с.Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №06 от 16.05.2023 года к Договору №106 от 26.04.2021 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за ИЮЛЬ месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 09.11.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1. Подготовка территории														
РАЗДЕЛ 1.Перенос проекта в натуру														
1	1	**СЦИ СТСЦИ РК8.03-04-2021 т.1601-0204-20п.1**	**Разбивка трассы, закрепление пунктами и знаками**	км хода	6,775		54024,00	--	366012,60	--	--	--	366 012,60	
							--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					366012,60	--	--	--	366 012,60	
									--	--	--	--		
			Стоимость прочих работ	Тенге					366012,60					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					366012,60					
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					366012,60					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					366012,60					
РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного слоя														
2	3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	20100,86546		67,06	67,06	1347964,00	1347964,00	--	268949,58	1 746 363,19	
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,59	--	373675,09		129449,57		
3	4	**Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	20100,86546		53,08	53,08	1066953,94	1066953,94	--	212868,17	1 382 135,51	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,71	--	295683,73		102313,41		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2414918,00	2414918,00	--	481817,75	3 128 498,70	
									--	669358,82	--	231762,98		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2414918,00					
			Всего заработная плата	Тенге						669358,82				
			Накладные расходы	Тенге					481817,75					
			Сметная прибыль	Тенге					231762,98					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3128498,71					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						669358,82				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3128498,71					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						669358,82				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3 494 511,30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2414918,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					669359,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						366013,00			
			- Накладные расходы	Тенге							481818,00		
			- Сметная прибыль	Тенге							231763,00		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1. Внеплощадочные сети										
			РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод высокого давления II категории(полиэтилен)										
1	69	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3180,670528	210,57	210,57	669753,79	669753,79	--	111895,99	844 181,76	
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,86	--	155407,56		62531,98		
2	70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	200,1346191	2853,33	--	571050,11	--	--	411156,56	1 060 783,53	
			НР - 72%; СП - 8%			2853,33	--	571050,11	--		78576,85		
3	71	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	231,5123548	1240,76	--	287251,27	--	--	206821,56	533 598,94	
			НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	287251,27	--		39526,10		
4	72	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2083,611193	54,65	54,65	113869,35	113869,35	--	23107,25	147 936,39	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	32087,61		10959,79		
5	73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2227,308517	236,84	115,88	527515,75	258100,51	--	274404,41	866 066,64	
			НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	269415,24	111699,52		64146,49		
6	74	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	43761,705	55,00	--	2406893,78	--		--	2 599 445,28	
			СП - 8%			--	--	--	--		192551,50		
7	76	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	42,051403	4594,97	--	193224,94	--	--	139122,02	358 934,80	
			НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	193224,94	--		26587,84		
8	81	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы из мелкопросеянной земли. Устройство	м³ основания	1208,622441	1748,71	251,94	2113530,15	304500,34	--	1870935,45	4 303 227,68	
			НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	1809029,81	80808,50		318762,08		
9	82	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,9	34721,92	22331,84	100693,57	64762,34	--	32696,28	144 061,04	
			НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	35931,23	17669,21		10671,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "опасно ГАЗ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2900	17,00	--	49300,00	--	49300,00	--	53 244,00	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3944,00		
11	84	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод. Прокладка в траншее.применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3. применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,9	34721,92	22331,84	100693,57	64762,34	--	32696,28	144 061,04	
			НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	35931,23	17669,21		10671,19		
12	85	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,9	28877,00	--	83743,30	--	83743,30	--	90 442,76	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6699,46		
13	86	Е11-220501-0412 1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,9	3061478,28	2359720,75	8878287,00	6843190,17	--	4042044,13	13 953 957,63	
			НР - 99%; СП - 8%			701757,53	706129,66	2035096,84	2047776,00		1033626,50		
14	87	С1241-202-0225 241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2929	51467,00	--	150746843,00	--	150746843,00	--	162 806 590,44	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12059747,44		
15	97	Е11-250119-0101 1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футеровки	200	8850,39	649,27	1770078,00	129854,00	1467476,00	198080,00	2 125 610,00	
			НР - 91%; СП - 8%			863,74	224,61	172748,00	44922,00		157452,00		
16	98	Е11-250124-0101 1125-0124-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка чугунными грузами из двух половинок	т чугунных грузов	3	279877,68	26783,56	839633,04	80350,68	701700,00	74834,88	987 625,35	
			НР - 91%; СП - 8%			19194,12	8217,92	57582,36	24653,76		73157,43		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				169452360,63	8529143,52	153049062,30	7417794,82	191 019 767,28	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5467261,00	2532693,38	--	14149611,85		
			Всего заработная плата	Тенге				201387,14					
			Накладные расходы	Тенге					107200,88				
			Сметная прибыль	Тенге				65392,56					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				21342,38					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				288122,08					
			Сметная заработная плата	Тенге								56,00	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					107200,88				
			Материалы	Тенге				169250973,49					
			Всего заработная плата	Тенге				2169176,00					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7892753,53				
			Транспортные расходы	Тенге				150879886,30					
			Накладные расходы	Тенге				2406894,00					
			Сметная прибыль	Тенге				7352402,25					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14128269,46					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				190731645,20					
			Сметная заработная плата	Тенге								5 079,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				191019767,28	7892753,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5 135,00	
			Сметная заработная плата	Тенге					7999954,41				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								191 019 767,28	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5467261,00					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8529144,00				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2532693,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							153049062,00			
			- Перевозка грузов	Тенге					2406893,78					
			- Накладные расходы	Тенге								7417795,00		
			- Сметная прибыль	Тенге								14149612,00		
			ИТОГО ПО АКТУ:										194 514 278,58	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90000000066 без НДС:	Тенге									175 062 850,85	
			Прочие затраты	Тенге										
			Стоимость оборудования:	Тенге										
			Стоимость СМР без стоимости оборудования										175 062 850,85	
			Итого без прочих затрат и стоимости оборудования	Тенге									175 062 850,85	
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге									2 275 817,06	
			Итого:	Тенге									177 338 667,91	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	Тенге									2 287 668,82	
			Итого по главам 1-9	Тенге									179 626 336,73	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге									3 592 526,73	
			Итого сметная стоимость СМР:	Тенге									183 218 863,46	
			Итого стоимость:										183 218 863,46	
			в том числе на 2022 год - 40%	Тенге									73 287 545,38	
			в том числе на 2023 год - 60%	Тенге									109 931 318,08	
			в том числе в текущих ценах на 2022 г.-40% К=1	Тенге									73 287 545,38	
			Итого в текущих ценах на 2022 год без НДС	Тенге									73 287 545,38	
			в том числе в текущих ценах на 2023 г.-60%. К=1,0849057	Тенге									119 265 113,59	
			Итого в текущих ценах на 2023 год без НДС	Тенге									119 265 113,59	
			ИТОГО ПО АКТУ без НДС:	Тенге									192 552 658,97	
			НДС 12%,тенге										23 106 319,08	
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге									215 658 978,05	

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Конструкшн"
БИН/ИИН 050740006657

Первый заместитель генерального директора

_____ **Алмуратов Н.М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС Сапа"

Инженер _____ **Костыров Е.К.**
ИИН 560201302381
№аттестата № KZ80VJE00065008 от 28.04.2021г., № KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г., № KZ54VJE00031720 от 24.10.2017 г.

Инженер _____ **Умаров А.А.**
ИИН 911113300750
№аттестата № KZ05VJE00025424 от 25.04.2017г., KZ27VJE00025416 от 25.04.2017г., KZ43VJE00025419 от 25.04.2017 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738

Руководитель

_____ **Муздыбаев Е.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани"

Инженер _____ **Кузенкова Ж.А.**