Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладка									
5	Е11 080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м н=250мм**	м3 кладки	10,7	14029,42	3077,51	150115	32929	37542	82746	251490
		НР - 93%; СП - 8%			7443,32	872,07	79644	9331		18629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150 115	32 929	37 542	82 746	251 490
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				79 644	9 331	0	18 629	0
		Материалы	Тенге				150 115				
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					88 975			
		Накладные расходы	Тенге				37 542				
		Сметная прибыль	Тенге				82 746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18 629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251 490				
		Сметная заработная плата	Тенге					88 975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				251 490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					88 975			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				2 263				
		Итого с временными	Тенге				253 753				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				1 776				
		Итого с дополнительными	Тенге				255 530				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				5 111				
		Итого с непредвидеными	Тенге				260 640				
		НДС 12%	Тенге				31 277				
		Всего по акту	Тенге				291 917				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Кровля над лестничной клеткой									
13	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,8	812,88	27,05	38043	1266	25352	10728	52672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			244,12	5,04	11425	236		3902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	46,8	555,66	147,06	26005	6882		19813	49484
		НР - 92%; СП - 8%			408,60	51,57	19122	2413		3665	
15	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	7,2306	43126,00		311827		311827		336773
		СП - 8%								24946	
16	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,042	11498,21	1924,96	34978	5856	19724	10194	48786
		НР - 92%; СП - 8%			3089,40	553,18	9398	1683		3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	46,8	687,98	114,36	32197	5352	13880	13286	49122
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	12965	1477		3639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	46,8	609,98	59,21	28547	2771	24089	2288	33301
		НР - 92%; СП - 8%			36,05	17,08	1687	799		2467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05148	441876,00		22748		22748		24568
		СП - 8%								1820	
20	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой /праймером/толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,8	816,74	44,40	38223	2078	14424	20705	63642
		НР - 94%; СП - 8%			464,13	6,52	21721	305		4714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	46,8	3006,98	16,13	140727	755	131780	7805	160414
		НР - 92%; СП - 8%			175,04	6,23	8192	292		11883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Кровля Блок секции 2							
28	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	31,104	11498,21	1924,96	357640	59874	201673	104235	498825
		НР - 92%; СП - 8%			3089,40	553,18	96093	17206		36950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	388,8	687,98	114,36	267487	44464	115318	110378	408094
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	107705	12271		30229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	388,8	609,98	59,21	237160	23021	200123	19004	276658
		НР - 92%; СП - 8%			36,05	17,08	14016	6641		20493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,42768	441876,00		188982		188982		204101
		СП - 8%								15119	
32	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой /праймером/толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	388,8	816,74	44,40	317549	17263	119832	172009	528723
		НР - 94%; СП - 8%			464,13	6,52	180454	2535		39165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	388,8	3006,98	16,13	1169114	6271	1094787	64840	1332670
		НР - 92%; СП - 8%			175,04	6,23	68056	2422		98716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	12	2339,26	128,40	28071	1540	24266	2443	32955
		НР - 92%; СП - 8%			188,73	32,54	2265	390		2441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-120101-2102 1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации**	1 воронка	12	1017,16		12206		8330	3565	17033
		НР - 92%; СП - 8%			322,96		3876			1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-120101-2103 1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство**	1 примыкание	12	742,02	3,69	8904	44	2694	5672	15742
		НР - 92%; СП - 8%			513,80		6166			1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	255,7	5360,57	15,14	1370698	3872	1028315	312463	1817814
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	338511	1123		134653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие фартук/(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	70	5360,57	15,14	375240	1059	281511	85539	497642
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	92670	307		36862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,24	5360,57	15,14	17368	49	13030	3959	23033
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	4289	14		1706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5023714	182417	3842685	968926	6472052
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				998611	50114	0	479412	0
	Материалы		Тенге				5023714				
	Всего заработная плата		Тенге					1048725			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3842685				
		Накладные расходы	Тенге				968926				
		Сметная прибыль	Тенге				479412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6472052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1048725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6472052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1048725			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				58248				
		Итого с временными	Тенге				6530300				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				45712				
		Итого с дополнительными	Тенге				6576013				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				131520				
		Итого с непредвиденными	Тенге				6707533				
		НДС 12%	Тенге				804904				
		Всего по акту	Тенге				7512437				
		Всего по актам	Тенге				7 804 354				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел									
1	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	5007,24	361,35	10014	723	801	6636	17982
		НР - 75%; СП - 8%			4245,00	178,97	8490	358		1332	
3	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	1614,04		3228		398	2123	5779
		НР - 75%; СП - 8%			1415,00		2830			428	
4	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	шт.	2	19618,00		39236		39236		42375
		СП - 8%								3139	
5	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	5143,76	139,20	5144	140	3082	1915	7624
		НР - 98%; СП - 8%			1921,50	32,54	1922	33		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	5007,24	361,35	5007	361	401	3318	8991
		НР - 75%; СП - 8%			4245,00	178,97	4245	179		666	
8	С1247-301-0402 247-301-0402 РСНБ РК 2015	**Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)**	шт.	1	30055,00		30055		30055		32459
		СП - 8%								2404	
9	Е11-180801-0302 1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	1	3306,52	280,71	3307	280		3049	6864
		НР - 98%; СП - 8%			3025,81	85,47	3026	85		508	
11	Ц13-110204-0105 1311-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	10225,55	2175,36	30677	6526	14600	9297	43172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			3183,75	948,24	9551	2845		3198	
14	С1242-401-2405 242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80									
		СП - 8%	шт.	2	26579,00		53158		53158		57411
23	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка								4253	
		НР - 98%; СП - 8%	насос	4	25162,30	492,39	100649	1970	15715	81971	197230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20741,11	169,96	82964	680		14610	
34	Е11-181001-0108 1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	35593,28	890,96	71187	1782	56897	12809	90715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6254,24	280,80	12508	562		6720	
35	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	21713,30	359,66	21713	360	19582	1860	25459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1770,97	126,88	1771	127		1886	
36	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	19689,82	265,33	39380	531	35945	3017	45789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,88	87,39	2904	175		3392	
37	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	17494,79	259,36	34990	518	31568	3017	41048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,88	87,62	2904	175		3041	
41	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	105330,24	704,92	210660	1410	184839	24209	253658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12205,35	146,02	24411	292		18790	
42	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	28	2580,49		72254		61531	10508	89383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			382,95		10723			6621	
43	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	9	573,65		5163		637	4436	10366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			502,90		4526			768	
44	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой									
		СП - 8%	шт.	9	2532,00		22788		22788		24611
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								1823	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	22	101,12	2,72	2225	60	966	832	3302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	1199	7		245	
56	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177									
			м2	44	118,48	3,51	5213	155	3716	941	6646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,50	0,49	1342	22		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				766 048	14 816	575 915	169 938	1 010 864
	Стоимость общестроительных работ						175 316	5 540	0	74 881	0
	Материалы		Тенге				766 048				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180 856			
		Накладные расходы	Тенге				575 915				
		Сметная прибыль	Тенге				169 938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74 881				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1 010 864				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					180 856			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1 010 864				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					180 856			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				9098				
		Итого с временными	Тенге				1019962				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				7140				
		Итого с дополнительными	Тенге				1027102				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				20542				
		Итого с непредвиденными	Тенге				1047644				
		НДС 12%	Тенге				125717				
		Всего по акту	Тенге				1173361				
		РАЗДЕЛ 9. Система ВЕ 11									
216	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	30	7190,28	60,63	215708	1819	145247	68034	306441
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2288,06	26,02	68642	781		22699	
217	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,4	6984,56	48,14	107562	742	74558	31925	150646
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2094,91	20,42	32262	315		11159	
218	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7888,88	50,46	28400	182	20676	7451	38719
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2094,91	17,16	7542	62		2868	
219	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6	7575,63	48,14	45454	289	34289	10778	60731
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,62	20,42	10876	123		4499	
220	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	10	2887,56	65,21	28876	652	11731	16331	48823
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1649,30	17,08	16493	171		3616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20	101,12	2,72	2022	55	877	757	3001
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	1090	7		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20	84,85	1,94	1697	39	1021	444	2312
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	637	7		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	м2 поверхности покрытия изоляции	1	5369,74	10,32	5370	10	3023	1779	7721
		НР - 76%; СП - 8%			2337,04	4,07	2337	4		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,5	37221,09	1664,60	18611	833	6172	9130	29960
		НР - 76%; СП - 8%			23212,00	813,50	11606	407		2219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,02	17346,00		17693		17693		19108
		СП - 8%								1415	
226	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	0,51	31143,00		15883		15883		17154
		СП - 8%								1271	
227	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	140	537,00		75180		75180		81194
		СП - 8%								6014	
228	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	10	4572,56	65,21	45726	652	28581	16331	67021
		НР - 98%; СП - 8%			1649,30	17,08	16493	171		4964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				608182	5273	434931	162960	832831
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				167978	2048		61689	
	Материалы		Тенге				61276				
	Всего заработная плата		Тенге				11093				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16095			
		Накладные расходы	Тенге				33576				
		Сметная прибыль	Тенге				12110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79256				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16095			
	Материалы		Тенге				546906				
	Всего заработная плата		Тенге				315085				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					153931			
	Сдача и испытание		Тенге				75180				
		Накладные расходы	Тенге				7459				
		Сметная прибыль	Тенге				150850				
			Тенге				55819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				753575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					153931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				832831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					170026			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7495				
		Итого с временными	Тенге				840326				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				5882				
		Итого с дополнительными	Тенге				846209				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				16924				
		Итого с непредвидеными	Тенге				863133				
		НДС 12%	Тенге				103576				
		Всего по акту	Тенге				966709				
		Всего по актам	Тенге				2 140 070				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3	24510,09	736,51	73530	2210	42723	21294	102410
		НР - 72%; СП - 8%			9532,37	325,96	28597	978		7586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	17638,65	1068,10	17639	1068	13191	2718	21986
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	395,10	3380	395		1629	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3243,74	27,90	19462	167	9683	6921	28493
		НР - 72%; СП - 8%			1602,00		9612			2111	
8	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	1645,00		9870		9870		10660
		СП - 8%								790	
		Кабельные изделия									
26	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2189	116,01	1,81	253946	3962	43124	150185	436461
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	206860	1729		32330	
27	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	146	136,32	3,63	19903	530	3277	11756	34191
		НР - 72%; СП - 8%			110,25	1,58	16096	231		2533	
28	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	245	192,12	7,25	47069	1776	6705	28340	81442
		НР - 72%; СП - 8%			157,50	3,16	38588	774		6033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	248,66 204,75	12,69 5,53	2487 2048	127 55	312	1514 320	4321
30	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	322,66 252,00	22,66 9,88	6453 5040	454 198	959	3771 818	11042
				Трубы							
37	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2325	250,12 242,49	2,62 0,13	581529 563789	6091 302	11649	406146 79014	1066689
38	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	245	275,88 268,50	2,87 0,23	67591 65782	703 56	1106	47404 9200	124195
39	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	180	374,92 321,28	4,89 0,87	67486 57830	881 157	8775	41751 8739	117976
				Заземление							
44	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	86	690,21 204,75	64,95 21,73	59358 17608	5586 1869	36164	14024 5871	79252
45	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	952,50 283,50	29,72 9,88	14288 4252	446 148	9590	3169 1396	18853
46	С1247-215-0214 247-215-0214 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм *СП - 8%*	шт.	1	34356,00		34356		34356	2748	37104
47	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	450	125,39 112,93	1,29 0,03	56426 50818	581 14	5027	36599 7442	100467
48	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 *СП - 8%*	км	0,459	158098,00		72567		72567	5805	78372
49	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	450	250,12	2,62	112554	1178	2256	78609	206456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			242,49	0,13	109120	58		15293	
50	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	450	53,00		23850		23850		25758
		СП - 8%								1908	
		Молниезащита									
51	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	257	456,57	57,70	117338	14828	41794	47152	177649
		НР - 72%; СП - 8%			236,25	18,57	60716	4772		13159	
52	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140	421,75	17,03	59045	2384	19176	27428	93390
		НР - 72%; СП - 8%			267,75	4,35	37485	609		6918	
53	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 18 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	674,38	4,64	60694	417	4995	39881	108620
		НР - 72%; СП - 8%			614,25	1,19	55282	107		8046	
54	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	70	690,21	64,95	48315	4546	29437	11415	64508
		НР - 72%; СП - 8%			204,75	21,73	14332	1521		4778	
		Обогрев воронок									
55	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	17638,65	1068,10	52916	3204	39572	8154	65956
		НР - 72%; СП - 8%			3380,00	395,10	10140	1185		4886	
56	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	3	18352,00		55056		55056		59460
		СП - 8%								4404	
57	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	15	527,00		7905		7905		8537
		СП - 8%								632	
58	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691,00		5073		5073		5479
		СП - 8%								406	
59	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1645,00		4935		4935		5330
		СП - 8%								395	
60	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	3	8220,00		24660		24660		26633
		СП - 8%								1973	
61	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели TP 520	шт.	3	21995,00		65985		65985		71264
		СП - 8%								5279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	180	125,39	1,29	22570	232	2011	14640	40186
		НР - 72%; СП - 8%			112,93	0,03	20327	5		2977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1243-403-0101 243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	180	4315,00		776700		776700		838836
		СП - 8%								62136	
64	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	150	154,52	1,37	23178	205	3043	14356	40537
		НР - 72%; СП - 8%			132,87	0,06	19930	9		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	468325,00		70249		70249		75869
		СП - 8%								5620	
66	Ц13-080201-2711 1308-0201-2711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	36	8264,54	90,64	297523	3263	1400	211883	550159
		НР - 72%; СП - 8%			8135,00	39,51	292860	1422		40753	
67	С1243-903-2101 243-903-2101 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	36	5872,00		211392		211392		228303
		СП - 8%								16911	
68	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	36	829,00		29844		29844		32232
		СП - 8%								2388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 473 742	54 839	1 728 411	1 229 110	5 079 076
							1 690 492	16 594	0	376 230	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 473 742				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1 707 086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 728 411				
		Накладные расходы	Тенге				1 229 110				
		Сметная прибыль	Тенге				376 230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 079 076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 707 086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5 079 076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 707 086			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				45712				
		Итого с временными	Тенге				5124788				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				35874				
		Итого с дополнительными	Тенге				5160661				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				103213				
		Итого с непредвиденными	Тенге				5263874				
		НДС 12%	Тенге				631665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту	Тенге				5895539				
		РАЗДЕЛ 2. Жилая часть									
		ЩЭ									
69	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	11	6405,91	126,15	70465	1388	23800	33025	111769
		НР - 72%; СП - 8%			4116,10	53,73	45277	591		8279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	11	33639,00		370029		370029		399631
		СП - 8%								29602	
71	С1247-204-0741 247-204-0741 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	44	1405,00		61820		61820		66766
		СП - 8%								4946	
72	С1247-204-2836 247-204-2836 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА**	шт.	44	5307,00		233508		233508		252189
		СП - 8%								18681	
73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	44	1587,85	90,64	69865	3988	1184	47831	127111
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	64693	1738		9416	
74	С1247-301-0122 247-301-0122 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	44	31238,00		1374472		1374472		1484430
		СП - 8%								109958	
		ЩЭ									
75	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	4	6405,91	126,15	25624	505	8655	12009	40644
		НР - 72%; СП - 8%			4116,10	53,73	16464	215		3011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	4	33639,00		134556		134556		145320
		СП - 8%								10764	
77	С1247-204-0741 247-204-0741 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	20	1405,00		28100		28100		30348
		СП - 8%								2248	
78	С1247-204-2836 247-204-2836 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 63А 300 мА**	шт.	20	5307,00		106140		106140		114631
		СП - 8%								8491	
79	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	20	1587,85	90,64	31757	1813	538	21741	57778
		НР - 72%; СП - 8%			1470,30	39,51	29406	790		4280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1247-301-0122 247-301-0122 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1									
		СП - 8%	шт.	20	31238,00		624760		624760		674741
										49981	
				ЩК							
81	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	80	17638,65	1068,10	1411092	85448	1055244	217446	1758821
					3380,00	395,10	270400	31608		130283	
82	С1247-201-0902 247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41									
		СП - 8%	шт.	80	2769,00		221520		221520		239242
										17722	
83	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	80	527,00		42160		42160		45533
										3373	
84	С1247-204-2414 247-204-2414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 40А 30 мА									
		СП - 8%	шт.	80	4711,00		376880		376880		407030
										30150	
85	С1247-204-2406 247-204-2406 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА									
		СП - 8%	шт.	240	4711,00		1130640		1130640		1221091
										90451	
				Электроустановочные изделия							
				Кабельные изделия							
100	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1111	116,01	1,81	128887	2011	21886	76224	221520
					94,50	0,79	104990	878		16409	
101	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	4995	136,32	3,63	680918	18132	112087	402185	1169752
					110,25	1,58	550699	7892		86648	
102	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	2216	192,12	7,25	425738	16066	60652	256336	736640
					157,50	3,16	349020	7003		54566	
103	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	510	248,66	12,69	126817	6472	15923	77215	220354
					204,75	5,53	104422	2820		16323	
104	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	48	677,06	36,26	32499	1740	4299	19597	56264
					551,25	15,80	26460	758		4168	
				Трубы							
113	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8010	250,12	2,62	2003461	20986	40130	1399238	3674915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			242,49	0,13	1942345	1041		272216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	**Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	2216	275,88	2,87	611350	6360	9994	428764	1123323
		НР - 72%; СП - 8%			268,50	0,23	594996	510		83209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	**Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	510	297,39	3,64	151669	1856	6549	103315	275383
		НР - 72%; СП - 8%			280,91	0,45	143264	229		20399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10 474 727	166 765	6 065 526	3 094 926	14 655 226
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 242 436	56 073	0	1 085 574	0
		Материалы	Тенге				10 474 727				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге				1996179				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4 298 509			
		Накладные расходы	Тенге				6 065 526				
		Сметная прибыль	Тенге				3 094 926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 085 574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14 655 226				
		Сметная заработная плата	Тенге					4 298 509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14 655 226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 298 509			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				113931				
		Итого с временными	Тенге				14769157				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				89411				
		Итого с дополнительными	Тенге				14858568				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				257248				
		Итого с непредвиденными	Тенге				15115816				
		НДС 12%	Тенге				1813898				
		Всего по акту	Тенге				16929714				
		Всего по актам	Тенге				22 825 253				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
7	С1243-503-0104 243-503-0104 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	1,3	86496,00		112445		112445		121441
		СП - 8%								8996	
8	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1300	250,12	2,62	325156	3406	6513	227092	596428
		НР - 72%; СП - 8%			242,49	0,13	315237	169		44180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	60	194,00		11640		11640		12571
		СП - 8%								931	
		Оптическая распределительная сеть									
12	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	8882,88		8883		748	4962	14953
		НР - 61%; СП - 8%			8135,00		8135			1108	
13	С1243-901-0122 243-901-0122 РСНБ РК 2015	**Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200/ Шкаф распределительный оптический GPON - ONT NTP-RG-1402GC-W: Rev. B, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, 1xRF, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)**	шт.	1	23184,00		23184		23184		25039
		СП - 8%								1855	
14	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	40	116,01	1,81	4640	73	787	2744	7975
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	3780	32		591	
15	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	50	265,44	2,24	13272	111	2531	7656	22602
		НР - 72%; СП - 8%			212,59	0,07	10630	3		1674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1243-501-0201 ~~243-501-0201 РСНБ~~ РК 2015	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки ~~КС-ОКТО П-2-Г.652.D-СГ-7,0-5203~~**	км	0,09	300309,00		27028		27028		29190
		СП - 8%								2162	
17	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых** бороздах, по основанию пола	м	40	275,88	2,87	11035	115	180	7739	20276
		НР - 72%; СП - 8%			268,50	0,23	10740	9		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	40	140,00		5600		5600		6048
		СП - 8%								448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				542 883	3 705	190 656	250 193	856 523
							348 522	213	0	63 447	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				542 883				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					348 735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190 656				
		Накладные расходы	Тенге				250 193				
		Сметная прибыль	Тенге				63 447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				856 523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					348 735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				856 523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					348 735			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7709				
		Итого с временными	Тенге				864232				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				6050				
		Итого с дополнительными	Тенге				870281				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17406				
		Итого с непредвидеными	Тенге				887687				
		НДС 12%	Тенге				106522				
		Всего по акту	Тенге				994209				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
19	Ц13-100411-0101 1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	**Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	3	21151,00		63453			38706	110332
		НР - 61%; СП - 8%			21151,00		63453			8173	
20	С1248-101-0102 248-101-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем**	шт.	3	5825,00		17475		17475		18873
		СП - 8%								1398	
21	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	75	1377,26		103294		1144	62312	178854
		НР - 61%; СП - 8%			1362,00		102150			13248	
22	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная**	шт.	75	354,00		26550		26550		28674
		СП - 8%								2124	
23	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	75	839,95		62996		821	37927	108997
		НР - 61%; СП - 8%			829,00		62175			8074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	75	31,00		2325		2325	186	2511
25	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	2040	116,01 94,50	1,81 0,79	236660 192780	3693 1612	40187	139962 30130	406752
26	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 *СП - 8%*	км	1,8	93920,00		169056		169056	13524	182580
27	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	0,24	206547,00		49571		49571	3966	53537
28	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	2040	250,12 242,49	2,62 0,13	510245 494680	5345 265	10220	356360 69328	935934
29	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	1800	53,00		95400		95400	7632	103032
30	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	240	72,00		17280		17280	1382	18662
42	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова *СП - 8%*	шт.	75	3185,00		238875		238875	19110	257985
43	С1243-905-0201 243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 *СП - 8%*	шт.	30	107,00		3210		3210	257	3467
44	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг *СП - 8%*	комплект	3	5902,00		17706		17706	1416	19122
45	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1700	116,01 94,50	1,81 0,79	197217 160650	3077 1343	33490	116635 25108	338960
46	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	1,3	26765,00		34794		34794	2784	37578
47	С1243-303-0415 243-303-0415 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,5 *СП - 8%*	км	0,12	106521,00		12783		12783	1023	13806
48	С1243-303-0416 243-303-0416 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,5 *СП - 8%*	км	0,28	130304,00		36485		36485	2919	39404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1420	250,12	2,62	355170	3721	7113	248055	651483
		НР - 72%; СП - 8%			242,49	0,13	344336	185		48258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 250 545	15 836	814 485	999 957	3 510 543
							1 420 224	3 405	0	260 040	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 250 545				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1 423 629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				814 485				
		Накладные расходы	Тенге				999 957				
		Сметная прибыль	Тенге				260 040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 510 543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 423 629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3 510 543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 423 629			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				31595				
		Итого с временными	Тенге				3542138				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				24795				
		Итого с дополнительными	Тенге				3566933				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				71339				
		Итого с непредвидеными	Тенге				3638272				
		НДС 12%	Тенге				436593				
		Всего по акту	Тенге				4074864				
		Всего по актам	Тенге				5 069 073				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Водопровод , канализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
32	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	220	1435,95	2,65	315909	583	2629	306495	672196
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1421,35	0,24	312697	53		49792	
33	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	130	1432,03	2,21	186164	287	1440	180793	396314
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1418,74	0,36	184436	47		29357	
34	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	50	1391,64	4,68	69582	234	542	67457	148002
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1376,12	0,55	68806	28		10963	
38	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	2164,26	23,76	108213	1187	79611	27361	146420
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	27415	504		10846	
39	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	2426,01	23,76	121300	1187	92698	27361	160554
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	27415	504		11893	
40	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	2933,08	23,76	205316	1663	165272	38306	263111
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			548,30	10,09	38381	706		19490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1242-207-2001 242-207-2001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	368	1384,00		509312		509312		550057
										40745	
42	С1242-207-2003 242-207-2003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	3	3628,00		10884		10884		11755
										871	
43	С1242-207-1904 242-207-1904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	12	5630,00		67560		67560		72965
										5405	
		Изоляция трубопроводов									
44	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	170	770,02	82,12	130903	13961	56322	51327	196809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,59	40,68	60620	6916		14578	
45	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм *СП - 8%*	м	55	276,00		15180		15180		16394
										1214	
46	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	55	325,00		17875		17875		19305
										1430	
47	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм *СП - 8%*	м	77	652,00		50204		50204		54220
										4016	
59	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	32	46389,00		1484448	0	1484448	0	1603204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				0	0		118756	
		Стоимость общестроительных работ					3 292 850	19 102	2 553 977	699 100	4 311 306
		Материалы	Тенге				719 770	8 757	0	319 356	0
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3 292 850				
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					728 527			
		Накладные расходы	Тенге				2 553 977				
		Сметная прибыль	Тенге				699 100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				319 356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4 311 306				
		Сметная заработная плата	Тенге					728 527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 311 306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					728 527			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				38802				
		Итого с временными	Тенге				4350107				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				30451				
		Итого с дополнительными	Тенге				4380558				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				87611				
		Итого с непредвиденными	Тенге				4468169				
		НДС 12%	Тенге				536180				
		Всего по акту	Тенге				5004350				
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
60	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	380	954,46	3,66	362695	1390	1673	352916	772860
		НР - 98%; СП - 8%			946,40	1,28	359632	486		57249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	190	990,45	1,51	188186	286	378	183876	401827
		НР - 98%; СП - 8%			986,96	0,56	187522	106		29765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	шт.	92	30995,00		2851540		2851540		3079663
		СП - 8%								228123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 402 421	1 676	2 853 591	536 792	4 254 360
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				547 154	592	0	315 137	0
		Материалы	Тенге				3 402 421				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					547 746			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2 853 591				
		Накладные расходы	Тенге				536 792				
		Сметная прибыль	Тенге				315 137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 254 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					547 746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 254 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					547 746			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				38289				
		Итого с временными	Тенге				4292649				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				30049				
		Итого с дополнительными	Тенге				4322698				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				86454				
		Итого с непредвиденными	Тенге				4409152				
		НДС 12%	Тенге				529098				
		Всего по акту	Тенге				4938250				
		РАЗДЕЛ 5. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	воронка	12	18863,28	433,05	226359	5196	169831	50688	299210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4277,64	32,54	51332	390		22164	
76	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**									
		СП - 8%	шт.	12	642,00		7704		7704		8320
77	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	125	5439,52	78,51	679940	9813	519871	150864	897268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1202,05	29,49	150256	3686		66464	
78	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1568,82	45,23	47065	1357	18202	27477	80506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			916,87	17,73	27506	532		5963	
79	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	2611,02	139,20	15666	835	1645	13114	31082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2197,65	32,54	13186	195		2302	
80	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**									
		СП - 8%	шт.	6	2131,00		12786		12786		13809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				989520	17201	730039	242143	1330195
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				242280	4803		98532	
		Материалы	Тенге				989520				
		Всего заработная плата	Тенге				709548				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					247083			
		Накладные расходы	Тенге				20490				
		Сметная прибыль	Тенге				242143				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				98532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330195				
		Сметная заработная плата	Тенге								150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					247083			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330195				
		Сметная заработная плата	Тенге								150
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					247083			
		Итого с временными	Тенге				11972				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				1342167				
		Итого с дополнительными	Тенге				9395				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1351562				
		Итого с непредвиденными	Тенге				27031				
		НДС 12%	Тенге				1378593				
		Всего по акту	Тенге				165431				
		Всего по актам	Тенге				1544024				
							11 486 624				

Заказчик:

Авторский надзор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Туркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки туркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кладка									
1	**Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	200	9425,99	521,36	1885198	104272	388088	1321971	3463742
		НР - 93%; СП - 8%			6964,19	143,18	1392838	28636		256574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м н=250мм**	м3 кладки	5,7	14029,42	3077,51	79968	17542	19999	44080	133971
		НР - 93%; СП - 8%			7443,32	872,07	42427	4971		9924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	450	2909,59	92,66	1309316	41697	339741	873137	2357049
		НР - 93%; СП - 8%			2061,95	24,40	927878	10980		174596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**Е11-080401-0401 1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	714,8	2397,63	207,77	1713826	148514	390359	1128291	3069486
		НР - 93%; СП - 8%			1643,75	53,53	1174953	38263		227369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 988 307	312 025	1 138 187	3 367 479	9 024 249
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3 538 095	82 850	0	668 463	0
		Материалы	Тенге				4 988 307				
		Всего заработная плата	Тенге					3 620 945			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1 138 187				
		Накладные расходы	Тенге				3 367 479				
		Сметная прибыль	Тенге				668 463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 024 249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3 620 945			
		Сметная заработная плата	Тенге				9 024 249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3 620 945			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				81 218				
		Итого с временными	Тенге				9 105 467				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				63 738				
		Итого с дополнительными	Тенге				9 169 205				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				183 384				
		Итого с непредвиденными	Тенге				9 352 589				
		НДС 12%	Тенге				1 122 311				
		Всего по акту	Тенге				10 474 900				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Кровля над лестничной клеткой									
13	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,8							
		НР - 92%; СП - 8%			812,88	27,05	38043	1266	25352	10728	52672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			244,12	5,04	11425	236		3902	
14	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	46,8							
		НР - 92%; СП - 8%			555,66	147,06	26005	6882		19813	49484
15	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	7,2306							
		СП - 8%			43126,00		311827		311827		336773
16	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,042							
		НР - 92%; СП - 8%			11498,21	1924,96	34978	5856	19724	10194	48786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3089,40	553,18	9398	1683		3614	
17	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	46,8							
		НР - 92%; СП - 8%			687,98	114,36	32197	5352	13880	13286	49122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,02	31,56	12965	1477		3639	
18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	46,8							
		НР - 92%; СП - 8%			609,98	59,21	28547	2771	24089	2288	33301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,05	17,08	1687	799		2467	
19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05148							
		СП - 8%			441876,00		22748		22748		24568
20	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой /праймером/толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,8							
		НР - 94%; СП - 8%			816,74	44,40	38223	2078	14424	20705	63642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			464,13	6,52	21721	305		4714	
21	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	46,8							
		НР - 92%; СП - 8%			3006,98	16,13	140727	755	131780	7805	160414
					175,04	6,23	8192	292		11883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673295	24960	563824	84819	818762
		Стоимость общестроительных работ					84510	7205	0	60650	0
		Материалы	Тенге				673295				
		Всего заработная плата	Тенге					91715			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				563824				
		Накладные расходы	Тенге				84819				
		Сметная прибыль	Тенге				60650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				818762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					91715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				818762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					91715			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7369				
		Итого с временными	Тенге				826131				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				5783				
		Итого с дополнительными	Тенге				831914				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				16638				
		Итого с непредвиденными	Тенге				848552				
		НДС 12%	Тенге				101826				
		Всего по акту	Тенге				950378				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Блок секция2									
		Тип2									
144	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1241	374,06	23,01	464208	28555	409791	37656	542013
		НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	25862	14197		40149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок секция3									
		Тип2									
167	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1488,55	2645,45	36,79	3937885	54763	3319349	555693	4853064
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	563773	27389		359486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1488,55	202,52	0,66	301461	982	230532	66212	397087
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	69947	491		29414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1488,55	786,29	33,95	1170432	50536	492993	613495	1926642
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	626903	25752		142714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1488,55	374,06	23,01	556807	34252	491534	45167	650132
		НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	31021	17029		48158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 430 793	169 088	4 944 199	1 318 223	8 368 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 317 506	84 858	0	619 921	0
		Материалы	Тенге				6 430 793				
		Всего заработная плата	Тенге					1 402 364			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4 944 199				
		Накладные расходы	Тенге				1 318 223				
		Сметная прибыль	Тенге				619 921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 368 938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 402 364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				8 368 938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 402 364			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				75320				
		Итого с временными	Тенге				8444258				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				59110				
		Итого с дополнительными	Тенге				8503368				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				170067				
		Итого с непредвиденными	Тенге				8673436				
		НДС 12%	Тенге				1040812				
		Всего по акту	Тенге				9714248				
		РАЗДЕЛ 7. Ограждения, решетки , люки									
		Блок секция 1,3. Люк Лм-1									
239	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,28496	119368,58	5366,29	34015	1529	622	22444	60976
		НР - 69%; СП - 8%			111820,20	2326,47	31864	663		4517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,08864	454740,00		40308		40308		43533
		СП - 8%								3225	
241	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,03888	478807,00		18616		18616		20105
		СП - 8%								1489	
242	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0244	424901,00		10368		10368		11197
		СП - 8%								829	
243	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм**	т	0,1256	689260,00		86571		86571		93497
		СП - 8%								6926	
244	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	пара	8	3337,00		26696		26696		28832
		СП - 8%								2136	
245	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	8	30,00		240		240		259
		СП - 8%								19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	Фиксатор открывания /Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
		СП - 8%	т	0,00744	859093,00		6392		6392		6903
										511	
		Ограждение балконов Огб-1									
247	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	9,0063	86810,52	28459,43	781842	256315	115583	346488	1218596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45517,50	10238,57	409944	92212		90266	
248	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм									
		СП - 8%	м	46,5	2528,00		117552		117552		126956
										9404	
249	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм									
		СП - 8%	м	66	1684,00		111144		111144		120036
										8892	
250	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм									
		СП - 8%	м	130,5	930,00		121365		121365		131074
										9709	
251	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями									
		СП - 8%	т	0,4239	685096,00		290412		290412		313645
										23233	
252	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	151,5	101,12	2,72	15320	412	6653	5731	22735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	8255	50		1684	
253	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	151,5	84,85	1,94	12855	294	7737	3363	17515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,84	0,33	4824	50		1297	
		Ограждение балконов Огб-2									
254	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,25304	86810,52	28459,43	542830	177958	80249	240565	846067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45517,50	10238,57	284623	64022		62672	
255	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм									
		СП - 8%	м	22	2528,00		55616		55616		60065
										4449	
256	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм									
		СП - 8%	м	44	1684,00		74096		74096		80024
										5928	
257	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм									
			м	54	930,00		50220		50220		54238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								4018	
258	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,3768	685096,00		258144		258144		278796
		СП - 8%								20652	
259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	202	101,12	2,72	20426	550	8869	7641	30312
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	11007	67		2245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	202	84,85	1,94	17140	392	10316	4484	23354
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	6432	67		1730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение балконов Огб-3									
261	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82265	86810,52	28459,43	158225	51871	23392	70120	246613
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	82962	18661		18268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	28,25	2528,00		71416		71416		77129
		СП - 8%								5713	
263	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	38,5	1684,00		64834		64834		70021
		СП - 8%								5187	
264	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	82,5	930,00		76725		76725		82863
		СП - 8%								6138	
265	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0824	685096,00		56452		56452		60968
		СП - 8%								4516	
266	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,5	101,12	2,72	5107	138	2217	1910	7579
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	2752	17		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,5	84,85	1,94	4285	98	2579	1121	5838
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	1608	17		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		II Блок секция 2. Ограждение балконов Огб-1									
268	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,0028	86810,52	28459,43	347485	113917	51371	153994	541598
		НР - 69%; СП - 8%			45517,50	10238,57	182197	40983		40118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 476 697	603 474	1 846 755	857 861	4 681 324
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 026 468	216 809	0	346 764	0
	Материалы		Тенге				3 476 697				
	Всего заработная плата		Тенге					1 243 277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 846 755				
		Накладные расходы	Тенге				857 861				
		Сметная прибыль	Тенге				346 764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 681 324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 243 277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 681 324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 243 277			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				42132				
		Итого с временными	Тенге				4723456				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				33064				
		Итого с дополнительными	Тенге				4756520				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				95130				
		Итого с непредвиденными	Тенге				4851651				
		НДС 12%	Тенге				582198				
		Всего по акту	Тенге				5433849				
		Всего по актам	Тенге				26 573 375				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 90-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел									
1	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	5007,24	361,35	10014	723	801	6636	17982
					4245,00	178,97	8490	358		1332	
3	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1614,04		3228		398	2123	5779
					1415,00		2830			428	
4	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**									
		СП - 8%	шт.	2	19618,00		39236		39236		42375
										3139	
5	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	5143,76	139,20	5144	140	3082	1915	7624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1921,50	32,54	1922	33		565	
7	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**									
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	5007,24	361,35	5007	361	401	3318	8991
					4245,00	178,97	4245	179		666	
8	С1247-301-0402 247-301-0402 РСНБ РК 2015	**Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)**									
		СП - 8%	шт.	1	30055,00		30055		30055		32459
										2404	
9	Е11-180801-0302 1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**									
		НР - 98%; СП - 8%	теплообменник	1	3306,52	280,71	3307	280		3049	6864
					3025,81	85,47	3026	85		508	
11	Ц13-110204-0105 1311-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	10225,55	2175,36	30677	6526	14600	9297	43172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			3183,75	948,24	9551	2845		3198	
[illegible]	[illegible] 242-401-2405 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная для клапана, t до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	26579,00		53158		53158		57411
		СП - 8%								4253	
23	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4	25162,30	492,39	100649	1970	15715	81971	197230
		НР - 98%; СП - 8%			20741,11	169,96	82964	680		14610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-181001-0108 1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка**	фильтр	2	35593,28	890,96	71187	1782	56897	12809	90715
		НР - 98%; СП - 8%			6254,24	280,80	12508	562		6720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1	21713,30	359,66	21713	360	19582	1860	25459
		НР - 98%; СП - 8%			1770,97	126,88	1771	127		1886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	2	19689,82	265,33	39380	531	35945	3017	45789
		НР - 98%; СП - 8%			1451,88	87,39	2904	175		3392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	2	17494,79	259,36	34990	518	31568	3017	41048
		НР - 98%; СП - 8%			1451,88	87,62	2904	175		3041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	шт.	2	105330,24	704,92	210660	1410	184839	24209	253658
		НР - 98%; СП - 8%			12205,35	146,02	24411	292		18790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	28	2580,49		72254		61531	10508	89383
		НР - 98%; СП - 8%			382,95		10723			6621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9	573,65		5163		637	4436	10366
		НР - 98%; СП - 8%			502,90		4526			768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	9	2532,00		22788		22788		24611
		СП - 8%								1823	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22	101,12	2,72	2225	60	966	832	3302
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	1199	7		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	44	118,48	3,51	5213	155	3716	941	6646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			30,50	0,49	1342	22		492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				766 048	14 816	575 915	169 938	1 010 864
							175 316	5 540	0	74 881	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				766 048				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					180 856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575 915				
		Накладные расходы	Тенге				169 938				
		Сметная прибыль	Тенге				74 881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 010 864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					180 856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1 010 864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					180 856			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				9098				
		Итого с временными	Тенге				1019962				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				7140				
		Итого с дополнительными	Тенге				1027102				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				20542				
		Итого с непредвидеными	Тенге				1047644				
		НДС 12%	Тенге				125717				
		Всего по акту	Тенге				1173361				
		РАЗДЕЛ 5. Система ВЕ 4,5,16,18									
172	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	79,2	7190,28	60,63	569470	4802	383454	179609	809006
		НР - 98%; СП - 8%			2288,06	26,02	181214	2061		59926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,8	6984,56	48,14	201155	1386	139436	59703	281727
		НР - 98%; СП - 8%			2094,91	20,42	60333	588		20869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	75,2	7575,63	48,14	569687	3621	429757	135088	761157
		НР - 98%; СП - 8%			1812,62	20,42	136309	1536		56382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	28	2887,56	65,21	80852	1825	32847	45726	136704
		НР - 98%; СП - 8%			1649,30	17,08	46180	478		10126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	38	101,12	2,72	3843	104	1668	1437	5703
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	2071	13		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	38	84,85	1,94	3224	74	1940	843	4393
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	1210	13		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	м2 поверхности покрытия изоляции	38	5369,74	10,32	204050	392	114850	67611	293394
		НР - 76%; СП - 8%			2337,04	4,07	88808	155		21733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	1,2	37221,09	1664,60	44665	1997	14814	21911	71902
		НР - 76%; СП - 8%			23212,00	813,50	27854	976		5326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,938	17346,00		33617		33617		36306
		СП - 8%								2689	
181	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	1,224	31143,00		38119		38119		41169
		СП - 8%								3050	
182	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	230	537,00		123510		123510		133391
		СП - 8%								9881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1872192	14201	1314012	511928	2574852
							543979	5820		190729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327518				
	Материалы		Тенге				133273				
	Всего заработная плата		Тенге					121100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71736				
		Накладные расходы	Тенге				91802				
		Сметная прибыль	Тенге				33545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					121100			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1544674				
	Материалы		Тенге				985494				
	Всего заработная плата		Тенге					428699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123510				
	Сдача и испытание		Тенге				20746				
		Накладные расходы	Тенге				420126				
		Сметная прибыль	Тенге				157184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2121984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					428699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2574849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					549799			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				23 172				
		Итого с временными	Тенге				2 598 021				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				18 186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными	Тенге				2 616 207				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				52 324				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2 668 531				
		НДС 12%	Тенге				320 224				
		Всего по акту	Тенге				2 988 755				
		РАЗДЕЛ 6. Система ВЕ 6,17									
183	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	85,2	7190,28	60,63	612612	5166	412504	193216	870294
		НР - 98%; СП - 8%			2288,06	26,02	194942	2217		64466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	40	6984,56	48,14	279382	1926	193660	82921	391287
		НР - 98%; СП - 8%			2094,91	20,42	83796	817		28984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	28	2887,56	65,21	80852	1825	32847	45726	136704
		НР - 98%; СП - 8%			1649,30	17,08	46180	478		10126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28	101,12	2,72	2831	76	1229	1059	4201
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	1526	9		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28	84,85	1,94	2376	54	1430	622	3237
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	892	9		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	м2 поверхности покрытия изоляции	28	5369,74	10,32	150353	289	84627	49819	216186
		НР - 76%; СП - 8%			2337,04	4,07	65437	114		16014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	1,1	37221,09	1664,60	40943	1831	13579	20085	65911
		НР - 76%; СП - 8%			23212,00	813,50	25533	895		4882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,428	17346,00		24770		24770		26752
		СП - 8%								1982	
191	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	1,122	31143,00		34942		34942		37737
		СП - 8%								2795	
192	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	235	537,00		126195		126195		136291
		СП - 8%								10096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1355256	11167	925783	393448	1888600
							418306	4539		139896	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256215				
		Материалы	Тенге				100865				
		Всего заработная плата	Тенге					94415			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59712				
		Накладные расходы	Тенге				71585				
		Сметная прибыль	Тенге				26224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				354024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					94415			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1099041				
		Материалы	Тенге				639010				
		Всего заработная плата	Тенге					328430			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126195				
		Сдача и испытание	Тенге				15897				
		Накладные расходы	Тенге				321863				
		Сметная прибыль	Тенге				113672				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1534576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					328430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1888600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					422845			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				16 995				
		Итого с временными	Тенге				1 905 595				
		Доплаты в зимнее время 0,7%	Тенге				13 339				
		Итого с дополнительными	Тенге				1 918 935				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				38 379				
		Итого с непредвиденными	Тенге				1 957 313				
		НДС 12%	Тенге				234 878				
		Всего по акту	Тенге				2 192 191				
		РАЗДЕЛ 7. Система ВЕ 7,10,12,15									
193	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	126,8	7190,28	60,63	911728	7687	613916	287556	1295227
		НР - 98%; СП - 8%			2288,06	26,02	290125	3299		95943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	27,8	6984,56	48,14	194171	1339	134594	57630	271945
		НР - 98%; СП - 8%			2094,91	20,42	58238	568		20144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,2	7575,63	48,14	145452	924	109726	34490	194338
		НР - 98%; СП - 8%			1812,62	20,42	34802	392		14395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	20	2887,56	65,21	57751	1304	23461	32661	97645
		НР - 98%; СП - 8%			1649,30	17,08	32986	342		7233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	решетка	20	2057,89	38,75	41158	775	7397	32661	79725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1649,30	17,08	32986	342		5906	
198	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	60	101,12	2,72	6067	163	2635	2270	9003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	3269	20		667	
199	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	60	84,85	1,94	5091	117	3064	1332	6937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,84	0,33	1910	20		514	
200	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**									
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	60	5369,74	10,32	322184	619	181343	106755	463254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2337,04	4,07	140222	244		34315	
201	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,8	37221,09	1664,60	66998	2996	22220	32867	107854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23212,00	813,50	41782	1464		7989	
202	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**									
		СП - 8%	м3	3,06	17346,00		53079		53079		57325
										4246	
203	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**									
		СП - 8%	м3	1,836	31143,00		57179		57179		61753
										4574	
204	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
		СП - 8%	кг	430	537,00		230910		230910		249383
										18473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2091768	15924	1439524	588222	2894389
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				636320	6691		214399	
	Материалы		Тенге				510598				
	Всего заработная плата		Тенге				209262				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					188931			
		Накладные расходы	Тенге				110258				
		Сметная прибыль	Тенге				143224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52305				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				706127				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								108
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					188931			
	Материалы		Тенге				1581170				
	Всего заработная плата		Тенге				889093				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					454080			
	Сдача и испытание		Тенге				230910				
		Накладные расходы	Тенге				21961				
		Сметная прибыль	Тенге				444998				
			Тенге				162094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2188262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					454080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2894389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					643011			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				26 050				
		Итого с временными	Тенге				2 920 439				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				20 443				
		Итого с дополнительными	Тенге				2 940 882				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				58 818				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2 999 699				
		НДС 12%	Тенге				359 964				
		Всего по акту	Тенге				3 359 663				
		РАЗДЕЛ 8. Система ВЕ 8,9,13,14									
205	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	69,2	7190,28	60,63	497568	4196	335039	156931	706859
		НР - 98%; СП - 8%			2288,06	26,02	158333	1801		52360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14	6984,56	48,14	97784	674	67781	29022	136951
		НР - 98%; СП - 8%			2094,91	20,42	29329	286		10144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19,2	7575,63	48,14	145452	924	109726	34490	194338
		НР - 98%; СП - 8%			1812,62	20,42	34802	392		14395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	10	2887,56	65,21	28876	652	11731	16331	48823
		НР - 98%; СП - 8%			1649,30	17,08	16493	171		3616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14	101,12	2,72	1416	38	615	530	2101
		НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	763	5		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14	84,85	1,94	1188	28	714	311	1619
		НР - 69%; СП - 8%			31,84	0,33	446	5		120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	м2 поверхности покрытия изоляции	28	5369,74	10,32	150353	289	84627	49819	216186
		НР - 76%; СП - 8%			2337,04	4,07	65437	114		16014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	1	37221,09	1664,60	37221	1665	12344	18259	59919
		НР - 76%, СП - 8%			23212,00	813,50	23212	814		4438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,428	17346,00		24770		24770		26752
		СП - 8%								1982	
214	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	1,02	31143,00		31766		31766		34307
		СП - 8%								2541	
215	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	220	537,00		118140		118140		127591
		СП - 8%								9451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1134534	8466	797253	305693	1555446
							328815	3588		115217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246714				
	Материалы		Тенге				98301				
	Всего заработная плата		Тенге					90796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56536				
		Накладные расходы	Тенге				68919				
		Сметная прибыль	Тенге				25251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					90796			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				887820				
	Материалы		Тенге				524277				
	Всего заработная плата		Тенге					241607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118140				
	Сдача и испытание		Тенге				11685				
		Накладные расходы	Тенге				236774				
		Сметная прибыль	Тенге				89966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1214560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					241607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1555444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					332403			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				13 999				
		Итого с временными	Тенге				1 569 443				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				10 986				
		Итого с дополнительными	Тенге				1 580 429				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				31 609				
		Итого с непредвиденными	Тенге				1 612 038				
		НДС 12%	Тенге				193 445				
		Всего по акту	Тенге				1 805 482				
		Всего по актам	Тенге				11 519 452				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Д.Ешенов						Мухпулов Ю.Т.					

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Электрооборудование

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельные изделия									
26	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2189	116,01 94,50	1,81 0,79	253946 206860	3962 1729	43124	150185 32330	436461
27	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	146	136,32 110,25	3,63 1,58	19903 16096	530 231	3277	11756 2533	34191
28	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	245	192,12 157,50	7,25 3,16	47069 38588	1776 774	6705	28340 6033	81442
29	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	248,66 204,75	12,69 5,53	2487 2048	127 55	312	1514 320	4321
30	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	322,66 252,00	22,66 9,88	6453 5040	454 198	959	3771 818	11042
31	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	2,23278	233523,00		521405		521405	41712	563117
32	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0051	364508,00		1859		1859	149	2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,14382	611828,00		87993		87993		95032
		СП - 8%								7039	
34	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,2499	939402,00		234757		234757		253538
		СП - 8%								18781	
35	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0102	2268189,00		23136		23136		24987
		СП - 8%								1851	
36	С1243-107-0906 243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0204	3383132,00		69016		69016		74537
		СП - 8%								5521	
		Трубы									
37	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2325	250,12	2,62	581529	6091	11649	406146	1066689
		НР - 72%; СП - 8%			242,49	0,13	563789	302		79014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	245	275,88	2,87	67591	703	1106	47404	124195
		НР - 72%; СП - 8%			268,50	0,23	65782	56		9200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	180	374,92	4,89	67486	881	8775	41751	117976
		НР - 72%; СП - 8%			321,28	0,87	57830	157		8739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	2189	72,00		157608		157608		170217
		СП - 8%								12609	
41	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	136	90,00		12240		12240		13219
		СП - 8%								979	
42	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	245	140,00		34300		34300		37044
		СП - 8%								2744	
43	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 75/63 мм	м	180	351,00		63180		63180		68234
		СП - 8%								5054	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	86	690,21	64,95	59358	5586	36164	14024	79252
					204,75	21,73	17608	1869		5871	
45	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	15	952,50	29,72	14288	446	9590	3169	18853
					283,50	9,88	4252	148		1396	
46	С1247-215-0214 247-215-0214 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм									
		СП - 8%	шт.	1	34356,00		34356		34356		37104
47	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах								2748	
		НР - 72%; СП - 8%	м	450	125,39	1,29	56426	581	5027	36599	100467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,93	0,03	50818	14		7442	
48	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2									
		СП - 8%	км	0,459	158098,00		72567		72567		78372
49	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола								5805	
		НР - 72%; СП - 8%	м	450	250,12	2,62	112554	1178	2256	78609	206456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			242,49	0,13	109120	58		15293	
50	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм									
		СП - 8%	м	450	53,00		23850		23850		25758
										1908	
		Молниезащита									
51	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	257	456,57	57,70	117338	14828	41794	47152	177649
					236,25	18,57	60716	4772		13159	
52	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	140	421,75	17,03	59045	2384	19176	27428	93390
					267,75	4,35	37485	609		6918	
53	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 18 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	90	674,38	4,64	60694	417	4995	39881	108620
					614,25	1,19	55282	107		8046	
54	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	70	690,21	64,95	48315	4546	29437	11415	64508
					204,75	21,73	14332	1521		4778	
		Обогрев воронок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	17638,65	1068,10	52916	3204	39572	8154	65956
56	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54			3380,00	395,10	10140	1185		4886	
		СП - 8%	шт.	3	18352,00		55056		55056		59460
57	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"								4404	
		СП - 8%	шт.	15	527,00		7905		7905		8537
58	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"								632	
		СП - 8%	шт.	3	1691,00		5073		5073		5479
59	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"								406	
		СП - 8%	шт.	3	1645,00		4935		4935		5330
60	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55								395	
		СП - 8%	шт.	3	8220,00		24660		24660		26633
61	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели TP 520								1973	
		СП - 8%	шт.	3	21995,00		65985		65985		71264
62	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах								5279	
		НР - 72%; СП - 8%	м	180	125,39	1,29	22570	232	2011	14640	40186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			112,93	0,03	20327	5		2977	
63	С1243-403-0101 243-403-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м									
		СП - 8%	м	180	4315,00		776700		776700		838836
64	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах								62136	
		НР - 72%; СП - 8%	м	150	154,52	1,37	23178	205	3043	14356	40537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			132,87	0,06	19930	9		3003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 949 727	48 131	2 545 553	986 294	5 330 897
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 356 043	13 799	0	394 881	0
	Материалы		Тенге				3 949 727				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1996179				
	Всего заработная плата		Тенге					1 369 842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 545 553				
		Накладные расходы	Тенге				986 294				
		Сметная прибыль	Тенге				394 881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 330 897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 369 842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5 330 897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 369 842			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				30010				
		Итого с временными	Тенге				5360907				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				23553				
		Итого с дополнительными	Тенге				5384461				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				67766				
		Итого с непредвидеными	Тенге				5452226				
		НДС 12%	Тенге				654267				
		Всего по акту	Тенге				6106493				
		РАЗДЕЛ 2. Жилая часть									
		ЩЭ									
80	С1247-301-0122 247-301-0122 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P H RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**									
		СП - 8%	шт.	20	31238,00		624760		624760		674741
		Трубы								49981	
113	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1435,51	250,12	2,62	359050	3761	7192	250764	658599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			242,49	0,13	348097	187		48785	
114	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	2216	275,88	2,87	611350	6360	9994	428764	1123323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			268,50	0,23	594996	510		83209	
115	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	510	297,39	3,64	151669	1856	6549	103315	275383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			280,91	0,45	143264	229		20399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 746 829	11 977	648 495	782 843	2 802 146
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 086 357	926	0	202 374	0
		Материалы	Тенге				1 746 829				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					1 087 282			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				648 495				
		Накладные расходы	Тенге				782 843				
		Сметная прибыль	Тенге				202 374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 802 146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 087 282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2 802 146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 087 282			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				25217				
		Итого с временными	Тенге				2827363				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				19792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительными	Тенге				2847155				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				56943				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2904098				
		НДС 12%	Тенге				348492				
		Всего по акту	Тенге				3252590				
		Всего по актам	Тенге				9 359 083				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт - ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
7	С1243-503-0104 243-503-0104 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	1,3	86496,00		112445		112445		121441
		СП - 8%								8996	
8	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1300	250,12	2,62	325156	3406	6513	227092	596428
		НР - 72%; СП - 8%			242,49	0,13	315237	169		44180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	60	194,00		11640		11640		12571
		СП - 8%								931	
		Оптическая распределительная сеть									
12	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише**	шт.	1	8882,88		8883		748	4962	14953
		НР - 61%; СП - 8%			8135,00		8135			1108	
13	С1243-901-0122 243-901-0122 РСНБ РК 2015	**Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200/ Шкаф распределительный оптический GPON - ONT NTP-RG-1402GC-W: Rev. B, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, 1xRF, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)**	шт.	1	23184,00		23184		23184		25039
		СП - 8%								1855	
14	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	40	116,01	1,81	4640	73	787	2744	7975
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	3780	32		591	

15	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	50	265,44	2,24	13272	111	2531	7656	22602
		НР - 72%; СП - 8%			212,59	0,07	10630	3		1674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1243-501-0201 243-501-0201 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,09	300309,00		27028		27028		29190
		СП - 8%								2162	
17	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	275,88	2,87	11035	115	180	7739	20276
		НР - 72%; СП - 8%			268,50	0,23	10740	9		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40	140,00		5600		5600		6048
		СП - 8%								448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				542 883	3 705	190 656	250 193	856 523
							348 522	213	0	63 447	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				542 883				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					348 735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190 656				
		Накладные расходы	Тенге				250 193				
		Сметная прибыль	Тенге				63 447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				856 523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					348 735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				856 523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					348 735			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7709				
		Итого с временными	Тенге				864232				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				6050				
		Итого с дополнительными	Тенге				870281				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17406				
		Итого с непредвиденными	Тенге				887687				
		НДС 12%	Тенге				106522				
		Всего по акту	Тенге				994209				
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
19	Ц13-100411-0101 1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	21151,00		63453			38706	110332
		НР - 61%; СП - 8%			21151,00		63453			8173	
20	С1248-101-0102 248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	3	5825,00		17475		17475		18873
		СП - 8%								1398	
21	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	75	1377,26		103294		1144	62312	178854

		НР - 61%; СП - 8%			1362,00		102150			13248	
22	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	75	354,00		26550		26550		28674
		СП - 8%								2124	
23	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	75	839,95		62996		821	37927	108997
		НР - 61%; СП - 8%			829,00		62175			8074	
24	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	75	31,00		2325		2325		2511
		СП - 8%								186	
25	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2040	116,01	1,81	236660	3693	40187	139962	406752
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	192780	1612		30130	
26	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,8	93920,00		169056		169056		182580
		СП - 8%								13524	
27	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,24	206547,00		49571		49571		53537
		СП - 8%								3966	
28	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2040	250,12	2,62	510245	5345	10220	356360	935934
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			242,49	0,13	494680	265		69328	
29	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1800	53,00		95400		95400		103032
		СП - 8%								7632	
30	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	240	72,00		17280		17280		18662
		СП - 8%								1382	
42	С1248-401-0501 248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	75	3185,00		238875		238875		257985
		СП - 8%								19110	
43	С1243-905-0201 243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	30	107,00		3210		3210		3467
		СП - 8%								257	
44	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902,00		17706		17706		19122
		СП - 8%								1416	
45	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1700	116,01	1,81	197217	3077	33490	116635	338960
		НР - 72%; СП - 8%			94,50	0,79	160650	1343		25108	

46	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 *СП - 8%*	км	1,3	26765,00		34794		34794	2784	37578
47	С1243-303-0415 243-303-0415 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,5 *СП - 8%*	км	0,12	106521,00		12783		12783	1023	13806
48	С1243-303-0416 243-303-0416 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,5 *СП - 8%*	км	0,28	130304,00		36485		36485	2919	39404
49	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	1420	250,12 242,49	2,62 0,13	355170 344336	3721 185	7113	248055 48258	651483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 250 545 1 420 224	15 836 3 405	814 485 0	999 957 260 040	3 510 543 0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 250 545				
		Материалы	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					1 423 629			
		Всего заработная плата	Тенге				814 485				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				999 957				
		Накладные расходы	Тенге				260 040				
		Сметная прибыль	Тенге				3 510 543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1 423 629			
		Сметная заработная плата	Тенге				3 510 543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1 423 629			
		Сметная заработная плата									
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				31595				
		Итого с временными	Тенге				3542138				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				24795				
		Итого с дополнительными	Тенге				3566933				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				71339				
		Итого с непредвиденными	Тенге				3638272				
		НДС 12%	Тенге				436593				
		Всего по акту	Тенге				4074864				
		Всего по актам	Тенге				5 069 073				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматыкұрылысэксперт"

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Калибаев Ж.К.

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Водопровод , канализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
7	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	280	1435,95	2,65	402066	742	3346	390084	855522
		НР - 98%; СП - 8%			1421,35	0,24	397978	67		63372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	130	1432,03	2,21	186164	287	1441	180793	396314
		НР - 98%; СП - 8%			1418,74	0,36	184436	47		29357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	90	1391,64	4,68	125248	421	976	121422	266404
		НР - 98%; СП - 8%			1376,12	0,55	123851	49		19734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	277,2	92,00		25502		25502		27542
		СП - 8%								2040	
11	**С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	128,7	134,00		17246		17246		18626
		СП - 8%								1380	
12	**С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	89,1	213,00		18978		18978		20496
		СП - 8%								1518	
13	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	2933,08	23,76	205316	1663	165272	38306	263111
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	38381	706		19490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2426,01	23,76	121300	1187	92698	27361	160554
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	27415	504		11893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2164,26	23,76	60599	666	44581	15322	81995
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	15352	283		6074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5439,52	78,51	54395	785	41590	12069	71781
		НР - 98%; СП - 8%			1202,05	29,49	12020	295		5317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3629,44	54,12	21777	324	14927	6517	30558
		НР - 98%; СП - 8%			1087,65	20,73	6526	124		2264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	276	1949,00		537924		537924		580958
		СП - 8%								43034	
19	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	2131,00		25572		25572		27618
		СП - 8%								2046	
20	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36,8	817,91		30099		14610	15180	48901
		НР - 98%; СП - 8%			420,91		15489			3622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Квартирный водомерный узел /92шт/									
21	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	184	2578,17	106,35	474383	19569	50446	399214	943485
		НР - 98%; СП - 8%			2197,65	16,27	404368	2994		69888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1242-207-2301 242-207-2301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	92	2164,00		199088		199088		215015
		СП - 8%								15927	
23	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	92	1124,00		103408		103408		111681
		СП - 8%								8273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	92	697,14	32,85	64137	3022	1706	59688	133731
		НР - 98%; СП - 8%			645,75	16,27	59409	1497		9906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	92	3195,00		293940		293940	23515	317455
		СП - 8%									
26	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cybie RF	шт.	92	46389,00		4267788		4267788	341423	4609211
		СП - 8%									
		Изоляция трубопроводов									
27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	145	770,02	82,12	111653	11908	48039	43779	167867
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	51706	5899		12435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	77	431,00		33187		33187	2655	35842
		СП - 8%									
29	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	325,00		17875		17875	1430	19305
		СП - 8%									
30	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	276,00		7590		7590	607	8197
		СП - 8%									
31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,65	72373,64		47043		1450	45137	99554
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00		45593			7374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 673 202	28 666	1 359 311	1 265 956	4 254 292
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 285 225	6 566	0	315 135	0
	Материалы		Тенге				2 673 202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1 291 791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 359 311				
		Накладные расходы	Тенге				1 265 956				
		Сметная прибыль	Тенге				315 135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 254 292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 291 791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 254 292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1 291 791			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				38289				
		Итого с временными	Тенге				4292581				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				30048				
		Итого с дополнительными	Тенге				4322629				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				86453				
		Итого с непредвиденными	Тенге				4409081				
		НДС 12%	Тенге				529090				
		Всего по акту	Тенге				4938171				
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
32	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**220**	**1435,95**	**2,65**	**315909**	**583**	**2629**	**306495**	**672196**
		НР - 98%; СП - 8%			**1421,35**	**0,24**	**312697**	**53**		**49792**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**130**	**1432,03**	**2,21**	**186164**	**287**	**1440**	**180793**	**396314**
		НР - 98%; СП - 8%			**1418,74**	**0,36**	**184436**	**47**		**29357**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**50**	**1391,64**	**4,68**	**69582**	**234**	**542**	**67457**	**148002**
		НР - 98%; СП - 8%			**1376,12**	**0,55**	**68806**	**28**		**10963**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**2164,26**	**23,76**	**108213**	**1187**	**79611**	**27361**	**146420**
		НР - 98%; СП - 8%			**548,30**	**10,09**	**27415**	**504**		**10846**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**2426,01**	**23,76**	**121300**	**1187**	**92698**	**27361**	**160554**
		НР - 98%; СП - 8%			**548,30**	**10,09**	**27415**	**504**		**11893**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**2933,08**	**23,76**	**205316**	**1663**	**165272**	**38306**	**263111**
		НР - 98%; СП - 8%			**548,30**	**10,09**	**38381**	**706**		**19490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С1242-207-2001 242-207-2001 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**368**	**1384,00**		**509312**		**509312**		**550057**
		СП - 8%								**40745**	
42	**С1242-207-2003 242-207-2003 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**3628,00**		**10884**		**10884**		**11755**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								871	
43	С1242-207-1904 242-207-1904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	5630,00		67560		67560		72965
		СП - 8%								5405	
		Изоляция трубопроводов									
44	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	170	770,02	82,12	130903	13961	56322	51327	196809
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,59	40,68	60620	6916		14578	
45	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	55	276,00		15180		15180		16394
		СП - 8%								1214	
46	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	325,00		17875		17875		19305
		СП - 8%								1430	
47	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	77	652,00		50204		50204		54220
		СП - 8%								4016	
59	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	32	46389,00		1484448	0	1484448	0	1603204
		СП - 8%					0	0		118756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 292 850	19 102	2 553 977	699 100	4 311 306
							719 770	8 757	0	319 356	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 292 850				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					728 527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 553 977				
		Накладные расходы	Тенге				699 100				
		Сметная прибыль	Тенге				319 356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 311 306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					728 527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 311 306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					728 527			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				38802				
		Итого с временными	Тенге				4350107				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				30451				
		Итого с дополнительными	Тенге				4380558				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				87611				
		Итого с непредвидеными	Тенге				4468169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				536180				
		Всего по акту	Тенге				5004550				
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
60	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	380	954,46	3,66	362695	1390	1673	352916	772860
		НР - 98%; СП - 8%			946,40	1,28	359632	486		57249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	190	990,45	1,51	188186	286	378	183876	401827
		НР - 98%; СП - 8%			986,96	0,56	187522	106		29765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	шт.	92	30995,00		2851540		2851540		3079663
		СП - 8%								228123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 402 421	1 676	2 853 591	536 792	4 254 360
							547 154	592	0	315 137	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 402 421				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					547 746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 853 591				
		Накладные расходы	Тенге				536 792				
		Сметная прибыль	Тенге				315 137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 254 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					547 746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4 254 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					547 746			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				38289				
		Итого с временными	Тенге				4292649				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				30049				
		Итого с дополнительными	Тенге				4322698				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				86454				
		Итого с непредвидеными	Тенге				4409152				
		НДС 12%	Тенге				529098				
		Всего по акту	Тенге				4938250				
		РАЗДЕЛ 5. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2									
75	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	12	18863,28	433,05	226359	5196	169831	50688	299210
		НР - 98%; СП - 8%			4277,64	32,54	51332	390		22164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	12	642,00		7704		7704		8320
		СП - 8%								616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	125	5439,52	78,51	679940	9813	519871	150864	897268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1202,05	29,49	150256	3686		66464	
78	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1568,82	45,23	47065	1357	18202	27477	80506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			916,87	17,73	27506	532		5963	
79	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	2611,02	139,20	15666	835	1645	13114	31082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2197,65	32,54	13186	195		2302	
80	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**									
		СП - 8%	шт.	6	2131,00		12786		12786		13809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				989520	17201	730039	242143	1330195
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				242280	4803		98532	
	Материалы		Тенге				989520				
	Всего заработная плата		Тенге				709548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					247083			
		Накладные расходы	Тенге				20490				
		Сметная прибыль	Тенге				242143				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				98532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330195				
		Сметная заработная плата	Тенге								150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					247083			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330195				
		Сметная заработная плата	Тенге								150
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					247083			
		Итого с временными	Тенге				11972				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				1342167				
		Итого с дополнительными	Тенге				9395				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1351562				
		Итого с непредвидеными	Тенге				27031				
		НДС 12%	Тенге				1378593				
		Всего по акту	Тенге				165431				
		Всего по актам	Тенге				1544024				
							16 424 795				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Со слепой слечем