Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительства двух 80-ти квартирных жилых домов 1-й район, 1-ая очередь в с. Пиджим (Нуркент), Панфиловского района, Алматинской области» (без наружных инженерных сетей);

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	Наименование	Код
		№ 210027/00 от 14.10.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом №1	889 741 926	46 290 377							5 554 845	51 845 223
Жилой дом №2	854 376 923	87 638 194							10 516 583	98 154 777
ГП	4 675 326									
Жилой дом №1, №2	35 878 040									
ИТОГО	**1 784 672 214**	**133 928 571**							**16 071 429**	**150 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Н.К.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
		ПР-1									
89	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,568	56673,45	4669,85	88864	7322	53031	27512	125686
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	28511	1722		9310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0882	349485,00	--	30825	--	30825	--	33291
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44688	346394,00	--	154797	--	154797	--	167181
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
		ПР-2									
92	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,238	56673,45	4669,85	13488	1111	8049	4176	19077
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	4328	261		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0126	349485,00	--	4404	--	4404	--	4756
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06888	346394,00	--	23860	--	23860	--	25769
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
		ПР-3									
95	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,036	56673,45	4669,85	2040	169	1216	632	2885
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	655	40		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00206	349485,00 --	--	720 --	--	720 --	-- 58	778
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01056	346394,00 --	--	3658 --	--	3658 --	-- 293	3951
				ПР-4							
98	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,344	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	76169 24438	6276 1476	45455	23582 7980	107731
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08064	349485,00 --	--	28182 --	--	28182 --	-- 2255	30437
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,47232	346394,00 --	--	163609 --	--	163609 --	-- 13089	176698
				ПР-5							
101	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,392	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	22216 7128	1831 431	13257	6878 2328	31421
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02352	349485,00 --	--	8220 --	--	8220 --	-- 658	8878
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13832	346394,00 --	--	47913 --	--	47913 --	-- 3833	51746
				ПР-6							
104	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,6	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	34004 10910	2802 659	20292	10527 3563	48094
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0262	349485,00 --	--	9157 --	--	9157 --	-- 733	9890
106	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1056	346394,00 --	--	36579 --	--	36579 --	-- 2926	39505
				ПР-7							
107	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,232	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	69822 22401	5753 1353	41668	21616 7315	98753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05068	349485,00	--	17712	--	17712	--	19129
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21728	346394,00	--	75264	--	75264	--	81285
		СП - 8%			--	--	--	--		6021	
				ПР-8							
110	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,348	56673,45	4669,85	19722	1625	11769	6106	27894
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	6328	382		2066	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	349485,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
112	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1008	346394,00	--	34917	--	34917	--	37710
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
				ПР-9							
113	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,364	56673,45	4669,85	20629	1700	12310	6387	29177
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	6619	400		2161	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	349485,00	--	7633	--	7633	--	8244
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	346394,00	--	43646	--	43646	--	47138
		СП - 8%			--	--	--	--		3492	
				ПР-10							
116	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,085	56673,45	4669,85	4817	397	2874	1491	6813
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	1546	93		505	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	349485,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	346394,00	--	8591	--	8591	--	9278
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
				ПР-11							
119	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,017	56673,45	4669,85	963	80	574	298	1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	309	19		101	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0009	349485,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
121	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00496	346394,00	--	1718	--	1718	--	1855
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
				ПР-13							
122	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,252	56673,45	4669,85	14282	1177	8523	4422	20200
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	4582	277		1496	
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01512	349485,00	--	5284	--	5284	--	5707
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08848	346394,00	--	30649	--	30649	--	33101
		СП - 8%			--	--	--	--		2452	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,001884	349485,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
126	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,0075	563099,00	--	4223	--	4223	--	4561
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
127	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	20	30,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1118223	30243	970225	113627	1330399
							117755	7113	--	98551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1118223				
	Материалы		Тенге				219024				
	Всего заработная плата		Тенге					124868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				751207				
		Накладные расходы	Тенге				113627				
		Сметная прибыль	Тенге				98551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					124868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1330401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					124868			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				11974				
		Итого с временными	Тенге				1342375				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				9397				
		Итого с дополнительными	Тенге				1351771				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				27035				
		Итого с непредвидеными	Тенге				1378807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				165457				
		Всего по акту	Тенге				1544263				
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты									
128	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,38692	81459,06	29079,55	31518	11252	10196	10086	44933
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	10070	4548		3328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,10048	693247,00	--	69657	--	69657	--	75230
		СП - 8%			--	--	--	--		5573	
130	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0928	469545,00	--	43574	--	43574	--	47060
		СП - 8%			--	--	--	--		3486	
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05124	349485,00	--	17908	--	17908	--	19341
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
132	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	91,28	1023,00	--	93379	--	93379	--	100849
		СП - 8%			--	--	--	--		7470	
133	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	5,48	18235,47	1847,05	99930	10122	--	71981	185664
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	89809	4904		13753	
134	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	5,5896	43126,00	--	241057	--	241057	--	260342
		СП - 8%			--	--	--	--		19285	
				RIII-2							
135	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,09446	81459,06	29079,55	7695	2747	2490	2462	10970
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	2458	1110		813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0267	693247,00	--	18510	--	18510	--	19991
		СП - 8%			--	--	--	--		1481	
137	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02432	469545,00	--	11419	--	11419	--	12333
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01148	349485,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,52	1023,00	–	20992	–	20992	–	22671
		СП - 8%			–	–	–	–		1679	
140	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,24	18235,47	1847,05	22612	2291	–	16288	42012
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	20322	1110		3112	
141	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,2648	43126,00	–	54546	–	54546	–	58910
		СП - 8%			–	–	–	–		4364	
				ВШ-3							
142	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0919	81459,06	29079,55	7486	2672	2422	2396	10672
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26026,20	11754,16	2392	1080		791	
143	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02356	693247,00	–	16333	–	16333	–	17640
		СП - 8%			–	–	–	–		1307	
144	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0237	469545,00	–	11128	–	11128	–	12018
		СП - 8%			–	–	–	–		890	
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	349485,00	–	4110	–	4110	–	4439
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
146	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	21,08	1023,00	–	21565	–	21565	–	23290
		СП - 8%			–	–	–	–		1725	
147	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,26	18235,47	1847,05	22977	2328	–	16550	42690
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	20649	1128		3162	
148	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,2852	43126,00	–	55426	–	55426	–	59860
		СП - 8%			–	–	–	–		4434	
				ВШ-4							
149	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0938	81459,06	29079,55	7641	2728	2472	2445	10893
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26026,20	11754,16	2441	1103		807	
150	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0257	693247,00	–	17816	–	17816	–	19241
		СП - 8%			–	–	–	–		1425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0246	469545,00	--	11551	--	11551	--	12475
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01148	349485,00	--	4012	--	4012	--	4333
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
153	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,52	1023,00	--	20992	--	20992	--	22671
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
154	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,24	18235,47	1847,05	22612	2291	--	16288	42012
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	20322	1110		3112	
155	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,2648	43126,00	--	54546	--	54546	--	58910
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
				ВШ-5, ВШ-6							
156	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,15528	81459,06	29079,55	12649	4515	4093	4048	18033
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26026,20	11754,16	4041	1825		1336	
157	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04264	693247,00	--	29560	--	29560	--	31925
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
158	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0402	469545,00	--	18876	--	18876	--	20386
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	349485,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
160	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,24	1023,00	--	35028	--	35028	--	37830
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
161	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,04	18235,47	1847,05	37200	3767	--	26796	69116
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	33432	1825		5120	
162	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,0808	43126,00	--	89737	--	89737	--	96916
		СП - 8%			--	--	--	--		7179	
				ВШ-8, ВШ-8а							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10258	81459,06	29079,55	8356	2983	2703	2674	11913
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	2670	1206		882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03188	693247,00	–	22101	–	22101	–	23869
		СП - 8%			–	–	–	–		1768	
165	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01966	469545,00	–	9231	–	9231	–	9970
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	349485,00	–	4697	–	4697	–	5073
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
167	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	24,1	1023,00	–	24654	–	24654	–	26626
		СП - 8%			–	–	–	–		1972	
168	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,44	18235,47	1847,05	26259	2660	–	18915	48788
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	23599	1289		3614	
169	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,4688	43126,00	–	63343	–	63343	–	68410
		СП - 8%			–	–	–	–		5067	
				ВШ-9, ВШ-9а							
170	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,07002	81459,06	29079,55	5704	2036	1846	1825	8132
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	1822	823		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0157	693247,00	–	10884	–	10884	–	11755
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
172	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01824	469545,00	–	8565	–	8565	–	9250
		СП - 8%			–	–	–	–		685	
173	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00952	349485,00	–	3327	–	3327	–	3593
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
174	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,02	1023,00	–	17411	–	17411	–	18804
		СП - 8%			–	–	–	–		1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,02	18235,47	1847,05	18600	1884	--	13398	34558
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	16716	913		2560	
176	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,0404	43126,00	--	44868	--	44868	--	48457
		СП - 8%			--	--	--	--		3589	
				ВШ-10, ВШ-10а							
177	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,04948	81459,06	29079,55	4031	1439	1304	1290	5747
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	1288	582		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0149	693247,00	--	10329	--	10329	--	11155
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
179	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01784	469545,00	--	8377	--	8377	--	9047
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	349485,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
181	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,86	1023,00	--	8041	--	8041	--	8684
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
182	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,48	18235,47	1847,05	8753	887	--	6305	16263
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	7866	430		1205	
183	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,4896	43126,00	--	21114	--	21114	--	22803
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
				ВШ-11, ВШ-11а /лист47/							
184	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10816	81459,06	29079,55	8811	3145	2851	2820	12561
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	2815	1271		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0292	693247,00	--	20243	--	20243	--	21862
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
186	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02664	469545,00	--	12509	--	12509	--	13510
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01386	349485,00 --	-- --	4844 --	-- --	4844	-- 388	5232
188	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	24,66	1023,00 --	-- --	25227 --	-- --	25227	-- 2018	27245
189	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,48	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	26988 24255	2733 1324	--	19440 3714	50143
190	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	1,5096	43126,00 --	-- --	65103 --	-- --	65103	-- 5208	70311
				ВШ-12							
191	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,04499	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	3665 1171	1308 529	1186	1173 387	5225
192	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,01445	693247,00 --	-- --	10017 --	-- --	10017	-- 801	10818
193	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01446	469545,00 --	-- --	6790 --	-- --	6790	-- 543	7333
194	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00427	349485,00 --	-- --	1492 --	-- --	1492	-- 119	1611
195	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	7,57	1023,00 --	-- --	7744 --	-- --	7744	-- 620	8364
196	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,45	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	8206 7375	831 403	--	5911 1129	15246
197	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	0,459	43126,00 --	-- --	19795 --	-- --	19795	-- 1584	21379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1796353 295513	64619 28513	1436223 --	243091 163155	2202603
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1698797	278781			
		Всего заработная плата	Тенге				1404660				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211872				
		Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				152853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2063522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					278781			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97556				
	Материалы		Тенге				31560				
	Всего заработная плата		Тенге					45245			
		Накладные расходы	Тенге				31219				
		Сметная прибыль	Тенге				10302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					45245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2202599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					324026			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				19823				
		Итого с временными	Тенге				2222422				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				15557				
		Итого с дополнительными	Тенге				2237979				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				44760				
		Итого с непредвидеными	Тенге				2282739				
		НДС 12%	Тенге				273929				
		Всего по акту	Тенге				2556668				
		Всего по актам	Тенге				4 100 931				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Залибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Блок секция1									
45	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	38,19	3487,71	54,74	133196	2091	22390	75658	225563
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2846,70	24,47	108715	935		16708	
49	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	233,73	2032,94	91,09	475159	21291	131309	299144	836248
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1380,05	42,03	322559	9824		61944	
		Блок секция2									
67	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	39,33	3487,71	54,74	137172	2153	23058	77917	232296
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2846,70	24,47	111961	962		17207	
71	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	245,28	2032,94	91,09	498640	22342	137799	313927	877572
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1380,05	42,03	338499	10309		65005	
77	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	117,4824	3354,74	206,08	394123	24210	185040	177020	616835
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1573,62	100,58	184873	11816		45691	
78	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	16,1616	3729,79	198,94	60279	3216	25454	29891	97384
		НР - 90%; СП - 8%			1955,81	99,22	31609	1604		7214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	78,498	3991,05	208,20	313289	16343	134388	153494	504125
		НР - 90%; СП - 8%			2070,85	101,80	162558	7991		37343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	8,3814	4000,48	205,06	33530	1719	16358	14656	52041
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	15453	832		3855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	8,3814	26088,00		218654		218654		236146
		СП - 8%								17492	
		Блок секция 3									
89	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	38,19	3487,71	54,74	133196	2091	22390	75658	225563
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	108715	935		16708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	8,4	53571,00		449996		449996		485996
		СП - 8%								36000	
106	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	89,1996	29017,00		2588305		2588305		2795369
		СП - 8%								207064	
107	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	40,768	4149,08	212,81	169150	8676	86197	70660	258995
		НР - 90%; СП - 8%			1821,95	103,85	74277	4234		19185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5 604 689	104 132	4 041 338	1 288 025	7 444 133
							1 459 219	49 442	0	551 416	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 604 689				
	Материалы		Тенге					1 508 661			
	Всего заработная плата		Тенге				4 041 338				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 288 025				
		Накладные расходы	Тенге				551 416				
		Сметная прибыль	Тенге				7 444 133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1 508 661			
		Сметная заработная плата	Тенге				7 444 133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1 508 661			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				66997				
		Итого с временными	Тенге				7511130				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				52578				
		Итого с дополнительными	Тенге				7563708				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				151272				
		Итого с непредвиденными	Тенге				7714980				
		НДС 12%	Тенге				925798				
		Всего по акту	Тенге				8640778				
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Блок секция1									
		Плинтус									
139	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	324,4	1587,84	1,97	515095	639	391810	115586	681135
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	122646	318		50455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок секция2									
		Тип1									
140	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	363,4	494,93	0,99	179858	360	8627	155654	362353
		НР - 91%; СП - 8%			470,20	0,49	170871	178		26841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип2									
145	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1241	3087,26	49,15	3831290	60995	3377010	394326	4563665
		НР - 94%; СП - 8%			316,91	21,12	393285	26210		338049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип3									
150	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	97	2211,17	23,34	214483	2264	24316	177490	423331
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	187903	917		31358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип4									
154	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	148,6	2211,17	23,34	328580	3468	37253	271907	648526
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	287859	1404		48039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	151,572	2556,00		387418		387418		418411
		СП - 8%								30993	
		Тип5									
158	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	195,1	2211,17	23,34	431399	4554	48909	356993	851463
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	377936	1844		63071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	459,2	2211,17	23,34	1015369	10717	115117	840242	2004060
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	889535	4339		148449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Плинтус									
164	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	1536	300,52	2,60	461599	3993	296480	152989	663755
		НР - 94%; СП - 8%			104,90	1,06	161126	1628		49167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	280,1	1587,84	1,97	444754	551	338306	99802	588120
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	105897	274		43564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Блок секция3							
		Тип1									
166	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	281,85	494,93	0,99	139496	279	6691	120724	281038
		НР - 91%; СП - 8%			470,20	0,49	132526	138		20818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип3									
176	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	113	2211,17	23,34	249862	2638	28327	206767	493159
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	218897	1068		36530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип4									
180	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	118,02	2211,17	23,34	260962	2754	29587	215952	515068
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	228621	1115		38153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 460 165	93 212	5 089 851	3 108 432	12 494 084
							3 277 102	39 433	0	925 487	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 460 165				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					3 316 535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 089 851				
		Накладные расходы	Тенге				3 108 432				
		Сметная прибыль	Тенге				925 487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 494 084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3 316 535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				12 494 084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3 316 535			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				112447				
		Итого с временными	Тенге				12606531				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				88246				
		Итого с дополнительными	Тенге				12694776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				253896				
		Итого с непредвиденными	Тенге				12948672				
		НДС 12%	Тенге				1553841				
		Всего по акту	Тенге				14502513				
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Блок секция 1									
197	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	281,85	3512,07	15,99	989877	4507	565876	379249	1478657
		НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	419494	1894		109530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	279,9	4337,98	18,27	1214201	5113	584695	501393	1852841
		НР - 80%; СП - 8%			2230,77	8,39	624393	2348		137247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стояки и короба /Стены/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	245	2803,59	16,12	686880	3949	393757	261738	1024507
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	289174	1646		75889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок-секция 2									
213	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	332,9	720,54	6,42	239868	2137	87214	121266	390025
		НР - 80%; СП - 8%			452,14	3,20	150517	1065		28891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1619,8	360,27	3,21	583565	5200	212177	295024	948876
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	366188	2592		70287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	361,2	124,31	0,91	44901	329	3067	33337	84497
		НР - 80%; СП - 8%			114,91	0,46	41505	166		6259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	403,6	4337,98	18,27	1750809	7374	843096	722980	2671692
		НР - 80%; СП - 8%			2230,77	8,39	900339	3386		197903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок-секция 3									
224	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	281,85	2938,23	36,79	828140	10369	711023	105218	1008027
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	106748	5186		74669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	281,85	202,52	0,66	57080	186	43650	12537	75186
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,99	0,33	13244	93		5569	
226	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	281,85	3512,07	15,99	989877	4507	565876	379249	1478657
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1488,36	6,72	419494	1894		109530	
230	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Выравнивающий слой. Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1752,46	922,39	5,31	1616452	9306	475968	907564	2725937
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			645,48	1,87	1131178	3277		201921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9 001 650	52 977	4 486 399	3 719 555	13 738 901
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 462 274	23 547	0	1 017 695	0
		Материалы	Тенге				9 001 650				
		Всего заработная плата	Тенге					4 485 821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4 486 399				
		Накладные расходы	Тенге				3 719 555				
		Сметная прибыль	Тенге				1 017 695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13 738 901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 485 821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				13 738 901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 485 821			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				123650				
		Итого с временными	Тенге				13862551				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				97038				
		Итого с дополнительными	Тенге				13959589				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				279192				
		Итого с непредвидеными	Тенге				14238781				
		НДС 12%	Тенге				1708654				
		Всего по акту	Тенге				15947434				
		Всего по актам	Тенге				39 090 725				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Калибаев Ж.К.

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №1
Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Газоснабжение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)										
11	С1242-312-0502 242-312-0502 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б-15 /Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**48**		**70182,00**		**3368736**		**3368736**		**3638235**
		СП - 8%									**269499**	
19	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ввод газопровода диаметром 50 мм в стены здания /Футляр с заделкой/. Устройство**	**газовый ввод**	**84**		**29018,87**	**2003,97**	**2437585**	**168333**	**1216614**	**1083785**	**3803080**
		НР - 99%; СП - 8%				**12531,41**	**501,12**	**1052638**	**42094**		**281710**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /в объеме учтены 2 слоя/**	**м2**	**46,1**		**101,12**	**2,72**	**4662**	**125**	**2025**	**1744**	**6918**
		НР - 69%; СП - 8%				**54,49**	**0,33**	**2512**	**15**		**512**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5 815 645**	**168 583**	**4 589 400**	**1 087 273**	**7 455 151**
								1 057 662	**42 124**	**0**	**552 233**	**0**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5 815 645**				
	Материалы		Тенге									
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге						**1 099 786**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4 589 400**				
		Накладные расходы	Тенге					**1 087 273**				
		Сметная прибыль	Тенге					**552 233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7 455 151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**1 099 786**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**7 455 151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**1 099 786**			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге					**67094**				
		Итого с временными	Тенге					**7522245**				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге					**52656**				
		Итого с дополнительными	Тенге					**7574901**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					**151498**				
		Итого с непредвидеными	Тенге					**7726399**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				927168				
		Всего по акту	Тенге				8653567				
		Всего по актам	Тенге				8 653 567				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Кадибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Лестниц ЛМ-1									
		Монолитная лестничная площадка Млп-1									
122	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,76	45372,98	1600,44	261348	9218	172181	74950	363202
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	79949	2414		26904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1396	349485,00	--	48788	--	48788	--	52691
		СП - 8%			--	--	--	--		3903	
124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,81184	346394,00	--	281217	--	281217	--	303714
		СП - 8%			--	--	--	--		22497	
		Монолитная лестничная площадка Млп-2									
125	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,15	45372,98	1600,44	52179	1840	34377	14964	72515
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	15962	482		5371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02763	349485,00	--	9656	--	9656	--	10429
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
127	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,12063	346394,00	--	41786	--	41786	--	45129
		СП - 8%			--	--	--	--		3343	
		Лестничный марш Лмм-1									
128	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,97	45372,98	1600,44	44012	1553	28995	12622	61165
		НР - 91%; СП - 8%			13880,00	419,16	13464	407		4531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05968	349485,00 --	-- --	20857 --	-- --	20857	-- 1669	22526
130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,12153	346394,00 --	-- --	42097 --	-- --	42097	-- 3368	45465
				Лестничный марш Лмм-2							
131	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	6,44	45372,98 13880,00	1600,44 419,16	292202 89387	10306 2699	192509	83799 30080	406081
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,18074	349485,00 --	-- --	63166 --	-- --	63166	-- 5053	68219
133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,05476	346394,00 --	-- --	365363 --	-- --	365363	-- 29229	394592
				Лестничный марш Лмм-3							
134	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	7,7	45372,98 13880,00	1600,44 419,16	349372 106876	12324 3228	230172	100194 35965	485532
135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,45962	349485,00 --	-- --	160630 --	-- --	160630	-- 12850	173480
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,18951	346394,00 --	-- --	412039 --	-- --	412039	-- 32963	445002
				Лестничный марш Лмм-4							
137	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,7	45372,98 13880,00	1600,44 419,16	31761 9716	1120 293	20925	9109 3270	44139
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,03676	349485,00 --	-- --	12847 --	-- --	12847	-- 1028	13875
139	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01018	346394,00 --	-- --	3526 --	-- --	3526	-- 282	3808
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2492846 315354	36361 9523	2141131 --	295638 223079	3011564
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2492846				
	Материалы		Тенге				679159				
	Всего заработная плата		Тенге					324877			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1461972				
		Накладные расходы	Тенге				295638				
		Сметная прибыль	Тенге				223079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3011563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					324877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3011563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					324877			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				27104				
		Итого с временными	Тенге				3038667				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				21271				
		Итого с дополнительными	Тенге				3059938				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				61199				
		Итого с непредвиденными	Тенге				3121136				
		НДС 12%	Тенге				374536				
		Всего по акту	Тенге				3495673				
		Блок секция 2.									
		РАЗДЕЛ 11. Диафрагмы жесткости									
				Джм-1							
163	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	28,464	37298,37	3931,13	1061661	111896	661385	286222	1455713
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	288380	26149		107831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-2							
167	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,736	37298,37	3931,13	363137	38273	226224	97901	497921
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	98639	8944		36883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-3							
171	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,104	37298,37	3931,13	339564	35789	211539	91546	465599
		НР - 91%; СП - 8%			10131.40	918.67	92236	8364		34489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-4							
175	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	8,64	37298,37	3931,13	322258	33965	200758	86880	441869
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	87535	7937		32731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-5							
179	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,048	37298,37	3931,13	337476	35569	210238	90983	462735
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	91669	8312		34277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,86	37298,37	3931,13	367762	38761	229105	99148	504263
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	99896	9058		37353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-7							
187	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	11,44	37298,37	3931,13	426693	44972	265818	115036	585067
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	115903	10510		43338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-8							
190	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	12,44	37298,37	3931,13	463992	48903	289054	125091	636210
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	126035	11428		47127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-9							
193	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,396	37298,37	3931,13	126665	13350	78909	34149	173679
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	34406	3120		12865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Джм-10							
197	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	8,64	37298,37	3931,13	322258	33965	200758	86880	441869
		НР - 91%; СП - 8%			10131,40	918,67	87535	7937		32731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4131466	435443	2573788	1113835	5664925
							1122235	101759	0	419624	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4131466				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					1223994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2573788				
		Накладные расходы	Тенге				1113835				
		Сметная прибыль	Тенге				419624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5664925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1223994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5664925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1223994			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				50984				
		Итого с временными	Тенге				5715909				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				40011				
		Итого с дополнительными	Тенге				5755920				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				115118				
		Итого с непредвидеными	Тенге				5871039				
		НДС 12%	Тенге				704525				
		Всего по акту	Тенге				6 575 563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по актам	Тенге				10 071 236				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
		ПР-1									
89	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,568	56673,45	4669,85	88864	7322	53031	27512	125686
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	28511	1722		9310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0882	349485,00	--	30825	--	30825	--	33291
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44688	346394,00	--	154797	--	154797	--	167181
		СП - 8%			--	--	--	--		12384	
		ПР-2									
92	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,238	56673,45	4669,85	13488	1111	8049	4176	19077
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	4328	261		1413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0126	349485,00	--	4404	--	4404	--	4756
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06888	346394,00	--	23860	--	23860	--	25769
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
		ПР-3									
95	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,036	56673,45	4669,85	2040	169	1216	632	2885
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	655	40		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00206	349485,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	346394,00	--	3658	--	3658	--	3951
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
				ПР-4							
98	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,344	56673,45	4669,85	76169	6276	45455	23582	107731
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	24438	1476		7980	
99	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08064	349485,00	--	28182	--	28182	--	30437
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47232	346394,00	--	163609	--	163609	--	176698
		СП - 8%			--	--	--	--		13089	
				ПР-5							
101	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,392	56673,45	4669,85	22216	1831	13257	6878	31421
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	7128	431		2328	
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02352	349485,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13832	346394,00	--	47913	--	47913	--	51746
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
				ПР-6							
104	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,6	56673,45	4669,85	34004	2802	20292	10527	48094
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	10910	659		3563	
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0262	349485,00	--	9157	--	9157	--	9890
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
106	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1056	346394,00	--	36579	--	36579	--	39505
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
				ПР-7							
107	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,232	56673,45	4669,85	69822	5753	41668	21616	98753
		НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	22401	1353		7315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05068	349485,00 --	-- --	17712 --	-- --	17712	-- 1417	19129
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,21728	346394,00 --	-- --	75264 --	-- --	75264	-- 6021	81285
				ПР-8							
110	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,348	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	19722 6328	1625 382	11769	6106 2066	27894
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0186	349485,00 --	-- --	6500 --	-- --	6500	-- 520	7020
112	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1008	346394,00 --	-- --	34917 --	-- --	34917	-- 2793	37710
				ПР-9							
113	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,364	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	20629 6619	1700 400	12310	6387 2161	29177
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02184	349485,00 --	-- --	7633 --	-- --	7633	-- 611	8244
115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,126	346394,00 --	-- --	43646 --	-- --	43646	-- 3492	47138
				ПР-10							
116	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,085	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	4817 1546	397 93	2874	1491 505	6813
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0045	349485,00 --	-- --	1573 --	-- --	1573	-- 126	1699
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0248	346394,00 --	-- --	8591 --	-- --	8591	-- 687	9278
				ПР-11							
119	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,017	56673,45	4669,85	963	80	574	298	1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18182,80	1098,29	309	19		101	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0009	349485,00 --	-- --	315 --	-- --	315	-- 25	340
121	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00496	346394,00 --	-- --	1718 --	-- --	1718	-- 137	1855
				ПР-13							
122	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,252	56673,45 18182,80	4669,85 1098,29	14282 4582	1177 277	8523	4422 1496	20200
123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01512	349485,00 --	-- --	5284 --	-- --	5284	-- 423	5707
124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08848	346394,00 --	-- --	30649 --	-- --	30649	-- 2452	33101
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,001884	349485,00 --	-- --	658 --	-- --	658	-- 53	711
126	С1214-203-0501 214-203-0501 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	0,0075	563099,00 --	-- --	4223 --	-- --	4223	-- 338	4561
127	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90** *СП - 8%*	шт.	20	30,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1118223	30243	970225	113627	1330399
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117755	7113	--	98551	
	Материалы		Тенге				1118223				
	Всего заработная плата		Тенге				219024				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124868			
		Накладные расходы	Тенге				751207				
		Сметная прибыль	Тенге				113627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330401				
		Сметная заработная плата	Тенге								88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					124868			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1330401				
		Сметная заработная плата	Тенге								88
								124868			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				11974				
		Итого с временными	Тенге				1342375				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				9397				
		Итого с дополнительными	Тенге				1351771				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				27035				
		Итого с непредвиденными	Тенге				1378807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				165457				
		Всего по акту	Тенге				1544263				
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахты									
		ВШ-1, ВШ-7									
128	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,38692	81459,06	29079,55	31518	11252	10196	10086	44933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26026,20	11754,16	10070	4548		3328	
129	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**									
		СП - 8%	т	0,10048	693247,00	--	69657	--	69657	--	75230
					--	--	--	--		5573	
130	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,0928	469545,00	--	43574	--	43574	--	47060
					--	--	--	--		3486	
131	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,05124	349485,00	--	17908	--	17908	--	19341
					--	--	--	--		1433	
132	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**									
		СП - 8%	м2	91,28	1023,00	--	93379	--	93379	--	100849
					--	--	--	--		7470	
133	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	5,48	18235,47	1847,05	99930	10122	--	71981	185664
					16388,42	894,85	89809	4904		13753	
134	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**									
		СП - 8%	м3	5,5896	43126,00	--	241057	--	241057	--	260342
					--	--	--	--		19285	
		ВШ-2									
135	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,09446	81459,06	29079,55	7695	2747	2490	2462	10970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26026,20	11754,16	2458	1110		813	
136	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**									
		СП - 8%	т	0,0267	693247,00	--	18510	--	18510	--	19991
					--	--	--	--		1481	
137	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,02432	469545,00	--	11419	--	11419	--	12333
					--	--	--	--		914	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,01148	349485,00	--	4012	--	4012	--	4333
					--	--	--	--		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	20,52	1023,00 --	-- --	20992 --	-- --	20992	-- 1679	22671
140	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,24	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	22612 20322	2291 1110	--	16288 3112	42012
141	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	1,2648	43126,00 --	-- --	54546 --	-- --	54546	-- 4364	58910
				ВШ-3							
142	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0919	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	7486 2392	2672 1080	2422	2396 791	10672
143	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,02356	693247,00 --	-- --	16333 --	-- --	16333	-- 1307	17640
144	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0237	469545,00 --	-- --	11128 --	-- --	11128	-- 890	12018
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01176	349485,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439
146	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	21,08	1023,00 --	-- --	21565 --	-- --	21565	-- 1725	23290
147	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,26	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	22977 20649	2328 1128	--	16550 3162	42690
148	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	1,2852	43126,00 --	-- --	55426 --	-- --	55426	-- 4434	59860
				ВШ-4							
149	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0938	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	7641 2441	2728 1103	2472	2445 807	10893
150	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0257	693247,00 --	-- --	17816 --	-- --	17816	-- 1425	19241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0246	469545,00 --	-- --	11551 --	-- --	11551	-- 924	12475
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01148	349485,00 --	-- --	4012 --	-- --	4012	-- 321	4333
153	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	20,52	1023,00 --	-- --	20992 --	-- --	20992	-- 1679	22671
154	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,24	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	22612 20322	2291 1110	--	16288 3112	42012
155	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	1,2648	43126,00 --	-- --	54546 --	-- --	54546	-- 4364	58910
				ВШ-5, ВШ-6							
156	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,15528	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	12649 4041	4515 1825	4093	4048 1336	18033
157	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,04264	693247,00 --	-- --	29560 --	-- --	29560	-- 2365	31925
158	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0402	469545,00 --	-- --	18876 --	-- --	18876	-- 1510	20386
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01904	349485,00 --	-- --	6654 --	-- --	6654	-- 532	7186
160	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	34,24	1023,00 --	-- --	35028 --	-- --	35028	-- 2802	37830
161	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,04	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	37200 33432	3767 1825	--	26796 5120	69116
162	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	2,0808	43126,00 --	-- --	89737 --	-- --	89737	-- 7179	96916
				ВШ-8, ВШ-8а							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,10258	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	8356 2670	2983 1206	2703	2674 882	11913
164	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,03188	693247,00 --	-- --	22101 --	-- --	22101	-- 1768	23869
165	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01966	469545,00 --	-- --	9231 --	-- --	9231	-- 739	9970
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01344	349485,00 --	-- --	4697 --	-- --	4697	-- 376	5073
167	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	24,1	1023,00 --	-- --	24654 --	-- --	24654	-- 1972	26626
168	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,44	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	26259 23599	2660 1289	--	18915 3614	48788
169	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	1,4688	43126,00 --	-- --	63343 --	-- --	63343	-- 5067	68410
				ВШ-9, ВШ-9а							
170	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,07002	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	5704 1822	2036 823	1846	1825 602	8132
171	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0157	693247,00 --	-- --	10884 --	-- --	10884	-- 871	11755
172	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01824	469545,00 --	-- --	8565 --	-- --	8565	-- 685	9250
173	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00952	349485,00 --	-- --	3327 --	-- --	3327	-- 266	3593
174	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	17,02	1023,00 --	-- --	17411 --	-- --	17411	-- 1393	18804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,02	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	18600 16716	1884 913	–	13398 2560	34558
176	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	1,0404	43126,00 –	– –	44868 –	– –	44868	– 3589	48457
				ВШ-10, ВШ-10а							
177	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,04948	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	4031 1288	1439 582	1304	1290 426	5747
178	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0149	693247,00 –	– –	10329 –	– –	10329	– 826	11155
179	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01784	469545,00 –	– –	8377 –	– –	8377	– 670	9047
180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00448	349485,00 –	– –	1566 –	– –	1566	– 125	1691
181	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	7,86	1023,00 –	– –	8041 –	– –	8041	– 643	8684
182	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,48	18235,47 16388,42	1847,05 894,85	8753 7866	887 430	–	6305 1205	16263
183	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 *СП - 8%*	м3	0,4896	43126,00 –	– –	21114 –	– –	21114	– 1689	22803
				ВШ-11, ВШ-11а /лист47/							
184	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,10816	81459,06 26026,20	29079,55 11754,16	8811 2815	3145 1271	2851	2820 930	12561
185	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0292	693247,00 –	– –	20243 –	– –	20243	– 1619	21862
186	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02664	469545,00 –	– –	12509 –	– –	12509	– 1001	13510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	349485,00	--	4844	--	4844	--	5232
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
188	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	24,66	1023,00	--	25227	--	25227	--	27245
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
189	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,48	18235,47	1847,05	26988	2733	--	19440	50143
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	24255	1324		3714	
190	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,5096	43126,00	--	65103	--	65103	--	70311
		СП - 8%			--	--	--	--		5208	
				ВШ-12							
191	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,04499	81459,06	29079,55	3665	1308	1186	1173	5225
		НР - 69%; СП - 8%			26026,20	11754,16	1171	529		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01445	693247,00	--	10017	--	10017	--	10818
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
193	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01446	469545,00	--	6790	--	6790	--	7333
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
194	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00427	349485,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
195	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,57	1023,00	--	7744	--	7744	--	8364
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
196	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,45	18235,47	1847,05	8206	831	--	5911	15246
		НР - 76%; СП - 8%			16388,42	894,85	7375	403		1129	
197	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,459	43126,00	--	19795	--	19795	--	21379
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1796353	64619	1436223	243091	2202603
							295513	28513	--	163155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1698797				
	Всего заработная плата		Тенге					278781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1404660				
		Накладные расходы	Тенге				211872				

11

1000110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				152853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2063522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					278781			181
		Сметная заработная плата	Тенге				97556				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31560				
	Материалы		Тенге					45245			
	Всего заработная плата		Тенге				31219				
		Накладные расходы	Тенге				10302				
		Сметная прибыль	Тенге				139077				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					45245			32
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2202599				
		Сметная заработная плата	Тенге					324026			213
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				19823				
		Итого с временными	Тенге				2222422				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				15557				
		Итого с дополнительными	Тенге				2237979				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				44760				
		Итого с непредвиденными	Тенге				2282739				
		НДС 12%	Тенге				273929				
		Всего по акту	Тенге				2556668				
		Всего по актам	Тенге				4 100 931				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Алматынурыныс эксперт"

Калибаева Ж.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Архитектурно решения

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Блок секция1									
45	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	38,19	3487,71	54,74	133196	2091	22390	75658	225563
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	108715	935		16708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	233,73	2032,94	91,09	475159	21291	131309	299144	836248
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	322559	9824		61944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	89,1996	3354,74	206,08	299241	18383	140492	134404	468337
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	140366	8972		34692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	32,3232	3729,79	198,94	120559	6430	50911	59783	194769
		НР - 90%; СП - 8%			1955,81	99,22	63218	3207		14427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	36,6324	3991,05	208,20	146202	7627	62715	71630	235259
		НР - 90%; СП - 8%			2070,85	101,80	75860	3729		17427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	9,9894	4000,48	205,06	39962	2048	19496	17468	62025
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	18418	991		4594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	40,768	4149,08	212,81	169150	8676	86197	70660	258995
		НР - 90%; СП - 8%			1821,95	103,85	74277	4234		19185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	127,15	1303,55	5,95	165746	756	128293	33369	215044
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	36697	380		15929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок секция2									
67	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	39,33	3487,71	54,74	137172	2153	23058	77917	232296
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	111961	962		17207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	245,28	2032,94	91,09	498640	22342	137799	313927	877572
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	338499	10309		65005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	117,4824	3354,74	206,08	394123	24210	185040	177020	616835
		НР - 90%; СП - 8%			1573,62	100,58	184873	11816		45691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	16,1616	3729,79	198,94	60279	3216	25454	29891	97384
		НР - 90%; СП - 8%			1955,81	99,22	31609	1604		7214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	78,498	3991,05	208,20	313289	16343	134388	153494	504125
		НР - 90%; СП - 8%			2070,85	101,80	162558	7991		37343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	8,3814	4000,48	205,06	33530	1719	16358	14656	52041
		НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	15453	832		3855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	34,944	4149,08	212,81	144985	7436	73883	60566	221995
		НР - 90%; СП - 8%			1821,95	103,85	63666	3629		16444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	127,15	1303,55 288,61	5,95 2,99	165746 36697	756 380	128293	33369 15929	215044
		Блок секция 3									
89	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	38,19	3487,71 2846,70	54,74 24,47	133196 108715	2091 935	22390	75658 16708	225563
93	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	233,73	2032,94 1380,05	91,09 42,03	475159 322559	21291 9824	131309	299144 61944	836248
99	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	89,1996	3354,74 1573,62	206,08 100,58	299241 140366	18383 8972	140492	134404 34692	468337
100	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	32,3232	3729,79 1955,81	198,94 99,22	120559 63218	6430 3207	50911	59783 14427	194769
101	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	36,6324	3991,05 2070,85	208,20 101,80	146202 75860	7627 3729	62715	71630 17427	235259
102	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9,9894	4000,48 1843,74	205,06 99,22	39962 18418	2048 991	19496	17468 4594	62025
107	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	40,768	4149,08 1821,95	212,81 103,85	169150 74277	8676 4234	86197	70660 19185	258995
109	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	127,15	1303,55 288,61	5,95 2,99	165746 36697	756 380	128293	33369 15929	215044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4 846 194 2 625 536	212 779 102 067	2 007 879 0	2 385 072 578 500	7 809 772 0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 846 194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					2 727 603			
	Всего заработная плата		Тенге				2 007 879				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 385 072				
		Накладные расходы	Тенге				578 500				
		Сметная прибыль	Тенге				7 809 772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2 727 603			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7 809 772				
		Сметная заработная плата	Тенге					2 727 603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				70288				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7880060				
		Итого с временными	Тенге				55160				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				7935220				
		Итого с дополнительными	Тенге				158702				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				8093923				
		Итого с непредвиденными	Тенге				971271				
		НДС 12%	Тенге				9065194				
		Всего по акту	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Блок секция1									
139	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	324,4	1587,84	1,97	515095	639	391810	115586	681135
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	122646	318		50455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок секция2									
		Тип1									
140	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	м2 поверхности	363,4	494,93	0,99	179858	360	8627	155654	362353
		НР - 91%; СП - 8%			470,20	0,49	170871	178		26841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип3									
146	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	97	2087,97	36,79	202533	3569	162226	36211	257844
		НР - 94%; СП - 8%			378,74	18,40	36738	1785		19100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	97	202,52	0,66	19644	64	15022	4315	25875
		НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	4558	32		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	97	786,29	33,95	76270	3293	32125	39978	125548
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	40852	1678		9300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	97	187,04	11,51	18143	1117	16015	1472	21184
		НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1011	555		1569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97	2211,17	23,34	214483	2264	24316	177490	423331
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	187903	917		31358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	98,94	2556,00		252891		252891		273122
		СП - 8%								20231	
		Тип4									
152	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,6	786,29	33,95	116843	5045	49215	61244	192334
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	62583	2571		14247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,6	93,51	5,75	13896	854	12268	1127	16225
		НР - 94%; СП - 8%			5,21	2,86	774	425		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	148,6	2211,17	23,34	328580	3468	37253	271907	648526
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	287859	1404		48039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	151,572	2556,00		387418		387418		418411
		СП - 8%								30993	
		Тип5									
156	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	195,1	786,29	33,95	153405	6623	64616	80409	252519
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	82166	3375		18705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	195,1	374,06	23,01	72979	4489	64424	5920	85211
		НР - 94%; СП - 8%			20,84	11,44	4066	2232		6312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	195,1	2211,17	23,34	431399	4554	48909	356993	851463
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	377936	1844		63071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	199,002	2556,00		508649		508649		549341
		СП - 8%								40692	
		Тип6									
160	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	459,2	786,29	33,95	361064	15590	152082	189256	594346
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	193392	7944		44026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	459,2	187,04 10,42	11,51 5,72	85889 4785	5286 2627	75818	6967 7428	100284
162	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	459,2	2211,17 1937,14	23,34 9,45	1015369 889535	10717 4339	115117	840242 148449	2004060
163	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м2	468,384	2556,00		1197190		1197190	95775	1292965
		Плинтус									
164	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	1536	300,52 104,90	2,60 1,06	461599 161126	3993 1628	296480	152989 49167	663755
165	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	280,1	1587,84 378,07	1,97 0,98	444754 105897	551 274	338306	99802 43564	588120
				Блок секция3							
		Тип1									
166	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	281,85	494,93 470,20	0,99 0,49	139496 132526	279 138	6691	120724 20818	281038
		Тип2									
		Тип3									
172	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	113	2087,97 378,74	36,79 18,40	235941 42798	4157 2079	188986	42184 22250	300375
173	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	113	202,52 46,99	0,66 0,33	22885 5310	74 37	17501	5026 2233	30144
174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	113	786,29 421,15	33,95 17,30	88851 47590	3836 1955	37425	46572 10834	146257
175	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	113	187,04 10,42	11,51 5,72	21136 1177	1300 646	18659	1714 1828	24678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	113	2211,17	23,34	249862	2638	28327	206767	493159
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	218897	1068		36530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	115,26	2556,00		294605		294605		318173
		СП - 8%								23568	
		Тип4									
178	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	118,02	786,29	33,95	92798	4007	39087	48641	152754
		НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	49704	2042		11315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	118,02	93,51	5,75	11036	679	9742	895	12886
		НР - 94%; СП - 8%			5,21	2,86	615	338		955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	118,02	2211,17	23,34	260962	2754	29587	215952	515068
		НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	228621	1115		38153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	С1233-202-0104 233-202-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	120,3804	2556,00		307692		307692		332307
		СП - 8%								24615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 783 215	92 200	5 229 079	3 286 037	13 034 791
							3 461 936	43 544	0	965 540	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 783 215				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					3 505 480			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5 229 079				
		Накладные расходы	Тенге				3 286 037				
		Сметная прибыль	Тенге				965 540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 034 791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3 505 480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				13 034 791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3 505 480			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				117313				
		Итого с временными	Тенге				13152104				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				92065				
		Итого с дополнительными	Тенге				13244169				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				264883				
		Итого с непредвиденными	Тенге				13509052				
		НДС 12%	Тенге				1621086				
		Всего по акту	Тенге				15130138				

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

Блок секция 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	281,85	2938,23 378,74	36,79 18,40	828140 106748	10369 5186	711023	105218 74669	1008027
196	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	281,85	202,52 46,99	0,66 0,33	57080 13244	186 93	43650	12537 5569	75186
197	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолка	281,85	3512,07 1488,36	15,99 6,72	989877 419494	4507 1894	565876	379249 109530	1478657
198	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	281,85	720,54 452,14	6,42 3,20	203084 127436	1810 902	73838	102670 24460	330214
199	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1774,39	360,27 226,07	3,21 1,60	639259 401136	5696 2839	232427	323180 76995	1039434
200	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	285,1	124,31 114,91	0,91 0,46	35441 32761	259 131	2421	26314 4940	66695
202	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	1306,95	1325,05 971,75	89,61 72,46	1731774 1270029	117116 94702	344629	1091784 225885	3049443
204	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	617,2	124,31 114,91	0,91 0,46	76724 70922	562 284	5240	56965 10695	144384
205	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	42	467,26 271,68	1,90 0,95	19625 11411	80 40	8134	9160 2303	31088
206	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	3775,7	324,94 202,58	2,88 1,44	1226876 764881	10874 5437	451121	616255 147450	1990581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами за 2 раза известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	334,9	248,63 229,82	1,82 0,92	83266 76967	609 308	5690	61820 11607	156693
208	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	279,9	4337,98 2230,77	18,27 8,39	1214201 624393	5113 2348	584695	501393 137247	1852841
209	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стояки и короба /Стены/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)	245	2803,59 1180,30	16,12 6,72	686880 289174	3949 1646	393757	261738 75889	1024507
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7 792 227	161 130	3 422 501	3 548 283	12 247 750
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 208 596	115 810	0	907 239	0
	Материалы		Тенге				7 792 227				
	Всего заработная плата		Тенге					4 324 406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 422 501				
		Накладные расходы	Тенге				3 548 283				
		Сметная прибыль	Тенге				907 239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				12 247 750				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 324 406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч				12 247 750				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге					4 324 406			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				110230				
		Итого с временными	Тенге				12357980				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				86506				
		Итого с дополнительными	Тенге				12444486				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				248890				
		Итого с непредвиденными	Тенге				12693375				
		НДС 12%	Тенге				1523205				
		Всего по акту	Тенге				14216580				
		Всего по актам	Тенге				38 411 912				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Калибаев Ж.К.

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3. Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
65	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	155	1805,50	23,76	279852	3683	191183	84819	**393845**
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	84986	1564		29174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	1879,83	23,76	563949	7128	392331	164167	786365
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	164490	3027		58249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	54	2164,26	23,76	116870	1283	85979	29550	158134
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	29608	545		11714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	130	2426,01	23,76	315381	3089	241013	71139	417442
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	71279	1312		30922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	2933,08	23,76	190650	1545	153465	35569	244317
		НР - 98%; СП - 8%			548,30	10,09	35640	656		18098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	165	3038,51	45,23	501354	7462	342608	151125	704677
		НР - 98%; СП - 8%			916,87	17,73	151284	2925		52198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	3629,44	54,12	653299	9741	447781	195518	916723
		НР - 98%; СП - 8%			1087,65	20,73	195777	3731		67905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	1014	770,02	82,12	780800	83270	335948	306152	1173908
		НР - 76%; СП - 8%			356,59	40,68	361582	41250		86956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	334,2	1296,74	18,38	433372	6141	149454	274451	764449
		НР - 98%; СП - 8%			831,17	6,81	277777	2275		56626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1250	1418,54	14,11	1773175	17637	14850	1706070	3757584
		НР - 98%; СП - 8%			1392,55	0,16	1740688	200		278340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	4150	1512,51	16,73	6276916	69429	45567	6039495	13301724
		НР - 98%; СП - 8%			1484,80	0,20	6161920	830		985313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	354	1628,68	19,43	576553	6878	3795	554673	1221724
		НР - 98%; СП - 8%			1598,53	0,32	565880	113		90498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12 462 171	217 286	2 403 974	9 612 728	23 840 892
							9 840 911	58 428	0	1 765 993	0
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 462 171				
	Материалы		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					9 899 339			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 403 974				
		Накладные расходы	Тенге				9 612 728				
		Сметная прибыль	Тенге				1 765 993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23 840 892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					9 899 339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				23 840 892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					9 899 339			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				214 566				
		Итого с временными	Тенге				24 055 458				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				168 388				
		Итого с дополнительными	Тенге				24 223 846				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				484 477				
		Итого с непредвиденными	Тенге				24 708 323				

1000130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				2 964 999				
		Всего по акту	Тенге				27 673 322				
		Всего по актам	Тенге				27 673 322				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Алматықұрылысэксперт"

Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство двух 80-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим /Нуркент/, 1-й район, 1-ая очередь, Панфиловского района Алматинской области
Шифр стройки нуркент
Наименование объекта - Жилой дом №2
Шифр объекта 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 Г.

на Блок-секция №1,2,3 Газоснабжение

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (внутренние устройства)										
2	С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты газоэлектрические с 2-мя газовыми горелками и 2-мя электрическими конфорками бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные** *СП - 8%*	шт.	80		50965,00		4077200		4077200	326176	4403376
4	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** *СП - 8%*	шт.	80		10440,00		835200		835200	66816	902016
11	С1242-312-0502 242-312-0502 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-Б-15 /Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	80		70182,00		5614560		5614560	449165	6063725
15	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м подводок	120		817,91 420,91		98149 50509		47640	49499 11812	159460
16	С1261-301-1729 261-301-1729 РСНБ РК 2015	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м** *СП - 8%*	шт.	80		553,00		44240		44240	3539	47779
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,08246		126816,58 110032,00	7808,95 515,96	10457 9073	644 43	740	6290 1340	18087
18	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	**Опора для крепления Дн 18-48 к кирпичной стене, марки АПЭ 1150.0, для газовых труб** *СП - 8%*	шт.	190		44,00		8360		8360	669	9029

1000160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ввод газопровода диаметром 50 мм в стены здания /Футляр с заделкой/. Устройство**	газовый ввод	84	29018,87	2003,97	2437585	168333	1216614	1083785	3803080
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12531,41	501,12	1052638	42094		281710	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /в объеме учтены 2 слоя/**	м2	46,1	101,12	2,72	4662	125	2025	1744	6918
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	2512	15		512	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за один раз /в объеме учтены 2 слоя/**	м2	46,1	84,85	1,94	3912	89	2355	1023	5330
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,84	0,33	1468	15		395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13 134 325	169 191	11 848 934	1 142 341	15 418 800
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1 116 200	42 167	0	1 142 134	0
		Материалы	Тенге				13 134 325				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге					1 158 367			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11 848 934				
		Накладные расходы	Тенге				1 142 341				
		Сметная прибыль	Тенге				1 142 134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15 418 800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1 158 367			
		Сметная заработная плата	Тенге				15 418 800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1 158 367			
		Сметная заработная плата	Тенге				15 418 800				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				138767				
		Итого с временными	Тенге				15557567				
		Допзатраты в зимнее время 0,7%	Тенге				108903				
		Итого с дополнительными	Тенге				15666470				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				313329				
		Итого с непредвиденными	Тенге				15979800				
		НДС 12%	Тенге				1917576				
		Всего по акту	Тенге				17897376				
		Всего по актам	Тенге				17 897 376				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Д.Ешенов

Технический надзор:

ТОО "Эксперт"

Калиева Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "Verus Engineering"

Мухпулов Ю.Т.

Подрядчик:

Председатель ПК "Альтаир"

Кыркынбаев С.Е.