Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 070540003470

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт) доп.согл №1 от 28.07.2021,№2 от 15.10.2021 к дог№48 от 30 06.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
151	27.12.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация с.Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	9 436 236,03	9 436 236,03	1 011 025,29
				Итого	1	x	9 436 236,03	1 011 025,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. руковод _____ / М. Куртазиев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту:" Газификация с. Владимировка района Байтерек(Зеленовского)ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		48	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				
		3	15.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	30 974 399,57									
всего по стройке	30 974 399,57								3 318 685,67	
Акт №4 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		6030485,58	6030485,58						723658,27	6 754 143,85
Акт №5 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		1330258,27	1330258,27						159630,99	1 489 889,26
Акт №6 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		734254,70	734254,70						88110,56	822 365,27
Акт №7 №2-4 Транспортные расходы		68820,58	68820,58						8258,47	77 079,05
Акт №8 изыскательские (топографо-геодезические) работы		261391,61				261391,61			31366,99	292 758,60
За отчетный период	9 436 236,03	8 425 210,74	8 425 210,74			**261 391,61**			**1 011 025,29**	**9 436 236,03**
Удержание суммы аванса 30%										
Удержание 5%	471 811,80								960 474,02	8 964 424,23
К оплате	8 964 424,23									

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Моялиева Б.Б.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование, адрес)

Объект . Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336	
						1102,10	33,03	2204	66		395		
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С , PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00	--	63904	--	63904	--	69016	
						--	--	--	--		5112		
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,075	599312,06	182238,62	44948	13668	864	35841	87253	
						405552,00	77156,90	30416	5787		6463		
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,3	982,00	--	73945	--	73945	--	79860	
						--	--	--	--		5916		
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846	
						421,12	--	1684	--		285		

6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4761
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	881930,32 411513,20	451607,66 123627,95	2205 1029	1129 309	47	1324 282	3812
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	403,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
			Монтаж опор-9шт									
9	9	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	0,486	2158,80 2158,80	-- --	1049 1049	-- --	--	755 144	1949
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	0,486	715,39 715,39	-- --	348 348	-- --	--	250 48	646
11	11	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	0,486	36045,04 4512,90	1099,11 220,38	17518 2193	534 107	14790	2093 1569	21180
12	12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,24336	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	21415 18126	1515 85	1773	12566 2718	36699
13	13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,24336	491550,00 --	-- --	119624 --	-- --	119624	-- 9570	129193
14	14	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.1-ОЗК за два раза=опор и г-да	м2	18,375	102,63 36,88	2,21 0,22	1886 678	41 4	1168	470 188	2545
15	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,375	153,05 43,11	3,13 0,44	2812 792	58 8	1963	552 269	3634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				360662 58519	17218 6366	284926 --	57768 33474	451906

РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода

Подземная прокладка -Г 3

Трубопроводы

16	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	3	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	77682 22019	55663 10823	--	23646 8106	109434
			Знаки опозновательные-12+6шт										
17	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,756	32918,74 4512,90	1099,11 220,38	24887 3412	831 167	20644	3256 2251	30394
18	32	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	12	2434,68 1444,80	-- --	29216 17338	-- --	11878	15777 3599	48593
19	33	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0912	424980,00 --	-- --	38758 --	-- --	38758	-- 3101	41859
20	34	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,0912	31932,56 27374,16	-- --	2912 2497	-- --	415	-- 233	3145
21	35	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	18	542,90 542,90	-- --	9772 9772	-- --	--	7427 1376	18575
22	36	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	18	1230,00 --	-- --	22140 --	-- --	22140	-- 1771	23911
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				205367 55038	56494 10990	93835 --	50106 20437	275911
			РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ									
23	37	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	202141,56 117807,00	68600,44 27040,89	202142 117807	68600 27041	15735	88357 23240	313739
24	38	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ -03БМ-1У1 С с РДСК-50БМ без обогрева 378000:1,12	ШТ	1	337500,00 --	-- --	337500 --	-- --	337500	-- --	337500
			Фундамент под ГРПШ									
25	39	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,1	1187,34 1187,34	-- --	2493 2493	-- --	--	1795 343	4632
26	40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75 3565,70	906,51 299,52	72601 7488	1904 629	63209	7386 6399	86386
27	41	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001778	473273,61 282064,00	2003,61 800,37	841 502	4 1	335	458 104	1403

			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ										
28	42	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	14	2607,04 1615,16	953,12 333,99	36499 22612	13344 4676	543	32200 5496	74194
29	43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77 718,25	1461,62 611,74	9202 690	1403 587	7109	1187 831	11221
30	44	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00 --	-- --	14300 --	-- --	14300	-- 1144	15443
31	45	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,5	270,00 --	-- --	135 --	-- --	--	-- 11	146
32	46	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	9132,38 8972,55	97,42 33,42	9132 8973	97 33	62	10627 1581	21340
33	47	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ	т	0,250257	491550,00 --	-- --	123014 --	-- --	123014	-- 9841	132855
34	48	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8	550,00 --	-- --	16940 --	-- --	16940	-- 1355	18295
35	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,31956	84,98 36,88	2,21 0,22	1387 602	36 4	749	418 144	1949
36	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,31956	76,52 21,56	1,57 0,22	1249 352	26 4	871	245 120	1614
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
37	51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9585,77 718,25	1461,62 611,74	11503 862	1754 734	8887	1484 1039	14026
			Заземление ГРПШ									
38	52	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2829,29 746,20	156,19 37,42	5659 1492	312 75	3855	1128 543	7330
39	53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1	м	3	217,83 170,56	16,63 3,74	653 512	50 11	91	376 82	1112
			Молниеотвод									

40	54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов=В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02 4512,90	1099,11 220,38	23772 2875	700 140	20197	2744 2121	28637
41	55	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00 --	-- --	176 --	-- --	--	-- 14	190
42	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,03955	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	3480 2946	246 14	288	2042 442	5964
43	57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03955	491550,00 --	-- --	19441 --	-- --	19441	-- 1555	20996
44	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98 36,88	2,21 0,22	544 236	14 1	294	164 57	764
45	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52 21,56	1,57 0,22	490 138	10 1	342	96 47	633
			Заземление Молниеотвода									
46	60	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70 959,40	182,78 50,79	1450 959	183 51	308	727 174	2351
47	61	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83 170,56	16,63 3,74	218 171	17 4	30	125 27	371
			Опора под задвижку									
48	62	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34 1187,34	-- --	712 712	-- --	--	513 98	1323
49	63	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75 3565,70	906,51 299,52	13829 1426	363 120	12040	1407 1219	16454
50	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.0556	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	4893 4141	346 19	406	2871 621	8385

51	65	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0556	491550,00 --	-- --	27330 --	-- --	27330	-- 2186	29517
52	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 23	310
53	67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт									
54	68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,8	9585,77 718,25	1461,62 611,74	7669 575	1169 489	5925	990 693	9351
55	69	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	0,56	2158,80 2158,80	-- --	1209 1209	-- --	--	870 166	2246
56	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	0,56	715,39 715,39	-- --	401 401	-- --	--	288 55	744
57	71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,08	746,05 226,18	130,60 42,08	60 18	10 3	32	20 6	86
58	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,6	826,44 229,81	19,07 2,20	4628 1287	107 12	3234	1208 467	6303
59	73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	0,42	36547,90 4512,90	1099,11 220,38	15350 1895	462 93	12993	1809 1373	18532
60	74	СТССЦ РК 8.04-08-2017гех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,42	270,00 --	-- --	113 --	-- --	--	-- 9	122
61	75	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,16098	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	14166 11990	1002 56	1174	8312 1798	24276
62	76	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные	т	0,16098	424980,00 --	-- --	68413 --	-- --	68413	-- 5473	73886

63	77	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0311847	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	4399 3124	1113 340	162	2391 543	7333
64	78	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1921647	11546,39 8127,00	1587,98 3,30	2219 1562	305 1	352	1078 264	3561
65	79	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0311847	375400,00 --	-- --	11707 --	-- --	11707	-- 937	12643
66	80	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	16	1666,00 --	-- --	26656 --	-- --	26656	-- 2132	28788
67	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,53144	84,98 36,88	2,21 0,22	1065 462	28 3	575	321 111	1496
68	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,53144	76,52 21,56	1,57 0,22	959 270	20 3	669	188 92	1239
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1101019 200934	93635 35147	468526 337500	173931 74995	1349943

РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе ч/з оврагД-110х10мм футляр (методом ГНБ)- прот. 30м-1 шт.

69	99	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	30	30120,14 8813,68	19459,16 4497,91	903604 264410	583775 134937	55419	363406 101361	1368372
70	100	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	2291,00 --	-- --	69417 --	-- --	69417	-- 5553	74971
71	101	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,0566	37708,00 --	-- --	2134 --	-- --	2134	-- 171	2305
72	102	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,00141	487924,00 --	-- --	688 --	-- --	688	-- 55	743
73	103	1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	76	2659,96 647,68	1686,66 403,44	202157 49224	128186 30661	24747	72695 21988	296840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1178001	711961	152405	436101	1743231

								313634	165599	--	129128	
			РАЗДЕЛ 5. Переход на газопроводе ч/з лесополосу Д-63х5,8мм (методом ГНБ)- прот. 120м-1 шт.									
74	104	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	27,5666017	30120,14	19459,16	830310	536423	50924	333929	1257378
						8813,68	4497,91	242963	123992		93139	
75	105	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,017677083	37708,00	--	667	--	667	--	720
						--	--	--	--		53	
76	106	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,000392824	487924,00	--	192	--	192	--	207
						--	--	--	--		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				831168	536423	51782	333929	1258305
								242963	123992	--	93208	
			РАЗДЕЛ 6. Переход через дорогу (методом прокола)									
77	107	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	180	186,84	177,98	33631	32036	--	6242	43064
						8,87	39,30	1596	7074		3190	
78	108	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	8	9183,42	6641,70	73467	53134	137	48307	131516
						2524,50	3574,81	20196	28599		9742	
79	109	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1089,52	7,08	8716	57	1225	7374	17378
						929,24	1,87	7434	15		1287	
80	110	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	2291,00	--	18511	--	18511	--	19992
						--	--	--	--		1481	
81	111	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	180	26,37	26,37	4746	4746	--	1179	6399
						--	9,09	--	1637		474	
82	112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	футляр	1	7216,09	750,18	7216	750	4480	1979	9931
						1985,52	13,76	1986	14		736	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				146289	90722	24353	65081	228280
								31211	37338	--	16910	

РАЗДЕЛ 7. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-2шт

83	117	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	Устройство контрольной трубки-4шт								
				шт.	4	6630,24 2920,84	1886,26 646,23	26521 11683	7545 2585	7293	14126 3252	43898
84	118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м2 поверхности	2,08	826,44 229,81	19,07 2,20	1719 478	40 5	1201	449 173	2341
85	119	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
				м2 покрытия	0,056	2315,60 226,18	130,60 42,08	130 13	7 2	110	14 12	155
86	120	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство	Ковер под провод спутник								
				шт.	3	100133,80 2357,96	558,40 220,20	300401 7074	1675 661	291652	7657 24645	332703
87	121	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка гравием. Устройство									
				м3	0,45	8303,91 3693,21	1492,20 463,05	3737 1662	671 208	1404	1758 440	5934
88	122	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,063	12935,31 2915,25	1641,68 545,68	815 184	103 34	528	205 82	1101
89	123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	32204,49 3092,70	7,20 --	14492 1392	3 --	13097	1308 1264	17064
90	124	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Защитный кожух из швеллера 16. Монтаж оборудования	Защитный кожух из швеллера								
				т	0,1136	558853,68 62757,00	19592,64 5452,92	63486 7129	2226 619	54131	5579 5525	74590
91	125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза									
				м2	4,6008	169,95 73,75	4,42 0,44	782 339	20 2	423	236 81	1099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				412083 29954	12290 4116	369839 --	31332 35474	478885

РАЗДЕЛ 8. Врезка

92	126	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Грубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63 мм. Врезка в действующие магистрали									
				врезка	1	11114,22 10674,00	131,32 --	11114 10674	131 --	309	6511 1410	19035

93	127	1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 63 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86	105,23	10671	105	230	6305	18334
						10336,00	--	10336	--		1358	
94	128	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	6665,72	1678,37	6666	1678	1464	3489	10967
						3524,44	--	3524	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				28451	1915	2003	16305	48336
								24534	--	--	3580	
				ВКЛЮЧИТЬ								
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода									
95	24	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3	14157,00	--	42471	--	42471	--	45869
						--	--	--	--		3398	
			Земляные работы									
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,25	1859,09	--	20915	--	--	15059	38851
						1859,09	--	20915	--		2878	
	3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6000	6,13	6,13	36780	36780	--	6739	47001
						--	1,56	--	9360		3482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ		Тенге				100166	36780	42471	21798	131721
								20915	9360	--	9757	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								5966518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				977702				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1557438			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					392908			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1490140		
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						337500		
		- Накладные расходы		Тенге							1186351	
		- Сметная прибыль									416963	
		Временные здания и сооружения				2,30%		129467,4165				6095986
		Итого с временными										
		Зимние удорожания				2,97%		171027,0201				6267013
		Итого с зимними удорожаниями										

Непредвиденные работы и затраты										
Итого с непредвиденными работами и затратами				2 %	118590,2509					
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405									6385603
Итого с понижающим к=0,9										
НДС										6704219,151
Итого с НДС				12 %	723658,27					6030485,58
Сдал (Подрядчик)										
										6754143,85

Принял (Заказчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Кирсев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

ГИП Шабалин П.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ № 5

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г2										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336	
						1102,10	33,03	2204	66		395		
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, РN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00	--	63904	--	63904	--	69016	
						--	--	--	--		5112		
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	599312,66	182238,62	2397	729	46	1912	4653	
						405552,00	77156,90	1622	309		345		
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	982,00	--	3944	--	3944	--	4259	
						--	--	--	--		315		
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846	
						421,12	--	1684	--		285		

6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4761
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	881930,32 411513,20	451607,66 123627,95	2205 1029	1129 309	47	1324 282	3812
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	403,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза-опор и г-да	м2	1,5	102,63 36,88	2,21 0,22	154 55	3 --	96	38 15	208
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,5	153,05 43,11	3,13 0,44	230 65	5 1	166	45 22	297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				83843 6660	2139 685	75045 --	7235 7285	98364

РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода

Подземная прокладка -Г 2

Знаки опознавательные-2-3шт

11	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,126	38383,90 4512,90	1099,11 220,38	4836 569	138 28	4129	543 430	5809
12	25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	2	4130,42 2947,20	692,94 218,94	8261 5894	1386 438	981	6839 1208	16308
13	26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,01552	424980,00 --	-- --	6596 --	-- --	6596	-- 528	7123
14	27	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	5	542,90 542,90	-- --	2715 2715	-- --	--	2063 382	5160
15	28	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	5	1230,00 --	-- --	6150 --	-- --	6150	-- 492	6642

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28558 9178	1524 466	17856 --	9445 3040	41042
			РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ									
16	29	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	202141,56 117807,00	68600,44 27040,89	202142 117807	68600 27041	15735	88357 23240	313739
17	30	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ -400-1У1 с РДНК-400М без обогрева	ШТ	1	318750,00 --	-- --	318750 --	-- --	318750	-- --	318750
			Фундамент под ГРПШ									
18	31	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1	1187,34 1187,34	-- --	1187 1187	-- --	--	855 163	2206
19	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75 3565,70	906,51 299,52	72601 7488	1904 629	63209	7386 6399	86386
20	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001778	473273,61 282064,00	2003,61 800,37	841 502	4 1	335	458 104	1403
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ									
21	34	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	14	2607,04 1615,16	953,12 333,99	36499 22612	13344 4676	543	32200 5496	74194
22	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77 718,25	1461,62 611,74	9202 690	1403 587	7109	1187 831	11221
23	36	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00 --	-- --	14300 --	-- --	14300	-- 1144	15443
24	37	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,5	270,00 --	-- --	135 --	-- --	--	-- 11	146
25	38	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	9132,38 8972,55	97,42 33,42	9132 8973	97 33	62	10627 1581	21340
26	39	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ	т	0,250257	491550,00 --	-- --	123014 --	-- --	123014	-- 9841	132855

27	40	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8	550,00 --	-- --	16940 --	-- --	16940	-- 1355	18295
28	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,31956	84,98 36,88	2,21 0,22	1387 602	36 4	749	418 144	1949
29	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,31956	76,52 21,56	1,57 0,22	1249 352	26 4	871	245 120	1614
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
30	43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9585,77 718,25	1461,62 611,74	11503 862	1754 734	8887	1484 1039	14026
			Заземление ГРПШ									
31	44	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм-молниеприемник. Монтаж оборудования	шт.	3	1704,78 1066,00	271,18 80,19	5114 3198	814 241	1102	2476 607	8197
32	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж борудования	м	11	228,48 149,24	23,06 5,88	2513 1642	254 65	617	1229 299	4041
			Молниеотвод									
33	46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов-В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02 4512,90	1099,11 220,38	23772 2875	700 140	20197	2744 2121	28637
34	47	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00 --	-- --	176 --	-- --	--	-- 14	190
35	48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,03955	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	3480 2946	246 14	288	2042 442	5964
36	49	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03955	491550,00 --	-- --	19441 --	-- --	19441	-- 1555	20996
37	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98 36,88	2,21 0,22	544 236	14 1	294	164 57	764

38	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52 21,56	1,57 0,22	490 138	10 1	342	96 47	633
					Заземление Молниеотвода								
39	52	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70 959,40	182,78 50,79	1450 959	183 51	308	727 174	2351
40	53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83 170,56	16,63 3,74	218 171	17 4	30	125 27	371
					Опора под задвижку								
41	54	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34 1187,34	-- --	712 712	-- --	--	513 98	1323
42	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75 3565,70	906,51 299,52	13829 1426	363 120	12040	1407 1219	16454
43	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	4893 4141	346 19	406	2871 621	8385
44	57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0556	491550,00 --	-- --	27330 --	-- --	27330	-- 2186	29517
45	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 23	310
46	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				923264 179671	90125 34367	334407 318750	157717 60977	1141957
					РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-1шт							
					Устройство контрольной трубки-1шт							
47	80	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6630,24	1886,26	6630	1886	1823	3531	10975

48	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,52	2920,84 826,44 229,81	646,23 19,07 2,20	2921 430 120	646 10 1	300	813 112 43	585
49	82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,014	746,05 226,18	130,60 42,08	10 3	2 1	5	4 1	15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				7070 3044	1898 648	2128 --	3647 857	11575
			РАЗДЕЛ 5. Врезка									
50	83	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	9886,23 9488,00	139,74 --	9886 9488	140 --	258	5788 1254	16928
51	84	1312-1001-0601 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	8711,30 8449,00	85,35 --	8711 8449	85 --	177	5154 1109	14974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				18597 17937	225 --	435 -	10942 2363	31902
				ВКЛЮЧИТЬ								
				Земляные работы								
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,426	1859,09 1859,09	-- --	2651 2651	-- --	--	1909 365	4925
	3	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	766	2,19 --	6,13 1,56	1674 --	4696 1195	--	860 203	2737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ		Тенге				2651 2651	4696 1195	-- --	2769 568	7661
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге								1332501
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				216490				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					95911 36166			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					
- Оборудование, инвентарь	Тенге					
- Накладные расходы	Тенге				429871	
- Сметная прибыль	Тенге				318750	
Временные здания и сооружения						188986
Итого с временными		2,30%	23316,28269			74522
Зимние удорожания						
Итого с зимними удорожаниями		2,97%	30800,9108			1355818
Непредвиденные работы и затраты						
Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	21357,37229			1386619
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961						1407976
Итого с понижающим к=0,9	2525/2405					
НДС						1478228,427
Итого с НДС		12 %	159630,99			1330258,27
Сдал (Подрядчик)						1489889,26

Принял (Заказчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Кирса К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шадрина Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2536,23 2090,90	123,90 55,05	2536 2091	124 55	321	2124 373	5034	
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	46621,00 --	-- --	46621 --	-- --	46621	-- 3730	50351	
3	3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	1316 850	435 180	31	1020 187	2523	
4	4	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1807,00	--	3628	--	3628	--	3919	

5	5	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка			--	--	--	--		290		
6	6	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	фланец	2	698,49 605,36	46,44 --	1397 1211	93 --	93	1199 208	2803	
7	7	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	шт.	2	2185,00 --	-- --	4370 --	-- --	4370	-- 350	4720	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,5	102,63 36,88	2,21 0,22	154 55	3 --	96	38 15	208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	м2	1,5	153,05 43,11	3,13 0,44	230 65	5 1	160	45 22	297	
				Тенге				60253 4271	660 236	55320 --	4426 5175	69855	
			РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-1шт, Д140мм-1шт, Д 63ММ-3шт. Устройство контрольной трубки-5шт										
9	79	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	6630,24 2920,84	1886,26 646,23	33151 14604	9431 3231	9116	17657 4065	54873	
10	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,6	826,44 229,81	19,07 2,20	2149 598	50 6	1501	561 217	2927	
11	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,07	746,05 226,18	130,60 42,08	52 16	9 3	27	18 6	75	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35352 15218	9490 3240	10644 --	18236 4288	57875	
			РАЗДЕЛ 4. Знаки указательные-35шт										
12	82	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,205	38383,90 4512,90	1099,11 220,38	84636 9951	2424 486	72261	9498 7531	101665	

13	83	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	35	4130,42 2947,20	692,94 218,94	144565 103152	24253 7663	17160	119680 21140	285385
14	84	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,2716	424980,00 --	-- --	115425 --	-- --	115425	-- 9234	124659
15	85	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	35	1230,00 --	-- --	43050 --	-- --	43050	-- 3444	46494
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				387676 113103	26677 8149	247896 --	129178 41349	558203
			РАЗДЕЛ 5. Врезка									
16	86	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22 10674,00	131,32 --	11114 10674	131 --	309	6511 1410	19035
17	87	1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86 10336,00	105,23 --	10671 10336	105 --	230	6305 1358	18334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21785 21010	237 --	539 --	12816 2768	37369
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								723302
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153602				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37064			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11625			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						314399		
			- Накладные расходы	Тенге							164656	
			- Сметная прибыль	Тенге							53580	
			Временные здания и сооружения			2,30%		16635,946				
			Итого с временными									739938
			Зимние удорожания			2,97%		21976,157				
			Итого с зимними удорожаниями									761914
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15238,28206				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									777152

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405		
Итого с понижающим к=0,9			815929,2192
НДС	12 %	88110,56	734254,70
Итого с НДС			822 365,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Малгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Киреев Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

ГИП (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-4 Транспортные расходы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	4101-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	57,408	326,00	--	18715	--	--	--	20212	
						--	--	--	--		1497		
2	2	4101-0103-3006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 6 км	т	5,502	534,00	--	2938	--	--	--	3173	
						--	--	--	--		235		
3	3	4101-0203-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	57,408	375,00	--	21528	--	--	--	23250	
						--	--	--	--		1722		
4	4	4101-0203-3010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 10 км	т	5,502	615,00	--	3384	--	--	--	3654	
						--	--	--	--		271		

5	5	4101-0303-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	57,408	244,00	--	14008	--	--	15128
6	6	4101-0303-3004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 4 км	т	5,502	400,00	--	2201	--	--	2377
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--	1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**						176	
			- Перевозка грузов	Тенге							67794
			- Сметная прибыль	Тенге				62774			
			Временные здания и сооружения			**2,30%**		1559		5022	
			Итого с временными								69353
			Зимние удорожания			**2,97%**		2060			
			Итого с зимними удорожаниями								71413
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		1428			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								72841
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**							76475,81
			Итого с понижающим к=0,9								68820,58
			НДС			**12 %**		8258,47			77 079,05
			Итого с НДС								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кияст К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ГИП

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный или индивидуальный

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство

(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту:"Газификация с. Владимировка района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15

Акт выполненных работ № 8

за декабрь 2021 (месяц, год) на №1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 6.200км

№ п/п	Характеристика предприятия. здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-ва	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Магистральные сети газопровода-6.200км	СЦИРК 8.03-04-2017. Раздел 2. Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение геодолитных и нивелирных ходов Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017. Раздел 2. Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей	6.2	11430	70866
2	Итого:		6.2	15456	95827
					166693

3	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=8,75%		166693*0.0875*1,2	17503
4	Итого с п.4:				184196
5	Внешний транспорт	т.4 п.2 к=19.6%		184196*0.196*1,2	43323
6	Итого полевых работ:				227519
7	Составление технического отчета и акта	т.79. П.8 -18%		227519*0.18*1,2	49144
8	ВСЕГО:			556686	276663
9	Итого в текущих ценах 2019 года. к = 1.0498961				290467.39
10	Итого с понижающим к=0.9				261391.61
11	НДС	12%			31366.99
12	ВСЕГО по смете с НДС:				292758.5976

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)

ГПП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата или приказа, подпись)