Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«31» июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строй Тех IC», РК. Акмолинская область. Кокшетау, ул. Горького.87 директор Есенов М. Ж.
юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство пристройки на 420 мест к средней школе №18 в городе Кокшетау Акмолинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» в лице руководителя Шакиржанова Е.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Абсолют Строй Инвест"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) _____
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №175 от 29 декабря 2015 г
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование пкоазателей	Единица измерения	показатели
1	Вместимость пристройки	Мест	420
2	Общая площадь земельного участка	га	2,2463
3	Этажность	Этаж	3
4	Площадь застройки	м2	1332,0
5	Общая площадь здания	м2	3264,43
6	Строительный объем	м3	18359,14

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. окончание работ июль 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:7

9. Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях район изысканий по категории строительной сложности относится к II категории сложности. Инженерногеологические условия площадки простые, осложненные существующей застройкой. Пристройка к школе рассчитана на 420 мест. Количество параллельных классов (1-4 классы) - 16. Наполняемость учебных классов: дошкольные классы - (2 класса) - 18 человек; 1-4 классы - (по 4 класса) - 24 человека. Режим работы школы - двухсменный. Здание пристройки т и трехэтажное с техподпольем, в плане сложной формы с размерами в осях 68,7х23,98м, максимальной высотой 13,0м. Высота этажа- 3,3м. спортивного зала - 8,8м. Крыша - чердачная с проходным чердаком из деревянных элементов (стропильные ноги, подкосы, мауэрлат) с кровлей из металлочерепицы «JOKER» (МЧ-49) - «ИНСИ». Степень огнестойкости - II. Основные конструктивные решения здания приняты следующие:

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 * и фундаментных плит по СТ РК 956-93 , шириной 1,0м, 1,4м, 2,0м.

Железобетонный монолитный пояс - из бетона класса В12,5 на сульфатостойком портландцементе, армированный арматурой диаметром бмм класса Al в поперечном направлении и диаметром 10мм класса АШ в продольном направлении.

Воздухозаборная камера - стенки камеры из керамического кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М25, армированные сеткой из проволоки диаметром 5Вр-1 с ячейкой 50х50мм через 5 рядов кладки. Кровля воздухозаборной камеры из профилированного листа марки НС35-1000-0,7 с полимерным покрытием по ГОСТ 24045-2010.

Приямок монолитный из бетона класса В12,5 на сульфатостойком портландцементе, армированный сетками диаметром бмм и 8мм класса АШI с ячейками 100х100мм. Лестничная клетка - лестничные марши по серии 1.251.1-4 в.1; лестничные площадки по серии 1.252.1-4, в.1.

Наружные стены из керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 640мм, с утеплением минераловатными плитами типа «ISOVER OL-E» толщиной 120мм по ГОСТ 15588-86 и пароизоляцией гидроветрозащитной пленкой типа «Изоспан А», кладка «А-64» по серии 2.130-8.1, марка раствора кладки стен М100.

Внутренние стены из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,0/35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 380мм.

Перегородки - кирпичные, марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,0/25. Перемычки - сборные железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 вып.1-2. Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2 вып.12. Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные с круглыми пустотами панели по серии 1.141-1, по серии 1.241-1, по серии 1.242.1-3.

Перекрытие спортзала - сборные железобетонные ребристые панели по ГОСТ 22701.1-77, ГОСТ 22701.2-71, по металлическим фермам.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строй Тех IC»** считает объект: «Строительство пристройки на 420 мест к средней школе №18 в городе Кокшетау Акмолинской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Строй Тех IC» директор Есенов М. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии*