Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 420 мест к средней школе №18 в г. Кокшетау Акмолинской области"

АКТ № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года
Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	550	16.99	24.14	9343.23	13275.73	3204.61	--	--
		м3 грунта		--	9.86	--	5422.36	59.1	0.01	4.43
		Накладные расходы -		*5.83*		*3205.00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.83*		*1004.00*				
		Сметная стоимость				*13552.00*				
2	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	550	97.65	56.74	53705.52	31205.07	36909.87	0.11	59.40
		м3 уплотненного грунта		85.67	27.88	47118.46	15334.79	59.1	0.03	14.44
		Накладные расходы -		*67.11*		*36910.00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.18*		*7249.00*				
		Сметная стоимость				*97865.00*				
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	67	544.84	--	36504.04	--	32362.49	0.97	65.12
		м3 грунта		817.30	--	54758.86	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*483.02*		*32362.00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.23*		*5509.00*				
		Сметная стоимость				*74376.00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			99552.80	44480.79			124.52
			Тенге			101877.32	20757.15			18.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99552.80				
	Всего заработная плата -		Тенге				122634.47			
		Накладные расходы -	Тенге			72476.97				
		Сметная прибыль -	Тенге			13762.38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185792.15				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143.39
		Сметная заработная плата -	Тенге				122634.47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185792.15				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143.39
		Сметная заработная плата -	Тенге				122634.47			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия и покрытия								
4	**Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**3.5**	**82371.55**	**500.24**	**288300.41**	**1750.85**	**87974.91**	**55.16**	**193.06**
		м3 заделки		**49224.78**	**254.92**	**172286.74**	**892.21**	**50.8**	**0.24**	**0.84**
		Накладные расходы -		***25135.69***		***87975.00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8600.58***		***30102.00***				
		Сметная стоимость				***406377.00***				
5	**С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**7**	**1450.00**	**--**	**10150.00**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116.00***		***812.00***				
		Сметная стоимость				***10962.00***				
6	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**7**	**1671.00**	**--**	**11697.00**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***133.68***		***936.00***				
		Сметная стоимость				***12633.00***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**310147.41**	**1750.85**			**193.06**
			Тенге			**172286.74**	**892.21**			**0.84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310147.41				
	Материалы -		Тенге			118566.80				
	Всего заработная плата -		Тенге				173178.95			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21847.00				
		Накладные расходы -	Тенге			87974.91				
		Сметная прибыль -	Тенге			31849.79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429972.10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193.90
		Сметная заработная плата -	Тенге				173178.95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			429972.10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193.90
		Сметная заработная плата -	Тенге				173178.95			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки								
7	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	25.394	45809.00	--	1163273.75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3664.72*		*93062.00*				
		Сметная стоимость				*1256336.00*				
8	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	3.733	96192.00	--	359084.74	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7695.36*		*28727.00*				
		Сметная стоимость				*387812.00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1522358.48	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1522358.48				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1522358.48				
		Сметная прибыль -	Тенге			121788.68				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1644147.16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1644147.16				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1932058.69	46231.65			317.58
			Тенге			274164.06	21649.35			19.71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1932058.69				
	Материалы -		Тенге			118566.80				
	Всего заработная плата -		Тенге				295813.42			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1544205.48				
		Накладные расходы -	Тенге			160451.88				
		Сметная прибыль -	Тенге			167400.85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2259911.41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337.29
		Сметная заработная плата -	Тенге				295813.42			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2259911.41				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				295813.42			
		временные здания и сооружения 1,1%	**Тенге**			24,859				
		Итого с временными	**Тенге**			2,284,770				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимние время К=2,142%	**Тенге**			48,940				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			2,333,710				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**Тенге**			9,139				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			22,848				
		Итого стоимость в базовых ценах 2001 года	**Тенге**			4,625,608				
		Итого в текущих ценах, МРП 2014 г. К=2,23896	**Тенге**			11,053,354				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**Тенге**			221,067				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			11,274,421				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			1,352,930				
		ВСЕГО по акту с учетом скидки К=0,85	**Тенге**			10,733,249				

Принял:
Подрядчик

ТОО "Строй Тех IC"

Сдал:
Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор **С. Бекпауов**