Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Общая средняя школа №21 имени Мырзахан Пошанова" отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа №21 имени М.Пошанова" отдела развития человеческого капитала акимата города Туркестан»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: №15 от 06.05.2022 г. номер	дата	Источник финансирования наименование	код	организационно-правовая форма наименование	код
		15	06.05.2022 г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за мая) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2021г.	Дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа №21 имени М.Пошанова" отдела развития человеческого капитала акимата города Туркестан»	47 695 616,20	42 585 371,61		-	-		-	-	5 110 244,59	**47 695 616,20**

Заказчик:

КГУ "Общая средняя школа №21 имени Мырзахан Пошанова" отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель_____ **Стамкулов Р.Д.**

Технический надзор:

ТОО "КазНадзорГруп"

Директор _____ **Жабаев Е.К**

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Заказчик : **КГУ "Общая средняя школа №21 имени Мырзахан Пошанова" отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области**

(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа №21 имени М.Пошанова" отдела развития человеческого капитала акимата города Туркестан»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **06.05.2022**

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2022 года на работы

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		смета 2-1-1 Блок А .АС										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Внутренние поверхности										
1	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**1644,55**		**195,62**	**--**	**321707**	**--**	**--**	**231629**	**597603**
						195,62	**--**	**321707**	**--**		**44267**	
2	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Снятие известкового набела** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**518,89**		**195,62**	**--**	**101505**	**--**	**--**	**73084**	**188556**
						195,62	**--**	**101505**	**--**		**13967**	
4	**Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**128**		**1222,04**	**7,12**	**156421**	**911**	**--**	**112256**	**290172**
						1214,92	**3,14**	**155510**	**402**		**21494**	
		Двери										
6	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**66,36**		**1273,27**	**194,97**	**84494**	**12938**	**--**	**56376**	**152140**
						1078,30	**101,63**	**71556**	**6744**		**11270**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**664127**	**13849**	**--**	**473345**	**1228471**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**650278**	**7146**	**--**	**90998**	
		Всего заработная плата	тенге					**664127**				
		Накладные расходы	тенге						**657424**			
		Сметная прибыль	тенге					**473345**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**90998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1228470**				
		Сметная заработная плата	тенге						**657424**			**556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**1228470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						**657424**			**556**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
		Потолок										
11	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	499,8		1011,43	6,66	505515	3330	137735	263214	830227
		НР - 72%; СП - 8%				729,19	2,25	364450	1125		61498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795	1396,941	86,00				120137		
14	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,25		863,20	9,45	55460	607	8636	33504	96081
		НР - 72%; СП - 8%				719,33	4,93	46217	316		7117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,007	0,44975	19203,00				8637		
		Стены										
16	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1504,27		1354,42	10,39	2037410	15626	625400	1009214	3290354
		НР - 72%; СП - 8%				928,28	3,53	1396384	5303		243730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	6305,89984	86,00				542307		
20	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,5		703,90	7,88	113680	1272	18608	68013	196229
		НР - 72%; СП - 8%				580,81	4,10	93800	662		14535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,006	0,969	19203,00				18608		
		Откосы										
22	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,46		3970,32	64,86	160639	2624	33668	90515	271246
		НР - 72%; СП - 8%				3073,34	33,81	124347	1368		20092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый**	м3	0,043	1,73978	18905,00				32891		
23	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,9		2877,55	29,84	195386	2026	12368	130800	352281
		НР - 72%; СП - 8%				2665,56	9,95	180992	676		26095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	149850 С	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	3,846	261,1434	40,00				10446		
11	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы /наружные/ плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,5		707,10	1,04	3889	6	707	2286	6670
		НР - 72%; СП - 8%				577,39	--	3176	--		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0067	0,03685	19203,00				708		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3071979	25491	837122	1597546	5043088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2209366	9450	--	373561	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3071979				
	Материалы		тенге				837123				
	Всего заработная плата		тенге					2218816			
		Накладные расходы	тенге				1597546				
		Сметная прибыль	тенге				373561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5043086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	тенге					2218816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5043086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
		Сметная заработная плата	тенге					2218816			
		смета 2-2-1 Блок Б АС									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Внутренние поверхности									
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела**	м2	3429,33	195,62	--	670846	--	--	483009	1246163
		НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	670846	--		92308	
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Снятие известкового набела**	м2	1761,07	195,62	--	344501	--	--	248040	639945
		НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	344501	--		47403	
		Полы									
3	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	315,25	156,72	--	49406	--	--	35572	91777
		НР - 72%; СП - 8%			156,72	--	49406	--		6798	
4	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	315,25	84,29	--	26572	--	--	19132	49361
		НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	26572	--		3656	
5	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	9,26	953,66	36,27	8831	336	--	6242	16279
		НР - 72%; СП - 8%			917,39	18,91	8495	175		1206	
6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	216,65	128,45	3,27	27829	708	--	19793	51432
		НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	27120	370		3810	
7	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	м2	240	181,49	3,78	43558	907	--	31049	80575
		НР - 72%; СП - 8%			177,71	1,97	42650	473		5969	
8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные /стяжка/. Разборка покрытия**	м2	408,65	2112,31	652,25	863195	266542	--	525179	1499444
		НР - 72%; СП - 8%			1460,06	324,88	596654	132762		111070	
		Двери									
12	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка**	м2	153,93	1273,27	194,97	195994	30012	--	130771	352906
		НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	165983	15644		26141	
		Вывоз мусора									
14	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	46,353875	117,00	--	5423	--		--	5857

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		434	
15	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	927,0775		28,00	--	25958	--		--	28035
		СП - 8%				--	--	--	--		2077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					2262113	298505	--	1498787	4061774
								1932227	149424	--	300872	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2262113				
	Всего заработная плата		тенге						2081651			
	Транспортные расходы		тенге					31382				
		Накладные расходы	тенге					1498787				
		Сметная прибыль	тенге					300872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4061772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1754
		Сметная заработная плата	тенге						2081651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4061772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1754
		Сметная заработная плата	тенге						2081651			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
		Потолок										
16	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	1729,6		1011,43	6,66	1749377	11524	476643	910873	2873071
		НР - 72%; СП - 8%				729,19	2,25	1261210	3892		212820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795	4834,232	86,00				415744		
19	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,87		863,20	9,45	31826	349	4955	19226	55136
		НР - 72%; СП - 8%				719,33	4,93	26522	182		4084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,007	0,25809	19203,00				4956		
		Стены										
21	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску /Алинекс/. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3206,01		1354,42	10,39	4342276	33302	1332899	2150911	7012642
		НР - 72%; СП - 8%				928,28	3,53	2976075	11301		519455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	13439,5939	86,00				1155805		
25	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,46		703,90	7,88	97462	1091	15952	58310	168234
		НР - 72%; СП - 8%				580,81	4,10	80419	568		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,006	0,83076	19203,00				15953		
		Откосы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,82		3970,32 3073,34	64,86 33,81	443962 343661	7253 3781	93048	250158 55530	749650
27.1	102685 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый**	м3	0,043	4,80826	18905,00				90900		
28	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /Алинекс/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,1		2877,55 2665,56	29,84 9,95	564287 522717	5851 1951	35719	377761 75364	1017412
28.1	149850 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	3,846	754,2006	40,00				30168		
31	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы /наружные/ плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м откосов	6,3		707,10 577,39	1,04 --	4455 3638	7 --	810	2619 566	7640
29.1	102682 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0067	0,04221	19203,00				811		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					7233645 5214242	59377 21675	1960026 --	3769858 880281	11883785
		Стоимость общестроительных работ	тенге					7233645				
		Материалы	тенге					1960030				
		Всего заработная плата	тенге						5235917			
		Накладные расходы	тенге					3769858				
		Сметная прибыль	тенге					880281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					11883784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3457
		Сметная заработная плата	тенге						5235917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					11883784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3457
		Сметная заработная плата	тенге						5235917			
		РАЗДЕЛ 3. Полы										
		Тип Л										
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	408,65		893,82 467,13	42,03 20,85	365257 190893	17173 8520	157191	143577 40707	549541
30.1	102637 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	8,33646	18832,00				156992		
		Тип Д (171,25+144=315,25 м2)										
39	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	315,25		238,85 99,30	43,79 17,26	75297 31305	13804 5442	30188	26458 8140	109895
31.1	100116 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	м3	0,051	16,07775	1877,00				30178		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					440554 222198	30977 13962	187379 --	170035 48847	659436
		Стоимость общестроительных работ	тенге					440554				
		Материалы	тенге					187379				
		Всего заработная плата	тенге						236160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				170035				
		Сметная прибыль	тенге				48847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				659436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	тенге					236160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				659436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	тенге					236160			
		смета 2-2-2. Блок Б Водопровод. Канализация ВК									
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
		Демонтажные работы									
1	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка**	м трубопроводов	100	468,96	3,44	46896	344	3331	31213	84358
		НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	43221	131		6249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0043 0,43	5867,00				2523		
32.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0274 2,74	295,00				808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				46896	344	3331	31213	84358
	Стоимость общестроительных работ		тенге				43221	131	--	6249	
	Материалы		тенге				46896				
	Всего заработная плата		тенге				3331				
		Накладные расходы	тенге					43352			
		Сметная прибыль	тенге				31213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84358				
		Сметная заработная плата	тенге								35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					43352			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84358				
		Сметная заработная плата	тенге								35
								43352			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения Т3									
		Демонтажные работы									
26	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка**	м трубопроводов	25	468,96	3,44	11724	86	833	7803	21090
		НР - 72%; СП - 8%			432,21	1,31	10805	33		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0043 0,1075	5867,00				631		
33.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0274 0,685	295,00				202		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				11724	86	833	7803	21090
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10805	33	--	1562	
	Материалы		тенге				11724				
	Всего заработная плата		тенге				833				
		Накладные расходы	тенге					10838			
		Сметная прибыль	тенге				7803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21089				
		Сметная заработная плата	тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					10838			
							21089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					10838			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1									
		Демонтажные работы									
37	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы ТК 50-ПНД. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	60	890,86 886,83	4,03 2,10	53452 53210	242 126	--	38402 7348	99202
38	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы ТК 100-ПНД. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	50	1107,58 1099,52	8,06 4,20	55379 54976	403 210	--	39734 7609	102722
39	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	24	845,53 838,22	7,31 3,81	20293 20117	175 91	--	14550 2787	37631
40	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	прибор	12	680,12 673,57	6,55 3,41	8161 8083	79 41	--	5849 1121	15131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				137285	899	--	98535	254686
		Стоимость общестроительных работ	тенге				136386	468	--	18865	
		Всего заработная плата	тенге				137285				
		Накладные расходы	тенге					136854			
		Сметная прибыль	тенге				98535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				254685				
		Сметная заработная плата	тенге								105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					136854			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				254685				
		Сметная заработная плата	тенге								105
		смета 2-3-1. Блок В АС						136854			
		РАЗДЕЛ 13. Демонтажные работы									
		Внутренние поверхности									
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	425,98	195,62 195,62	-- --	83330 83330	-- --	--	59998 11466	154794
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Снятие известкового набела** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	257	195,62 195,62	-- --	50274 50274	-- --	--	36198 6918	93389
		Полы									
3	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	127	128,45 125,18	3,27 1,71	16313 15898	415 217	--	11603 2233	30149
		Двери									
6	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	17,5	1273,27 1078,30	194,97 101,63	22282 18870	3412 1779	--	14867 2972	40121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вывоз мусора									
7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	0,6929	117,00 --	-- --	81 --	-- --		-- 6	87
8	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км** *СП - 8%*	т·км	13,858	28,00 --	-- --	388 --	-- --		-- 31	419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				172668	3827	--	122666	318959
	Стоимость общестроительных работ		тенге				168372	1996	--	23626	
	Всего заработная плата		тенге				172668				
	Транспортные расходы		тенге					170368			
		Накладные расходы	тенге				469				
		Сметная прибыль	тенге				122666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				318960				
		Сметная заработная плата	тенге								153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					170368			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				318960				
		Сметная заработная плата	тенге								153
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка						170368			
		Потолок									
9	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	241,8	1011,43 729,19	6,66 2,25	244565 176319	1611 544	66635	127341 29752	401659
44.1	149732 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795 675,831	86,00				58121		
12	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,2	863,20 719,33	9,45 4,93	13121 10934	144 75	2043	7926 1684	22731
45.1	102682 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,007 0,1064	19203,00				2043		
		Стены									
15	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	368,47	1354,42 928,28	10,39 3,53	499062 342043	3828 1299	153191	247206 59701	805970
46.1	149732 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192 1544,62624	86,00				132838		
19	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,75	703,90 580,81	7,88 4,10	32204 26572	361 188	5271	19267 4118	55588
47.1	102682 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,006 0,2745	19203,00				5271		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Откосы										
21	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,9		3970,32 3073,34	64,86 33,81	106802 82673	1745 910	22384	60179 13358	180340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый**	м3	0,043	1,1567	18905,00				21867		
22	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /Алинекс//** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	27		2877,55 2665,56	29,84 9,95	77694 71970	806 269	4918	52012 10376	140082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	149850 С	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	3,846	103,842	40,00				4154		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					973448	8495	254442	513931	1606370
	Стоимость общестроительных работ		тенге					710511	3285	--	118989	
	Материалы		тенге					973448				
	Всего заработная плата		тенге					254442				
		Накладные расходы	тенге						713796			
		Сметная прибыль	тенге					513931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					118989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1606368				
		Сметная заработная плата	тенге									473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге						713796			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1606368				
		Сметная заработная плата	тенге									473
									713796			

смета 2-4-1. Блок Д АС

РАЗДЕЛ 16. Демонтажные работы

		Внутренние поверхности										
1	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3503,2		195,62 195,62	-- --	685296 685296	-- --	--	493413 94297	1273006
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Снятие известкового набела** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1766,95		195,62 195,62	-- --	345651 345651	-- --	--	248869 47562	642081
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	40		250,79 250,79	-- --	10032 10032	-- --	--	7223 1380	18635
		Полы										
4	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	466,05		156,72 156,72	-- --	73039 73039	-- --	--	52588 10050	135678
5	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	466,05		84,29 84,29	-- --	39283 39283	-- --	--	28284 5405	72972
6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	439,9		128,45 125,18	3,27 1,71	56505 55067	1438 752	--	40190 7736	104430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 РСНБ РК 2015	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	96	181,49	3,78	17423	363	--	12419	32230
		НР - 72%; СП - 8%			177,71	1,97	17060	189		2387	
8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные /стяжка/. Разборка покрытия	м2	535,9	2112,31	652,25	1131987	349541	--	688716	1966359
		НР - 72%; СП - 8%			1460,06	324,88	782446	174103		145656	
		Двери									
11	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка	м2	128,1	1273,27	194,97	163106	24976	--	108827	293688
		НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	138130	13019		21755	
		Вывоз мусора									
13	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	60,03469	117,00	--	7024	--		--	7586
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
14	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1200,6938	28,00	--	33619	--		--	36309
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				2562965	376318	--	1680529	4582974
							2146004	188063	--	339480	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2562965				
	Всего заработная плата		тенге					2334067			
	Транспортные расходы		тенге				40643				
		Накладные расходы	тенге				1680529				
		Сметная прибыль	тенге				339480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4582974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1953
		Сметная заработная плата	тенге					2334067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				4582974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1953
		Сметная заработная плата	тенге					2334067			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		Потолок									
15	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	1720,95	1011,43	6,66	1740628	11466	474259	906318	2858702
		НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	1254903	3872		211756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795 4810,05525	86,00				413665		
18	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	863,20	9,45	39707	435	6183	23987	68790
		НР - 72%; СП - 8%			719,33	4,93	33089	227		5096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007 0,322	19203,00				6183		
		Стены									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	3265,89		1354,42	10,39	4423379	33924	1357795	2191084	7143620
		НР - 72%; СП - 8%				928,28	3,53	3031660	11512		529157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	4,192	13690,6109	86,00				1177393		
24	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,09		703,90	7,88	105649	1182	17294	63208	182365
		НР - 72%; СП - 8%				580,81	4,10	87173	615		13509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,006	0,90054	19203,00				17293		
26	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40		2659,74	49,99	106390	1999	26734	56607	176037
		НР - 72%; СП - 8%				1941,43	24,09	77657	963		13040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый**	м3	0,031	1,24	18905,00				23442		
27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,112		296003,00	--	33152	--	33152	--	35804
		СП - 8%				--	--	--	--		2652	
		Откосы										
28	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,06		3970,32	64,86	389330	6361	81597	219375	657401
		НР - 72%; СП - 8%				3073,34	33,81	301372	3316		48696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый**	м3	0,043	4,21658	18905,00				79714		
29	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,28		2877,55	29,84	533152	5529	33748	356918	961275
		НР - 72%; СП - 8%				2665,56	9,95	493875	1844		71206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149850 С	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	кг	3,846	712,58688	40,00				28503		
32	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы /наружные/ плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	6,3		707,10	1,04	4455	7	810	2619	7640
		НР - 72%; СП - 8%				577,39	--	3638	--		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0067	0,04221	19203,00				811		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					7375842	60903	2031572	3820116	12091634
								5283367	22349	--	895678	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7375842				
	Материалы		тенге					1998420				
	Всего заработная плата		тенге						5305716			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					33152				
		Накладные расходы	тенге					3820116				
		Сметная прибыль	тенге					895678				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12091636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3509
		Сметная заработная плата	тенге						5305716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					12091636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3509
		Сметная заработная плата	тенге						5305716			
		РАЗДЕЛ 3. Полы										
		Тип Л										
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	535,9		893,82	42,03	478995	22522	206138	188286	720664
		НР - 72%; СП - 8%				467,13	20,85	250335	11174		53383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	10,93236	18832,00				205878		
		Тип Д										
37	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	466,05		238,85	43,79	111316	20407	44629	39114	162464
		НР - 72%; СП - 8%				99,30	17,26	46280	8045		12034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	100116 С	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	м3	0,051	23,76855	1877,00				44614		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					590311	42929	250767	227400	883128
								296615	19219	--	65417	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					590311				
	Материалы		тенге					250768				
	Всего заработная плата		тенге						315834			
		Накладные расходы	тенге					227400				
		Сметная прибыль	тенге					65417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					883128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	тенге						315834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					883128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									266
		Сметная заработная плата	тенге						315834			
		смета 2-4-2. Блок Д Водопровод. Канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1										
		Демонтажные работы										
1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9. Разборка**	м трубопроводов	70		468,96	3,44	32827	241	2331	21849	59051
		НР - 72%; СП - 8%				432,21	1,31	30255	92		4374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0043	0,301	5867,00				1766		
72.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0274	1,918	295,00				566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					32827	241	2331	21849	59051
								30255	92	--	4374	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					32827				
	Материалы		тенге					2332				
	Всего заработная плата		тенге						30347			
		Накладные расходы	тенге					21849				
		Сметная прибыль	тенге					4374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					59050				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						30347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					59050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	тенге						30347			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения Т3										
		Демонтажные работы										
27	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9. Разборка**	м трубопроводов	30		468,96	3,44	14069	103	1000	9364	25308
		НР - 72%; СП - 8%				432,21	1,31	12966	39		1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0043	0,129	5867,00				757		
73.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,0274	0,822	295,00				242		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					14069	103	1000	9364	25308
								12966	39	--	1875	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					14069				
		Материалы	тенге					999				
		Всего заработная плата	тенге						13005			
		Накладные расходы	тенге					9364				
		Сметная прибыль	тенге					1875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					25308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						13005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					25308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	тенге						13005			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1										
		Демонтажные работы										
38	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы ТК 50-ПНД. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	120		890,86	4,03	106903	484	--	76804	198403
		НР - 72%; СП - 8%				886,83	2,10	106420	252		14697	
39	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 примен	**Трубопроводы ТК 100-ПНД. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	50		1107,58	8,06	55379	403	--	39734	102722
		НР - 72%; СП - 8%				1099,52	4,20	54976	210		7609	
40	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	2		845,53	7,31	1691	15	--	1213	3136
		НР - 72%; СП - 8%				838,22	3,81	1676	8		232	
41	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	13		680,12	6,55	8842	85	--	6337	16393
		НР - 72%; СП - 8%				673,57	3,41	8756	44		1214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					172815	987	--	124088	320654
								171828	514	--	23752	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					172815				
		Всего заработная плата	тенге						172342			
		Накладные расходы	тенге					124088				
		Сметная прибыль	тенге					23752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					320655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	тенге					172342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				320655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	тенге					172342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								43124759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				19238641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					923331			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					437846			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5528809		
		- Перевозка грузов	тенге				72493				
		- Накладные расходы	тенге							14167065	
		- Сметная прибыль	тенге							3194426	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге		43 124 759						
		Оборудование	Тенге		0						
		ИТОГО без оборудования	Тенге		43 124 759						
		Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге		517 497						
		Итого по главам 1-8	Тенге		43 642 256						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге		305 496						
		Итого	Тенге		43 947 752						
		Итого по главам 1-9			43 947 752						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			878 955						
		Итого			44 826 707						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге		42 585 372						
		НДС 12%	Тенге		5 110 245						
		ИТОГО:	Тенге		47 695 616						

Сдал (Подрядчик):

ТОО "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор: **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "КазНадзорГруп"
(наименование организации)

Инженер: **Кулмагамбетов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

КГУ "Общая средняя школа №21 имени Мырзахан Пошанова" отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
(наименование организации)

Руководитель **Стамкулов Р.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)