Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2

Заказчик **ТОО "СерВИС НС"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "G.ADIS GROUP"** (организация, адрес, телефон)

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к крупнопанельному 5 ти этажному, 6 подъездному малогабаритному жилому дому блок секция 3-1-1-2, Карагандинская область, город Сарань**

Наименование объекта - **Наружные сети водопровода,канализации**

Договор подряда (контракт) **№78 от 05.10.2018**

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
		Земляные работы								
1	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	41,8096367	1074,76	1074,76	44935,30	44935,30	17431,00	--	--
		м3 мокрого грунта		--	602,77	--	25201,75	59,1	0,86	35,87
		Накладные расходы -		*416,91*		*17431,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,33*		*4989,00*				
		Сметная стоимость				*67356,00*				
2	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21**	38,8829622	143,83	143,83	5592,64	5592,64	1179,23	--	--
		м3 грунта		--	39,33	--	1529,24	59,1	0,03	1,31
		Накладные расходы -		*30,33*		*1179,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,93*		*542,00*				
		Сметная стоимость				*7314,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	2,9266746	1640,97	--	4802,59	--	3162,30	2,17	6,36
		м3 грунта		1640,97	--	4802,59	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1080,51*		*3162,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,72*		*637,00*				
		Сметная стоимость				*8602,00*				
4	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	251,136617	118,87	118,87	29852,60	29852,60	6294,54	--	--
		м3 грунта		--	32,50	--	8162,85	59,1	0,03	7,02
		Накладные расходы -		*25,06*		*6295,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,51*		*2892,00*				
		Сметная стоимость				*39039,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**85183,12**	**80380,54**			**6,36**
			Тенге			**4802,59**	**34893,84**			**44,21**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85183,12				
		Всего заработная плата -	Тенге				39696,42			
		Накладные расходы -	Тенге			28067,08				
		Сметная прибыль -	Тенге			9060,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122310,22				50,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39696,42			
		Сметная заработная плата -	Тенге			122310,22				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							50,57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39696,42			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая - 191,18 м								
		Земляные работы								
5	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	316,808412	118,87	118,87	37659,00	37659,00	7940,55	--	--
		м3 грунта		--	32,50	--	10297,42	59,1	0,03	8,85
		Накладные расходы -		*25,06*		*7941,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,51*		*3648,00*				
		Сметная стоимость				*49248,00*				
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	22,1765889	667,14	--	14794,93	--	9741,85	0,97	21,56
		м3 грунта		667,14	--	14794,93	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*439,29*		*9742,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,51*		*1963,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26500,00*				
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	294,631824	22,36	22,36	6587,72	6587,72	1740,04	--	--
		м3 грунта		--	8,05	--	2371,08	59,1	0,01	2,37
		Накладные расходы -		*5,91*		*1740,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*666,00*				
		Сметная стоимость				*8994,00*				
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	294,631824	121,55	51,62	35812,23	15208,31	18342,66	0,11	31,82
		м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	20603,92	6705,53	59,1	0,03	7,73
		Накладные расходы -		*62,26*		*18343,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,70*		*4332,00*				
		Сметная стоимость				*58487,00*				
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	7,68	2421,84	120,14	18599,72	922,67	4669,51	1,02	7,83
		м3 основания		750,28	30,35	5762,16	233,05	62,1	0,04	0,27
		Накладные расходы -		*608,01*		*4670,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,39*		*1862,00*				
		Сметная стоимость				*25131,00*				
10	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	17,28	667,14	--	11528,21	--	7590,85	0,97	16,80
		м3 грунта		667,14	--	11528,21	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*439,29*		*7591,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,51*		*1530,00*				
		Сметная стоимость				*20649,00*				
		Труборовод								
11	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,024	230893,21	62604,56	5541,44	1502,51	3082,53	194,00	4,66
		км трубопровода		162422,62	20866,82	3898,14	500,80	62,1	26,83	0,64
		Накладные расходы -		*128438,70*		*3083,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28746,55*		*690,00*				
		Сметная стоимость				*9314,00*				
12	С123-010603-0401 23-010603-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011**	24,24	821,07	--	19902,74	--	843,88	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,81*		*844,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,47*		*1660,00*				
		Сметная стоимость				*22406,00*				
13	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	0,08577	308972,27	89092,36	26500,55	7641,45	14127,86	247,00	21,19
		км трубопровода		204394,97	29824,72	17530,96	2558,07	62,1	38,24	3,28
		Накладные расходы -		*164717,95*		*14128,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37895,22*		*3250,00*				
		Сметная стоимость				*43879,00*				
14	С123-010603-0503 23-010603-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 РР ГОСТ Р 54475-2011**	127,2398	1635,32	--	208077,79	--	8822,50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,34*		*8822,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,37*		*17352,00*				
		Сметная стоимость				*234252,00*				
15	С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	7,5	10946,65	--	82099,88	--	3481,03	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*464,14*		*3481,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*912,86*		*6846,00*				
		Сметная стоимость				*92427,00*				
16	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство + КС. Грунты мокрые**	12,39	32537,34	4864,84	403137,62	60275,35	105487,71	11,16	138,27
		м3 конструкций колодца		9126,65	1894,55	113079,17	23473,47	62,1	1,79	22,22
		Накладные расходы -		*8513,94*		*105488,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3284,10*		*40690,00*				
		Сметная стоимость				*549315,00*				
17	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	8	21356,32	--	170850,56	--	7244,06	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*905,51*		*7244,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780,95*		*14248,00*				
		Сметная стоимость				*192342,00*				
18	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
		шт.	8	17972,23	--	143777,84	--	6096,18	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*762,02*		*6096,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1498,74*		*11990,00*				
		Сметная стоимость				*161864,00*				
19	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**								
		шт.	12	4776,15	--	57313,80	--	2430,11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,51*		*2430,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,29*		*4780,00*				
		Сметная стоимость				*64523,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1242184,00**	**129797,01**			**242,12**
			Тенге			**187197,50**	**46139,41**			**45,37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1242184,00**				
	Материалы -		Тенге			**243166,92**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**233336,91**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**682022,60**				
		Накладные расходы -	Тенге			**201641,31**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**115506,03**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1559331,36**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233336,91**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1559331,36**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**287,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233336,91**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1327367,15**	**210177,54**			**248,48**
			Тенге			**192000,08**	**81033,25**			**89,58**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1327367,15**				
	Материалы -		Тенге			**243166,92**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**273033,33**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**682022,60**				
		Накладные расходы -	Тенге			**229708,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			124566,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1681641,58				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				273033,33			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1681641,58				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				273033,33			
		ИТОГО:				1681642				
		Итого с временными		1,3 %	21861,34	1703503				
		Итого с зимними удорожаниями		1,47 %	25041,49	1728544				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1832150				
		Скидка подрядчика		18,5766424%		- 340 352				
		Итого с учетом скидки				1 491 798				
		НДС		12 %		179 016				
		Итого с НДС				1 670 814				

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СЕрВИС НС"

_____ Мусин А.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "G.ADIS GROUP"

_____ Мейманкулова Л.Х.