Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	15.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО	92 060 053,93	28 712 925,49	28 712 925,49						3 445 551,06	32 158 476,55

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,141 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорный А.

Эксперт технического надзора ТОО "Нур-Элем Құрылыс " ,БИН 061240011957

Эксперт _____ Сагадиев А.С. аттестат KZ48VJE00074702 от 03.06.2022 г.

Заказчик

Заказчик :КГУ«Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН 981240001743

Аким _____ Батырбаев Р.Р.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ"Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО

Наименование объекта - Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО

Договор №34 от15.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022г.
№3

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(АС)										
			РАЗДЕЛ 2.Заполнение проемов										
			Пробивка проемов										
1	65	Е12-030101-2101 1203-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен**	м стоек	22,4	1080,86	4,45	24211	100	4468	14177	41459	
			НР - 72%; СП - 8%			876,94	2,10	19643	47		3071		
2	66	С1261-401-0211 261-401-0211 РСНБ РК 2015	**Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм**	шт.	8	1279,00	--	10232	--	10232	--	11051	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		819		
3	67	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,144	257199,52	2273,95	37037	327	6087	22153	63925	
			НР - 72%; СП - 8%			212658,16	1007,01	30623	145		4735		
4	68	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,144	426861,00	--	61468	--	61468	--	66385	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4917		
5	69	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,22022	71226,17	35681,82	15685	7858	1148	6133	23564	
			НР - 72%; СП - 8%			30329,54	8350,54	6679	1839		1745		
6	70	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки). Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,22022	16558,65	1979,24	3647	436	402	2024	6124	
			НР - 72%; СП - 8%			12757,24	5,64	2809	1		454		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	71	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04588	301324,00	--	13825	--	13825	--	14931	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1106		
8	72	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1586	273545,00	--	43384	--	43384	--	46855	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3471		
9	73	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01574	271941,00	--	4280	--	4280	--	4622	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		342		
10	74	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	1,42	758,00	--	1076	--	1076	--	1162	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		86		
11	75	С1261-107-0986 261-107-0986 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,34	704,00	--	239	--	239	--	258	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
12	76	Е11-130301-1905 1113-0301-1905 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементным раствором толщиной 30 мм по арматурной сетке	м2	1,44	4820,66	566,60	6942	816	1729	3691	11483	
			НР - 72%; СП - 8%			3053,43	506,32	4397	729		851		
13	77	С1212-402-0102 212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0432	24720,00	--	1068	--	1068	--	1153	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85		
14	78	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,5344	22285,70	7912,10	56481	20052	--	33195	96850	
			НР - 72%; СП - 8%			14373,60	3817,62	36428	9675		7174		
15	79	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,45	42456,86	18,56	146476	64	88166	41937	203487	
			НР - 72%; СП - 8%			16883,02	--	58246	--		15073		
			РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений										
			Второй этаж										
16	113	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	132,6	2429,32	19,40	322128	2573	109892	151697	511731	
			НР - 72%; СП - 8%			1581,17	7,75	209663	1028		37906		
17	114	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	136,578	611,00	--	83449	--	83449	--	90125	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6676		
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
			Демонтаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	122	Е11-460401-1012 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов). Разборка	м2 покрытия	67,2	579,95	217,27	38972	14601	--	22620	66519	
			НР - 72%; СП - 8%			362,68	104,83	24372	7045		4927		
19	123	Е11-460401-1013 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015	Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012	м2 покрытия	67,2	87,36	42,83	5870	2878	--	3155	9747	
			НР - 72%; СП - 8%			44,53	20,67	2992	1389		722		
20	124	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	100	39,66	--	3966	--	--	2856	7367	
			НР - 72%; СП - 8%			39,66	--	3966	--		546		
21	125	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	173,6	150,02	--	26043	--	--	18751	48378	
			НР - 72%; СП - 8%			150,02	--	26043	--		3584		
22	126	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	173,6	80,69	--	14008	--	--	10086	26021	
			НР - 72%; СП - 8%			80,69	--	14008	--		1927		
23	129	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	173,6	374,33	20,86	64984	3621	--	45533	119359	
			НР - 72%; СП - 8%			353,47	10,82	61362	1878		8841		
			Устройство пола первого этажа, помещение 2,3										
24	139	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	173,6	1963,22	28,16	340815	4888	223663	82286	456949	
			НР - 72%; СП - 8%			646,68	11,65	112264	2022		33848		
			РАЗДЕЛ 8.Облицовка фасадов										
25	360	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	270	3131,95	18,59	845625	5020	138658	506112	1459876	
			НР - 72%; СП - 8%			2599,81	3,65	701947	986		108139		
26	361	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	13,5	28105,00	--	379418	--	379418	--	409771	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30353		
27	368	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	270	138,96	0,30	37518	81	25088	8918	50151	
			НР - 72%; СП - 8%			45,74	0,14	12349	38		3715		
			РАЗДЕЛ 9.Ремонт крылец										
			Крыльцо №1										
			Ф-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	389	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,3206	73038,77	32473,94	23416	10411	1506	10615	36753	
			НР - 72%; СП - 8%			35866,20	10118,62	11499	3244		2722		
29	390	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3206	16558,65	1979,24	5309	635	584	2946	8915	
			НР - 72%; СП - 8%			12757,24	5,64	4090	2		660		
30	391	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3206	214997,01	52552,75	68928	16848	1653	40604	118294	
			НР - 72%; СП - 8%			157288,95	18612,52	50427	5967		8763		
31	392	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18876	273545,00	--	51634	--	51634	--	55765	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4131		
32	393	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11928	297907,00	--	35534	--	35534	--	38377	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2843		
33	395	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,8	318,83	3,73	6313	74	5376	645	7515	
			НР - 72%; СП - 8%			43,59	1,67	863	33		557		
34	397	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	20,2	830,86	30,68	16783	619	499	11477	30521	
			НР - 72%; СП - 8%			775,48	13,63	15665	275		2261		
35	398	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,39	68867,00	--	26858	--	26858	--	29007	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2149		
36	399	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву(аллюминиевая рейка)	м2 потолков	20,2	347,76	4,37	7025	88	262	4836	12810	
			НР - 72%; СП - 8%			330,45	2,07	6675	42		949		
37	400	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе (алюминиевая рейка)	м2	20,2	9389,00	--	189658	--	189658	--	204831	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	406	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,6	908,72	40,20	20537	908	9516	7606	30395	
			НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	10113	451		2251		
39	407	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	22,6	2736,39	252,51	61842	5707	14549	31095	100371	
			НР - 72%; СП - 8%			1840,09	70,83	41586	1601		7435		
40	408	С1255-301-0201 255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 20 (25) мм	м2	22,6	7709,00	--	174223	--	174223	--	188161	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13938		
			Крыльцо №2										
			Сваи										
41	422	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	1,08	19546,96	7328,96	21111	7915	9715	4922	28116	
			НР - 72%; СП - 8%			3223,22	3106,45	3481	3355		2083		
42	423	С1212-101-1903 212-101-1903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,2312	26716,00	--	32893	--	32893	--	35524	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2631		
43	424	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02478	277977,00	--	6888	--	6888	--	7439	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		551		
44	425	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,33	7571,66	2284,02	2499	753	1374	516	3256	
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	372	344		241		
45	426	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,35	21080,65	6061,05	28459	8182	2909	13832	45674	
			НР - 72%; СП - 8%			12865,05	1365,28	17368	1843		3383		
46	427	С1212-101-1903 212-101-1903 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50(75), W4	м3	1,37025	26716,00	--	36608	--	36608	--	39537	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2929		
47	428	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	277977,00	--	3380	--	3380	--	3650	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
48	429	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0311	275482,00	--	8567	--	8567	--	9252	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	430	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,36	34782,48	2047,42	47304	2785	33185	8670	60452	
			НР - 72%; СП - 8%			8334,06	520,23	11334	708		4478		
50	433	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	758,12	310,92	4549	1866	1350	1283	6299	
			НР - 72%; СП - 8%			222,15	74,96	1333	450		467		
51	434	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,168	86199,00	--	14481	--	14481	--	15640	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1159		
52	435	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,03675	7765,24	1348,72	285	50	89	120	437	
			НР - 72%; СП - 8%			3968,03	563,62	146	21		32		
53	436	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,13	29700,81	9,00	3861	1	3229	455	4661	
			НР - 72%; СП - 8%			4857,19	--	631	--		345		
54	437	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,23	908,72	40,20	2026	90	938	751	2999	
			НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	998	45		222		
55	438	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	2,23	2736,39	252,51	6102	563	1436	3068	9904	
			НР - 72%; СП - 8%			1840,09	70,83	4103	158		734		
56	439	С1255-301-0201 255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 20 (25) мм	м2	2,23	7709,00	--	17191	--	17191	--	18566	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1375		
			РАЗДЕЛ 12.Устройство покрытия из брусчатки										
57	464	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня (грунтощебня). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,76	2329,96	2048,52	11091	9751	--	2685	14878	
			НР - 72%; СП - 8%			281,44	501,90	1340	2389		1102		
58	465	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,856	3929,00	--	11221	--	11221	--	12119	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		898		
59	466	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,12	2329,96	2048,52	14259	12537	--	3452	19128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			281,44	501,90	1722	3072		1417		
60	467	С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,7112	3872,00	--	29858	--	29858	--	32247	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2389		
61	468	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	68	2331,23	222,39	158524	15122	249	107678	287498	
			НР - 72%; СП - 8%			2105,19	94,12	143153	6400		21296		
РАЗДЕЛ 14.Устройство, ремонт крылец , входа в подвал													
			Крыльцо №4										
62	488	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ремонт ступеней. Устройство	м3	1,25	4782,86	1416,82	5979	1771	2166	1776	8376	
			НР - 72%; СП - 8%			1633,23	340,62	2042	426		620		
63	489	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,275	22060,00	--	28126	--	28126	--	30376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2250		
64	490	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,95	29700,81	9,00	28216	9	23593	3322	34061	
			НР - 72%; СП - 8%			4857,19	--	4614	--		2523		
65	491	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	1,14	1999,46	320,67	2279	365	1457	360	2850	
			НР - 72%; СП - 8%			400,60	37,86	457	43		211		
66	492	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13	25152,00	--	3270	--	3270	--	3532	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		262		
67	493	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	9,5	30,29	8,91	288	85	--	169	494	
			НР - 72%; СП - 8%			21,38	3,33	203	32		37		
68	494	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09975	25152,00	--	2509	--	2509	--	2710	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ОВ)													
РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже отм. 0.000													
69	17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2398,34	94,10	9593	376	1097	8017	19018	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	8120	60		1409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2398,34	94,10	14390	564	1646	12025	28528	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	12180	90		2113		
71	25	С1242-201-0201 242-201-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1861,00	--	3722	--	3722	--	4020	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		298		
72	28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,29	96,91	2,67	610	17	276	220	896	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	317	2		66		
73	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ПФ-133)	м2	6,29	99,15	1,90	624	12	427	129	813	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	185	2		60		
74	30	Е11-130301-1403 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	13,37	576,96	4,44	7714	59	6806	594	8973	
			НР - 69%; СП - 8%			63,52	0,90	849	12		665		
75	31	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	479,18	79,50	19167	3180	2812	11155	32748	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	13175	1503		2426		
76	32	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	40	130,00	--	5200	--	5200	--	5616	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
77	33	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	732,00	--	3221	--	3221	--	3479	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		258		
78	34	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	1054,00	--	24347	--	24347	--	26295	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	35	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1461,00	--	24106	--	24106	--	26035	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1929		
РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000 Зрительный зал													
80	42	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2398,34	94,10	4797	188	549	4008	9510	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	4060	30		704		
81	43	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(Minivent MV 8)	шт.	2	3259,00	--	6518	--	6518	--	7039	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		521		
82	48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2398,34	94,10	59958	2353	6853	50105	118868	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	50752	376		8805		
83	49	С1242-302-0401 242-302-0401 РСНБ РК 2015	Запорный клапан (вентиль) прямой с возможностью подсоединения дренажного крана RLV-П (MSV) DN 15, типа Danfoss	шт.	25	26996,00	--	674900	--	674900	--	728892	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		53992		
84	52	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2398,34	94,10	28780	1129	3290	24050	57057	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	24361	180		4226		
85	53	С1242-202-0201 242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25(20)	шт.	12	20642,00	--	247704	--	247704	--	267520	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19816		
86	54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	136,87	96,91	2,67	13264	365	6010	4782	19489	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	6889	41		1444		
87	55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ПФ-133)	м2	2,56	99,15	1,90	254	5	174	52	331	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	75	1		25		
88	56	Е11-130301-1403 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	134,31	576,96	4,44	77491	596	68364	5970	90138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			63,52	0,90	8531	121		6677		
89	57	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	14,5	479,18	79,50	6948	1153	1019	4044	11871	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	4776	545		879		
90	58	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	15	130,00	--	1950	--	1950	--	2106	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156		
91	59	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	437,00	--	1202	--	1202	--	1298	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
92	60	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	482,00	--	6362	--	6362	--	6871	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		509		
			РАЗДЕЛ 4.Отопление выше отм. 0.000										
93	70	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2398,34	94,10	9593	376	1097	8017	19019	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	8120	60		1409		
94	71	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(Minivent MV 8)	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1043		
95	76	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	41	2398,34	94,10	98332	3858	11241	82172	194944	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	83233	616		14440		
96	77	С1242-302-0401 242-302-0401 РСНБ РК 2015	Запорный клапан (вентиль) прямой с возможностью подсоединения дренажного крана RLV-П (MSV) DN 15, типа Danfoss	шт.	32	26996,00	--	863872	--	863872	--	932982	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69110		
97	80	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2398,34	94,10	57560	2259	6579	48101	114113	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	48722	361		8453		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	81	С1242-202-0201 242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25(15)	шт.	4	20642,00	--	82568	--	82568	--	89173	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6605		
99	82	С1242-202-0201 242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25(20)	шт.	18	20642,00	--	371556	--	371556	--	401280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29724		
100	83	С1242-202-0201 242-202-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	20642,00	--	41284	--	41284	--	44587	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3303		
101	86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,12	96,91	2,67	205	6	92	74	301	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	107	1		22		
102	87	Е11-130301-1403 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	289,62	576,96	4,44	167099	1286	147416	12874	194370	
			НР - 69%; СП - 8%			63,52	0,90	18397	261		14398		
103	88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ПФ-133)	м2	2,12	99,15	1,90	210	4	144	43	274	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	62	1		20		
104	89	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,6	479,18	79,50	6038	1002	886	3514	10316	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	4150	474		764		
105	90	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	12,6	130,00	--	1638	--	1638	--	1769	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
106	91	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,03	881,00	--	7074	--	7074	--	7640	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		566		
107	92	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,83	1054,00	--	6145	--	6145	--	6637	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		492		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5.Магистральные трубопроводы теплоснабжения										
108	93	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3550,96	52,65	71019	1053	49866	20073	98380	
			НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	20100	383		7287		
109	94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	96,91	2,67	465	12	211	168	683	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	242	1		51		
110	95	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,8	110,02	3,45	528	16	406	75	651	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	106	2		48		
111	96	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	479,18	79,50	9584	1590	1407	5578	16375	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	6587	752		1213		
112	97	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	20	130,00	--	2600	--	2600	--	2808	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		208		
113	98	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1846,00	--	40612	--	40612	--	43861	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3249		
114	99	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	96,86	1,20	1937	24	8	1867	4108	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	--	1905	--		304		
115	100	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,76	31,00	--	24	--	24	--	26	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2		
			РАЗДЕЛ 6.Тепловой узел										
116	102	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4354,87	290,53	8710	581	948	7168	17148	
			НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	7181	133		1270		
117	103	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12022,00	--	24044	--	24044	--	25968	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1924		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	104	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57(65) мм. Установка	шт.	2	12024,24	229,78	24048	459	15812	7695	34283	
			НР - 98%; СП - 8%			3888,46	37,58	7777	75		2539		
119	105	С1245-404-0103 245-404-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 65	шт.	2	53724,00	--	107448	--	107448	--	116044	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8596		
120	106	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1994,39	336,80	1994	337	22	1717	4008	
			НР - 98%; СП - 8%			1634,92	117,20	1635	117		297		
121	107	С1242-404-0607 242-404-0607 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22225,00	--	22225	--	22225	--	24003	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1778		
122	108	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1573,95	--	1574	--	13	1124	2914	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1561	--		216		
123	109	С1245-710-0201 245-710-0201 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М (ТВ7-01)	шт.	1	159991,00	--	159991	--	159991	--	172790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12799		
124	110	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	646,89	31,80	1294	64	37	1199	2692	
			НР - 98%; СП - 8%			596,55	15,03	1193	30		199		
125	112	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4354,87	290,53	17419	1162	1895	14336	34295	
			НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	14362	266		2540		
126	114	С1242-310-0104 242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	157119,00	--	157119	--	157119	--	169689	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12570		
127	115	С1242-306-0105 242-306-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	16106,00	--	16106	--	16106	--	17394	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1288		
128	116	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00377	273545,00	--	1031	--	1031	--	1114	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	117	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	1662,98 1607,83	-- --	4989 4823	-- --	166	3618 689	9295	
130	118	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха *СП - 8%*	шт.	1	19618,00 --	-- --	19618 --	-- --	19618	-- 1569	21187	Казахстан
131	119	С1245-703-0102 245-703-0102 РСНБ РК 2015	Датчик температуры отопления накладной для регулятора *СП - 8%*	шт.	2	24793,00 --	-- --	49586 --	-- --	49586	-- 3967	53553	Казахстан
132	120	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	9	4354,87 3590,60	290,53 66,55	39194 32315	2615 599	4264	32256 5716	77166	
133	121	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	7	12022,00 --	-- --	84154 --	-- --	84154	-- 6732	90886	Казахстан
134	122	С1242-306-0104 242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	13428,00 --	-- --	26856 --	-- --	26856	-- 2148	29004	Казахстан
135	123	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	23610,51 19147,70	463,72 156,96	47221 38295	928 314	7998	37837 6805	91863	
136	124	511-402-0102 511-402-0102 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт	шт.	2	91316,00 --	-- --	182632 --	-- --	182632	-- --	182632	Казахстан
137	125	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1994,39 1634,92	336,80 117,20	1994 1635	337 117	22	1717 297	4008	
138	126	С1242-404-0607 242-404-0607 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа Genebre CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	22225,00 --	-- --	22225 --	-- --	22225	-- 1778	24003	Казахстан
139	127	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2430,14 2030,07	125,90 30,06	4860 4060	252 60	548	4038 712	9610	
140	128	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	12296,00 --	-- --	12296 --	-- --	12296	-- 984	13280	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	129	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 32, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8514,00	--	8514	--	8514	--	9195	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		681		
142	130	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2398,34	94,10	16788	658	1920	14029	33283	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	14210	105		2465		
143	131	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7757,00	--	7757	--	7757	--	8378	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		621		
144	132	С1242-202-2601 242-202-2601 РСНБ РК 2015	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	56954,00	--	56954	--	56954	--	61510	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4556		
145	133	С1242-202-2602 242-202-2602 РСНБ РК 2015	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	59624,00	--	59624	--	59624	--	64394	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4770		
146	134	С1242-202-2603 242-202-2603 РСНБ РК 2015	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	66744,00	--	66744	--	66744	--	72084	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5340		
147	135	С1242-209-7401 242-209-7401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	8559,00	--	25677	--	25677	--	27731	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2054		
148	136	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2551,26	--	28064	--	24173	3813	34427	
			НР - 98%; СП - 8%			353,72	--	3891	--		2550		
149	137	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	535,33	--	2141	--	283	1821	4279	
			НР - 98%; СП - 8%			464,58	--	1858	--		317		
150	138	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2970,91	43,98	5942	88	4160	1693	8245	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	1694	33		611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	139	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	3550,96 1004,99	52,65 19,15	14204 4020	211 77	9973	4015 1457	19676	
152	140	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,6	5359,51 1110,70	76,37 27,25	8575 1777	123 44	6675	1784 829	11188	
153	141	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	96,91 50,33	2,67 0,30	388 201	10 1	177	140 42	570	
154	142	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	110,02 22,10	3,45 0,45	440 88	14 2	338	62 40	542	
155	143	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	10	479,18 329,37	79,50 37,58	4792 3294	795 376	703	2789 606	8187	
156	144	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	15	130,00 --	-- --	1950 --	-- --	1950	-- 156	2106	Казахстан
157	145	С1234-303-0415 234-303-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,2	1447,00 --	-- --	3183 --	-- --	3183	-- 255	3438	Казахстан
158	146	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	1846,00 --	-- --	8122 --	-- --	8122	-- 650	8772	Казахстан
159	147	С1234-303-0423 234-303-0423 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,2	2897,00 --	-- --	6373 --	-- --	6373	-- 510	6883	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	148	С1234-303-0411 234-303-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	1161,00	--	1277	--	1277	--	1379	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		102		
161	149	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	881,00	--	969	--	969	--	1047	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		78		
			ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(АС)										
			РАЗДЕЛ 2.Заполнение проемов										
162	1	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	56	5478,97	142,04	306822	7954	172175	92703	431487	
			НР - 72%; СП - 8%			2262,37	36,82	126693	2062		31962		
163	2	Е11-080401-0506 1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,9	12326,37	546,31	245295	10871	185304	38165	306137	
			НР - 72%; СП - 8%			2468,34	195,34	49120	3887		22677		
164	3	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Установка	т	0,0475	93930,89	1818,19	4462	87	--	3178	8251	
			НР - 72%; СП - 8%			92112,70	796,91	4375	38		611		
165	4	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50)	т	0,0475	273545,00	--	12993	--	12993	--	14032	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1039		
166	5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	105,13	3,34	315	10	131	126	476	
			НР - 72%; СП - 8%			57,88	0,38	174	1		35		
167	6	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,8	3638,46	38,13	104788	1098	57741	33405	149248	
			НР - 72%; СП - 8%			1595,45	15,51	45949	447		11055		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	7	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,9664	28105,00	--	83371	--	83371	--	90041	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6670		
			Пробивка проемов										
169	8	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,7856	22285,70	7912,10	17508	6216	--	10290	30021	
			НР - 72%; СП - 8%			14373,60	3817,62	11292	2999		2224		
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
			Устройство пола подвала										
170	9	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,1	11582,58	2322,64	116984	23458	50098	38782	168228	
			НР - 72%; СП - 8%			4299,80	1033,31	43428	10436		12461		
			Устройство пола первого этажа, актовый зал										
171	10	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги второго уравня актового зала. Укладка	м2 пола	147,2	888,36	28,16	130767	4145	31431	69772	216583	
			НР - 72%; СП - 8%			646,68	11,65	95191	1715		16043		
172	11	С1233-203-0201 233-203-0201 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,1	64712,00	--	200607	--	200607	--	216656	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16049		
173	12	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	173,6	1040,52	68,35	180634	11866	17828	112754	316859	
			НР - 72%; СП - 8%			869,47	32,62	150940	5663		23471		
174	13	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,9404	69663,00	--	622815	--	622815	--	672640	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		49825		
175	14	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	173,6	114,78	4,75	19926	825	4124	11048	33452	
			НР - 72%; СП - 8%			86,27	2,12	14977	368		2478		
			РАЗДЕЛ 8.Облицовка фасадов										
176	15	Прайс-лист	Линиарная панель Primepanel-T-Г-24х281/120, тол.0,7мм	м2	750	10405,00	--	7803750	--	7803750	--	8428050	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		624300		
			РАЗДЕЛ 9.Ремонт крылец										
			Крыльцо №1										
			Ф-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	16	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,3596	73038,77	32473,94	26265	11678	1690	11906	41225	
			НР - 72%; СП - 8%			35866,20	10118,62	12897	3639		3054		
178	17	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3596	16558,65	1979,24	5954	712	654	3304	9999	
			НР - 72%; СП - 8%			12757,24	5,64	4588	2		741		
179	18	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3596	214997,01	52552,75	77313	18898	1854	45543	132684	
			НР - 72%; СП - 8%			157288,95	18612,52	56561	6693		9828		
180	19	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3596	273545,00	--	98367	--	98367	--	106236	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7869		
181	20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,7	908,72	40,20	5180	229	2400	1918	7666	
			НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	2551	114		568		
182	21	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	5,7	2736,39	252,51	15597	1440	3668	7842	25315	
			НР - 72%; СП - 8%			1840,09	70,83	10489	404		1875		
183	22	С1255-301-0201 255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 20 (25) мм	м2	5,7	7709,00	--	43941	--	43941	--	47456	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3515		
184	23	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	19,8	5142,40	131,19	101820	2598	49305	36496	149381	
			НР - 72%; СП - 8%			2521,05	38,97	49917	772		11065		
185	24	С1224-101-0303 224-101-0303 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	21,8988	3698,00	--	80982	--	80982	--	87461	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6479		
186	25	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3,2	1028,94	15,58	3293	50	1871	998	4634	
			НР - 72%; СП - 8%			428,80	4,16	1372	13		343		
187	26	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,2	1692,00	--	5414	--	5414	--	5847	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		433		
188	27	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м планки	13,4	1028,94 428,80	15,58 4,16	13788 5746	209 56	7833	4177 1437	19402	
189	28	С1224-105-0115 224-105-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	3,3	819,00 --	-- --	2703 --	-- --	2703	-- 216	2919	Казахстан
190	29	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	10,1	1003,00 --	-- --	10130 --	-- --	10130	-- 810	10940	Казахстан
191	30	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м примыканий	6,1	777,53 639,23	19,55 3,70	4743 3899	120 23	724	2824 605	8172	
192	31	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм СП - 8%	м2	1,8	2542,00 --	-- --	4576 --	-- --	4576	-- 366	4942	Казахстан
193	32	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 72%; СП - 8%	м труб	14	1875,54 1710,19	118,28 35,16	26258 23943	1656 492	659	17593 3508	47359	
194	33	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	6	1638,00 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- 786	10614	Казахстан
195	34	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	4	837,00 --	-- --	3348 --	-- --	3348	-- 268	3616	Казахстан
196	35	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	6	805,00 --	-- --	4830 --	-- --	4830	-- 386	5216	Казахстан
197	36	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	м	8	2135,00 --	-- --	17080 --	-- --	17080	-- 1366	18446	Казахстан
198	37	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918,00	--	3836	--	3836	--	4143	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		307		
199	38	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1047,00	--	6282	--	6282	--	6785	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
200	39	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	--	12036	--	12036	--	12999	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		963		
201	40	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,1	4661,24	48,42	28434	296	16795	8268	39638	
			НР - 72%; СП - 8%			1859,44	23,07	11343	141		2936		
			Крыльцо №2										
			Сваи										
202	41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,77	908,72	40,20	5243	232	2429	1942	7760	
			НР - 72%; СП - 8%			447,48	19,97	2582	115		575		
203	42	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	5,77	2736,39	252,51	15789	1457	3715	7939	25626	
			НР - 72%; СП - 8%			1840,09	70,83	10617	409		1898		
204	43	С1255-301-0201 255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 20 (25) мм	м2	5,77	7709,00	--	44481	--	44481	--	48039	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3558		
205	44	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Ступени монолитные. Устройство	м3	0,63	38872,93	5214,41	24490	3286	17127	3462	30188	
			НР - 72%; СП - 8%			6471,51	1161,22	4077	732		2236		
206	45	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (Цоколь). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1	4661,24	48,42	14450	151	8535	4202	20144	
			НР - 72%; СП - 8%			1859,44	23,07	5764	72		1492		
			РАЗДЕЛ 12.Устройство покрытия из брусчатки										
207	46	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня (грунтощебня). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,04	2329,96	2048,52	14073	12373	--	3407	18878	
			НР - 72%; СП - 8%			281,44	501,90	1700	3031		1398		
208	47	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	8,374	3929,00	--	32901	--	32901	--	35533	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2632		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	48	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,64	2329,96	2048,52	110999	97592	--	26869	148898	
			НР - 72%; СП - 8%			281,44	501,90	13408	23911		11029		
210	49	С1211-201-0601 211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	48,2888	3872,00	--	186974	--	186974	--	201932	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14958		
211	50	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	312	2331,23	222,39	727344	69385	1140	494053	1319109	
			НР - 72%; СП - 8%			2105,19	94,12	656819	29365		97712		
212	51	С1255-102-0608 СТС1255-102-0608	Плита бетонная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	380	3903,00	--	1483140	--	1483140	--	1601791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		118651		
213	52	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,8	252,07	242,44	2722	2618	--	425	3399	
			НР - 72%; СП - 8%			9,63	45,09	104	487		252		
214	53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,6	2151,77	--	24960	--	--	17972	46366	
			НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	24960	--		3435		
215	54	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,45	7571,66	2284,02	10979	3312	6031	2267	14306	
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	1636	1514		1060		
216	55	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2759,63	1307,86	33116	15695	10197	8276	44704	
			НР - 72%; СП - 8%			602,00	355,89	7224	4271		3311		
217	56	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,872	32847,00	--	160031	--	160031	--	172833	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12802		
218	57	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	43,5	2596,82	8,54	112962	371	100329	8908	131620	
			НР - 72%; СП - 8%			281,89	2,54	12262	110		9750		
219	58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,93	1122,27	--	5533	--	--	3984	10278	
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	5533	--		761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	59	Е11-460101-0401 1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Фундаменты. Устройство обвязки металлическим поясом из уголка 90** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,237	237316,12 196158,82	19154,19 7834,33	56244 46490	4540 1857	5214	34809 7284	98338	
221	60	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (90х90)** *СП - 8%*	т	0,237	273545,00 --	-- --	64830 --	-- --	64830	-- 5186	70016	Казахстан
222	61	Е12-180101-1301 1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,4	98,44 98,44	-- --	630 630	-- --	--	454 87	1170	
223	62	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	31,5	2656,37 991,33	41,58 17,11	83676 31227	1310 539	51139	22872 8524	115071	
224	63	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,504	49787,00 --	-- --	25093 --	-- --	25093	-- 2007	27100	Казахстан
			РАЗДЕЛ 14.Устройство, ремонт крылец , входа в подвал										
			Крыльцо №3										
225	64	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,3	2596,82 281,89	8,54 2,54	8569 930	28 8	7611	676 740	9984	
226	65	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	2,24	26807,25 21708,30	5098,95 2409,98	60048 48627	11421 5398	--	38898 7916	106862	
227	66	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,24	42456,86 16883,02	18,56 --	95103 37818	42 --	57243	27229 9787	132119	
228	67	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 (Плита1,2х6- материал зщаказчика). Укладка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	8023,43 3271,59	1924,77 551,80	16047 6543	3850 1104	5654	5506 1724	23277	
229	68	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Ступени монолитные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,64	38872,93 6471,51	5214,41 1161,22	24879 4142	3337 743	17400	3517 2272	30668	
230	69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00684	19723,74 17768,88	1923,50 842,52	135 122	13 6	--	116 20	271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,00684	296003,00 --	-- --	2025 --	-- --	2025	-- 162	2187	Казахстан
232	71	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (Цоколь). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	4661,24 1859,44	48,42 23,07	36358 14504	378 180	21476	10572 3754	50685	
233	72	Е11-460101-0401 1146-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство обвязки металлическим поясом из уголка 50 *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0353	237316,12 196158,82	19154,19 7834,33	8377 6924	677 277	776	5185 1085	14647	
234	73	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х50) *СП - 8%*	т	0,0353	273545,00 --	-- --	9656 --	-- --	9656	-- 772	10428	Казахстан
235	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,8	908,72 447,48	40,20 19,97	15266 7518	675 335	7073	5654 1674	22594	
236	75	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	18,5	2736,39 1840,09	252,51 70,83	50623 34042	4671 1310	11910	25453 6086	82163	
237	76	С1255-301-0201 255-301-0201 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 30 мм *СП - 8%*	м2	18,5	7709,00 --	-- --	142616 --	-- --	142616	-- 11409	154025	Казахстан
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ОВ)													
РАЗДЕЛ 6.Тепловой узел													
238	77	С1241-116-0408 241-116-0408 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм *СП - 8%*	шт.	8	2619,00 --	-- --	20952 --	-- --	20952	-- 1676	22628	Казахстан
239	78	С1241-116-0405 241-116-0405 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	4	1429,00 --	-- --	5716 --	-- --	5716	-- 457	6173	Казахстан
240	79	С1241-116-0407 241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	2325,00 --	-- --	4650 --	-- --	4650	-- 372	5022	Казахстан
241	80	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	4354,87 3590,60	290,53 66,55	8710 7181	581 133	948	7168 1270	17148	
242	81	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12022,00	--	24044	--	24044	--	25968	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1924		
243	82	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	2030	30		356		
244	83	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	12296,00	--	12296	--	12296	--	13280	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		984		
245	84	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2398,34	94,10	7195	282	823	6013	14264	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	15,03	6090	45		1057		
246	85	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3	6707,00	--	20121	--	20121	--	21731	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1610		
247	86	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1573,95	--	1574	--	13	1124	2914	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	1561	--		216		
248	87	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор системы отпления "Тритон" с оборудованием погодного регулирования**	шт	1	185000,00	--	185000	--	185000	--	199800	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14800		
249	88	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭм-32 ГС LO-F класс Д**	шт	2	220000,00	--	440000	--	440000	--	475200	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35200		
250	89	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Электропривод АКМ 115 для клапана регулирующего двухходового**	шт	1	80000,00	--	80000	--	80000	--	86400	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6400		
251	90	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Щит для теплосчетчика**	шт	1	25000,00	--	25000	--	25000	--	27000	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2000		
252	91	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Модем GPRS**	шт	1	87000,00	--	87000	--	87000	--	93960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6960		
253	92	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Термометр**	шт	4	3500,00	--	14000	--	14000	--	15120	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1120		
254	93	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=0,3	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Демонтаж**	котел	2	11549,35	493,36	23099	986	--	22065	48777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			11055,99	201,64	22112	403		3613		
255	94	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**										
			НР - 69%; СП - 8%	т	0,667	34639,88	2997,41	23105	2000	402	14750	40884	
						31038,92	1011,26	20703	675		3028		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**28591960**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3905202**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**536372**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**182972**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18805721**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**182632**			
			- Накладные расходы	Тенге							**3057643**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2104390**		
		1,004230752	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге									**28712925,49**
			НДС 12%	Тенге									**3445551,06**
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**32158476,55**

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154
БИН 081040016538
Директор _____ Загорная Т.

Эксперт технического надзора ТОО " Нұр Әлем Құрылыс " ,БИН 061240011957
Эксперт _____ Сабадиев А.С. аттестат № KZ48VJE00074702 от 03.06.2022 г.

Авторский надзор ТОО "АТБ СЕВЕРПРОЕКТ" БИН:100440006350 ГСЛ №0001498
ГИП _____ Шрамин К.Г. приказ №2 от 1.04.2022г.

Заказчик

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН 981240001743
Аким _____ Батырбаев Р.Р.