Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за январь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	-	34	15.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО	170 076 641,95	5 236 948,60	5 236 948,60						628 433,83	5 865 382,43

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла 154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО " Нұр Әлем Құрылыс " ,БИН 061240011957

Эксперт _____ Сагадиев А.С. аттестат KZ48VJE00074702 от 03.06.2022 г.

Заказчик

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН 981240001743

Аким _____ Батырбаев Р.Р.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК КГУ"Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО

Наименование объекта - Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО

Договор №34 от15.06.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2023г.
№5

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(АС)										
			РАЗДЕЛ 2.Отделка помещений										
			Первый этаж										
1	91	Е12-110103-0101 1211-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен гладкие. Очистка от штукатурки**	м2	46,95	244,16	--	11463	--	--	8254	21296	
			НР - 72%; СП - 8%			244,16	--	11463	--		1577		
2	103	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,05	1726,51	25,82	74326	1111	20841	37981	121291	
			НР - 72%; СП - 8%			1216,60	8,76	52374	377		8985		
3	104	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	43,05	800,03	6,57	34441	283	7976	18948	57661	
			НР - 72%; СП - 8%			608,17	3,13	26182	135		4271		
			РАЗДЕЛ 3. Полы										
			Устройство пола первого этажа, помещение 1,2,8,15 (фойе,коридор,санузел)										
4	138	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	**Плинтуса керамогранитные, Устройство**	м	10,0	-1602,15	-17,74	-16022	-178	-12257	-2628	-20142	
			НР - 72%; СП - 8%			-358,66	-6,36	-3587	-64		-1492		
			РАЗДЕЛ 7.Зрительный зал										
			Эстрада										
5	352	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по перекрытиям**	м2 пола	1,45	6161,60	15,84	8934	23	8236	494	10183	
			НР - 72%; СП - 8%			465,84	7,72	675	11		754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	353	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	1,45	1081,51	89,54	1568	130	133	984	2756	
			НР - 72%; СП - 8%			899,85	42,97	1305	62		204		
7	354	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0184	69870,00	--	1286	--	1286	--	1387	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		103		
8	355	С1215-204-0102 215-204-0102 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм (рейка) ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0276	68867,00	--	1901	--	1901	--	2053	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		152		
9	356	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	4,7	629,90	30,48	2961	143	1	2079	5443	
			НР - 72%; СП - 8%			599,35	14,90	2817	70		403		
10	357	С1233-102-0102 233-102-0102 РСНБ РК 2015	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	4,794	2584,00	--	12388	--	12388	--	13379	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		991		
РАЗДЕЛ 8.Облицовка фасадов													
11	360	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	31,7	3131,95	18,59	99283	590	16279	59421	171400	
			НР - 72%; СП - 8%			2599,81	3,65	82414	116		12696		
12	361	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,78	28105,00	--	78132	--	78132	--	84382	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6251		
13	368	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	14,86	138,96	0,30	2065	4	1381	491	2761	
			НР - 72%; СП - 8%			45,74	0,14	680	2		204		
14	369	ТОО "Завод Металл Профиль"	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6х45м)	м2	16,35	15026,79	--	245688	--	245688	--	265343	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19655		
..ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ОВ)													
РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже отм. 0.000													
15	28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,24	-96,91	-2,67	-411	-11	-187	-148	-604	
			НР - 69%; СП - 8%			-50,33	-0,30	-213	-1		-45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ПФ-133)	м2	4,24	-99,15	-1,90	-420	-8	-287	-87	-548	
			НР - 69%; СП - 8%			-29,42	-0,30	-125	-1		-41		
РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000 Зрительный зал													
17	54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,2	-96,91	-2,67	-4865	-134	-2204	-1754	-7148	
			НР - 69%; СП - 8%			-50,33	-0,30	-2527	-15		-529		
18	56	Е11-130301-1403 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	50,2	-576,96	-4,44	-28963	-223	-25551	-2231	-33690	
			НР - 69%; СП - 8%			-63,52	-0,90	-3189	-45		-2496		
РАЗДЕЛ 4.Отопление выше отм. 0.000													
19	87	Е11-130301-1403 1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	94,87	-576,96	-4,44	-54736	-421	-48289	-4217	-63669	
			НР - 69%; СП - 8%			-63,52	-0,90	-6026	-85		-4716		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ЭОМ)													
РАЗДЕЛ 2.Щиты													
			ЩО-1										
20	11	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5783,22	121,14	5783	122	1859	2774	9241	
			НР - 72%; СП - 8%			3802,50	49,63	3802	50		685		
21	12	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		536		
22	13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2849,15	23,62	28492	236	13456	10656	42280	
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	14800	--		3132		
23	14	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
24	15	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
25	16	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1286		
РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	29	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	70	250,18	0,22	17513	16	2369	10898	30684	
			НР - 72%; СП - 8%			216,12	0,11	15128	8		2273		
27	30	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	18	345,00	--	6210	--	6210	--	6707	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		497		
28	31	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	10	368,00	--	3680	--	3680	--	3974	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		294		
29	33	С1247-212-0106 247-212-0106 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
30	34	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	30	476,00	--	14280	--	14280	--	15422	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1142		
31	35	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	636,00	--	2544	--	2544	--	2748	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		204		
32	36	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	2	204,00	0,22	408	--	20	280	743	
			НР - 72%; СП - 8%			194,11	0,09	388	--		55		
33	37	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	342,00	--	342	--	342	--	369	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
34	38	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32		
35	39	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	92	776,95	--	71479	--	1007	50740	131996	
			НР - 72%; СП - 8%			766,00	--	70472	--		9778		
36	40	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов У192М УХЛ2**	шт.	14	127,00	--	1778	--	1778	--	1920	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	41	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	8	140,00	--	1120	--	1120	--	1210	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		90		
38	42	С1247-202-0606 247-202-0606 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен МК24	шт.	70	27,00	--	1890	--	1890	--	2041	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
39	43	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1758,08	179,08	1758	179	18	1176	3169	
			НР - 72%; СП - 8%			1561,00	72,98	1561	73		235		
40	44	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891,00	--	12891	--	12891	--	13922	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1031		
РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование. Тепловой узел													
			ЩС-2										
41	45	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5068,38	121,14	5068	122	1578	2461	8131	
			НР - 72%; СП - 8%			3367,89	49,63	3368	50		602		
42	46	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн IP54	шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		542		
43	47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683	
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	4440	--		940		
44	48	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
45	49	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		132		
46	50	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
РАЗДЕЛ 7.Трубы													
47	58	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	603	324,12	2,36	195444	1423	7905	134056	355860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			308,65	0,12	186116	72		26360		
48	59	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	603	170,00	--	102510	--	102510	--	110711	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8201		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ПС)													
			Пожарная сигнализация										
49	1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	8	2719,68	0,19	21757	2	525	15285	40006	
			НР - 72%; СП - 8%			2653,70	--	21230	--		2963		
50	3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3320,48	--	3320	--	314	2164	5923	
			НР - 72%; СП - 8%			3006,00	--	3006	--		439		
51	7	ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	Аккумулятор 4,5 А/час	шт.	1	4910,71	--	4911	--	4911	--	5304	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		393		
52	5	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1507,41	144,11	4522	433	249	2853	7965	
			НР - 72%; СП - 8%			1280,02	40,87	3840	123		590		
53	6	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой "Выход"	шт.	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
54	7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	3377,69	1,92	175640	100	3597	123799	323394	
			НР - 72%; СП - 8%			3306,60	--	171943	--		23955		
55	8	С1248-302-0202 248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	52	2291,00	--	119132	--	119132	--	128663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9531		
56	9	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	5	1893,77	351,92	9469	1760	194	5936	16637	
			НР - 72%; СП - 8%			1503,00	145,96	7515	730		1232		
57	10	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 55	шт.	5	1762,00	--	8810	--	8810	--	9515	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	11	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	339,08	--	1017	--	98	662	1813	
			НР - 72%; СП - 8%			306,36	--	919	--		134		
59	12	С1248-304-0307 248-304-0307 РСНБ РК 2015	Устройство контроля целостности шлейфа Маяк-ШС1 (прим.)	шт.	3	918,00	--	2754	--	2754	--	2975	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		220		
60	13	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	52	776,95	--	40401	--	569	28679	74606	
			НР - 72%; СП - 8%			766,00	--	39832	--		5526		
61	14	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка	шт.	52	154,00	--	8008	--	8008	--	8649	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		641		
62	15	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	48,00	--	2496	--	2496	--	2696	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		200		
63	16	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	60	485,47	0,69	29128	41	4643	17600	50466	
			НР - 72%; СП - 8%			407,40	--	24444	--		3738		
64	17	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	140	84,40	0,87	11816	122	1499	7353	20703	
			НР - 72%; СП - 8%			72,82	0,13	10195	18		1534		
65	18	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,339	26765,00	--	9073	--	9073	--	9799	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		726		
66	19	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,025	47871,00	--	1197	--	1197	--	1293	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
67	20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	127	379,87	4,42	48243	562	7028	29421	83877	
			НР - 72%; СП - 8%			320,10	1,65	40653	210		6213		
68	22	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	127	47,00	--	5969	--	5969	--	6446	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		478		

ОТДЕЛ 3.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(АС)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Заполнение проемов										
			Двери										
69	1	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2015	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014**	м2	6	-7519,00	--	-45114	--	-45114	--	-48723	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-3609		
70	2	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2015	**Сендвич панель**	1000 м2	0,006	2819698,00	--	16918	--	16918	--	18271	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1353		
71	3	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Заполнение откосов пенополистиролом толщиной заполнения 50 мм**	м2	2,4	556,65	8,74	1336	21	--	954	2473	
			НР - 72%; СП - 8%			547,91	4,13	1315	10		183		
72	4	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	0,12	19094,00	--	2291	--	2291	--	2474	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		183		
73	5	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Облицовка откосов пластиком (с обналичкой)**	м2	2,4	4164,72	12,50	9995	30	7029	2121	13086	
			НР - 72%; СП - 8%			1223,51	4,13	2936	10		969		
			РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений										
			Первый этаж										
74	6	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	11,8	6265,62	28,13	73934	332	11967	44501	127910	
			НР - 72%; СП - 8%			5223,31	14,59	61635	172		9475		
75	7	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,8	2866,99	28,31	33830	334	3365	24194	62666	
			НР - 80%; СП - 8%			2553,44	9,53	30131	112		4642		
76	8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	11,8	800,03	6,57	9440	78	2186	5194	15804	
			НР - 72%; СП - 8%			608,17	3,13	7176	37		1171		
77	9	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов**	м уголка	84,7	553,78	0,83	46905	70	9305	27041	79862	
			НР - 72%; СП - 8%			443,10	0,32	37530	27		5916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	10	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску.Огрунтовка(под "байрамекс") *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	170,5	338,16 215,20	3,48 1,66	57656 36692	593 283	20371	29580 6979	94215	
			РАЗДЕЛ 4.Полы										
			Устройство пола первого этажа, помещение 3 (Актовый зал гардероб)										
79	11	Е11-340108-0302 1134-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков Торец сцены. Устройство при относе от стен на 5 см (Протоко, Форма №4) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади	8	-5494,50 -3444,00	-32,28 -15,59	-43956 -27552	-259 -125	-16145	-19927 -5111	-68994	
80	12	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное (Торец сцены). Укладка бесклеевым (замковым) способом (Протоко, Форма №4) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	8	-2799,22 -334,74	-17,40 -8,53	-22394 -2678	-139 -68	-19577	-1977 -1950	-26321	
81	13	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Торец сцены. Облицовка панелями СМЛ с акриловым покрытием *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	8	1260,43 1223,51	12,50 4,13	10083 9788	100 33	195	7071 1372	18527	
82	14	СПрайс-лист	Панелдь СМЛ с акриловым покрытием RAL 1015 *СП - 8%*	м2	8,24	7223,21 --	-- --	59519 --	-- --	59519	-- 4762	64281	Казахстан
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы										
83	15	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рольставни. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1139,86 866,53	150,62 73,61	1140 867	151 74	122	846 159	2145	
84	16	СПрайс-лист	Рольставни с установкой *СП - 8%*	м2	1	75000,00 --	-- --	75000 --	-- --	75000	-- 6000	81000	Казахстан
			РАЗДЕЛ 6.Крыша										
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ										
85	17	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку/наращивание вентшахт из досок 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	13,8	1672,43 292,77	29,45 13,90	23079 4040	407 192	18632	3047 2090	28216	
86	18	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	13,8	114,78 86,27	4,75 2,12	1584 1191	65 29	328	878 197	2659	
			РАЗДЕЛ 7.Зрительный зал										
			Эстрада										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	19	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство (Протоко, Форма №4)	м2 покрытия	79	-4405,49	-52,55	-348034	-4151	-281366	-46428	-426019	
			НР - 72%; СП - 8%			-791,35	-24,90	-62517	-1967		-31557		
88	20	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (Протоко, Форма №4)	м2 окрашиваемой поверхности	79	-935,08	-4,98	-73871	-393	-14886	-42322	-125488	
			НР - 72%; СП - 8%			-741,67	-2,38	-58592	-188		-9295		
89	21	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	78,81	2095,12	50,64	165116	3991	111047	37458	218780	
			НР - 72%; СП - 8%			635,42	24,71	50078	1947		16206		
90	22	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы ДСП. Проолифка с двух сторон	м2 окрашиваемой поверхности	157,62	479,16	1,89	75525	297	23581	37289	121839	
			НР - 72%; СП - 8%			327,67	0,91	51647	143		9025		
91	23	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	78,81	722,96	30,48	56976	2402	13236	30609	94592	
			НР - 72%; СП - 8%			524,53	14,90	41338	1174		7007		
92	24	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий, класс 33, 34	м2	80,3862	2824,00	--	227011	--	227011	--	245172	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18161		
93	29	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	46,05	266,57	0,59	12276	27	732	10826	24950	
			НР - 94%; СП - 8%			250,10	--	11517	--		1848		
94	26	Прайс-лист	Порожек	м	14,9625	1547,00	--	23147	--	23147	--	24999	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1852		
95	27	Прайс-лист	Порожек угловой	м	33,39	3200,00	--	106848	--	106848	--	115396	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8548		
РАЗДЕЛ 8.Облицовка фасадов													
96	28	Прайс-лист	Линиарная панель Primepanel-Т-Г-24х281/120, тол.0,7мм	м2	67,12	10405,00	--	698384	--	698384	--	754255	754255
			СП - 8%			--	--	--	--		55871		
РАЗДЕЛ 14. Устройство, ремонт крылец , входа в подвал													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	29	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	19,7	3101,78 1697,73	11,47 2,28	61105 33445	226 45	27434	24113 6817	92035	
98	30	Прайс-лист	Линиарная панель Primepanel-Т-Г-24х281/120, тол.0,7мм *СП - 8%*	м2	21,67	10405,00 --	-- --	225476 --	-- --	225476	-- 18038	243514	Казахстан
99	31	Е11-150504-0102 1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка сотовым поликарбонатными листами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности крыльца	1,52	1513,36 1445,22	68,14 25,76	2300 2197	103 39	--	1610 313	4223	
100	32	Прайс-лист	Сотовый поликарбонат *СП - 8%*	м2	1,5504	1781,25 --	-- --	2762 --	-- --	2762	-- 221	2983	Казахстан
			РАЗДЕЛ 15.Устройство покрытий из брусчатки										
101	33	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	8,7	2331,23 2105,19	222,39 94,12	20282 18315	1935 819	32	13776 2725	36783	
102	34	С1255-102-0608 СТС1255-102-0608	Плита бетонная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	8,7	3903,00 --	-- --	33956 --	-- --	33956	-- 2716	36672	Казахстан
103	35	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2759,63 602,00	1307,86 355,89	2760 602	1308 356	850	690 276	3726	
104	36	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,406	32847,00 --	-- --	13336 --	-- --	13336	-- 1067	14403	Казахстан
105	37	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	6,5	2656,37 991,33	41,58 17,11	17266 6444	270 111	10552	4720 1759	23744	
106	38	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,104	49787,00 --	-- --	5178 --	-- --	5178	-- 414	5592	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ОВ)										
			РАЗДЕЛ 3.Отопление выше отм. 0.000 Зрительный зал										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	39	Е11-200301-0103 1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки радиаторные. Установка	решетка	18	3118,30	149,45	56129	2690	10896	42647	106678	
			НР - 98%; СП - 8%			2363,51	54,10	42543	974		7902		
108	40	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2147,00	--	10735	--	10735	--	11594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		859		
109	41	С1246-304-0106 246-304-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	2149,00	--	10745	--	10745	--	11605	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		860		
110	42	С1246-304-0106 246-304-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	8	2149,00	--	17192	--	17192	--	18567	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1375		
11	43	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	8	3713,42	240,09	29707	1921	10651	17288	50754	
			НР - 98%; СП - 8%			2141,94	63,13	17135	505		3760		
112	44	С1246-304-0105 246-304-0105 РСНБ РК 2015	Лючок размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
113	45	С1246-304-0106 СТС1246-304-0106	Лючок размерами 300 мм х 400 мм	шт.	4	2149,00	--	8596	--	8596	--	9284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
114	46	С1246-304-0106 СТС1246-304-0106	Лючок размерами 400 мм х 400 мм	шт.	3	2149,00	--	6447	--	6447	--	6963	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		516		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ЭОМ)													
РАЗДЕЛ 2.Щиты													
			ЩР-1										
115	47	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5783,22	121,14	5783	122	1859	2774	9241	
			НР - 72%; СП - 8%			3802,50	49,63	3802	50		685		
116	48	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 3б УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		565		
117	49	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5264,09	117,00	5264	117	2187	2157	8015	
			НР - 72%; СП - 8%			2960,00	36,49	2960	36		594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	50	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
119	51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2849,15	23,62	34190	283	16147	12787	50735	
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	17760	--		3758		
120	52	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	527,00	--	5270	--	5270	--	5692	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		422		
121	53	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558,00	--	1116	--	1116	--	1205	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		89		
			РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение										
122	54	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	615,80	4,21	2463	17	273	1569	4355	
			НР - 72%; СП - 8%			543,14	1,82	2173	7		323		
123	55	С1247-102-0184 247-102-0184 РСНБ РК 2015	прожектор 100вт диодный "Титан" 9000Lm	шт.	4	13868,00	--	55472	--	55472	--	59910	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4438		
			РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия										
124	56	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345,00	--	1380	--	1380	--	1490	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		110		
125	57	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
126	58	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	204,00	0,22	612	--	30	419	1114	
			НР - 72%; СП - 8%			194,11	0,09	582	--		83		
127	59	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	342,00	--	1026	--	1026	--	1108	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		82		
128	60	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	204,00	0,22	204	--	10	140	371	
			НР - 72%; СП - 8%			194,11	0,09	194	--		28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	61	С1247-214-0104 247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	342,00	--	342	--	342	--	369	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
			РАЗДЕЛ 6.Провода и кабели										
130	62	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3	84,40	0,87	253	2	33	158	443	
			НР - 72%; СП - 8%			72,82	0,13	218	--		33		
131	63	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	11	107,64	2,42	1184	27	117	755	2095	
			НР - 72%; СП - 8%			94,51	0,87	1040	10		155		
132	64	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	222611,00	--	681	--	681	--	735	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
133	65	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,01122	842563,00	--	9454	--	9454	--	10210	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		756		
134	66	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	90	116,73	1,23	10506	111	1005	6763	18650	
			НР - 72%; СП - 8%			104,33	0,03	9390	3		1381		
135	67	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0918	222611,00	--	20436	--	20436	--	22071	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1635		
136	68	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80	249,14	2,16	19931	173	4048	11316	33746	
			НР - 72%; СП - 8%			196,38	0,07	15710	6		2500		
137	69	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0816	346715,00	--	28292	--	28292	--	30555	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2263		
			РАЗДЕЛ 7.Трубы										
138	70	Е11-210102-0103 1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	3	500,61	6,97	1502	21	90	1002	2705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			463,54	0,45	1391	1		200		
139	71	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	11	320,22	4,27	3522	47	165	2386	6380	
			НР - 72%; СП - 8%			300,90	0,30	3310	3		473		
140	72	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	11,33	310,00	--	3512	--	3512	--	3793	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		281		
141	73	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	3,09	84,00	--	260	--	260	--	281	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
142	74	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	90	324,12	2,36	29171	213	1180	20008	53114	
			НР - 72%; СП - 8%			308,65	0,12	27778	11		3934		
143	75	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	9,18	170,00	--	1561	--	1561	--	1686	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
144	76	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	73	316,00	126,47	23068	9232	--	15364	41506	
			НР - 84%; СП - 8%			189,53	61,02	13836	4454		3075		
145	77	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	10	70,00	0,94	700	9	--	497	1293	
			НР - 72%; СП - 8%			69,06	--	691	--		96		
146	78	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича (1,5 кирпича). Сверление	отверстие	6	70,00	0,94	420	6	--	298	776	
			НР - 72%; СП - 8%			69,06	--	414	--		57		
147	79	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6	134,64	1,80	808	11	--	574	1492	
			НР - 72%; СП - 8%			132,84	--	797	--		111		
148	80	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 110х110 мм	шт.	31	863,29	354,18	26762	10980	--	17707	48027	
			НР - 84%; СП - 8%			509,11	170,89	15782	5298		3558		
149	81	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,115	111142,49	1373,61	12806	158	2781	8351	22849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 84%; СП - 8%			85632,14	646,29	9867	74		1693		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Капитальный ремонт дома культуры села Минкесер Мамлютского района СКО(ПС)													
			Пожарная сигнализация										
150	82	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2015	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	20716,00	--	20716	--	20716	--	22373	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1657		
151	83	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3	1507,41	144,11	4522	433	249	2853	7965	
			НР - 72%; СП - 8%			1280,02	40,87	3840	123		590		
152	84	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой "Выход"**	шт.	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		222		
153	85	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	5	3377,69	1,92	16888	10	345	11904	31095	
			НР - 72%; СП - 8%			3306,60	--	16533	--		2303		
154	86	С1248-302-0202 248-302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	шт.	5	2291,00	--	11455	--	11455	--	12371	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		916		
155	87	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	5	776,95	--	3885	--	55	2758	7174	
			НР - 72%; СП - 8%			766,00	--	3830	--		531		
156	88	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка**	шт.	5	154,00	--	770	--	770	--	832	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
157	89	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	48,00	--	240	--	240	--	259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
158	90	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м	279	485,47	0,69	135446	193	21588	81839	234667	
			НР - 72%; СП - 8%			407,40	--	113665	--		17383		
159	91	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,115	47871,00	--	5505	--	5505	--	5945	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		440		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									5214886

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**5214886**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1368687**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**41394**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17081**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2390350**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1028226**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**386292**		
		1.004230752	ИТОГО в текущих ценах, согласно договора	Тенге									**5236948,60**
			НДС 12%	Тенге									**628433,83**
			ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**5865382,43**

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154

БИН 081040016548

Директор _____Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО " Нур Әлем Құрылыс " ,БИН 061240011957

Эксперт _____ Сагадиев А.С. аттестат KZ48VJE00074702 от 03.06.2022 г.

Авторский натзор ТОО "АЛБ ГЕН ПРОЕКТ" БИН:100440006350 ГСЛ №0001498

ГИП _____ Бралин К.Е. приказ №2 от 1.04.2022г.

Заказчик

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН 981240001743

Аким _____ Батырбаев Р.Р.