Генподрядчик: ТОО "Сұнқар-2002"

Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: №NSS-07/10 от 16.08.2021г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Пушкина в ауле Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"**

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Пушкина в ауле Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"**	20 250 000,00							20 250 000,00
2	В т.ч. НДС	2 169 642,86							2 169 642,86
4	**Итого к оплате**	**20 250 000,00**							**20 250 000,00**
5	В т.ч. НДС	2 169 642,86							2 169 642,86

Генподрядчик:

ТОО "Сұнқар-2002"

Директор **Жумабеков Д.У.**

Субподрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор **Тамабеков Н.**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Сұңқар-2002"**

Субподрядчик: **ТОО "НурСервисСтрой"**

Договор: **№NSS-07/10 от 16.08.2021г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Капитальный ремонт здания средней школы им.А.Пушкина в ауле Карасаз Жуалынского района Жамбылской области"**

АКТ №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Кровля блок Б. Отсек 1									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	213,4	262,66 261,05	1,61 --	56052 55708	344 --	--	40110 7693	103855
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	213,4	162,21 142,96	19,25 5,96	34616 30508	4108 1272	--	22881 4600	62097
		Перегородки									
3	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	100,26	492,84 333,08	159,76 80,40	49412 33395	16018 8061	--	29848 6341	85601
		Полы									
4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	212,94	323,63 305,09	18,54 9,33	68914 64966	3948 1987	--	48206 9370	126489
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1418,84	106,22 103,42	2,80 1,41	150709 146736	3973 2001	--	107091 20624	278424
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	72,4	789,14 758,09	31,05 15,62	57134 54886	2248 1131	--	40332 7797	105263
		Отделка									
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5933,9	207,21 207,21	-- --	1229563 1229563	-- --	--	885286 169188	2284037
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2757,218	233,36 233,36	-- --	643424 643424	-- --	--	463266 88535	1195225
9	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	41,664	743,04 688,02	55,02 25,05	30958 28666	2293 1044	--	21391 4188	56537

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	36	492,65	1,27	17735	46	1632	11561	31640
		НР - 72%; СП - 8%			446,04	--	16057	--		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Проемы									
11	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	208,02	1784,38	166,87	371187	34713	--	254840	676109
		НР - 72%; СП - 8%			1617,51	83,98	336474	17470		50082	
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	222,63	1058,32	166,87	235614	37150	--	156355	423327
		НР - 72%; СП - 8%			891,45	83,98	198464	18696		31358	
		Ж/б крыльцо									
13	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Крыльцо железобетонные. Разборка	м3	8,64	34281,27	16364,73	296190	141392	17732	144077	475489
		НР - 72%; СП - 8%			15864,12	7296,48	137066	63042		35221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Козырек железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,1	85703,47	46001,55	179977	96603	4310	88063	289484
		НР - 72%; СП - 8%			37649,50	20593,44	79064	43246		21443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Электроосвещение									
15	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	650	87,75	0,22	57038	143	--	41016	105898
		НР - 72%; СП - 8%			87,53	0,11	56894	71		7844	
16	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	195	53,03	--	10341	--	--	7445	19209
		НР - 72%; СП - 8%			53,03	--	10341	--		1423	
17	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт	398	173,46	1,72	69037	684	--	49463	127980
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	68353	346		9480	
		Генплан									
18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	125,788	2822,04	1225,54	354979	154159	--	190888	589536
		НР - 72%; СП - 8%			1596,50	511,19	200821	64302		43669	
19	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1106	736,32	--	814370	--	--	586346	1512774
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	814370	--		112057	
20	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,1231	2822,04	1225,54	14458	6279	--	7774	24011
		НР - 72%; СП - 8%			1596,50	511,19	8179	2619		1779	
21	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	227	736,32	--	167145	--	--	120344	310488
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	167145	--		22999	
22	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	661,35	1955,19	851,86	1293064	563377	--	673187	2123551
		НР - 72%; СП - 8%			1103,33	310,42	729686	205296		157300	
23	1107-0111-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	2	15784,18	8210,38	31568	16421	--	15331	50650
		НР - 72%; СП - 8%			7573,80	3072,40	15148	6145		3752	
24	1107-0111-0210 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж	шт.	2	1841,22	1243,61	3682	2487	--	1530	5629
		НР - 72%; СП - 8%			597,61	464,72	1195	929		417	
25	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	151,5917904	107,00	--	16220	--		--	17518
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	4102-0101-0108 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км СП - 8%	т км	1212,734323	56,00 –	– –	67913 –	– –		– 5433	73346
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы									
		Рама РМ-1									
27	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%, СП - 8%	отверстие	486	60,46 59,57	0,89 –	29384 28951	433 –	–	20845 4018	54247
28	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72%, СП - 8%	отверстие	1296	58,15 57,29	0,86 –	75362 74248	1115 –	–	53458 10306	139126
29	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	отверстие	360	796,78 436,75	353,53 235,87	286841 157230	127271 84913	2340	174343 36895	498079
30	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%, СП - 8%	т	0,6906	384657,06 381870,15	2786,91 1178,15	265644 263720	1925 814	–	190464 36489	492597
31	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,32292	227998,00 –	– –	73625 –	– –	73625	– 5890	79515
32	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно СП - 8%	т	0,36768	233962,00 –	– –	86023 –	– –	86023	– 6882	92905
33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	10,12836	29452,65 13042,78	14175,79 3908,30	298307 132102	143578 39585	22627	123614 33754	455675
34	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	9,524736	414831,00 –	– –	3951156 –	– –	3951156	– 316092	4267248
35	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,7964736	269856,00 –	– –	214933 –	– –	214933	– 17195	232128
36	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,20412	356123,00 –	– –	72692 –	– –	72692	– 5815	78507
37	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 72%, СП - 8%	т	10,12836	3402,55 2575,01	542,19 1,63	34462 26081	5491 16	2890	18790 4260	57542

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	283,59408	6346,58	114,01	1799852	32333	1538737	173687	2131422
		НР - 72%; СП - 8%			806,73	43,90	228782	12450		157883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Фм-1-3шт									
39	1201-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	4,86	4950,99	0,27	24062	2	4197	14302	41433
		НР - 72%; СП - 8%			4086,96	0,13	19863	1		3069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1051,33	457,69	25232	10985	157	15475	43963
		НР - 72%; СП - 8%			587,09	308,45	14090	7403		3257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	24	485,02	195,30	11640	4687	235	7188	20334
		НР - 72%; СП - 8%			279,90	136,08	6718	3266		1506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	60,46	0,89	363	5	–	257	670
		НР - 72%; СП - 8%			59,57	–	357	–		50	
43	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	18	58,15	0,86	1047	15	–	742	1933
		НР - 72%; СП - 8%			57,29	–	1031	–		143	
44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,052098	384657,06	2786,91	20040	145	–	14368	37161
		НР - 72%; СП - 8%			381870,15	1178,15	19895	61		2753	
45	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04329	227998,00	–	9870	–	9870	–	10660
		СП - 8%			–	–	–	–		790	
46	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,008808	233962,00	–	2061	–	2061	–	2226
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,61	28037,70	2386,71	73178	6230	46301	15858	96159
		НР - 72%; СП - 8%			7910,74	527,83	20647	1378		7123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05088	266090,00	–	13539	–	13539	–	14622
		СП - 8%			–	–	–	–		1083	
49	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1512	414831,00	–	62722	–	62722	–	67740

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5018	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	7,728	909,01	24,55	7025	190	4429	1750	9477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			311,33	3,24	2406	25		702	
51	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	54	60,46	0,89	3265	48	--	2316	6028
					59,57	--	3217	--		446	
52	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	35	58,15	0,86	2035	30	--	1444	3757
					57,29	--	2005	--		278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20089286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6128452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1420869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					587570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6132208		
		- Перевозка грузов	Тенге				84133				
		- Накладные расходы	Тенге							4835532	
		- Сметная прибыль	Тенге							1488097	
		Всего с коэффициентом	Тенге	0,90							18 080 357
		НДС	Тенге	12%							2 169 643
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								20 250 000

Генподрядчик:

ТОО "Сункар-2002"

Директор _____ ***Жумабеков Д.У.***

Субподрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор _____ ***Тимабеков Н.***