Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйста области "Жетысу"** ИИН/БИН **220740007691**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда,, ул. Проспект АБАЙ КУНАНБАЕВ, д. 33, кв. (офис) 12** **090940015620**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение№7 от 04.07.2023 к дог.№143/21

Номер документа	Дата составления
5	25.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района			Работа	1	43 693 182,00	43 693 182,00	4 681 412,36
				Итого	1	x	43 693 182,00	4 681 412,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конысбаев Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО «Компания ГазСтрой»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района"**

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
доп.соглашение№7 от 04.07.2023 к дог.№143/21	13.08.2021		060-032-431 060-015-431		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Бактыбай Ескельдинского района	1 068 075 546,0	39 011 769,64						4 681 412,36	43 693 182,00
Удержание 10% тендерной скидки								468 141,24	4 369 318,20
Итого к оплате								4 213 271,12	**39 323 863,80**

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт **Балтабаев Д.Б.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор **Конысбаев Г.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КомпанияГазСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бактыбай Ескельдинского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Бактыбай Ескельдинского района.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№143/21 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №19

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Газопровод высокого давления										
1	1	Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³		9695	292,68	292,68	2837532	2837532	0	508115	3613326	
				м³ грунта		0	72,79	0	705699		267679		
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		290	1943,46	0	563603	0	0	405794	1046949	
				м³ грунта		1943,46	0	563603	0		77552		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		280	5384,13	251,41	1507557	70395	990220	462244	2127384	
				м³ основания		1596,22	71,33	446942	19973		157584		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	308	3215				990220			Казахстан 100%
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Присыпка трубы песком		595	1205,26	0	717130	0	0	516335	1332140	
				м³ грунта		1205,26	0	717130	0		98675		
5	5	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		595	3215		1912925		1912925		2065959	Казахстан
				м³							153034		
6	6	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		7930	46,83	46,83	371362	371362	0	80410	487933	
				м³ грунта		0	14,08	0	111654		36161		
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		875	1205,26	0	1054602	0	0	759316	1959028	
				м³ грунта		1205,26	0	1054602	0		145110		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4000	246,46	117,45	985840	469800	0	525640	1632400	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	516040	214000		120920		
9	9	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка		3,944	1669470,3	716750,16	6584391	2826863	442259	4291528	11745993	
				км трубопровода		840585,6	258521,21	3315270	1019607		870074		
	9.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	197,2	962				189706,4			
	9.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,7888	138824				109504,37			
	9.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5127	278998				143047,85			
10	13	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		7	16627		116389		116389		125700	Казахстан
				шт.							9311		
11	14	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	16627		66508		66508		71829	Казахстан
				шт.							5321		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	15	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	16627		49881		49881	3991	53872	Казахстан
13	16	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
14	17	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 25°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
15	18	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 22°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
16	19	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 20°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
17	20	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 17°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
18	21	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 15°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	16627		33254		33254	2660	35914	Казахстан
19	22	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 12°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	16627		66508		66508	5321	71829	Казахстан
20	23	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 10°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
21	24	С1241-112-0226	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 7°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	16627		16627		16627	1330	17957	Казахстан
22	25	С1241-112-0149	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 11°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4027		4027		4027	322	4349	
23	26	С1241-113-0227	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	23136		23136		23136	1851	24987	
24	27	С1241-117-0207	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200	шт.	1	15882		15882		15882	1271	17153	
25	46	Е11-221401-1202 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	70	35910,29 2738,61	15203,7 2824,36	2513720 191703	1064259 197705	1257759	385514 231939	3131173	
	46.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	1908,13	375				715548,75			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	151,62	3488				528850,56			
26	47	С1241-102-0250	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	70	37370		2615900		2615900	209272	2825172	Казахстан
27	48	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		70	2218,07 1830,09	13,38 4,28	155265 128106	937 300	26222	127122 22591	304978	
	48.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	28,14	819				23046,66			
28	49	С1261-404-0577	**Манжета термоусаживаемая ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	12093		24186		24186	1935	26121	
29	50	С1241-229-0408	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 219**	шт.	40	15061		602440		602440	48195	650635	
			ИТОГО:					23021562	7641148	8447020	8062018	33570308	
								6933396	2268938		2486729		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		436414				34006722	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		227845				34234567	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		684691				34919258	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4190311				39109569	
			Итого с НДС										

			2-2-1 Газопровод среднего давления										
			Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления										
1	1	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103,0274	16308		1680171		1680171	134414	1814585	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления									1814585	
			ИТОГО:					1680171	0	1680171			
								0	0		134414		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		23590				1838175	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		12316				1850491	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37010				1887501	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		226499				2114000	
			Итого с НДС										

			7-1-1 Генеральный план ПГБ										
			Раздел: 1. ПГБ										
1	1	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м³ материала основания в плотном теле		25,024	5156,04 217,41	1400,58 351,95	129025 5440	35048 8807	88536	15388 11553	155966	
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	27,5264	3215				88497,38			Казахстан 100%
2	2	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м³	30,52928	3215		98152		98152	7852	106004	Казахстан
3	3	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные. Устройство** м² покрытия		250,24	3245,45 403,44	241,12 75,03	812141 100957	60338 18776	650847	112548 73976	998665	
	3.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	4,6044	7988				36780,08			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	7,4572	7817				58292,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ПГБ									1260635	
			ИТОГО:					1039318	95386	837535	127936	1260635	
								106397	27583		93381		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		16388				1277023	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		8556				1285579	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25712				1311291	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		157355				1468646	
			Итого с НДС										
			7-2-1 Генеральный план ГРПШ										
			Раздел: 1. ГРПШ-1										
1	1	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,291	1619,54 217,41	1400,58 351,95	3710 498	3208 806	4	1409 410	5529	
2	2	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,79502	3215		8986		8986	719	9705	Казахстан
3	3	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	22,91	2865,52 403,44	241,12 75,03	65649 9243	5524 1719	50882	10304 6076	82029	
			Итого по разделу: 1. ГРПШ-1									97263	
			Раздел: 2. ГРПШ-2										
4	4	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,473	1619,54 217,41	1400,58 351,95	4005 538	3463 870	4	1521 442	5968	
5	5	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	3,01706	3215		9700		9700	776	10476	Казахстан
6	6	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	24,73	2865,52 403,44	241,12 75,03	70864 9977	5962 1855	54924	11123 6559	88546	
			Итого по разделу: 2. ГРПШ-2									104990	
			Раздел: 3. ГРПШ-3										
7	7	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,095	1619,54 217,41	1400,58 351,95	3393 455	2934 737	3	1288 375	5056	
8	8	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,5559	3215		8217		8217	657	8874	Казахстан
9	9	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	20,95	2865,52 403,44	241,12 75,03	60033 8452	5052 1572	46529	9422 5556	75011	
			Итого по разделу: 3. ГРПШ-3									88941	
			Раздел: 4. ГРПШ-4										
10	10	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,199	1619,54 217,41	1400,58 351,95	3561 478	3080 774	3	1352 393	5306	
11	11	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,68278	3215		8625		8625	690	9315	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	21,99	2865,52	241,12	63013	5302	48839	9890	78735	
						403,44	75,03	8872	1650		5832		
			Итого по разделу: 4. ГРПШ-4									93356	
			Раздел: 5. ГРПШ-5										
13	13	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3,601	1619,54	1400,58	5832	5043	6	2214	8690	
						217,41	351,95	783	1267		644		
14	14	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	4,39322	3215		14124		14124		15254	Казахстан
											1130		
15	15	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	36,01	2865,52	241,12	103187	8683	79977	16196	128934	
						403,44	75,03	14528	2702		9551		
			Итого по разделу: 5. ГРПШ-5									152878	
			Раздел: 6. ГРПШ-6										
16	16	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,773	1619,54	1400,58	2871	2483	3	1090	4278	
						217,41	351,95	385	624		317		
17	17	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,16306	3215		6954		6954		7510	Казахстан
											556		
18	18	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	17,73	2865,52	241,12	50806	4275	39378	7974	63482	
						403,44	75,03	7153	1330		4702		
			Итого по разделу: 6. ГРПШ-6									75270	
			Раздел: 7. ГРПШ-7										
19	19	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,773	1619,54	1400,58	2871	2483	3	1090	4278	
						217,41	351,95	385	624		317		
20	20	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	2,16306	3215		6954		6954		7510	Казахстан
											556		
21	21	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные. Устройство	м² покрытия	17,73	2865,52	241,12	50806	4275	39378	7974	63482	
						403,44	75,03	7153	1330		4702		
			Итого по разделу: 7. ГРПШ-7									75270	
			ИТОГО:					554161	61767	423493	82847	687968	
								68900	17860		50960		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		8944				696914	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		4669				701583	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14032				715615	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		85874				801489	
			Итого с НДС										
			7-3-1 Земляные работы										
			Раздел: 1. ПГБ										
1	1	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³		128,87	402,58	402,58	51880	51881	0	9628	66428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0	103,77	0	13373		4920		
2	2	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	186,8615	173		32327			2586	34913	
			Итого по разделу: 1. ПГБ									101341	
			Раздел: 2. ГРПШ-1										
3	3	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12,07	402,58	402,58	4859	4860	0	902	6222	
						0	103,77	0	1253		461		
4	4	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	17,5015	173		3028			242	3270	
			Итого по разделу: 2. ГРПШ-1									9492	
			Раздел: 3. ГРПШ-2										
5	5	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12,98	402,58	402,58	5225	5226	0	970	6691	
						0	103,77	0	1347		496		
6	6	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	18,821	173		3256			260	3516	
			Итого по разделу: 3. ГРПШ-2									10207	
			Раздел: 4. ГРПШ-3										
7	7	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	11,73	402,58	402,58	4722	4722	0	876	6046	
						0	103,77	0	1217		448		
8	8	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	17,0085	173		2942			235	3177	
			Итого по разделу: 4. ГРПШ-3									9223	
			Раздел: 5. ГРПШ-4										
9	9	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	11,61	402,58	402,58	4674	4674	0	867	5984	
						0	103,77	0	1205		443		
10	10	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	16,8345	173		2912			233	3145	
			Итого по разделу: 5. ГРПШ-4									9129	
			Раздел: 6. ГРПШ-5										
11	11	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	18,62	402,58	402,58	7496	7496	0	1391	9598	
						0	103,77	0	1932		711		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	26,999	173		4671				5045	
											374		
			Итого по разделу: 6. ГРПШ-5									14643	
			Раздел: 7. ГРПШ-6										
13	13	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	9,48	402,58	402,58	3816	3817	0	708	4886	
						0	103,77	0	984		362		
14	14	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	13,746	173		2378				2568	
											190		
			Итого по разделу: 7. ГРПШ-6									7454	
			Раздел: 8. ГРПШ-7										
15	15	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	12,38	402,58	402,58	4984	4984	0	925	6382	
						0	103,77	0	1285		473		
16	16	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	17,951	173		3106				3354	
											248		
			Итого по разделу: 8. ГРПШ-7									9736	
			ИТОГО:					142276	87660		16267	171225	
								0	22596		12682		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2226				173453	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		1162				174615	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3492				178107	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		21371				199478	
			Итого с НДС										
			Итого по сметам									43 693 182,00	
			Тендерная скидка			10%		4 369 318,20				39 323 863,80	

Заказчик
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу"
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор
ТОО "Строй Потенциал"
Эксперт
Балтабаев Д.Б.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор
ТОО "Шахар"
Эксперт
Чукабаев Ж.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор
Конысбаев Г.
(должность, Ф.И.О., подпись)