Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Форма 3

15. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**653 961 888,72**									
За отчетный период	**653 961 888,72**	**29 194 727,17**							**3 503 367,26**	**32 698 094,44**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Эсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор **А. Рашев**

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №15

по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

за ИЮЛЬ месяц 2023 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	**537,402**	-	-	**537,402**
Р8.	Разные работы	312,761			**312,761**
Р9.	Крыльцо -5шт	224,641			**224,641**
	Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000	**5 842,862**	-	-	**5 842,862**
Р1.	Стены	- 12 889,705			- **12 889,705**
Р2.	Перемычки и прогоны	28,034			**28,034**
Р3	Перекрытие и покрытие на отм. +2,700; +5,730; +8,760; +11,790; +14,820	15,857			**15,857**
Р5.	Окна	8 758,185			**8 758,185**
Р6.	Двери	1 491,426			**1 491,426**
Р7.	Лестницы	- 68,470			- **68,470**
Р8.	Полы	13 712,111			**13 712,111**
Р9.	Внутренние отделка	- 2 206,952			- **2 206,952**
Р11.	Разные работы	- 2 997,625			- **2 997,625**
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	**2 159,679**	**367,936**	-	**2 527,615**
Р1.	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1	- 31,857	240,193		**208,336**
Р2.	ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2	- 8,741			- **8,741**
Р3	ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000	- 40,981			- **40,981**
Р4.	ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000	457,210	127,743		**584,953**
Р5.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	902,793			**902,793**
Р6.	ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ	881,255			**881,255**
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	**2 029,362**	-	-	**2 029,362**
Р3	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)	- 1 742,329			- **1 742,329**
Р5.	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)	588,157			**588,157**
Р6.	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ	1 177,159			**1 177,159**
Р8.	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"	1 714,175			**1 714,175**
Р11.	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная	292,199			**292,199**
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	**6 749,646**	-	-	**6 749,646**
Р1.	Установка плит и кранов	6 749,646			**6 749,646**
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	**1 385,434**	-	-	**1 385,434**
Р1.	Силовое электрооборудование и электроосвещение	1 385,434	-		**1 385,434**
	СЛАБЫЕ ТОКИ	**3 912,055**	758,052	-	**4 670,107**
Р1.	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	1 081,438			**1 081,438**
Р2.	ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ	1 317,248			**1 317,248**
Р3	СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ	1 513,369	758,052		**2 271,421**
	ИТОГО	**22 616,440**	**1 125,988**	-	**23 742,428**
	Временные здания и сооружения 0,9%	203,548			203,548
	ИТОГО по главам 1-8	**22 819,988**	**1 125,988**	-	**23 945,976**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**246,456**			**246,456**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			7 054,999	7 054,999
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 066,443**	**1 125,988**	**7 054,999**	**31 247,430**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	461,329			461,329
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**23 527,772**	**1 125,988**	**7 054,999**	**31 708,759**

	в том числе на 2020 год - 54 %	12 704,997	608,034	3 809,699	17 122,730
	в том числе на 2021 год - 46 %	10 822,775	517,954	3 245,300	14 586,029
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	12 704,997	608,034	3 809,699	17 122,730
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**11 434,497**	**547,230**	**3 428,730**	**15 410,457**
	НДС на 2020 год, - 12%			1 849,255	1 849,255
	Итого в тек.ценах на 2020 год	11 434,497	547,230	5 277,984	17 259,712
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	11 364,304	543,871	3 407,681	15 315,856
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**10 227,873**	**489,484**	**3 066,913**	**13 784,270**
	НДС на 2021 год, - 12%			1 654,112	1 654,112
	Итого в тек.ценах на 2021 год	10 227,873	489,484	4 721,026	15 438,383
	Итого в тек.ценах с НДС	**21 662,37052**	**1 036,71393**	9 999,00999	32 698,09444
	в том числе НДС 12%			3 503,36726	3 503,36726
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**3 503,36726**	**32 698,09444**

ЗАКАЗЧИК :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **А.Рашев**

Технадзор

ТОО "Өсім Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 15

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	150	323,83	146,15	48575	21923	6792	19243	73244
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	19860	6867		5425	
2	2306-0701-0202	Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-	км	0,15	283577,00	–	42537	–	42537	–	45939
		СП - 8%			–	–	–	–		3403	
3	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	шт	1	12681,14	80,59	12681	81	2008	7649	21957
		НР - 72%; СП - 8%			10592,00	32,15	10592	32		1626	
		НР - 61%; СП - 8%			3164,00	344,24	15820	1721		2436	
6	2306-1703-0120 РСНБ РК 2015	Оптический ратьем FC M8x0,75	шт	5	4003,00	–	20015	–	20015	–	21616
		СП - 8%			–	–	–	–		1601	
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	30	685,42	–	20563	–	328	12343	35538
9	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2	шт	25	9062,00	–	226550	–	226550	–	244674
		СП - 8%			–	–	–	–		18124	
10	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	150	237,54	11,47	35631	1720	3143	22639	62931
		СП - 8%			–	–	–	–		1680	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
12	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	85	508,22	56,40	43199	4794	22059	12851	60534
		НР - 72%; СП - 8%			192,30	17,68	16346	1503		4484	
		НР - 72%; СП - 8%			230,76	8,04	62305	2170		17824	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				851564	45406	607157	149767	1081438
							199002	14782	–	80105	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				830564				
		Накладные расходы	Тенге				149769				
		Сметная прибыль	Тенге				78427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					213783			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21000				
		Сметная прибыль	Тенге				1680				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1081439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					213783			
15	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования	комплект	5	37416,43	–	187082	–	1722	113070	324164
		НР - 61%; СП - 8%			37072,00	–	185360	–		24012	
16	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками	шт.	5	8674,00	–	43370	–	43370	–	46840
		СП - 8%			–	–	–	–		3470	
17	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	50	1101,25	–	55062	–	7398	29075	90868
		НР - 61%; СП - 8%			953,28	–	47664	–		6731	
18	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М	шт.	50	2190,00	–	109500	–	109500	–	118260
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
20	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	100	230,00	–	23000	–	23000	–	24840
		СП - 8%			–	–	–	–		1840	
21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство блок управления	шт	5	17616,26	1996,28	88081	9981	6910	45203	143947
		СП - 8%			–	–	–	–		8571	
23	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Монтаж электромагнитного замка	шт	5	1684,39	322,36	8422	1612	190	5229	14743
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	128,60	6620	643		1092	
		СП - 8%			–	–	–	–		5182	
25	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	5	1017,00	–	5085	–	–	3102	8842
		НР - 61%; СП - 8%			1017,00	–	5085	–		655	

27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	110	83,48	0,81	9183	89	2043	5102	15428
		НР - 72%, СП - 8%			64,10	0,32	7051	35		1143	
28	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	390	362,67	31,36	141441	12231	64392	41681	197771
29	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,5	18744,00	–	9372	–	9372	–	10122
		СП - 8%			–	–	–	–		750	
30	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	461,54	32,38	50770	3562	6312	30285	87539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				946928	27475	490769	272747	1317248
							428684	8269	–	97574	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				931528				
	Материалы		Тенге				88967				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				386402				
		Накладные расходы	Тенге				272747				
		Сметная прибыль	Тенге				96342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1300617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15400				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1317249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					436953			

РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ

32	1310-0408-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования	комплект.	1	140582,31	226,85	140582	227	3582	83472	241979
		НР - 61%; СП - 8%			136773,00	66,20	136773	66		17924	
33	ПРАЙС.ЛИСТ	Антенна офсетная 1,2 м	шт	1	169196,43	–	169196	–		–	169196
					–	–	–	–	169196	–	
34	ПРАЙС.ЛИСТ	Конвертер KU-band univercal.1выход	шт	1	13294,64	–	13295	–		–	13295
					–	–	–	–	13295	–	
35	ПРАЙС.ЛИСТ	Устройство ввода питания FB7	шт	1	3392,86	–	3393	–		–	3393
					–	–	–	–	3393	–	
36	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17616,26	1996,28	17616	1996	1382	9041	28789
		НР - 61%; СП - 8%			14238,00	582,56	14238	583		2133	
		НР - 61%; СП - 8%			18984,00	728,20	113904	4369		16229	
39	ПРАЙС.ЛИСТ	Усилители VS93 SAT	шт	6	67678,57	–	406071	–		–	406071

40	ПРАЙС.ЛИСТ"	Ответвитель на 4 отвода SAT	шт	25	3919,64	--	97991	--		--	97991
		НР - 72%; СП - 80%			264,80	211,03	136637	108891		56075	
42	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,516	201974,00	--	104219	--	104219	--	112556
		СП - 80%			--	--	--	--		8337	
43	ПРАЙС.ЛИСТ	Разъем обжимный для кабеля RG 11	шт	166	163,39	--	27123	--		--	27123
					--	--	--	--	27123	--	
44	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	98,09	1,61	2452	40	489	1396	4156
45	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	180022,00	--	4501	--	4501	--	4861
		СП - 80%			--	--	--	--		360	
46	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	25	461,54	32,38	11539	810	1434	6883	19895
48	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Бандаж для крепления	т стальных элементов	0,0352	565927,86	4402,00	19921	155	18853	1132	22737
		НР - 118%; СП - 80%			25923,30	1324,00	913	47		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,48	16119,00				7737		
49.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,76	28906,00				21969		
50.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0519	119475,00				6201		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1786286	344202	247521	373035	2271421
							436511	115152	758052	112101	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				758052				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				935780				
	Материалы		Тенге				74656				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108719				
		Накладные расходы	Тенге				349718				
		Сметная прибыль	Тенге				102840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					526960			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89153				
	Всего заработная плата		Тенге					24703			
		Накладные расходы	Тенге				23316				
		Сметная прибыль	Тенге				8998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121467				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3300				
		Сметная прибыль	Тенге				264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2271421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4670107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1064196				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417084				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138203				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1345447			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						758052			
	- Накладные расходы	Тенге							795549		
	- Сметная прибыль	Тенге							289780		
	УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	50	3022,73	239,47	151137	11974	69185	74311	243483
		НР - 98%; СП - 8%			1399,55	117,00	69978	5850		18036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	50	1365,00				68250		
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	51698,00	--	2584900	--	2584900	--	2791692
		СП - 8%			--	--	--	--		206792	
3	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	50	4181,06	8,42	209053	421	52014	153486	391542
		НР - 98%; СП - 8%			3132,36	--	156618	--		29003	
4	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	10440,00	--	522000	--	522000	--	563760
		СП - 8%			--	--	--	--		41760	
	УСТАНОВКА КРАНОВ										
5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	105	2172,88	86,02	228152	9032	31276	185449	446690
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	187844	1390		33088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1155	186907,00				21588		
5.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,21	31711,00				6659		
6	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	8328,00	--	832800	--	832800	--	899424
		СП - 8%			--	--	--	--		66624	
7	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10945,00	--	54725	--	54725	--	59103
		СП - 8%			--	--	--	--		4378	
8	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	200	325,00	--	65000	--	65000	--	70200
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	

9	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		УКЛАДКА ТРУБ									
10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	179,5	405,08	21,39	72713	3840	2091	66890	150771
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	66782	1473		11168	
11	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	м	179,5	239,00	--	42901	--	42901	--	46333
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
12	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	147	405,97	21,39	59677	3145	1842	54779	123613
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	54690	1207		9157	
13	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	147	488,00	--	71736	--	71736	--	77475
		СП - 8%			--	--	--	--		5739	
14	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	м трубопровода	35	533,74	37,13	18681	1300	884	16662	38170
		НР - 98%; СП - 8%			471,34	14,43	16497	505		2827	
15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	35	1074,00	--	37590	--	37590	--	40597
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,088	1024131,42	510723,98	90124	44944	1647	56045	157862
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	43533	13078		11693	
17	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированнойстали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	574,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
18	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм	шт	175	351,00	--	61425	--	61425	--	66339
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	

19	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	277,00	--	5540	--	5540	--	5983
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
20	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Угольники прямые 15 мм	10 шт.	5	1492,00	--	7460	--	7460	--	8057
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
21	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	100	27,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ									
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,009	762499,10	6373,66	6862	57	6257	661	8126
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	548	12		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009	686917,00				6182		
		ИСПЫТАНИЕ									
23	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	326,5	550,00	--	179575	--	4202	171865	379555
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	175373	--		28115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,265	699,00				2282		
23.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,9385	458,00				1346		
		ОКРАСКА ТРУБ									
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,18	178,99	4,82	5044	136	2409	1735	7321
		НР - 69%; СП - 8%			88,68	0,53	2499	15		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002536	427070,00				1083		
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,18	162,52	3,41	4580	96	3023	1018	6046
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	1461	15		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002536	527877,00				1339		
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
26	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	50	614,34	262,78	30717	13139	--	19765	54520
		НР - 84%; СП - 8%			351,56	119,03	17578	5951		4039	
		ВРЕЗКА									
27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	9682,64	4194,27	48413	20971	12337	21552	75562

		НР - 99%; СП - 8%			3021,03	1332,82	15105	6664		5597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,205	5717,00				1172		
27.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,965	359,00				346		
27.3	2301-0301-0173	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	5293,00				10586		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6749646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				808505				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4507894		
		- Накладные расходы	Тенге							824218	
		- Сметная прибыль	Тенге							499973	

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	1310-0408-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт.	1	47922,51	--	47923	--	1459	28343	82367
		НР - 61%; СП - 8%			46464,00	--	46464	--		6101	
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг	шт	25	7817,36	251,85	195434	6296	51638	100736	319864
		НР - 72%; СП - 8%			5500,00	96,45	137500	2411		23694	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	125	1387,68	--	173460	--	1585	123750	320986
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	171875	--		23777	
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	50	573,71	80,59	28686	4030	1281	17987	50407
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	32,15	23375	1608		3734	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	1375	64		207	
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	6074,13	102,19	30371	511	17260	9188	42723
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	12600	161		3165	
16	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	5	6092,30	42,48	30461	212	11019	13846	47852
		НР - 72%; СП - 8%			3846,00	--	19230	--		3545	
18	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	5008,44	1645,19	25042	8226	8323	8226	35929
		НР - 72%; СП - 8%			1698,55	586,36	8493	2932		2661	

20	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2428,91	864,70	60723	21618	5074	34510	102851
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	34031	13899		7619	
22	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	98	2147,06	655,17	210412	64206	90958	73108	306201
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	55248	46292		22682	
27	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2147,06	655,17	4294	1310	1856	1492	6249
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	1128	945		463	
33	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	919,60	10,36	45980	518	1462	31796	83998
		НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,22	44000	161		6222	
63	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	-50	311,00	--	-15550	--	-15550	--	-16794
		СП - 8%			--	--	--	--		-1244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				838793	107091	176383	444018	1385434
							555319	68473		102626	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1385434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				555319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68473			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						176383		
		- Накладные расходы	Тенге							444018	
		- Сметная прибыль	Тенге							102626	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

103	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестницы, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2	890,60	1,03	4631	5	686	3154	8408
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3940	3		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,612432	81,26	1,70	294	6	194	65	388
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	94	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									

111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,988	890,60	1,03	4442	5	657	3026	8066
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	3780	3		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,148	97544,94	1416,50	14437	210	10786	3173	19019
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	3441	85		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,148	8831,59	57,51	1307	9	1168	121	1542
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	130	4		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48	2940,95	99,38	33762	1141	10438	20698	58817
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	22183	315		4357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,69688	2538,00	–	32225	–	32225	–	34803
		СП - 8%			–	–	–	–		2578	
116	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	307,54	2,67	3531	31	3116	357	4199
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	384	14		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛОТОК									
120	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,14962	93671,54	9046,50	107687	10400	40245	56574	177401
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	57042	3790		13141	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,11188	81,26	1,70	90	2	59	20	119
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	29	–		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				202406	11809	99574	87188	312761
							91023	4215	–	23168	

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ

134	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	49,3	2428,78	100,31	119739	4945	22300	88262	224641
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	92494	1401		16640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

134.1	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,00572	17286,00				17385		
134.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,50858	3139,00				4735		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				119739	4945	22300	88262	224641
							92494	1401	–	16640	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								537402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				183517				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16754			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121874		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							175450	
		- Сметная прибыль	Тенге							39808	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ

1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	142,8	14293,26	2103,50	2041078	300380	546387	1172250	3470394
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	1194311	66174		257066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	234,6	16555,00				3883803		
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	16,005125	23830,00	–	381402	–	381402	–	411914
		СП - 8%			–	–	–	–		30512	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-225,092	40213,00	–	-9051625	–	-9051625	–	-9775755
		СП - 8%			40213,00	–	–	–		-724130	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-54,08	89406,00	–	-4835076	–	-4835076	–	-5221883
		СП - 8%			–	–	–	–		-386806	

СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ

6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	74,9	13611,80	2419,90	1019524	181251	317113	524336	1667369
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	521160	42642		123509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	120,375	16555,00				1992808		
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	14,465075	23830,00	–	344703	–	344703	–	372279
		СП - 8%			–	–	–	–		27576	

8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-91,741	40213,00	--	-3689181	--	-3689181	--	-3984315
		СП - 8%			40213,00	--	--	--		-295134	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ									
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	211	11799,33	1983,30	2489659	418476	726994	1335832	4131530
		НР - 93%; СП - 8%			6370,56	436,92	1344188	92190		306039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	43,677	16555,00				723073		
10	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-26,372	40213,00	--	-1060497	--	-1060497	--	-1145337
		СП - 8%			40213,00	--	--	--		-84840	
11	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-15,8232	89406,00	--	-1414689	--	-1414689	--	-1527864
		СП - 8%			--	--	--	--		-113175	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	2176,02	108,59	77466	3866	11880	58259	146583
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	61720	924		10858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,6846	16119,00				59392		
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-3,450476	89406,00	--	-308493	--	-308493	--	-333173
		СП - 8%			--	--	--	--		-24679	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	56,96	289,96		16516	0	0	15360	34426
		НР - 93%; СП - 8%			289,96		16516	0		2550	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	м3	1,776	9495,96	4008,77	16865	7120	938	9338	28299
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	8808	1453		2096	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	1,80264	20767,00	--	37435	--	37435	--	40430
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	17,76	149,46	3,59	2654	64	275	2198	5240
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	2316	22		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,010656	25711,00				274		

		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	204	11200,74	1569,15	2284951	320107	729667	1218270	3783479
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	1235177	74790		280258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	220,32	16555,00				3647398		
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	-150,692	34905,00	–	-5259904	–	-5259904	–	-5680697
		СП - 8%			–	–	–	–		-420792	
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	489,6	2444,08	116,07	1196622	56828	167815	916539	2282213
		НР - 93%; СП - 8%			1985,25	27,67	971978	13547		169053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	50,6736	16555,00				838901		
22	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	-47,454016	34905,00	–	-1656382	–	-1656382	–	-1788893
		СП - 8%			–	–	–	–		-132511	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,29739	339508,32	2226,12	100966	662	80630	18495	129018
		НР - 95%; СП - 8%			66157,20	714,96	19674	213		9557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,47825	271125,00				671916		
		ГИЛЬЗЫ									
27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,49	95931,42	1036,80	47006	508	34701	10827	62460
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	11797	234		4627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4557	56076,00				25554		
27.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,675	1052,00				3866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-17219001	1289260	-20206726	5281703	-12889705
							5387646	292189	–	-954984	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21,6	594,90	239,80	12850	5180	3992	5686	20019
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	3678	1141		1483	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	12,312	16214,00				199627		
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2268,47	1298,16	4537	2596	67	2885	8016
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	1873	572		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	14668,00				3374		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17387	7776	4060	8572	28034
							5551	1713	–	2077	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
45	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6	1537,33	848,21	9224	5089	1246	5459	15857
		НР - 118%; СП - 8%			481,58	289,43	2889	1737		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0768	16214,00				1245		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9224	5089	1246	5459	15857
							2889	1737	–	1175	
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
109	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	293	1068,74	26,68	313141	7817	111305	176258	528551
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	194019	1823		39152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,9962	18880,00				18808		
109.2	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,879	22997,00				20214		
109.3	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,15236	402916,00				61388		
112	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	241,12	1466,22	5,47	353536	1320	243191	87439	476252
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	109025	274		35278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	253,176	260,00				65826		
112.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	253,176	656,00				166083		
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
113	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	92,25	7223,00	1750,92	666322	161522	2048	376401	1126140
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	502752	42756		83418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000923	633849,00				585		
113.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000554	575615,00				319		

113.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00179	425928,00				762		
116	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	7,75	1764,99	9,69	13679	75	11768	1685	16593
		НР - 96%; СП - 8%			236,89	4,75	1836	37		1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,02925	1630,00				11458		
118	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,75	1466,22	5,47	11363	42	7817	2810	15308
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	3504	9		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8,1375	260,00				2116		
118.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	8,1375	656,00				5338		
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
119	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	222,75	7223,00	1750,92	1608923	390017	4943	908870	2719217
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	1213963	103240		201423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002227	633849,00				1412		
119.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001337	575615,00				769		
119.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,004321	425928,00				1841		
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ									
122	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	194,4	7223,00	1750,92	1404151	340378	4314	793196	2373135
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	1059459	90100		175788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001944	633849,00				1232		
122.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001166	575615,00				671		
122.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,003771	425928,00				1606		
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ									
125	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	123,12	7223,00	1750,92	889296	215573	2733	502357	1502985
		НР - 69%; СП - 8%			5449,89	463,48	670990	57064		111332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001231	633849,00				780		
125.2	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000739	575615,00				425		

125.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,002389	425928,00				1017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5260411	1116744	388119	2849016	8758185	
							3755548	295303	–	648754		

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

128	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	72,66	2733,65	542,29	198627	39403	78357	81967	303041
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	80868	10207		22448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	161,6685	226,00				36537		
128.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	78,4728	1630,00				127911		
129	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	178,08	3990,80	106,16	710682	18905	447050	228530	1014349
		НР - 90%; СП - 8%			1374,25	51,64	244726	9196		75137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	2404,08	337,00				810175		
129.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	480,816	575,00				276469		

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ

146	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	31,68	3675,63	179,26	116444	5679	63773	44702	174037
		НР - 90%; СП - 8%			1483,32	84,50	46992	2677		12892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	195,624	1630,00				318867		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1025753	63987	589180	355199	1491426
							372586	22080	–	110476	

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	-0,10894	581946,00	–	-63397	–	-63397	–	-68470
		СП - 8%			–	–	–	–		-5072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-63397		-63397		-68470
										-5072	

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

1 ЭТАЖ.

ТИП 132-44,72 М2

168	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	44,72	2858,12	21,21	127815	948	108896	17334	156762
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	17971	469		11612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

168.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	22,36	575,00				12857		
168.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	45,6144	2105,00				96018		
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
173	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	287,82	2737,62	21,21	787943	6104	666175	111565	971468
		НР - 94%; СП - 89%			401,86	10,50	115664	3022		71961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	293,5764	2105,00				617978		
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
		ТИП 3-270,52 М2									
192	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	270,52	2858,12	21,21	773179	5737	658730	104859	948281
		НР - 94%; СП - 89%			401,86	10,50	108712	2840		70243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	135,26	575,00				77775		
192.2	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	275,9304	2105,00				580833		
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2									
200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2412,24	2737,62	21,21	6603802	51160	5583250	935033	8141942
		НР - 94%; СП - 89%			401,86	10,50	969392	25324		603107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	2460,4848	2105,00				5179321		
		УЗЕЛ К1 - 350 М2									
207	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	350	3396,16	77,10	1188654	26985	705408	440058	1759009
		НР - 94%; СП - 89%			1303,60	33,96	456261	11885		130297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1575	40,00				63000		
207.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	210	64,00				13440		
207.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	357	1739,00				620823		
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
210	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3622	329,46	0,82	1193319	2958	751103	414255	1736181
		НР - 94%; СП - 89%			121,28	0,40	439258	1439		128606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	3658,22	176,00				643847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10674712	93892	8473562	2023104	13712111

							2107258	44979	--	1015826	

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

211	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	-23,61	2591,52	14,21	-61186	-335	-32268	-25841	-93989
		НР - 90%; СП - 8%			1210,64	5,47	-28583	-129		-6962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	42,0258	90,00				3782		
211.2	2203-0201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	24,3183	500,00				12159		
211.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,1249	809,00				1719		
211.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	67,604874	138,00				9329		
212	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	-23,61	898,90	11,70	-21223	-276	--	-16022	-40224
		НР - 76%; СП - 8%			887,19	5,69	-20947	-134		-2980	
215	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	-23,61	461,25	2,94	-10890	-69	-3485	-5896	-18129
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	-7336	-34		-1343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,016291	211453,00				3445		
217	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-54,146	101,82	0,76	-5513	-41	-406	-4069	-10349
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	-5066	-21		-767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,046024	23911,00				1100		
217.2	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,35365	126,00				171		
217.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,33168	88,00				381		
223	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-10,42	808,09	3,21	-8420	-33	-2452	-4761	-14236
		НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	-5935	-16		-1054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003907	614227,00				2400		
223.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,8873	517,00				3044		
223.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	26,571	88,00				2338		
223.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,57077	458,00				4383		

		1 ЭТАЖ									
225	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	-138,112	737,95	4,79	-101920	-662	-20387	-64956	-180226
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	-80871	-323		-13350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,476486	211453,00				100754		
229	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-469,01	605,49	4,52	-283981	-2120	-63279	-175695	-496450
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	-218582	-1037		-36774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,477388	211453,00				312398		
232	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	-276,22	737,95	4,79	-203837	-1323	-40773	-129910	-360446
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	-161741	-646		-26700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,905946	211453,00				403018		
236	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	-938,02	605,49	4,52	-567964	-4240	-126558	-351391	-992904
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	-437166	-2073		-73548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	5,909551	211453,00				1249592		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-1264934	-9099	-289608	-778541	-2206952
							-966227	-4413	--	-163478	
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
243	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков	м2	-8,1	20161,16	34,57	-163305	-280	-151493	-9331	-186447
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	-11532	-132		-13811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,2555	18881,00				23705		
243.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	43,74	16701,00				730502		
244	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	-8,1	538,76	6,45	-4364	-52	-2076	-1805	-6663
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	2,50	-2236	-20		-494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	145,8	70,00				10206		

245	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	-3,888	22227,71	1395,02	-86421	-5424	-8494	-57098	-155001
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	-72503	-2625		-11482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,023522	131982,00				3105		
245.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,536	326,00				1479		
245.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,48	158,00				1024		
245.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,72	91,00				885		
246	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	-3,24	23016,00	--	-74572	--	-74572	--	-80538
		СП - 8%			--	--	--	--		-5966	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
248	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	-0,9816	540073,00	--	-530136	--	-530136	--	-572547
		СП - 8%			--	--	--	--		-42411	
249	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24	890,60	1,03	21374	25	3163	14559	38808
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	18186	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,904	458,00				2704		
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ									
251	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	-3,6741	540073,00	--	-1984282	--	-1984282	--	-2143025
		СП - 8%			--	--	--	--		-158743	
252	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	69	890,60	1,03	61452	71	9096	41856	111572
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	52285	35		8265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16,974	458,00				7774		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-2760254	-5660	-2738794	-11819	-2997625
							-15801	-2730	--	-221765	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5842862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10649450				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2561989			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					650858			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-13842358		
		- Накладные расходы	Тенге							9732693	
		- Сметная прибыль	Тенге							433009	

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

8	5104-0206-0203 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	2	112452,00	--	224904	--		--	224904
					--	--	--	--	224904	--	
17	5102-0605-0102 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	15289,00	--	15289	--		--	15289
					--	--	--	--	15289	--	
26	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	-2	12362,00	--	-24724	--	-24724	--	-26702
		СП - 8%			--	--	--	--		-1978	
		Антикоррозийная защита									
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-12	89,50	2,41	-1074	-29	-513	-369	-1559
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	-532	-3		-115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00108	427070,00				461		
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	-12	249,90	6,20	-2999	-74	-2458	-329	-3594
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	-467	-10		-266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,16	1096,00				2367		
		Теплоизоляционные работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211396	-103	-27695	-698	208336
							-999	-13	240193	-2359	

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2

62	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16670	40666
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233963,00				515		
62.2	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1089,00				1089		
62.3	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1369,00				1369		
64	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	шт	-1	4184,20	299,42	-4184	-299	-429	-2701	-7436

		НР - 75%; СП - 8%			3456,00	145,64	-3456	-146		-551	
65	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, N11000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	-1	10078,00	–	-10078	–	-10078	–	-10884
		СП - 8%			–	–	–	–		-806	
72	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	-1	12362,00	–	-12362	–	-12362	–	-13351
		СП - 8%			–	–	–	–		-989	
		Антикоррозийная защита									
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	-10	89,50	2,41	-895	-24	-428	-308	-1299
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	-443	-3		-96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	427070,00				384		
85	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	-10	249,90	6,20	-2499	-62	-2048	-274	-2995
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	-389	-8		-222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,8	1096,00				1973		
		Теплоизоляционные работы									
88	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000м2	-0,03335	373181,00	–	-12446	–	-12446	–	-13441
		СП - 8%			–	–	–	–		-996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-21480	45	-34108	13387	-8741
							12583	-19		-648	

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-210	85,62	1,10	-17980	-230	-127	-17270	-38070
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	-17623	–		-2820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,042	517,00				22		
100.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,1	21,00				44		
100.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,105	458,00				48		
101	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-16	86,21	1,10	-1379	-18	-18	-1316	-2911
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	-1343	–		-216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0032	517,00				2		
101.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,608	21,00				13		

101.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,008	458,00				4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-19359	-248	-145	-18586	-40981	
							-18966		--	-3036		

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

		Антикоррозийная защита									
131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	89,50	2,41	2416	65	1154	831	3507
		НР - 69%; СП - 80%			44,34	0,26	1197	7		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00243	427070,00				1038		
132	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	27	249,90	6,20	6747	167	5529	740	8087
		НР - 69%; СП - 80%			38,94	0,79	1051	21		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,86	1096,00				5327		
		Теплоизоляционные работы									
133	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,2	73838,50	1128,92	162445	2484	108757	39800	218425
		НР - 76%; СП - 80%			23274,40	529,60	51204	1165		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,2704	34368,00				78029		
133.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0858	301627,00				25880		
134	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	91	1022,81	25,62	93075	2331	42208	37318	140824
		НР - 76%; СП - 80%			533,36	6,22	48536	566		10431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	163,8	223,00				36527		
		НАСОС									
145	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	25740,18	6447,20	51480	12894	4162	28489	86367
		НР - 72%; СП - 80%			17212,00	2572,00	34424	5144		6398	
146	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	шт.	2	63871,68	--	127743	–		–	127743
					--	–	--	–	127743	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				443906	17941	161810	107178	584953
							136412	6903	127743	33868	

РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

147	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка вентиляционных пластмассовых решеток	шт	178	1524,82	53,15	271419	9461	22978	236625	548687
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	238980	2475		40644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01958	206076,00				4035		
147.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07654	236183,00				18077		
148	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4	м2	178	1842,00	--	327876	--	327876	--	354106
		СП - 8%			--	--	--	--		26230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				599295	9461	350854	236625	902793
							238980	2475	--	66874	

РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
166	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	4715,92	113,24	4716	113	3039	1559	6777
		НР - 98%; СП - 8%			1564,04	26,48	1564	26		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369,00				2738		
167	2307-0502-0243 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	446719,00	--	446719	--	446719	--	482457
		СП - 8%			--	--	--	--		35738	
		Антикоррозийная защита									
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34	89,50	2,41	3043	82	1453	1046	4416
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1508	9		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00306	427070,00				1307		
169	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34	249,90	6,20	8497	211	6962	932	10183
		НР - 69%; СП - 8%			38,94	0,79	1324	27		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,12	1096,00				6708		
		Теплоизоляционные работы									
170	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	2,1	73838,50	1128,92	155061	2371	103814	37991	208496
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	48876	1112		15444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,1672	34368,00				74482		
170.2	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0819	301627,00				24703		

171	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	84	1022,81	25,62	85916	2152	38962	34447	129992
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	44802	523		9629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	151,2	223,00				33718		
172	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0966	373181,00	--	36049	--	36049	--	38933
		СП - 8%			--	--	--	--		2884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				740001	4929	636998	75975	881255
							98074	1697	--	65278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2527615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				466084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11043			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1087714		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						367936		
		- Накладные расходы	Тенге							413881	
		- Сметная прибыль	Тенге							159977	

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	67,8	85,62	1,10	5805	74	41	5576	12291
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	5690	--		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01356	517,00				7		
59.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,678	21,00				14		
59.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0339	458,00				16		
		ФИТИНГИ									
63	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	49517	2484		8701	
66	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	26281	662		4394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	517,00				259		
66.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	50	--				--		
66.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	458,00				458		
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	97,8	624,20	68,05	61047	6655	26018	24025	91877
		НР - 76%; СП - 8%			290,13	33,10	28374	3237		6806	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,39854	3969,00				5551			
76.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	14,67	1363,00				19995			
76.3	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	107,58	--				--			
80	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,22	540,50	27,30	2821	143	792	1458	4622	
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	1886	32		342		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,002469	131982,00				326			
80.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,566	223,00				349			
80.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	6,003	--				--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1436328	-2548	-1253467	-176939	-1742329	
							-180311	-242		-129060		

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)

110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	147,5	85,62	1,10	12629	162	89	12130	26740	
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	12378	--		1981		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0295	517,00				15			
110.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,475	21,00				31			
110.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07375	458,00				34			
		ФИТИНГИ										
115	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	50	1156,12	151,35	57806	7568	721	50961	117469	
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	49517	2484		8701		
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	50	570,37	27,22	28519	1361	877	26404	59316	
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	26281	662		4394		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	517,00				259			
118.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	50	--				--			
118.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	458,00				458			
		Теплоизоляционные работы										
126	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	м2	125	1905,51	117,05	238188	14631	120432	83784	347730	
		НР - 76%; СП - 8%			825,00	56,93	103125	7117		25758		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

126.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	18,75	3969,00					74419		
126.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	32,5	1363,00					44298		
126.3	2111-0403-9901	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	137,5	--					--		
129	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14	540,50	27,30	7567	382	2126	3911	12397	
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	5059	87		918		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,006622	131982,00					874		
129.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	223,00					937		
129.3	2110-0401-9902	Материал рулонный	м2	16,1	--					--		
131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	5	2405,72	298,64	12029	1493	328	10662	24506	
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	10208	672		1815		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2	517,00					103		
131.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,35	458,00					160		
131.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	5	--					--		
131.4	2305-1206-0700	Воздухоотводчик	шт.	5	--					--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				356738	25597	124573	187852	588157	
							206568	11022	--	43567		

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

133	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2172,88	86,02	108644	4301	14893	88309	212710	
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	89450	662		15756		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,055	186907,00					10280		
133.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,1	31711,00					3171		
133.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	100	--					--		
133.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	50	--					--		
135	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	156	1843,11	24,72	287525	3856	2459	275646	608225	
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,39	281210	61		45054		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	133,38	26,00					3468		
135.2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	257,4	--					--		

137	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей	шт	50	3365,96	27,70	168298	1385	2737	161541	356227
		НР - 98%; СП - 8%			3283,52	13,24	164176	662		26387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				564467	9542	20089	525496	1177159
							534836	1385	--	87197	

РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

148	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	145,6	778,68	3,34	113376	486	778	110018	241265
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	112112	151		17872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005533	188472,00				1043		
148.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,2656	21,00				69		
148.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	207,584	--				--		
150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	96	806,71	1,37	77444	132	225	75589	165275
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	77088	43		12243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	188472,00				362		
150.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,624	21,00				13		
150.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	159,68	--				--		
153	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	50	2886,74	88,35	144337	4417	10830	128641	294817
		НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	129090	2177		21838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,018	216144,00				3891		
153.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	10	357,00				3570		
153.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,8	809,00				1456		
157	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка моек на одно отделение	комплект	50	2460,65	66,57	123032	3329	16431	102821	243921
		НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	103272	1647		18068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	10	357,00				3570		
157.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,007	1358550,00				9510		
157.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,8	809,00				1456		

160	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	50	3602,78	175,87	180139	8794	26601	146117	352356
		НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	144744	4355		26100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	20	357,00				7140		
160.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,004	1176843,00				4707		
160.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,005	1358550,00				6793		
160.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4	1252,00				5008		
164	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей	шт	50	958,61	0,12	47930	6	1584	45413	100811
		НР - 98%; СП - 8%			926,80	--	46340	--		7467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,65	517,00				336		
164.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,3	458,00				595		
164.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,55	809,00				445		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5275027	34879	4398971	840773	1714175
							841176	16754	--	489262	
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная									
176	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	53,1	806,71	1,37	42836	73	124	41810	91418
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	42639	24		6772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001062	188472,00				200		
176.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,34515	21,00				7		
176.3	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	88,323	--				--		
178	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	20	8682,33	33,73	173647	675	160791	12262	200781
		НР - 98%; СП - 8%			609,04	16,56	12181	331		14873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	20	7908,00				158160		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				216483	748	160915	54072	292199
							54820	355	--	21645	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2029362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1457090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68218			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29274			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3451081		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1431254	
		- Сметная прибыль	Тенге							512610	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000	537402	0
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000	5842862	0
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2527615	367936
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	2029362	
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	6749646	
ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1385434	
СЛАБЫЕ ТОКИ	4670107	758052
ВСЕГО по смете ЖИЛОЙ ДОМ №8	**23 742 428**	1125988
ИТОГО	23 742 428	
Временные здания и сооружения 0,9%	203 548	
ИТОГО по главам 1-8	23 945 976	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	246 456	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 054 999	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**31 247 430**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	461 329	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	31 708 759	
в том числе на 2020 год - 54 %	17 122 730	
в том числе на 2021 год - 46 %	14 586 029	
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	17 122 730	
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	15 410 457	
НДС на 2020 год, - 12%	1 849 255	
Итого в тек.ценах на 2020 год	**17 259 712**	
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	15 315 856	
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	13 784 270	
НДС на 2021 год, - 12%	1 654 112	
Итого в тек.ценах на 2021 год	**15 438 383**	
Итого в тек.ценах с НДС	32 698 094,44	
в том числе НДС 12%	3 503 367,26	
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС	**32 698 094,44**	

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев