Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Подрядчик: ТОО "G.ADIS GROUP"

Наименование стройки: Строительство моста через канал «Ширкейлы» в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда

Договор: № 17 от 05.10.2018

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016	**РАЗБИВКА ОСИ МОСТА**	0,0862	55614,00	--	4794	--	--	--	--
		КМ		55614,00	--	4794	--	--	--	--
2	ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016	**РАЗБИВКА ОПОР МОСТА**	0,088	55614,00	--	4894	--	--	--	--
		КМ		55614,00	--	4894	--	--	--	--
3	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	90	19,29	19,29	1736	1736	411	--	--
		м3		--	6,10	--	549	59,1	0,01	--
4	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Срезка почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)**	90	66,79	66,79	6011	6011	1422	--	--
		м3		--	21,11	--	1900	59,1	--	--
5	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	90	19,29	19,29	1736	1736	411	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	6,10	--	549	59,1	0,01	--
6	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	90	66,79	66,79	6011	6011	1422	--	--
		м3		--	21,11	--	1900	59,1	--	--
7	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1120	19,29	19,29	21605	21607	5113	--	--
		м3		--	6,10	--	6828	59,1	0,01	6
8	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)	1120	150,27	150,27	168302	168301	39823	--	--
		м3		--	47,49	--	53188	59,1	--	5
9	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1120	19,29	19,29	21605	21607	5113	--	--
		м3		--	6,10	--	6828	59,1	0,01	6
10	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=9	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)	1120	150,27	150,27	168302	168301	39823	--	--
		м3		--	47,49	--	53188	59,1	--	5
11	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5600	0,81	0,81	4536	4518	1070	--	--
		м2		--	0,25	--	1428	59,1	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			409533	399829			--
			Тенге			9688	126357			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399845				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				126357			
		Накладные расходы -	Тенге			94607				
		Сметная прибыль -	Тенге			39556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			534008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				126357			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
	Всего заработная плата -		Тенге				9688			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			543696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				136045			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Сооружение устоев №1, №4								
6	11-050101-2610 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	141,285714	84780,22	78761,80	11978234	11127917	1070845	2,37	335
		м3 конструктивного объема свае		1987,93	4581,98	280866	647369	58,7	1,35	191
7	21-020101-2901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В22,5 W8 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (с надбавками)	171,142857	25178,17	--	4309064	--	180981	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7642857	12904,73	983,01	9863	751	4998	14,94	11
		т		11646,33	221,70	8901	169	48,5	0,20	--
9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7642857	158253,71	--	120951	--	5080	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,075	12904,73	983,01	13873	1057	7030	14,94	16
		т		11646,33	221,70	12520	238	48,5	0,20	--
11	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,075	146342,30	--	157318	--	6607	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	6,775	10500,10	636,36	71138	4311	36424	12,30	83
		т		9588,34	177,36	64961	1202	48,5	0,16	1
13	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,775	146342,30	--	991469	--	41642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,3035714	328386,03	--	99689	--	4187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17751598**	**11134036**			**446**
			Тенге			**367248**	**648978**			**192**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17651910				
	Материалы -		Тенге			571823				
	Всего заработная плата -		Тенге				1016227			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1269738				
	Местные материалы -		Тенге			4309064				
		Накладные расходы -	Тенге			1353607				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					587550		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					766057		
		Сметная прибыль -	Тенге			1520441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20525958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016227			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99689				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99689				
		Накладные расходы -	Тенге			4187				
		Сметная прибыль -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20638144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016227			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18161131**	**11533866**			**446**
			Тенге			**376936**	**775335**			**218**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18051755				
	Материалы -		Тенге			571836				
	Всего заработная плата -		Тенге				1142583			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1269738				
	Местные материалы -		Тенге			4309064				
		Накладные расходы -	Тенге			1448214				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					662227		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					785987		
		Сметная прибыль -	Тенге			1559997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21059966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1142583			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99689				
		Накладные расходы -	Тенге			4187				
		Сметная прибыль -	Тенге			8310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112186				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
	Всего заработная плата -		Тенге				9688			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9688				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9688			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21181839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							664
		Сметная заработная плата -	Тенге				1152271			
		ИТОГО			Тенге		21 181 839,00			
		Временные здания и сооружения 8,9%			Тенге		1 885 183,67			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ			Тенге		23 067 022,67			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,87%			Тенге		892 693,78			
		ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге		23 959 716,45			
		с учетом ценовой скидки К=0.895602979991539		0,89560298	Тенге		21 458 393,45			
		ндс			Тенге		2 575 007,21			
		ИТОГО			Тенге		**24 033 400,67**			

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СЕрВИС НС"

_____ Мусин А.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "G.ADIS GROUP"

_____ Мейманкулова Л.Х.