Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОРЛАН"**

организация, адрес, телефон, факс

Объект Расчистка русла и благоустройство набережной реки Курсай (2 этап)

наименование, адрес

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2020 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	51,6	218,93	0	11297	0	12765	1,54	79
				м3	218,93	0	11297	0	113	0	0
2	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,796	134,1	0	5739	0	6485	0,97	42
				м3	134,1	0	5739	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-8	Погрузка лишнего грунта	8,804	32,23	30,77	284	271	83	0,01	0
				м3	1,42	8,34	13	73	97	0,03	0
4	4	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	16,903	176,4	176,4	2982	2982	596	0	0
				т	0	35,28	0	596	100	0,74	13
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,804	3,77	3,24	33	29	14	0	0
				м3	0,48	1,12	4	10	97	0	0
6	6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,252	21603,38	0	5444	0	5763	133	34
				кан.-км	20790	0	5239	0	110	0	0
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ST NETwOrKs"	Труба двустенная диам.110 мм	252	297,8		75046				
				м							
8	8	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	252	91,2	25,7	22982	6476	15681	0,38	96
				м	59,2	6,3	14918	1588	95	0,04	9
9	9	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	148	54,9	19,9	8125	2945	4949	0,19	28
				м	30,6	4,6	4529	681	95	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С151601-691 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	0,408	4255469		1736231				
				1000м							
11	11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее (4 кабеля)	91	36,7	27,8	3340	2530	1357	0,06	5
				м	8,8	6,9	801	628	95	0,04	4
12	12	Ц0108-142-2 К=3	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	91	33,6	23,7	3058	2157	1375	0,06	5
				м	9,9	6	901	546	95	0,03	3
13	13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее (4 кабеля)	91	32,4	23,7	2948	2157	1254	0,06	5
				м	8,6	5,9	783	537	95	0,03	3
14	14	Ц0108-143-2 К=3	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	91	56,4	42,6	5132	3877	2075	0,09	8
				м	13,5	10,5	1229	956	95	0,06	6
15	15	С143008-92	Песок природный	2,9	990		2871				
				м3							
16	16	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,8	9004		16207				
				1000шт							
17	17	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
				шт	1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод"	Муфта концевая rЕК-1КнТ-4-120/240-ВЛ-М	4	7576		30304				
				шт							
19	19	Ц0108-167-4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2215,8	3,8	8863	15	6480	10	40
				шт	1703	2,3	6812	9	95	0,01	0
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Казцентрэлектропровод"	Муфта соединительная EKs-1СЛХ-4-150/240-В-М	4	11870,22		47481				
				шт							
			ИТОГО:				1 999 627	30562			367
							56 296	7200			51
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				38 498				
			На общестроительные работы				25 707				
			Всего накладных расходов:				64 205				
			Итого с накладными				2 063 832				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				123 830				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 187 662				
			Итого с временными, 1,8 %				2 227 040				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 257 105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 266 013**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**2 288 283**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**5 852 099**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**117 042**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 969 141**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**716 297**				
			Итого с НДС				**6 685 438**				
			Всего:				**6 685 438**				

Сдал (Исполнитель) Директор / Муту
должность / *подпись*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Тенгизшевройл Tengizchevroil
Construction Representative
Zhuginissov / Балабай Жугинисов
#12850627