Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №4
о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2023г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			2	13.01.2023г.				
			Доп.соглашение					
			1	14.04.2023г.				
			2	04.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	510 875 437		-	-	-	-	-	54 736 654	
За отчетный период:	**97 054 586**	**86 655 880**	-	-	-	-	-	**10 398 706**	**97 054 586**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатаусапа Курылыс"
Тех.надзор_____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличии)

Разработчики проекта (строительства или экспертизы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №4
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**231**		**35642,81**	**4287,79**	**8233489**	**990479**	**5110619**	**2203493**	**11271941**
			НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**2132391**	**236955**		**834959**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	49,896 ($м^3$)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	67,5906 (1000 шт.)									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	49,896 ($м^3$)									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
2	2	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**	**452,9411765**		**-419,12**	**--**	**-189837**	**--**	**--**	**-176547**	**-395694**
			НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = 231:0,510*				**-419,12**	**--**	**-189837**	**--**		**-29310**	
			Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**132**	**35169,61**	**4287,79**	**4642389**	**565988**	**2920354**	**1201048**	**6310913**
			НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**1156047**	**135403**		**467475**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	38,6232 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	28,512 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
4	11	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**1090**	**6277,16**	**394,71**	**6842104**	**430234**	**3282774**	**3003757**	**10633527**
			НР - 93%; СП - 8%			**2870,73**	**92,43**	**3129096**	**100749**		**787667**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$								
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	22,563 ($м^3$)								
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	42,30072 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	22,563 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
			2. Установка арматуры									
			3. Кладка конструкций из кирпича									
5	12	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,15**	**-455717,00**	**--**	**-524075**	**--**	**-524075**	**--**	**-566001**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-41926**	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
6	13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,4**	**99044,21**	**3351,46**	**39618**	**1340**	**--**	**35982**	**81648**
			НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**38277**	**413**		**6048**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
			Состав работ:									
			1. Укладка арматурных сеток									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4	455717,00	--	182287	--	182287	--	196870
			СП - 8%			--	--	--	--		14583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19225975	1988041	10971959	6267733	27533204
								6265974	473520	--	2039496	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19225975				
			Материалы	тенге				11313747				
			Всего заработная плата	тенге					6739494			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				-341788				
			Накладные расходы	тенге				6267733				
			Сметная прибыль	тенге				2039496				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				27533204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4233
			Сметная заработная плата	тенге					6739494			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27533204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4233
			Сметная заработная плата	тенге					6739494			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
8	16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	187	790,21	353,61	147769	66125	35616	71163	236446
			НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	46028	14279		17514	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка постели из раствора									
			2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
			3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
			4. Прием и укладка перемычки									
			5. Заделка стыков и швов раствором									
9	17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	3305,30	1914,30	13221	7657	148	8342	23288
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	5416	1653		1725	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
10	18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	24,64	148793,00	--	3666260	--	3666260	--	3959561
			СП - 8%			--	--	--	--		293301	
11	19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	9	14157,01	6481,11	127413	58330	8370	91156	236054
			НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	60713	16537		17485	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных и монтажных изделий									
			2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
12	20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,32	185277,00	--	429843	--	429843	--	464230
			СП - 8%			--	--	--	--		34387	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**2448,51**	**85,08**	**12243**	**426**	**2756**	**10800**	**24886**
			НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**9061**	**92**		**1843**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
14	22	**222-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	**шт.**	**15,44**	**12510,00**	**--**	**193154**	**--**	**193154**	**--**	**208606**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15452**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**4589903**	**132538**	**4336147**	**181461**	**5153071**
								121218	**32561**	**--**	**381707**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**4589903**				
		Материалы		тенге				**46891**				
		Всего заработная плата		тенге					**153779**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4289257**				
			Накладные расходы	тенге				**181461**				
			Сметная прибыль	тенге				**381707**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5153071**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
			Сметная заработная плата	тенге					**153779**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**5153071**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**92**
			Сметная заработная плата	тенге					**153779**			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
15	23	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2**	**шт**	**22**	**3837,76**	**1903,39**	**84431**	**41875**	**18363**	**38484**	**132748**
			НР - 118%; СП - 8%			**1099,69**	**382,75**	**24193**	**8421**		**9833**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
16	24	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2**	**шт**	**48**	**4746,42**	**2221,26**	**227828**	**106620**	**57860**	**100050**	**354108**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**63348**	**21440**		**26230**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	25	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5349,13**	**2221,26**	**96284**	**39983**	**32545**	**37519**	**144507**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**23756**	**8040**		**10704**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	1,94805 (м^3)								
			Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
18	26	**222-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м^2**	**354**	**8126,00**	**--**	**2876604**	**--**	**2876604**	**--**	**3106732**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**230128**	
19	27	**222-203-0302 РСНБ РК 2022**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м^2**	**17**	**8945,00**	**--**	**152065**	**--**	**152065**	**--**	**164230**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12165**	
20	28	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,02**	**107772,00**	**8746,28**	**2155**	**175**	**219**	**2124**	**4622**
			НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**1761**	**39**		**342**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
21	29	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02**	**376202,00**	**--**	**7524**	**--**	**7524**	**--**	**8126**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**602**	
22	30	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7**	**2448,51**	**85,08**	**17140**	**596**	**3859**	**15120**	**34840**
			НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**12685**	**129**		**2581**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
23	31	**222-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	**шт.**	**7**	**12510,00**	**--**	**87570**	**--**	**87570**	**--**	**94576**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7006**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**тенге**				**3551601**	**189249**	**3236609**	**193297**	**4044489**
								125743	**38069**	**--**	**299591**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**3551601**				
		Материалы		тенге				**112848**				
		Всего заработная плата		тенге					**163812**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3123763				
			Накладные расходы	тенге				193297				
			Сметная прибыль	тенге				299591				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4044489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	тенге					163812			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4044489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	тенге					163812			
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/									
24	**98**	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	69	5029,88	243,18	347062	16779	162112	158789	546319
			НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	168171	8261		40468	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0120	Блоки оконные	м^2								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
25	**99**	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м^2**	м^2	17	5037,15	239,94	85632	4079	44664	34986	130267
			НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	36889	1984		9649	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0120	Блоки оконные	м^2								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
26	**100**	**223-102-0304 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м^2	69	36968,00	--	2550792	--	2550792	--	2754855
			СП - 8%			--	--	--	--		204063	
27	**101**	**223-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м^2	17	43578,00	--	740826	--	740826	--	800092
			СП - 8%			--	--	--	--		59266	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3724312	20858	3498394	193775	4231533

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				205060	10245	--	313446	
			Материалы	тенге				3724312				
			Всего заработная плата	тенге				206774				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					215305			
			Накладные расходы	тенге				3291618				
			Сметная прибыль	тенге				193775				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				313446				
			Нормативная трудоемкость	тенге				4231533				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								139
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					215305			
			Нормативная трудоемкость	тенге				4231533				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								139
				тенге					215305			
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
28	**137**	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**3**	**11915,58**	**7957,41**	**35747**	**23873**	**253**	**20902**	**61181**
			НР - 118%; СП - 8%			**3873,69**	**2030,86**	**11621**	**6093**		**4532**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									
29	**138**	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**9**	**8125,00**	**--**	**73125**	**--**	**73125**	**--**	**78975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5850**	
30	**139**	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2**	**8090,17**	**4117,76**	**16180**	**8235**	**204**	**11246**	**29620**
			НР - 118%; СП - 8%			**3870,50**	**894,68**	**7741**	**1789**		**2194**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
31	**140**	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**8**	**10298,00**	**--**	**82384**	**--**	**82384**	**--**	**88975**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6591**	
			Л2-1ШТ									
32	**157**	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2**	**11915,58**	**7957,41**	**23831**	**15915**	**169**	**13935**	**40787**
			НР - 118%; СП - 8%			**3873,69**	**2030,86**	**7747**	**4062**		**3021**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									
33	**158**	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2**	**8090,17**	**4117,76**	**16180**	**8235**	**204**	**11246**	**29620**
			НР - 118%; СП - 8%			**3870,50**	**894,68**	**7741**	**1789**		**2194**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		261-101-0361	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт,								
34	159	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	$м^2$	12	10298,00 --	-- --	123576 --	-- --	123576	-- 9886	133462
35	160	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	$м^2$	12	8125,00 --	-- --	97500 --	-- --	97500	-- 7800	105300
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				468523	56258	377415	57329	567920
			Стоимость общестроительных работ	тенге				34850	13733	--	42068	
			Материалы	тенге				468523				
			Всего заработная плата	тенге				830				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					48583			
			Накладные расходы	тенге				376585				
			Сметная прибыль	тенге				57329				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				42068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				567920				
			Сметная заработная плата	тенге								29
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				567920	48583			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	тенге					48583			
			РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
			1 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л2-782,4 М2									
36	168	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**$м^2$ изолируемой поверхности**	782,4	473,77 429,31	44,46 20,84	370678 335892	34785 16305	--	331065 56137	757880
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	$м^2$								
37	169	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = 782,4.0,045*	$м^3$	35,208	39864,00 --	-- --	1403532 --	-- --	1403532	-- 112283	1515815
38	170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**$м^2$ стяжки**	782,4	918,89 477,24	33,55 19,59	718940 373393	26249 15327	319298	365396 86745	1171081
39	171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания	**$м^2$ стяжки**	782,4	226,91 11,79	11,44 6,48	177534 9224	8951 5070	159359	13434 15280	206248

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ К1-107,1 М2									
40	173	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**107,1**	**473,77**	**44,46**	**50741**	**4762**	**--**	**45318**	**103744**
			НР - 94%; СП - 8%			**429,31**	**20,84**	**45979**	**2232**		**7684**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²								
			Состав работ:									
			1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
41	174	**234-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	**м³**	**3,213**	**39864,00**	**--**	**128083**	**--**	**128083**	**--**	**138330**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**10247**	
			Формула объема = 107,1.0,030									
42	175	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**107,1**	**918,89**	**33,55**	**98413**	**3593**	**43708**	**50018**	**160305**
			НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**51112**	**2098**		**11874**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			3. Уход за стяжкой									
43	176	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	**107,1**	**226,91**	**11,44**	**24302**	**1225**	**21814**	**1839**	**28233**
			НР - 94%; СП - 8%			**11,79**	**6,48**	**1263**	**694**		**2092**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**2972223**	**79565**	**2075794**	**807070**	**4081636**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**816863**	**41726**	**--**	**302342**	
		Материалы		тенге				**2972223**				
		Всего заработная плата		тенге				**544178**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**858589**			
			Накладные расходы	тенге				**1531615**				
			Сметная прибыль	тенге				**807070**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**302342**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4081635**				
			Сметная заработная плата	тенге								**601**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**858589**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4081635**				
			Сметная заработная плата	тенге								**601**
								858589				
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			1 ЭТАЖ									
44	211	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1824**	**1566,87**	**96,74**	**2857971**	**176454**	**672928**	**1726598**	**4951339**
			НР - 80%; СП - 8%			**1101,20**	**82,05**	**2008589**	**149659**		**366770**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50 Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	50,5248 (м^2)								
			2-7 ЭТАЖ									
45	**216**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**4689**	**1566,87**	**96,74**	**7347053**	**453613**	**1729913**	**4438607**	**12728525**
			НР - 80%; СП - 8%			**1101,20**	**82,05**	**5163527**	**384732**		**942864**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м^2								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50 Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	129,8853 (м^2)								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**10205024**	**630067**	**2402841**	**6165205**	**17679864**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**7172116**	**534391**	**--**	**1309634**	
		Материалы		тенге				**10205024**				
		Всего заработная плата		тенге				**2402841**				
			Накладные расходы	тенге					**7706507**			
			Сметная прибыль	тенге				**6165205**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1309634**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**17679863**				
			Сметная заработная плата	тенге								**4763**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**7706507**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**17679863**				
			Сметная заработная плата	тенге								**4763**
									7706507			
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
46	**62**	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**10874**	**275,31**	**2,21**	**2993721**	**24032**	**249340**	**1959277**	**5349247**
			НР - 72%; СП - 8%			**250,17**	**0,08**	**2720349**	**870**		**396249**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов	м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках									
47	64	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	5,35	625686,00 --	-- --	3347420 --	-- --	3347420	-- 267794	3615214
48	65	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	4,9	427277,00 --	-- --	2093657 --	-- --	2093657	-- 167493	2261150
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**8434798**	**24032**	**5690417**	**1959277**	**11225611**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2720349**	**870**	--	**831536**	
		Материалы		тенге				**8434798**				
		Всего заработная плата		тенге				**249341**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**2721219**			
			Накладные расходы	тенге				**5441077**				
			Сметная прибыль	тенге				**1959277**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**831536**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11225611**				
			Сметная заработная плата	тенге					**2721219**			**1670**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**11225611**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1670**
			Сметная заработная плата	тенге					**2721219**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**74517326**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**17462173**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**3120608**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1145115**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**32589577**		
			- Накладные расходы	тенге							**15825147**	
			- Сметная прибыль	тенге							**5519820**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	74517326	0	--	74517326
			Всего по главе	**74517326**	**0**	--	**74517326**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**74517326**	**0**	--	**74517326**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	670656	--	--	670656
			Всего по главе	**670656**	--	--	**670656**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**75187982**	**0**	--	**75187982**

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	315790	--	--	315790

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		7524351		7524351			
			Всего по главе	**315790**	**--**		**7524351**		**7840140**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**75503772**	**0**		**7524351**		**83028123**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1510075	--		--		1510075			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**77013847**	**0**		**7524351**		**84538198**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	83097941	0		8118775		91216716			
			Итого с пониж коэф	78943044	0		7712836		86655880			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		10398706		10398706			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**78943044**	**0**		**18111542**		**97054586**			

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

БИН: 0601 4001 4281

(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Аман-Курылыс"

БИН: 040 340 003 246

(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Алатау САПА Құрылыс"

Технадзор_____ **Ахметов Н.**

(должность, фамилия,имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**

М.П.(при наличий)