Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №5
о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2023г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			2	13.01.2023г.					
			Доп.соглашение						
			1	14.04.2023г.					
			2	04.05.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	597 819 380		-	-	-	-	-	64 052 076	
За отчетный период:	86 943 943	77 628 521	-	-	-	-	-	9 315 422	86 943 943

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алматы-сапа курылыс"
Технадзор _____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проектирования или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**
(должность, подпись)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №5
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/										
1	26	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	2002,0615		8126,00	--	16268752	--	16268752	--	17570252
			СП - 8%				--	--	--	--		1301500	
2	27	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	109,6		8945,00	--	980372	--	980372	--	1058802
			СП - 8%				--	--	--	--		78430	
3	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17972		376202,00	--	67611	--	67611	--	73020
			СП - 8%				--	--	--	--		5409	
4	35	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	шт.	22		12510,00	--	275220	--	275220	--	297238
			СП - 8%				--	--	--	--		22018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					17591955	--	17591955	--	18999312
			Стоимость общестроительных работ	тенге					--	--	--	1407357	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					17591955				
			Сметная прибыль	тенге					17591955				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1407357				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					18999312				
									18999312				
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/										
5	100	223-102-0304 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	$м^2$	413		36968,00	--	15267784	--	15267784	--	16489207

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1221423	
6	101	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	$м^2$	105,9	43578,00	--	4614910	--	4614910	--	4984103
			СП - 8%			--	--	--	--		369193	
7	105	223-501-0107 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	439	2917,00	--	1280563	--	1280563	--	1383008
			СП - 8%			--	--	--	--		102445	
8	104	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	1,45	1486,00	--	2155	--	2155	--	2327
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				21165412	--	21165412	--	22858645
			Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	1693233	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				21165412				
			Сметная прибыль	тенге				21165412				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1693233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				22858645				
								22858645				
			РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
			ВИТРАЖИ ВН-1-3ШТ /АС. Лист 54/									
9	109	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**/Витражи/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	73,8	23075,00	--	1702935	--	1702935	--	1839170
			СП - 8%; *Формула объема = (24,60)Х3*			--	--	--	--		136235	
10	110	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0,053136	1174315,00	--	62398	--	62398	--	67390
			СП - 8%; *Формула объема = (0,00072.(24,60))Х3*			--	--	--	--		4992	
11	112	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	4,65	2280,00	--	10602	--	10602	--	11450
			СП - 8%; *Формула объема = (1,550)Х3*			--	--	--	--		848	
			ВИТРАЖИ ВН-2-12ШТ /АС. Лист 55/									
12	115	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**/Витражи/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	654,6	23075,00	--	15104895	--	15104895	--	16313287
			СП - 8%; *Формула объема = (54,55)Х12*			--	--	--	--		1208392	
13	116	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0,471312	1174315,00	--	553469	--	553469	--	597747
			СП - 8%; *Формула объема = (0,00072.(54,55))Х12*			--	--	--	--		44278	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВИТРАЖИ ВН-3-12ШТ /АС. Лист 56/									
14	119	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**/Витражи/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	487,32	23075,00	--	11244909	--	11244909	--	12144502
			СП - 8%;			--	--	--	--		899593	
			Формула объема = (40,61)Х12									
15	120	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0,3508704	1174315,00	--	412032	--	412032	--	444995
			СП - 8%;			--	--	--	--		32963	
			Формула объема = (0,00072.(40,61))Х12									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				29091240	--	29091240	--	31418541
								--	--	--	2327301	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				29091240				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				29091240				
			Сметная прибыль	тенге				2327301				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				31418541				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				31418541				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								73276498
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						67848607		
			- Сметная прибыль	тенге							5427891	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	73276498	0	--	73276498
			Всего по главе	**73276498**	**0**	**--**	**73276498**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**73276498**	**0**	**--**	**73276498**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 0,9%	659488	--	--	659488
			Всего по главе	**659488**	**--**	**--**	**659488**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**73935986**	**0**	**--**	**73935986**

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	310531	--	--	310531
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	0	0
			Всего по главе	**310531**	**--**	**0**	**310531**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**74246518**	**0**	**0**	**74246518**
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1484930	--	--	1484930
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**75731448**	**0**	**0**	**75731448**
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	81714232	0	0	81714232

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с пониж коэф	77628521	0		0		77628521			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		9315422		9315422			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**77628521**	**0**		**9315422**		**86943943**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор_____ **Ахмедова**
(должность, фамилия,имя, отчество, квалификационный аттестат по профилю, номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**

М.П.(при наличий)