Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана
(7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №9)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 265	от 21.09.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	28 692 000	25 617 857,28							3 074 142,87	28 692 000
Итого к оплате:										**28 692 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Суттибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абликадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Строй Иновация kz"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,)(первый этап)"(жилой дом №9)

Договор: №265 от 21.09.2020 г.

А К Т

приемки выполненных работ №1

от " 22" сентября 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	**1**	**Е11-010104-0105**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительногослоя/**		**195,45**	**26,72**	**26,72**	**5222**	**5222**	**0**	**1494**	**7253**
				м3 грунта		**0**	**10,62**	**0**	**2075**		**537**	
2	**2**	**Е11-010102-0301**	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**		**195,45**	**128,52**	**122,03**	**25120**	**23851**	**0**	**5259**	**32809**
				м3грунта		**6,49**	**30,88**	**1269**	**6035**		**2430**	
3	**3**	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км**		**322,4925**	**212**		**68368**				**73838**
				т							**5469**	
4	**4**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы.Работа на отвале**		**195,45**	**17,19**	**14,62**	**3360**	**2857**	**0**	**1180**	**4903**
				м3 грунта		**2,58**	**5,81**	**503**	**1135**		**363**	
5	**5**	**Е11-010101-0302**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3**		**2225,7039**	**114,12**	**108,59**	**253987**	**241678**	**0**	**48142**	**326299**
				м3 грунта		**5,53**	**24,51**	**12309**	**54554**		**24170**	
6	**6**	**Е11-010101-0303**	**Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3**		**446,0001**	**141,97**	**135,09**	**63317**	**60250**	**0**	**12000**	**81342**
				м3 грунта		**6,88**	**30,49**	**3066**	**13600**		**6025**	
7	**7**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**167,5261**	**2018,02**	**0**	**338070**	**0**	**0**	**243411**	**627999**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2018,02	0	338070	0		46518	
8	8	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		33,5699	3249,79	0	109095	0	0	78549	202655
				м3 грунта		3249,79	0	109095	0		15011	
9	9	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		82,42	114,12	108,59	9405	8950	0	1783	12083
				м3грунта		5,53	24,51	456	2020		895	
10	10	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3		1800,33	160,65	152,54	289231	274622	0	60553	377767
				м3 грунта		8,11	38,6	14609	69493		27983	
11	11	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км		2970,5445	212		629755				680136
				т							50380	
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		1800,33	20,95	17,81	37720	32060	0	13247	55044
				м3 грунта		3,14	7,08	5660	12738		4077	
13	13	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2		1039,401	18,46	18,46	19188	19188	0	5489	26650
				м3 грунта		0	7,33	0	7623		1974	
14	14	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта.Группа грунтов 1		1039,401	7,63	7,63	7928	7928	0	2268	11011
				м3 грунта		0	3,03	0	3149		816	
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		115,489	877,72	0	101367	0	0	72984	188298
				м3 грунта		877,72	0	101367	0		13948	
16	16	Е11-010104-0114 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта/на времененный отвал/		1154,89	52,37	52,37	60481	60481	0	17300	84003
				м3 грунта		0	20,81	0	24028		6222	
17	17	Е11-010104-0114 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта /с временного отвала/		1154,89	52,37	52,37	60481	60481	0	17300	84003
				м3 грунта		0	20,81	0	24028		6222	
18	18	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1039,401	161,77	76,23	168140	79234	0	90552	279388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			85,54	35,46	88906	36861		20695	
19	19	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки		1037,54	491,09	489,5	509530	507875	58	110713	669863
			м3 грунтовой подушки			1,54	146,67	1597	152172		49619	
20	20	С121-010103-0401	/галечниковый грунт для подсыпки и обратной засыпки/		1037,54	420		435767		435767		470628
				м3							34861	
21	21	С341-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км/галечникого грунта из карьера/Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км		1815,695	452		820694				886350
				т							65656	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									5182322
			Раздел: 2. Фундамент									
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство/бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/		36,03	17277,7	1111,53	622516	40049	536404	49948	726260
				м3		1278,45	244,94	46063	8825		53797	
23	23	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство /бетон кл.В15 W4сульфатостойкий/		220,67	23908,22	2055,09	5275828	453497	3870625	950630	6724574
				м3		4312,8	421,18	951706	92943		498117	
24	24	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,6591968	248501,58		660815		660815		713680
				т							52865	
25	25	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,07252	266033,34		19293		19293		20836
				т							1543	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		604,16	875,56	19,75	528977	11934	346567	160062	744162
			м2 поверхности			282,17	2,7	170477	1632		55123	
27	27	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Аф-1,2/		0,71637	43725,15	2192,58	31323	1571	303	27267	63278
				т		41110,2	717,61	29450	514		4687	
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014		0,56568	214329,54		121242		121242		130941
				т							9699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15069	230403,72		34720		34720		37497
				т							2778	
30	30	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС-1,СК-1/		0,06955	15522,83	956,09	1080	66	20	924	2164
				т		14273,22	328,1	993	23		160	
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06955	223306,56		15531		15531		16773
				т							1242	
32	32	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см-10см.Укладка и пропитка с применениембитума		378,3	1351,15	126,31	511142	47783	442665	37605	592646
				м2 основания		54,7	37,34	20693	14126		43900	
33	33	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		378,3	294,86	7,76	111544	2935	108370	1571	122165
				м2 основания		0,63	3,21	240	1215		9049	
34	34	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		378,3	1246,54	44,17	471564	16710	368855	83307	599260
				м2 поверхности		227,33	9,46	85999	3578		44390	
35	35	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство /бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/		1,79	20402,17	1359,04	36520	2433	28267	5798	45703
				м3		3251,46	307,72	5820	551		3385	
36	36	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,0224	15334,98	1406,22	344	31	1	296	690
				т		13896,8	606,02	311	14		51	
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,010304	223306,56		2301		2301		2485
				т							184	
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0099456	230403,72		2292		2292		2475
				т							183	
39	39	Е11-060301-0406	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка /укладка отдел.стержни/		0,0651	76699,53	17803,72	4993	1159	96	3812	9510
				т		57417,5	6930,63	3738	451		704	
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0632	214329,54		13546		13546		14629

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1084	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0019	230403,72		438		438		473
				т							35	
			Итого по разделу: 2. Фундамент									10570201
			Раздел: 3. Монолитные стены									
42	42	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство/бетон кл.В25/		162,72	26556,88	1308,6	4321335	212936	3522842	579921	5293357
				м3		3598,56	317,83	585558	51718		392100	
43	43	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм		9,51088	15522,83	956,09	147636	9093	2792	126373	295929
				т		14273,22	328,1	135751	3121		21921	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		8,67736	223306,56		1937711		1937711		2092728
				т							155017	
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,83352	230403,72		192046		192046		207410
				т							15364	
			Итого по разделу: 3. Монолитные стены									7889424
			Раздел: 4. Ригель РМ-1									
46	46	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадкидо 6 м /бетон кл.В25/		1,56	48050,4	6373,18	74959	9942	39115	25422	108411
				м3		16603,2	1304,37	25901	2035		8030	
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм		0,30684	20228,72	1379,72	6207	423	90	5289	12416
				т		18555,48	386	5694	118		920	
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014		0,22389	214329,54		47986		47986		51825
				т							3839	
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08295	230403,72		19112		19112		20641
				т							1529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,00204	902007,64	1328,64	1840	3	1336	458	2481
				т		245916	573,21	502	1		184	
			Итого по разделу: 4. Ригель РМ-1									195774
			Раздел: 5. Монолитные перемычки МП-01,МП-02,МП-03,МП-04,МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)									
51	51	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2304	20228,72	1379,72	4661	318	68	3971	9323
				т		18555,48	386	4275	89		691	
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,06664	230403,72		15354		15354		16582
				т							1228	
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014		0,15696	214329,54		33641		33641		36332
				т							2691	
54	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0068	223306,56		1518		1518		1640
				т							121	
			Итого по разделу: 5. Монолитные перемычки МП-01,МП-02,МП-03,МП-04,МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)									63877
			Раздел: 6. Плиты перекрытия									
55	55	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны		15	7297,53	1287,03	109463	19305	39111	65641	189113
				шт.сборных конструкций		3403,08	305,46	51046	4582		14008	
56	56	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ,высотой220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		125,495655	6859		860775		860775		929637
				м2							68862	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									1118754
			ИТОГО:					20256479	2214867	13721673	2910519	25020352
								2801124	595047		1853352	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		225183				
			Итого с временными									25245535
			Зимние удорожания			0,49 %		123703				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**25369238**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		507385				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25876623**
			НДС			12 %		3105195				
			Итого с НДС									**28981818**
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,99									**28692000**

Инженер:
ТОО "Строй Инновация kz"

Инженер эксперт: _____ **Суттибаев И.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:
_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Абдуллаев Х.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: ТОО "Тур Проект сервис" _____ **Абдукадыров Е.**