Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №9)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 265 доп согл. №1	от 21.09.2020 г. от 19.02.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	50 000 000	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000
Итого к оплате:										**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасок Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аниров М.К.**

Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Сутибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Инновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (первый этап)" (жилой дом №9)

Договор: №265 от 21.09.2020 г. доп. согл. №1 от 19.02.2021 г.

Акт выполненных работ №2

за февраль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (НИЖЕ НУЛЯ) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент										
1	1	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/		1,79	20402,17	1359,04	36520	2433	28267	5798	45703	
				м3		3251,46	307,72	5820	551		3385		
2	2	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0224	15334,98	1406,22	344	31	1	296	690	
				т		13896,8	606,02	311	14		51		
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,010304	223306,56		2301		2301		2485	
				т							184		
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0099456	230403,72		2292		2292		2475	
				т							183		
			Итого по разделу: 1. Фундамент									51353	
			Раздел: 2. Монолитные стены										
5	5	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/бетон кл.В25/		8,234	26556,88	1308,6	218669	10775	178264	29345	267856	
				м3		3598,56	317,83	29631	2617		19841		
			Итого по разделу: 2. Монолитные стены									267856	
			Раздел: 3. Ригель РМ-1										
6	6	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/		1,56	48050,4	6373,18	74959	9942	39115	25422	108411	
				м3		16603,2	1304,37	25901	2035		8030		
7	7	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,30684	20228,72	1379,72	6207	423	90	5289	12416	
				т		18555,48	386	5694	118		920		
8	8	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,22389	214329,54		47986		47986		51825	
				т							3839		
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08295	230403,72		19112		19112		20641	
				т							1529		
10	10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00204	902007,64	1328,64	1840	3	1336	458	2481	
				т		245916	573,21	502	1		184		
			Итого по разделу: 3. Ригель РМ-1									195774	
			Раздел: 4. Плиты перекрытия										
11	11	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		61	7297,53	1287,03	445150	78509	159053	266941	769058	
				шт. сборных конструкций		3403,08	305,46	207588	18633		56967		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		3	5728,73	979,98	17186	2940	6422	10037	29402	
				шт. сборных конструкций		2608,2	227,24	7825	682		2178		
13	13	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		483,27	6859		3314749		3314749		3579929	
				м2							265180		
14	14	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/бетон В12,5/		13,96	31343,67	4813,36	437558	67195	229856	140334	624123	
				м3		10065	981,77	140507	13706		46231		
15	15	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/		2,66	44770,53	1851,06	119090	4924	66321	44571	176754	
				м3		17986,8	426,55	47845	1135		13093		
16	16	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,66103	15522,83	956,09	10261	632	194	8783	20568	
				т		14273,22	328,1	9435	217		1524		
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12404	230403,72		28579		28579		30866	
				т							2286		
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,53699	223306,56		119913		119913		129506	
				т							9593		
19	19	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-2,3,4/		0,13963	43725,15	2192,58	6105	306	59	5315	12334	
				т		41110,2	717,61	5740	100		914		
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,010294	230403,72		2372		2372		2562	
				т							190		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12922	223306,56		28856		28856		31164	
				т							2308		
22	22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1,2/		0,11256	20228,72	1379,72	2277	155	33	1940	4554	
				т		18555,48	386	2089	43		337		
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09728	223306,56		21723		21723		23461	
				т							1738		
24	24	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01528	309839,28		4734		4734		5113	
				т							379		
			Итого по разделу: 4. Плиты перекрытия									5439394	
			Раздел: 5. Монолитные участки										
25	25	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/		3,3	30567,93	2702,83	100874	8919	60717	30140	141495	
				м3		9466,13	570,37	31238	1882		10481		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0744	223306,56		16614		16614		17943	
				т							1329		
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0312	230403,72		7189		7189		7764	
				т							575		
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,195	214329,54		41794		41794		45138	
				т							3344		
29	29	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/		4,368	30567,93	2702,83	133521	11806	80367	39894	187288	
				м3		9466,13	570,37	41348	2491		13873		
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12896	223306,56		28798		28798		31101	
				т							2304		
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04628	230403,72		10663		10663		11516	
				т							853		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2964	214329,54		63527		63527		68609	
				т							5082		
33	33	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/		0,72	30567,93	2702,83	22009	1946	13247	6576	30872	
				м3		9466,13	570,37	6816	411		2287		
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01488	223306,56		3323		3323		3589	
				т							266		
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00672	230403,72		1548		1548		1672	
				т							124		
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0399	214329,54		8552		8552		9236	
				т							684		
			Итого по разделу: 5. Монолитные участки									556223	
			Раздел: 6. Монолитные плиты										
37	37	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/		0,41	43910,82	1851,06	18003	759	9870	6870	26863	
				м3		17986,8	426,55	7375	175		1990		
38	38	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02146	20396,79	1011,99	438	22	6	379	882	
				т		19091,28	328,1	410	7		65		
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0162	214329,54		3472		3472		3750	
				т							278		
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00526	230403,72		1212		1212		1309	
				т							97		
41	41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01077	309839,28		3337		3337		3604	
				т							267		
42	42	С121-010302-0601 прим.	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92		0,43	10250		4408		4408		4760	
				м3							353		
43	43	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/		0,3	43910,82	1851,06	13173	555	7222	5027	19656	
				м3		17986,8	426,55	5396	128		1456		
44	44	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01489	20396,79	1011,99	304	15	4	263	612	
				т		19091,28	328,1	284	5		45		
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,01136	214329,54		2435		2435		2630	
				т							195		
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00353	230403,72		813		813		878	
				т							65		
47	47	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00755	309839,28		2339		2339		2526	
				т							187		
48	48	С121-010302-0601 прим.	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92		0,28	10250		2870		2870		3100	
				м3							230		
			Итого по разделу: 6. Монолитные плиты									70570	
			Раздел: 7. Вход подвал										
49	49	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В7,5/		4,1	30136,54	2578,42	123560	10572	69642	41597	178369	
				м3		10572,24	576,74	43346	2365		13213		
50	50	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		9	790,25	21,51	7112	194	701	5787	13931	
				м2 кровли		690,89	8,05	6218	72		1032		
51	51	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		10,35	2590		26807		26807		28951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							2145		
52	52	К11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,32606	25560,42	11550,21	8334	3766	715	3392	12665	
				т конструкций		11818,4	3259,61	3854	1063		938		
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0155	230403,72		3571		3571		3857	
				т							286		
54	54	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,22002	290927		64010		64010		69131	
				т							5121		
55	55	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86		0,00504	283628		1429		1429		1544	
				т							114		
56	56	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,0855	291054		24885		24885		26876	
				т							1991		
57	57	К11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Устройство/бетон кл.В12,5/		0,71875	23086,54	2253,79	16593	1620	11876	3267	21449	
				м3		4309,11	685,65	3097	493		1589		
58	58	К11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Лестничные марши. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,43125	23258,91	2253,79	10030	972	7126	2028	13023	
				м3		4481,47	685,65	1933	296		965		
59	59	К11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0144	20396,79	1011,99	294	15	4	254	592	
				т		19091,28	328,1	275	5		44		
60	60	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0144	309839,28		4462		4462		4819	
				т							357		
61	61	К11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,34046	3147,55	527,91	1072	180	97	549	1750	
				т		2334,28	1,35	795	0		130		
62	62	К11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,83058	164,4	8,61	1287	67	806	293	1707	
				м2		52,91	1,35	414	11		126		
63	63	К11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7,83058	96,23	2,44	754	19	380	246	1079	
				м2		45,25	0,27	354	2		80		
			Итого по разделу: 7. Вход подвал									379743	
			Раздел: 8. Шахта лифта										
64	64	К11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15/		0,1	28805,91	3172,11	2881	317	1711	877	4059	
				м3		8521,59	1119,8	852	112		301		
65	65	К11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ЗД-2,3,1,7/		0,0341	680931,64	1328,64	23220	45	22327	789	25929	
				т		24840	573,21	847	20		1921		
			Итого по разделу: 8. Шахта лифта									29988	
			Раздел: 9. Разные работы										
66	66	К11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,05258	77677,52	7187,72	4084	378	437	3944	8670	
				т стальных элементов		62171,2	1391,53	3269	73		642		
67	67	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,02277	304049		6923		6923		7477	
				т							554		
68	68	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,02981	296942		8852		8852		9560	
				т							708		
69	69	К11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,05258	3147,55	527,91	165	28	15	85	270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		2334,28	1,35	123	0		20		
70	70	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115		1,20934	164,4	8,61	199	10	124	45	264	
				м2		52,91	1,35	64	2		20		
71	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,20934	96,23	2,44	116	3	59	38	167	
				м2		45,25	0,27	55	0		12		
72	72	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/		6,4	21262,25	642,3	136078	4111	103171	27567	176737	
				м3		4499,55	233,83	28797	1497		13092		
73	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0058	223306,56		1295		1295		1399	
				т							104		
74	74	Е11-090304-0301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж		0,10956	52016,35	13625,51	5699	1493	1048	2409	8757	
				т конструкций		28828,8	3039,99	3158	333		649		
75	75	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,04276	262672		11232		11232		12130	
				т							899		
76	76	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77		0,06196	278449		17253		17253		18633	
				т							1380		
77	77	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,00484	291054		1409		1409		1521	
				т							113		
78	78	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В7,5/		23,04	17969,26	1111,53	414012	25610	358947	31940	481628	
				м3		1278,45	244,94	29455	5643		35676		
			Итого по разделу: 9. Разные работы									727213	
			ИТОГО:					6387616	251691	5427269	758785	7718114	
								708661	56938		571716		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		69463					
			Итого с временными									7787575	
			Зимние удорожания			0,49 %		38159					
			Итого с зимними удорожаниями									7825734	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		156515					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7982249	
			НДС			12 %		957870					
			Итого с НДС									8940119	
			Итого с понижающим коэффицентом 0,99									8850717,81	

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация kz"

Директор: _____ Аширов М.К.

Инженер эксперт: _____ Сугтибаев И.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Аликадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-жол"

Директор: _____ С.К.Атаев

Нач.участка: _____ Ноалиулаев Х.

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (первый этап)" (жилой дом №9)

Договор: №265 от 21.09.2020 г. доп. согл. №1 от 19.02.2021 г.

Акт выполненных работ №3

за **февраль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	401,3001922	10931,23	2444	4386707	980778	1449205	2021435	6920793	
						4875,96	540,4	1956724	216863		512651		
2	2	C121-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	120,6576	34180		4124077		4124077		4454003	
											329926		
3	3	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,757472	378231,69	2257,49	1421195	8482	1158831	238659	1792643	
						67567,2	729,54	253882	2741		132788		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									13167439	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
4	4	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	23,0982	41942,61	4446,62	968799	102709	517208	336652	1409887	
						15104,3	911,98	348882	21065		104436		
5	5	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,898266	228894		205608		205608		222056	
											16449		
6	6	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,533537	212819		326366		326366		352475	
											26109		
7	7	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352923	221796		78277		78277		84539	
											6262		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									2068957	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
8	8	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	56,1483	27614,94	4741,09	1550532	266204	950874	355670	2058699	
						5938,8	1022,17	333454	57393		152496		
9	9	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,287894	212819		274088		274088		296015	
											21927		
10	10	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8355	228894		191241		191241		206540	
											15299		
11	11	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,127601	221796		250097		250097		270105	
											20008		
12	12	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,448905	348491,38	2269,38	156440	1019	0	141834	322136	
						346222	982,37	155421	441		23862		
13	13	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,051609	228894		11813		11813		12758	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							945		
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,397296	221796		88119		88119		95168	
				т							7049		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									3261421	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/		3,003	28474,65	4741,09	85509	14238	53438	19022	112894	
				м3		5938,8	1022,17	17834	3070		8363		
16	16	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,539574	16514,3	949,7	8911	512	155	7653	17888	
				т		15276,6	308,8	8243	167		1325		
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,39945	212819		85011		85011		91811	
				т							6801		
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,100956	228894		23108		23108		24957	
				т							1849		
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,039168	221796		8687		8687		9382	
				т							695		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									256932	
			Раздел: 5. Ригели										
20	20	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/		3,735	46233,55	6373,18	172682	23804	86866	60865	252231	
				м3		16603,2	1304,37	62013	4872		18684		
21	21	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,708198	16514,3	949,7	11695	673	204	10044	23479	
				т		15276,6	308,8	10819	219		1739		
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5382	212819		114539		114539		123702	
				т							9163		
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,169998	228894		38912		38912		42024	
				т							3113		
24	24	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,004896	728127,64	1328,64	3565	7	3206	324	4199	
				т		72036	573,21	353	3		311		
			Итого по разделу: 5. Ригели									445635	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
25	25	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		150,6	7291,04	1287,03	1098031	193826	391700	659037	1897633	
				шт. сборных конструкций		3403,08	305,46	512504	46002		140565		
26	26	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		7,2	5722,24	979,98	41200	7056	15365	24090	70513	
				шт. сборных конструкций		2608,2	227,24	18779	1636		5223		
27	27	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		806,004	6413		5168904		5168904		5582416	
				м2							413512		
28	28	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		292,266	6873		2008744		2008744		2169444	
				м2							160700		
29	29	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/		27,153	31343,67	4813,36	851075	130697	447082	272957	1213954	
				м3		10065	981,77	273295	26658		89923		
30	30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/		134,4	821,29	29,81	110381	4006	45834	58723	182632	
				м2 стяжки		450,45	14,36	60540	1930		13528		
31	31	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,603434	15517,31	956,09	24881	1533	462	21305	49881	
				т		14273,22	328,1	22886	526		3695		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298491	228894		68323		68323	5466	73789	
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,304943	221796		289431		289431	23154	312586	
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,239508	20223,2 18555,48	1379,72 386	4844 4444	330 92	69	4128 718	9690	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03429	228894		7849		7849	628	8477	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17736	221796		39338		39338	3147	42485	
37	37	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027858	308407		8592		8592	687	9279	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									11622779	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
38	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,492	43910,57 17986,8	1851,06 426,55	21604 8850	911 210	11844	8244 2388	32236	
39	39	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,025752	15517,31 14273,22	956,09 328,1	400 368	25 8	7	342 59	801	
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006312	228894		1445		1445	116	1560	
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01944	212819		4137		4137	331	4468	
42	42	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012924	308407		3986		3986	319	4305	
43	43	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	2,1	43910,57 17986,8	1851,06 426,55	92212 37772	3887 896	50553	35188 10192	137592	
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,031269	15517,31 14273,22	956,09 328,1	485 446	30 10	9	415 72	973	
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007413	228894		1697		1697	136	1833	
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023856	212819		5077		5077	406	5483	
47	47	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015855	308407		4890		4890	391	5281	
48	48	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	17,1	43910,57 17986,8	1851,06 426,55	750871 307574	31653 7294	411643	286530 82992	1120393	
49	49	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,67068	15517,31 14273,22	956,09 328,1	10407 9573	641 220	193	8911 1545	20864	
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,127872	228894		29269		29269	2342	31611	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,386208	212819		82192		82192	6575	88768	
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1566	221796		34733		34733	2779	37512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008208	262672		2156		2156	172	2328	
54	54	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27432	308407		84602		84602	6768	91370	
55	55	С121-010302-0601 #прим.	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	3,564	10250		36531		36531	2922	39453	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									1626831	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
56	56	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	3,042	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	92988 28796	8222 1735	55970	27783 9662	130433	
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102024	212819		21713		21713	1737	23450	
58	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057798	221796		12819		12819	1026	13845	
59	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026208	228894		5999		5999	480	6479	
60	60	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	9,684	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	296020 91670	26174 5523	178176	88446 30757	415223	
61	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,329256	212819		70072		70072	5606	75678	
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199329	221796		44210		44210	3537	47747	
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083928	228894		19211		19211	1537	20747	
64	64	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,158	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	127101 39360	11238 2372	76503	37976 13206	178284	
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146664	212819		31213		31213	2497	33710	
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046494	221796		10312		10312	825	11137	
67	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036288	228894		8306		8306	664	8971	
68	68	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,296	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	39616 12268	3503 739	23845	11837 4116	55569	
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052416	212819		11155		11155	892	12048	
70	70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035568	221796		7889		7889	631	8520	
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012672	228894		2901		2901	232	3133	
72	72	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/		16,464	30567,93	2702,83	503270	44499	302921	150369	705931	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		9466,13	570,37	155850	9391		52291		
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,749112	212819		159425		159425		172179	
				т							12754		
74	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,508326	221796		112745		112745		121764	
				т							9020		
75	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,16464	228894		37685		37685		40700	
				т							3015		
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/		18,282	30567,93	2702,83	558843	49413	336370	166973	783882	
				м3		9466,13	570,37	173060	10428		58065		
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,530178	212819		112832		112832		121859	
				т							9027		
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,204426	221796		45341		45341		48968	
				т							3627		
79	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,056508	228894		12934		12934		13969	
				т							1035		
80	80	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В15/		0,42	45373,85	6373,18	19057	2677	9407	6844	27973	
				м3		16603,2	1304,37	6973	548		2072		
81	81	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1,КРМ-1/		0,340632	728127,64	1328,64	248024	453	223033	22507	292173	
				т		72036	573,21	24538	195		21642		
82	82	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2		0,065268	728127,64	1328,64	47523	87	42735	4313	55983	
				т		72036	573,21	4702	37		4147		
83	83	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		9,487872	34,3	1,72	325	16	58	175	540	
				м2		26,45	0,27	251	3		40		
84	84	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,487872	192,46	4,87	1826	46	921	596	2616	
				м2		90,51	0,54	859	5		194		
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									3433511	
			ИТОГО:					28135620	1919351	21273288	5089847	35883505,43	
								4942983	423292		2658035		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		322951,5489					
			Итого с временными									36206456,98	
			Зимние удорожания			0,49 %		177411,6392					
			Итого с зимними удорожаниями									36383868,62	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		727677,3724					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37111545,99	
			НДС			12 %		4453385,519					
			Итого с НДС									41564931,51	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,99									41149782,19	

Технический надзор: ТОО "Строй Инновация kz"

Директор: _____ Аширов М.К.

Инженер эксперт: _____ Сутибаев И.Ш.

Авторский надзор: ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Подикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ С.К.Атаев

Нач.участка _____ Ибадуллаев Х.