Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
**Подрядчик:** ТОО "Ак-Жол"
**Инженер:** ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
**Авторский надзор:** ТОО "ТурПроектСервис"
**Наименование стройки:** "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №9)

## СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года.

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4673513 | 980 | Договор № 265 доп согл. №3 | от 21.09.2020 г. от 17.04.2021 г. | ОБ | 467003034431 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Затраты подрядчика:** | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | 206 722 000 | 25 644 642,86 | | | | | | | 3 077 357,14 | 28 722 000 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **28 722 000** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
**Жаксылык Н.Б.**

**Инженер:**
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
**Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
**Датқабеков С.Е.**

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
**Судейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
**Абдикадыров Е.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Ак-Жол"
**Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
**Ибадуллаев Х.**

**Заказчик :** ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

**Подрядчик:** ТОО "АҚ-ЖОЛ"

**Технический надзор:** ТОО "Строй Иновация kz"

**Авторский надзор:** ТОО "ТУР Проект Сервис"

**Наименование стройки:** «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №9)

**Договор:** №265 от 21.09.2020 г. доп. согл. №3 от 17.03.2021 г.

## Акт выполненных работ

**за май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | | 113,6465 | 8719,4 | 47,1 | 990929 | 5353 | 4018 | 786171 | 1919269 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 8636,94 | 10,17 | 981558 | 1156 | | 142168 | | |
| 2 | 2 | С121-110102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | | 7,889955 | 16358 | | 129064 | | 129064 | | 139389 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 10325 | | |
| 3 | 3 | С121-130816-2806 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм | | 568,3 | 15 | | 8525 | | 8525 | | 9206 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 682 | | |
| 4 | 4 | Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | | 114,8345 | 190,32 | 0,22 | 21855 | 25 | 17722 | 3295 | 27163 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 35,77 | 0,1 | 4108 | 11 | | 2012 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Наружная отделка** | | | | | | | | | 2095027 | |
| | | | **Раздел: 2. Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | 36,4266 | 2536,23 | 175,41 | 92386 | 6390 | 42157 | 42227 | 145383 | |
| | | | | м2 | | 1203,52 | 84,54 | 43840 | 3079 | | 10769 | | |
| 6 | 6 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | | 90,72 | 85 | | 7711 | | 7711 | | 8328 | |
| | | | | м | | | | | | | 617 | | |
| 7 | 7 | С121-090201-0502 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | | 36,4266 | 20508 | | 747037 | | 747037 | | 806800 | |
| | | | | м2 | | | | | | | 59763 | | |
| 8 | 8 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | | 25,9 | 1207,25 | 5,01 | 31268 | 130 | 24931 | 5644 | 39865 | |
| | | | | м | | 239,66 | 2,48 | 6207 | 64 | | 2953 | | |
| 9 | 9 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | | 25,9 | 1387 | | 35923 | | 35923 | | 38797 | |
| | | | | м | | | | | | | 2874 | | |
| 10 | 10 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | | 28 | 111 | | 3108 | | 3108 | | 3357 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 249 | | |
| 11 | 11 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | | 25,9 | 1478,26 | 5,73 | 38287 | 148 | 26184 | 9588 | 51705 | |
| | | | | м | | 461,58 | 1,16 | 11955 | 30 | | 3830 | | |
| 12 | 12 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 166,3893 | 2257,99 | 173,08 | 375705 | 28799 | 187138 | 156298 | 574563 | |
| | | | | м2 | | 960,2 | 83,52 | 159768 | 13896 | | 42560 | | |
| 13 | 13 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | | 452,76 | 85 | | 38485 | | 38485 | | 41563 | |
| | | | | м | | | | | | | 3079 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 166,3893 | 19660 | | 3271214 | | 3271214 | | 3532911 | |
| | | | | | | | | | | | 261697 | | |
| 15 | 15 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 119,35 | 1207,25 | 5,01 | 144085 | 598 | 114884 | 26009 | 183702 | |
| | | | | | | 239,66 | 2,48 | 28603 | 296 | | 13608 | | |
| 16 | 16 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 119,35 | 1387 | | 165538 | | 165538 | | 178782 | |
| | | | | | | | | | | | 13243 | | |
| 17 | 17 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 154 | 111 | | 17094 | | 17094 | | 18462 | |
| | | | | | | | | | | | 1368 | | |
| 18 | 18 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 119,35 | 1478,26 | 5,73 | 176431 | 684 | 120658 | 44182 | 238262 | |
| | | | | | | 461,58 | 1,16 | 55090 | 138 | | 17649 | | |
| 19 | 19 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 48,1572 | 2983,75 | 176,32 | 143689 | 8491 | 72217 | 60303 | 220311 | |
| | | | | | | 1307,83 | 83,52 | 62981 | 4022 | | 16319 | | |
| 20 | 20 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 147,84 | 85 | | 12566 | | 12566 | | 13572 | |
| | | | | | | | | | | | 1005 | | |
| 21 | 21 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 48,1572 | 19660 | | 946771 | | 946771 | | 1022512 | |
| | | | | | | | | | | | 75742 | | |
| 22 | 22 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 35 | 1207,25 | 5,01 | 42254 | 175 | 33690 | 7627 | 53872 | |
| | | | | | | 239,66 | 2,48 | 8388 | 87 | | 3990 | | |
| 23 | 23 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 35 | 1387 | | 48545 | | 48545 | | 52429 | |
| | | | | | | | | | | | 3884 | | |
| 24 | 24 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 56 | 111 | | 6216 | | 6216 | | 6713 | |
| | | | | | | | | | | | 497 | | |
| 25 | 25 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 35 | 1478,26 | 5,73 | 51739 | 201 | 35383 | 12957 | 69872 | |
| | | | | | | 461,58 | 1,16 | 16155 | 41 | | 5176 | | |
| 26 | 26 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 17,9046 | 3566,11 | 175,58 | 63850 | 3144 | 33270 | 26020 | 97059 | |
| | | | | | | 1532,33 | 82,39 | 27436 | 1475 | | 7190 | | |
| 27 | 27 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 65,52 | 85 | | 5569 | | 5569 | | 6015 | |
| | | | | | | | | | | | 446 | | |
| 28 | 28 | С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 17,9046 | 23624 | | 422978 | | 422978 | | 456817 | |
| | | | | | | | | | | | 33838 | | |
| 29 | 29 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 13,3 | 1207,25 | 5,01 | 16056 | 67 | 12802 | 2898 | 20471 | |
| | | | | | | 239,66 | 2,48 | 3187 | 33 | | 1516 | | |
| 30 | 30 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 13,3 | 1387 | | 18447 | | 18447 | | 19923 | |
| | | | | | | | | | | | 1476 | | |
| 31 | 31 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 28 | 111 | | 3108 | | 3108 | | 3357 | |
| | | | | | | | | | | | 249 | | |
| 32 | 32 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 13,3 | 1478,26 | 5,73 | 19661 | 76 | 13446 | 4924 | 26551 | |
| | | | | | | 461,58 | 1,16 | 6139 | 15 | | 1967 | | |
| 33 | 33 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 11,7306 | 3566,11 | 175,58 | 41833 | 2060 | 21798 | 17047 | 63590 | |
| | | | | | | 1532,33 | 82,39 | 17975 | 966 | | 4710 | | |
| 34 | 34 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | | 57,12 | 85 | | 4855 | | 4855 | | 5244 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 388 | | |
| 35 | 35 | С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 11,7306 | 23624 | | 277124 | | 277124 | 22170 | 299294 | |
| 36 | 36 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 9,1 | 1207,25<br>239,66 | 5,01<br>2,48 | 10986<br>2181 | 46<br>23 | 8759 | 1983<br>1038 | 14007 | |
| 37 | 37 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 9,1 | 1387 | | 12622 | | 12622 | 1010 | 13631 | |
| 38 | 38 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 28 | 111 | | 3108 | | 3108 | 249 | 3357 | |
| 39 | 39 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 9,1 | 1478,26<br>461,58 | 5,73<br>1,16 | 13452<br>4200 | 52<br>11 | 9200 | 3369<br>1346 | 18167 | |
| 40 | 40 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 36,4266 | 2983,75<br>1307,83 | 176,32<br>83,52 | 108688<br>47640 | 6423<br>3042 | 54625 | 45614<br>12344 | 166646 | |
| 41 | 41 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 173,04 | 85 | | 14708 | | 14708 | 1177 | 15885 | |
| 42 | 42 | С121-090201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 36,4266 | 19660 | | 716147 | | 716147 | 57292 | 773439 | |
| 43 | 43 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 27,3 | 1207,25<br>239,66 | 5,01<br>2,48 | 32958<br>6543 | 137<br>68 | 26278 | 5949<br>3113 | 42020 | |
| 44 | 44 | С121-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 27,3 | 1387 | | 37865 | | 37865 | 3029 | 40894 | |
| 45 | 45 | С121-090206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 84 | 111 | | 9324 | | 9324 | 746 | 10070 | |
| 46 | 46 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 7,938 | 2983,75<br>1307,83 | 176,32<br>83,52 | 23685<br>10382 | 1400<br>663 | 11904 | 9940<br>2690 | 36315 | |
| 47 | 47 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 25,5 | 85 | | 2168 | | 2168 | 173 | 2341 | |
| 48 | 48 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 7,938 | 14559 | | 115569 | | 115569 | 9246 | 124815 | |
| 49 | 49 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 7,5 | 1478,26<br>461,58 | 5,73<br>1,16 | 11087<br>3462 | 43<br>9 | 7582 | 2776<br>1109 | 14972 | |
| 50 | 50 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 3,2697 | 2257,99<br>960,2 | 173,08<br>83,52 | 7383<br>3140 | 566<br>273 | 3677 | 3071<br>836 | 11291 | |
| 51 | 51 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 13,48 | 85 | | 1146 | | 1146 | 92 | 1237 | |
| 52 | 52 | С121-090201-0301 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,2697 | 14559 | | 47604 | | 47604 | 3808 | 51412 | |
| 53 | 53 | Е11-150108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 4,5 | 1478,26<br>461,58 | 5,73<br>1,16 | 6652<br>2077 | 26<br>5 | 4549 | 1666<br>665 | 8983 | |
| 54 | 54 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 1,0179 | 3566,11<br>1532,33 | 175,58<br>82,39 | 3630<br>1560 | 179<br>84 | 1891 | 1479<br>409 | 5518 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | 55 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 4,08 | 85 | | 347 | | 347 | | 375 | |
| | | | | | | | | | | | 28 | | |
| 56 | 56 | С121-090201-0101 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,0179 | 13924 | | 14173 | | 14173 | | 15307 | |
| | | | | | | | | | | | 1134 | | |
| 57 | 57 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 2,16 | 3566,11 | 175,58 | 7703 | 379 | 4014 | 3139 | 11709 | |
| | | | | | | 1532,33 | 82,39 | 3310 | 178 | | 867 | | |
| 58 | 58 | С121-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 8,4 | 85 | | 714 | | 714 | | 771 | |
| | | | | | | | | | | | 57 | | |
| 59 | 59 | С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,16 | 23624 | | 51028 | | 51028 | | 55110 | |
| | | | | | | | | | | | 4082 | | |
| 60 | 60 | Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 259,95 | 2561,45 | 2,75 | 665850 | 716 | 390946 | 246769 | 985628 | |
| | | | | | | 1054,77 | 0 | 274188 | 0 | | 73010 | | |
| 61 | 61 | С121-130502-0801 | Профиль соединительный для витражи | м | 337,935 | 384 | | 129767 | | 129767 | | 140148 | |
| | | | | | | | | | | | 10381 | | |
| 62 | 62 | С121-090304-0105 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 | м2 | 236,836 | 34037 | | 8061187 | | 8061187 | | 8706082 | |
| | | | | | | | | | | | 644895 | | |
| 63 | 63 | С121-090201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 23,114 | 23624 | | 546045 | | 546045 | | 589729 | |
| | | | | | | | | | | | 43684 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Оконные и дверные проемы | | | | | | | | | 20159941 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1038,33 | 1028,16 | 59,76 | 1067565 | 62052 | 275596 | 624613 | 1827552 | |
| | | | | | | 702,97 | 48,97 | 729917 | 50849 | | 135374 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка | | | | | | | | | 1827552 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 20143066 | 128358 | 17492719 | 2155558 | 24082518,95 | |
| | | | | | | | | 2521990 | 80514 | | 1783893 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 216742,6706 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 24299261,62 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,49 % | | 119066,3819 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 24418328 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 488366,56 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 24906694,56 | |
| | | | в том числе на 2020 год - 20% | | | | | | | | | 4981338,913 | |
| | | | в том числе на 2021 год - 80% | | | | | | | | | 19925355,65 | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1 | | | | | | | | | 4981338,913 | |
| | | | НДС на 2020 год, - 12% | | | | | | | | | 597760,6695 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2020 год | | | | | | | | | 5579099,582 | |
| | | | в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050036 | | | | | | | | | 20922340,75 | |
| | | | НДС на 2021 год, - 12% | | | | | | | | | 2510680,889 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 год | | | | | | | | | 23433021,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3108441,559 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 29012121,22 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом -0,99 | | | 0,99 | | | | | | 28722000 | |

**Технический надзор:**
ТОО "Строй Иновация kz"

**Директор:** _____ **Аширов М.К.**

**Инженер эксперт:** _____ **Датканбеков С.Е.**

**Авторский надзор:**
ТОО "Тур Проект сервис"

**Директор:** _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

**Подрядчик:**
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор

**Директор** _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка _____ Ибадуллаев Х.