Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №9)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 265 доп согл. №3	от 21.09.2020 г. от 17.04.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	257 414 000	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000
Итого к оплате:										**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Жаксылык Н.Б.**

Инженер:
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Даткабеков С.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №9)

Договор: №265 от 21.09.2020 г. доп. согл. №3 от 17.04.2021 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	244,8574234	10931,23 4875,96	2444 540,4	2676594 1193915	598432 132321	884247	1233399 312799	4222793	
2	2	С121-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	138,0442	34180		4718351		4718351	377468	5095819	
3	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1034,633334	2964,32 2177,6	412,98 140,58	3066981 2253022	427288 145448	386671	2230577 423805	5721363	
4	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	190,1666666	1676,94 1267,36	220,06 73,23	318898 241010	41849 13925	36039	237090 44479	600468	
5	6	С121-030301-0504	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	197,9233334	17713		3505816		3505816	280465	3786281	
6	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,9186413	42105,3 22645,7	9255,82 2151,74	375522 201969	82549 19191	91004	152600 42250	570372	
7	8	С121-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	8,9186413	287703		2565920		2565920	205274	2771193	
8	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00504	42105,3 22645,7	9255,82 2151,74	212 114	47 11	51	86 24	322	
9	10	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00504	317203		1599		1599	128	1727	
10	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6511266	308407		200812		200812	16065	216877	
11	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0051	69824,69 67567,2	2257,49 729,54	356 345	12 4	0	324 54	734	
12	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	221796		1131		1131	90	1222	
13	14	С121-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	937,1366666	122		114331		114331	9146	123477	
14	15	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	84,2333333	679,96 230,12	103,3 26,21	57275 19384	8702 2208	29190	19864 6171	83310	
			Итого по разделу: 14. Стены и перегородки									23195958	
			Раздел: 15. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
15	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	7,6994	41942,61 15104,3	4446,62 911,98	322933 116294	34236 7022	172403	112217 34812	469962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,299422	228894		68536		68536	5483	74019	
17	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,511179	212819		108789		108789	8703	117492	
18	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117641	221796		26092		26092	2087	28180	
			Итого по разделу: 15. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									689653	
			Раздел: 16. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
19	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	18,7161	27614,94 5938,8	4741,09 1022,17	516844 111151	88735 19131	316958	118557 50832	686233	
20	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,429298	212819		91363		91363	7309	98672	
21	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2785	228894		63747		63747	5100	68847	
22	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,375867	221796		83366		83366	6669	90035	
23	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,149635	348491,38 346222	2269,38 982,37	52147 51807	340 147	0	47278 7954	107379	
24	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017203	228894		3938		3938	315	4253	
25	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132432	221796		29373		29373	2350	31723	
			Итого по разделу: 16. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									1087142	
			Раздел: 17. Рама РМ-1										
26	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	0,3336666	28474,65 5938,8	4741,09 1022,17	9501 1982	1582 341	5938	2114 929	12544	
27	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0599526	16514,3 15276,6	949,7 308,8	990 916	57 19	17	850 147	1988	
28	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0443834	212819		9446		9446	756	10201	
29	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112174	228894		2568		2568	205	2773	
30	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004352	221796		965		965	77	1042	
			Итого по разделу: 17. Рама РМ-1									28548	
			Раздел: 18. Ригели										
31	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	0,415	46233,55 16603,2	6373,18 1304,37	19187 6890	2645 541	9652	6763 2076	28026	
32	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0786886	16514,3 15276,6	949,7 308,8	1299 1202	75 24	23	1116 193	2609	
33	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	212819		12727		12727	1018	13745	
34	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188886	228894		4323		4323	346	4669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,000544	728127,64	1328,64	396	1	356	36	467	
						72036	573,21	39	0		35		
			Итого по разделу: 18. Ригели									49516	
			Раздел: 19. Плиты перекрытия										
36	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50,2	7291,04	1287,03	366010	64609	130567	219679	632544	
						3403,08	305,46	170835	15334		46855		
37	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,4	5722,24	979,98	13733	2352	5122	8030	23504	
						2608,2	227,24	6260	545		1741		
38	40	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	268,668	6413		1722968		1722968		1860805	
											137837		
39	41	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	97,422	6873		669581		669581		723148	
											53567		
40	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	36,204	31343,67	4813,36	1134766	174263	596110	363943	1618606	
						10065	981,77	364393	35544		119897		
41	43	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	44,8	821,29	29,81	36794	1335	15278	19574	60877	
						450,45	14,36	20180	643		4509		
42	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,534478	15517,31	956,09	8294	511	154	7102	16627	
						14273,22	328,1	7629	175		1232		
43	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099497	228894		22774		22774		24596	
											1822		
44	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,434981	221796		96477		96477		104195	
											7718		
45	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,079836	20223,2	1379,72	1615	110	23	1376	3230	
						18555,48	386	1481	31		239		
46	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01143	228894		2616		2616		2826	
											209		
47	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05912	221796		13113		13113		14162	
											1049		
48	50	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009286	308407		2864		2864		3093	
											229		
			Итого по разделу: 19. Плиты перекрытия									5088213	
			Раздел: 20. Монолитные плиты										
49	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,328	43910,57	1851,06	14403	607	7896	5496	21491	
						17986,8	426,55	5900	140		1592		
50	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,017168	15517,31	956,09	266	16	5	228	534	
						14273,22	328,1	245	6		40		
51	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004208	228894		963		963		1040	
											77		
52	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01296	212819		2758		2758		2979	
											221		
53	55	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008616	308407		2657		2657		2870	
											213		
54	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,012331	15517,31	956,09	191	12	4	164	384	
						14273,22	328,1	176	4		28		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004977	228894		1139		1139	91	1230	
56	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007354	212819		1565		1565	125	1690	
57	60	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011125	308407		3431		3431	274	3706	
58	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,19232	15517,31 14273,22	956,09 328,1	18502 17018	1140 391	343	15843 2748	37092	
59	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,227328	228894		52034		52034	4163	56197	
60	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,686592	212819		146120		146120	11690	157809	
61	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2784	221796		61748		61748	4940	66688	
62	66	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014592	262672		3833		3833	307	4140	
63	67	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48768	308407		150404		150404	12032	162436	
64	68	С121-010302-0601 #прим.	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	6,336	10250		64944		64944	5196	70140	
			Итого по разделу: 20. Монолитные плиты									590426	
			Раздел: 21. Монолитные участки										
65	81	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,238	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	129547 40117	11455 2417	77975	38707 13460	181714	
66	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142136	212819		30249		30249	2420	32669	
67	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080522	221796		17859		17859	1429	19288	
68	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036512	228894		8357		8357	669	9026	
69	85	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,996	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	30446 9428	2692 568	18325	9097 3163	42706	
70	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033864	212819		7207		7207	577	7783	
71	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020501	221796		4547		4547	364	4911	
72	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008632	228894		1976		1976	158	2134	
73	89	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,302	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	162071 50189	14330 3024	97551	48424 16840	227335	
74	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187016	212819		39801		39801	3184	42985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059286	221796		13149		13149	1052	14201	
76	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046272	228894		10591		10591	847	11439	
77	93	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,944	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	59424 18402	5254 1109	35768	17755 6174	83353	
78	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078624	212819		16733		16733	1339	18071	
79	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053352	221796		11833		11833	947	12780	
80	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019008	228894		4351		4351	348	4699	
81	97	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	22,416	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	685211 212193	60587 12785	412431	204730 71195	961136	
82	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,019928	212819		217060		217060	17365	234425	
83	99	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,692094	221796		153504		153504	12280	165784	
84	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22416	228894		51309		51309	4105	55414	
85	101	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	25,058	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	765971 237202	67728 14292	461041	228860 79587	1074418	
86	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,726682	212819		154652		154652	12372	167024	
87	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,280194	221796		62146		62146	4972	67118	
88	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077452	228894		17728		17728	1418	19147	
89	105	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,98	45373,85 16603,2	6373,18 1304,37	44466 16271	6246 1278	21950	15970 4835	65271	
90	106	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1,КРМ-1/	т	0,794808	728127,64 72036	1328,64 573,21	578722 57255	1056 456	520411	52516 50499	681737	
91	107	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,152292	728127,64 72036	1328,64 573,21	110888 10971	202 87	99715	10063 9676	130627	
92	108	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,138368	34,3 26,45	1,72 0,27	759 586	38 6	136	408 93	1261	
93	109	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,138368	192,46 90,51	4,87 0,54	4261 2004	108 12	2149	1391 452	6104	
			Итого по разделу: 21. Монолитные участки									4344560	
			Раздел: 22. Вентиляционная шахта										
94	127	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	26516,48 5821,2	3999,57 906,08	14849 3260	2240 507	9350	3428 1462	19740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	128	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	538 503	27 9	8	466 80	1084	
96	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001408	228894		322		322	26	348	
97	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	221796		5536		5536	443	5979	
98	131	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00672	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	2542 454	15 5	2072	427 237	3206	
99	132	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02556	728127,64 72036	1328,64 573,21	18611 1841	34 15	16736	1689 1624	21924	
100	133	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	21594,96 3119,59	216,54 62,82	86380 12478	866 251	73035	12475 7908	106763	
101	134	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0712	247135		17596		17596	1408	19004	
102	135	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	26516,48 5821,2	3999,57 906,08	14849 3260	2240 507	9350	3428 1462	19740	
103	136	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	538 503	27 9	8	466 80	1084	
104	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001408	228894		322		322	26	348	
105	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	221796		5536		5536	443	5979	
106	139	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00508	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	1921 343	11 4	1567	323 180	2424	
107	140	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03296	728127,64 72036	1328,64 573,21	23999 2374	44 19	21581	2178 2094	28271	
108	141	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	21594,96 3119,59	216,54 62,82	86380 12478	866 251	73035	12475 7908	106763	
109	142	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05528	247135		13662		13662	1093	14755	
110	143	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,12	26516,48 5821,2	3999,57 906,08	29698 6520	4480 1015	18699	6856 2924	39479	
111	144	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,052736	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1075 1007	53 17	15	932 161	2168	
112	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002816	228894		645		645	52	696	
113	146	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	221796		11072		11072	886	11958	
114	147	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,009176	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	3471 620	21 7	2830	583 324	4378	
115	148	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06032	728127,64 72036	1328,64 573,21	43921 4345	80 35	39495	3986 3833	51739	
116	149	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	8	21594,96 3119,59	216,54 62,82	172760 24957	1732 503	146071	24950 15817	213527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	150	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09544	247135		23587		23587	1887	25473	
118	151	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	26516,48 5821,2	3999,57 906,08	14849 3260	2240 507	9350	3428 1462	19740	
119	152	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	538 503	27 9	8	466 80	1084	
120	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001408	228894		322		322	26	348	
121	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	221796		5536		5536	443	5979	
122	155	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00368	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	1392 249	8 3	1135	234 130	1756	
123	156	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02484	728127,64 72036	1328,64 573,21	18087 1789	33 14	16264	1641 1578	21306	
124	157	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	21594,96 3119,59	216,54 62,82	86380 12478	866 251	73035	12475 7908	106763	
125	158	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0392	247135		9688		9688	775	10463	
126	159	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,56	26516,48 5821,2	3999,57 906,08	14849 3260	2240 507	9350	3428 1462	19740	
127	160	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026368	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	538 503	27 9	8	466 80	1084	
128	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001408	228894		322		322	26	348	
129	162	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	221796		5536		5536	443	5979	
130	163	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,004	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	1513 270	9 3	1234	254 141	1908	
131	164	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02656	728127,64 72036	1328,64 573,21	19339 1913	35 15	17391	1755 1688	22782	
132	165	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	21594,96 3119,59	216,54 62,82	86380 12478	866 251	73035	12475 7908	106763	
133	166	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0404	247135		9984		9984	799	10783	
134	167	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,28	26516,48 5821,2	3999,57 906,08	7425 1630	1120 254	4675	1714 731	9870	
135	168	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013184	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	269 252	13 4	4	233 40	542	
136	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000704	228894		161		161	13	174	
137	170	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01248	221796		2768		2768	221	2989	
138	171	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/		0,00168	378231,69	2257,49	635	4	518	107	802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлических изделий			67567,2	729,54	114	1		59		
139	172	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0115	728127,64	1328,64	8373	15	7530	760	9864	
						72036	573,21	828	7		731		
140	173	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	21594,96	216,54	43190	433	36518	6238	53382	
						3119,59	62,82	6239	126		3954		
141	174	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01896	247135		4686		4686		5061	
											375		
142	175	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,98	26516,48	3999,57	25986	3920	16362	5999	34544	
						5821,2	906,08	5705	888		2559		
143	176	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,046144	20391,27	1011,99	941	47	13	815	1897	
						19091,28	328,1	881	15		141		
144	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002464	228894		564		564		609	
											45		
145	178	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04368	221796		9688		9688		10463	
											775		
146	179	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/		0,00714	378231,69	2257,49	2701	16	2202	454	3406	
			т металлических изделий			67567,2	729,54	482	5		252		
147	180	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04774	728127,64	1328,64	34761	63	31258	3154	40948	
						72036	573,21	3439	27		3033		
148	181	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	7	21594,96	216,54	151165	1516	127812	21831	186836	
						3119,59	62,82	21837	440		13840		
149	182	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06062	247135		14981		14981		16180	
											1199		
			Итого по разделу: 22. Вентиляционная шахта									1421223	
			Раздел: 23. Дымовые каналы (7шт)										
150	183	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/	м3	0,84	27614,94	4741,09	23197	3983	14225	5321	30799	
						5938,8	1022,17	4989	859		2281		
151	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	228894		2051		2051		2215	
											164		
152	185	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03416	221796		7577		7577		8183	
											606		
153	186	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,6552	31343,67	4813,36	20536	3154	10788	6586	29293	
						10065	981,77	6595	643		2170		
154	187	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004914	228894		1125		1125		1215	
											90		
155	188	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0402948	221796		8937		8937		9652	
											715		
156	189	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-1/	т	0,03997	20391,27	1011,99	815	40	12	706	1643	
						19091,28	328,1	763	13		122		
157	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02072	228894		4743		4743		5122	
											379		
158	191	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01925	308407		5937		5937		6412	
											475		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	192	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами	зонт	7	13585,83 3824,02	226,93 62,82	95101 26768	1588 440	66744	26664 9741	131506	
160	193	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,49	283,34 132,98	1,05 0,52	1272 597	5 2	670	480 140	1892	
161	194	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,5	7066,89 4365,66	1991,41 687,29	10600 6548	2987 1031	1065	6897 1400	18897	
162	195	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,17787	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	3627 3396	180 58	51	3143 542	7312	
163	196	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17787	264576		47060		47060	3765	50825	
164	197	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	2,79	28474,65 5938,8	4741,09 1022,17	79444 16569	13228 2852	49647	17673 7769	104887	
165	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03672	228894		8405		8405	672	9077	
166	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09738	221796		21598		21598	1728	23326	
167	200	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,08307	348491,38 346222	2269,38 982,37	28949 28761	189 82	0	26246 4416	59611	
168	201	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00729	228894		1669		1669	133	1802	
169	202	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07578	221796		16808		16808	1345	18152	
170	203	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0711	76699,53 57417,5	17803,72 6930,63	5453 4082	1266 493	105	4163 769	10386	
171	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06174	228894		14132		14132	1131	15262	
172	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	221796		2076		2076	166	2242	
173	206	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1,06536	15303,02 13896,8	1406,22 606,02	16303 14805	1498 646	0	14060 2429	32792	
174	207	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СД-1,2/	т	1,06536	308407		328564		328564	26285	354850	
			Итого по разделу: 23. Дымовые каналы (7шт)									937353	
			Раздел: 24. Лестница										
175	398	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	158,75	1428,68 1341,36	53,74 23,28	226802 212941	8532 3695	5330	255630 38595	521027	
176	399	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	158,75	3179		504666		504666	40373	545040	
177	400	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	1,6162	74672,66 37830,1	26763,56 8505,6	120686 61141	43255 13747	16290	51673 13789	186147	
178	401	С121-060208-0401	Косоуры	т	1,6162	506613		818788		818788	65503	884291	
179	402	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/	т конструкций	1,22912	30762,12 16581,6	10299,41 3007,31	37810 20381	12659 3696	4770	16613 4354	58777	
180	403	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		1,22912	303114		372563		372563		402369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							29805		
181	404	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,05538	745853,98	6971,63	41305	386	38387	3078	47934	
				т стальных элементов		45718,4	1378,02	2532	76		3551		
182	405	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,05538	13783,65	1986,7	763	110	101	381	1236	
				т		9975	4,05	552	0		92		
183	406	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/		7,6	43910,57	1851,06	333720	14068	182953	127347	497952	
				м3		17986,8	426,55	136700	3242		36885		
184	407	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,36912	20391,27	1011,99	27918	1386	394	24195	56282	
				т		19091,28	328,1	26138	449		4169		
185	408	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0038	221796		843		843		910	
				т							67		
186	409	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,36532	247045		337295		337295		364279	
				т							26984		
187	410	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		44,76	4495,79	133,37	201231	5970	147087	47836	268993	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	48174	2715		19925		
188	411	С121-110502-0110	Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013		1,9	11895		22601		22601		24409	
				м3							1808		
189	412	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15		0,25	22692,51	1010,05	5673	253	4326	1079	7293	
				м3		4377,34	367,58	1094	92		540		
190	413	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/		2,31	43910,57	1851,06	101433	4276	55608	38707	151351	
				м3		17986,8	426,55	41550	985		11211		
191	414	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,12204	247045		30149		30149		32561	
				т							2412		
192	415	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,1624	680931,64	1328,64	110583	216	106334	3756	123486	
				т		24840	573,21	4034	93		9147		
193	416	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5		2,21	21476,67	1010,05	47463	2232	35557	9543	61566	
				м3		4377,34	367,58	9674	812		4560		
194	417	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/		1,38	43910,57	1851,06	60597	2554	33220	23123	90418	
				м3		17986,8	426,55	24822	589		6698		
195	418	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,10194	15334,38	1406,22	1563	143	3	1345	3141	
				т		13896,8	606,02	1417	62		233		
196	419	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,10194	221796		22610		22610		24419	
				т							1809		
197	420	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02307	308407		7115		7115		7684	
				т							569		
198	421	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00812	902007,64	1328,64	7324	11	5317	1821	9877	
				т		245916	573,21	1997	5		732		
199	422	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами		41,9	383,9	42,79	16085	1793	1041	12625	31008	
				м перил		316,27	18,53	13252	776		2297		
200	423	С121-130816-3512	Поручень		41,9	425		17808		17808		19232	
				м							1425		
201	424	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1215,1	34,3	1,72	41680	2093	7442	22407	69214	
				м2		26,45	0,27	32145	328		5127		
			Итого по разделу: 24. Лестница									4490896	
			ИТОГО:					32480118	1855488	24270392	6337914	41923471,46	
								6354245	474151		3105443		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**377311,2431**					
			Итого с временными									**42300782,7**	
			Зимние удорожания			**0,49 %**		**207273,8352**					
			Итого с зимними удорожаниями									**42508056,54**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**850161,1308**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43358217,67**	
			в том числе на 2020 год - 20%									**8671643,534**	
			в том числе на 2021 год - 80%									**34686574,14**	
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1									**8671643,534**	
			НДС на 2020 год, - 12%									**1040597,224**	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									**9712240,758**	
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050036									**36422151,56**	
			НДС на 2021 год, - 12%									**4370658,187**	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**40792809,75**	
			НДС			**12 %**		**5411255,411**					
			Итого с НДС									**50505050,5**	
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99			**0,99**						**50000000**	

Технический надзор:
ТОО "Строй Иновация kz"

Директор: _____ **Аширов М.К.**

Инженер эксперт: _____ **Даткабеков С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК ЖОЛ"
Директор:

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.