Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очердь (дома №8,9,10,11,) (первый этап)" (жилой дом №9)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 265 доп. №4	от 21.09.2020 г. от 05.08.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №9)	433 414 000,00	46 437 214,29							8 142 857,14	76 000 000,00
Всего по стройке:	433 414 000,00	46 437 214,29							**8 142 857,14**	**76 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
акимата города Туркестан
_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Строй Иновация kz"
Директор: _____ **Аширов М.К.**
Инженер эксперт: _____ **Даткабеков С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: _____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Директор _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ **Ибадуллаев Х.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №9)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 265 доп. №4	от 21.09.2020 г. от 05.08.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №9)	433 414 000,00	46 437 214,29							8 142 857,14	76 000 000,00
Всего по стройке:	433 414 000,00	46 437 214,29							**8 142 857,14**	**76 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
акимата города Туркестан
_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Строй Иновация kz"
Директор: _____ **Аширов М.К.**
Инженер эксперт: _____ **Даткабеков С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: _____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор: _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ **Ибадуллаев Х.**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №9)

Договор: №265 от 21.09.2020 г. доп. согл. №4 от 05.08.2021 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
1	1	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	**0,01614**	**42041,06**	**4446,62**	**679**	**72**	**363**	**235**	**987**	
						15104,3	**911,98**	**244**	**15**		**73**		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0164	15586				255,33			Казахстан 100%
	1.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	25051				34,77			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									**987**	
			Раздел: 2. Монолитные плиты										
2	2	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	**0,45**	**44009,02**	**1851,06**	**19804**	**833**	**10877**	**7540**	**29532**	
						17986,8	**426,55**	**8094**	**192**		**2188**		
	2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4568	15586				7118,91			Казахстан 100%
	2.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0027	497904				1344,34			Казахстан 100%
	2.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	25051				701,18			Казахстан 100%
3	3	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,03085**	**15517,31**	**956,09**	**479**	**29**	**9**	**410**	**960**	
						14273,22	**328,1**	**440**	**10**		**71**		
	3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0926	96				8,88			Казахстан 100%
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00526**	**228894**		**1204**		**1204**	**96**	**1300**	**Казахстан**
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02559**	**212819**		**5446**		**5446**	**436**	**5882**	**Казахстан**
6	6	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,01077**	**308407**		**3322**		**3322**	**266**	**3587**	**Казахстан**
7	7	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	**1,4**	**44009,02**	**1851,06**	**61613**	**2591**	**33840**	**23459**	**91877**	
						17986,8	**426,55**	**25182**	**597**		**6806**		
	7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	15586				22147,71			Казахстан 100%
	7.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0084	497904				4182,39			Казахстан 100%
	7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0871	25051				2181,44			Казахстан 100%
8	8	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,13312**	**15517,31**	**956,09**	**2066**	**127**	**38**	**1769**	**4141**	
						14273,22	**328,1**	**1900**	**44**		**307**		
	8.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3994	96				38,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02172	228894		4972		4972		5369	Казахстан
											398		
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1114	212819		23708		23708		25605	Казахстан
											1897		
11	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04136	308407		12756		12756		13776	Казахстан
											1020		
12	12	С121-010302-0601 прим.	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	0,33	10250		3383		3383		3653	
											271		
13	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,00448	902007,64	1328,64	4041	6	2933	1005	5450	
						245916	573,21	1102	3		404		
	13.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0045	654763				2933,34			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Монолитные плиты									191132	
			Раздел: 3. Шахта лифта										
14	14	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015792	247135		3903		3903		4215	Казахстан
											312		
15	15	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,073544	247115		18174		18174		19628	
											1454		
16	16	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/	м3	1,76	45519,34	1851,06	80114	3258	45199	29491	118373	
						17986,8	426,55	31657	751		8768		
	16.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7864	17074				30500,99			Казахстан 100%
	16.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0106	497904				5257,87			Казахстан 100%
	16.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1095	25051				2742,38			Казахстан 100%
17	17	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22824	20391,27	1011,99	4654	231	66	4033	9382	
						19091,28	328,1	4357	75		695		
	17.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6847	96				65,73			Казахстан 100%
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2124	221796		47109		47109		50878	Казахстан
											3769		
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	228894		3626		3626		3916	Казахстан
											290		
20	20	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0,01558	77677,52	7187,72	1210	112	130	1169	2569	
						62171,2	1391,53	969	22		190		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003728	221796		827		827		893	Казахстан
											66		
22	22	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01205	247115		2978		2978		3216	
											238		
23	23	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1	22791,45	1010,05	22791	1010	17404	4318	29278	
						4377,34	367,58	4377	368		2169		
	23.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15586				15897,72			Казахстан 100%
24	24	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,082	32652	4813,36	2677	395	1457	824	3782	
						10065	981,77	825	81		280		
	24.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0832	15586				1297,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00536	221796		1185		1189		1284	Казахстан
											95		
26	26	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00902	902007,64	1328,64	8136	12	5906	2023	10972	
						245916	573,21	2218	5		813		
26.1		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009	654763				5905,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Шахта лифта									258386	
			Раздел: 4. Дымовые каналы (7шт)										
27	27	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,5	7106,32	1991,41	3553	996	375	2299	6320	
						4365,66	687,29	2183	344		468		
28	28	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,059302	20391,27	1011,99	1209	60	17	1048	2438	
						19091,28	328,1	1132	19		181		
28.1		2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1779	96				17,08			Казахстан 100%
29	29	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059302	264576		15690		15690		16945	
											1255		
30	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	1,86	29223,72	4741,09	54356	8818	34492	11782	71429	
						5938,8	1022,17	11046	1901		5291		
30.1		2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8879	17074				32234			Казахстан 100%
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02448	228894		5603		5603		6052	Казахстан
											448		
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06492	221796		14399		14399		15551	Казахстан
											1152		
33	33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,05538	348491,38	2269,38	19299	126	0	17498	39741	
						346222	982,37	19174	54		2944		
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00486	228894		1112		1112		1201	Казахстан
											89		
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05052	221796		11205		11205		12102	Казахстан
											896		
36	36	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0415	76699,53	17803,72	3183	739	61	2430	6062	
						57417,5	6930,63	2383	288		449		
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03528	228894		8075		8075		8721	Казахстан
											646		
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00622	221796		1380		1380		1490	Казахстан
											110		
39	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1,07446	15303,02	1406,22	16442	1511	0	14180	33073	
						13896,8	606,02	14932	651		2450		
40	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СД-1,2/	т	1,07446	308407		331371		331371		357881	Казахстан
											26510		
41	41	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,5	7106,32	1991,41	3553	996	375	2299	6320	
						4365,66	687,29	2183	344		468		
42	42	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,059302	20391,27	1011,99	1209	60	17	1048	2438	
						19091,28	328,1	1132	19		181		
42.1		2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1779	96				17,08			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, кабель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059302	264576		15690		15690		16945	
											1255		
44	44	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/	м3	2,08	29223,72	4741,09	60785	9861	38571	13176	79878	
						5938,8	1022,17	12353	2126		5917		
	44.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1112	17074				36046,63			Казахстан 100%
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	228894		6189		6189		6684	Казахстан
											495		
46	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07268	221796		16120		16120		17410	Казахстан
											1290		
47	47	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,04722	348491,38	2269,38	16456	107	0	14919	33885	
						346222	982,37	16349	46		2510		
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00486	228894		1112		1112		1201	Казахстан
											89		
49	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05052	221796		11205		11205		12102	Казахстан
											896		
50	50	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0415	76699,53	17803,72	3183	739	61	2430	6062	
						57417,5	6930,63	2383	288		449		
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03528	228894		8075		8075		8721	Казахстан
											646		
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00622	221796		1380		1380		1490	Казахстан
											110		
53	53	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1,13016	15303,02	1406,22	17295	1589	0	14915	34787	
						13896,8	606,02	15706	685		2577		
54	54	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /СД-1,2/	т	1,13016	308407		348549		348549		376433	Казахстан
											27884		
			Итого по разделу: 4. Дымовые каналы (7шт)									1183362	
			Раздел: 5. Наружная отделка										
55	55	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	2159,2835	8719,39	47,1	18827635	101702	76331	14937250	36466075	
						8636,94	10,17	18649602	21960		2701191		
56	56	СПрайс лист	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	2272,93	4500		10228185		10228185		11046440	
											818255		
			Итого по разделу: 5. Наружная отделка									47512515	
			Раздел: 6. Полы										
57	57	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	354,65	345,7	30,94	122603	10973	0	110026	251239	
						314,76	15,28	111630	5419		18610		
58	58	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	14,61158	37857		553151		553151		597403	
											44252		
59	59	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,18	345,7	30,94	15619	1398	0	14017	32006	
						314,76	15,28	14221	690		2371		
60	60	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,861416	37857		70468		70468		76105	
											5637		
61	61	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	37,05	712,67	29,75	26404	1102	12337	12688	42220	
						349,95	14,36	12966	532		3127		
	61.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,7558	16298				12318,35			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	37,05	185,02 8,66	10,12 4,75	6855 321	375 176	6159	467 586	7908	
	62.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,3779	16298				6159,18			Казахстан 100%
63	63	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	37,05	345,7 314,76	30,94 15,28	12808 11662	1146 566	0	11494 1944	26247	
64	64	C121-110401-0304	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	1,52646	37857		57787		57787	4623	62410	
65	65	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	37,05	712,67 349,95	29,75 14,36	26404 12966	1102 532	12337	12688 3127	42220	
	65.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,7558	16298				12318,35			Казахстан 100%
66	66	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	37,05	185,02 8,66	10,12 4,75	6855 321	375 176	6159	467 586	7908	
	66.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,3779	16298				6159,18			Казахстан 100%
67	67	E11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	37,05	978,96 450,45	29,81 14,36	36270 16689	1104 532	18477	16188 4197	56655	
	67.1	2102-0201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7558	24422				18458,64			Казахстан 100%
68	68	E11-110101-1106 К=2	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	37,05	18,92 8,8	10,12 4,75	701 326	375 176	0	472 94	1267	
69	69	E11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	37,05	239,42 74,37	31,91 11,89	8871 2755	1182 441	4933	3004 950	12825	
	69.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8896	2610				4931,73			Казахстан 100%
70	70	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	2127,9	712,67 349,95	29,75 14,36	1516490 744659	63305 30557	708527	728702 179615	2424808	
	70.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	43,4092	16298				707482,49			Казахстан 100%
71	71	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	2127,9	185,02 8,66	10,12 4,75	393704 18428	21534 10108	353742	26823 33642	454169	
	71.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	21,7046	16298				353741,24			Казахстан 100%
72	72	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	271,08	712,67 349,95	29,75 14,36	193191 94864	8065 3893	90262	92832 22882	308904	
	72.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,53	16298				90128,46			Казахстан 100%
73	73	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	271,08	185,02 8,66	10,12 4,75	50155 2348	2743 1288	45064	3417 4286	57858	
	73.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,765	16298				45064,23			Казахстан 100%
74	74	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	146,16	712,67 349,95	29,75 14,36	104164 51149	4348 2099	48667	50053 12337	166554	
	74.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,9817	16298				48595,16			Казахстан 100%
75	75	E11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	146,16	185,02 8,66	10,12 4,75	27043 1266	1479 694	24298	1842 2311	31196	
	75.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,4908	16298				24297,58			Казахстан 100%
76	76	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство**	м2 стяжки	222,3	712,67 349,95	29,75 14,36	158427 77794	6613 3192	74019	76127 18764	253318	
	76.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,5349	16298				73910,13			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	222,3	**185,02** **8,66**	**10,12** **4,75**	**41130** **1925**	**2250** **1056**	36955	**2802** **3515**	47447	
	77.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,2675	16298				36955,06			Казахстан 100%
78	78	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство**	**м2 стяжки**	37,93	712,67 **349,95**	29,75 **14,36**	27032 13274	1128 545	12630	12989 **3202**	43222	
	78.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,7738	16298				12610,94			Казахстан 100%
79	79	**Е11-110101-1102 К=8**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	37,93	740,07 **34,64**	40,47 **19**	28071 1314	1535 721	25222	1912 **2399**	32382	
	79.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,5475	16298				25221,87			Казахстан 100%
80	80	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство**	**м2 покрытия**	37,93	1040,42 **354,86**	96,88 **36,54**	39463 13460	3675 1386	22329	13955 **4273**	57692	
	80.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1607	15586				18090,02			Казахстан 100%
81	81	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	37,93	188,14 **20,44**	8,72 4,3	-7136 -775	-331 -163	-6030	-882 -641	-8660	
	81.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3869	15586				6030,01			Казахстан 100%
82	82	**Е11-110101-0101**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	16,4	239,42 **74,37**	31,91 **11,89**	3926 1220	523 195	2184	**1330** 421	5677	
	82.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8364	2610				2183			Казахстан 100%
83	83	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	1,312	18784,86 **3799,08**	8,16 **0**	24646 4984	11 **0**	19651	4685 **2346**	31678	
	83.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3382	12056				16133,82			Казахстан 100%
84	84	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство**	**м2 покрытия**	16,4	1040,42 **354,86**	96,88 **36,54**	17063 5820	1589 599	9654	6034 **1848**	24944	
	84.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5018	15586				7821,68			Казахстан 100%
85	85	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	16,4	188,14 **20,44**	8,72 **4,3**	-3086 -335	-143 -71	-2607	-381 -277	-3744	
	85.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1673	15586				2607,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Полы									**5143858**	
			Раздел: 7. Кровля										
86	86	**Е11-120101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	561,28	352,97 **145,47**	14,78 **5,17**	198115 81649	8296 2902	108170	77787 22072	297974	
	86.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	134,7072	446				60079,41			Казахстан 100%
	86.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	353,6064	136				48090,47			Казахстан 100%
87	87	**С121-100403-0602**	**Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП"**	**м2**	**645,472**	**479**		**309181**		**309181**	24734	**333916**	**Казахстан**
88	88	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Праймер битумный**	**м2 поверхности**	561,28	2178,09 **622,91**	41,29 **7,43**	1222518 349627	23175 4170	849716	329031 124124	1675674	
	88.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1290,944	226				291753,34			Казахстан 100%
	88.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2469,632	223				550727,94			Казахстан 100%
89	89	**С121-100501-0101**	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**112,256**	**446**		**50066**		**50066**	4005	**54071**	**Казахстан**
90	90	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство**	**м2 стяжки**	561,28	**687,04** **230,12**	**103,3** **26,21**	385622 129162	57980 14711	198480	132363 41439	559424	
	90.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,5876	15342				131750,71			Казахстан 100%
91	91	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	561,28	270,34 12,75	22,86 6,08	151736 7156	12831 3413	131749	9723 12917	174377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	91.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,5876	15342				131750,71			Казахстан 100%
92	92	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**		561,28	149,79	3,63	84074	2037	7330	70889	167360	
				м2 покрытия		133,1	1,26	74706	707		12397		
	92.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,3368	21716				7313,25			Казахстан 100%
93	93	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие из легкого бетона толщиной 15 мм/50мм. Устройство**		561,28	864,46	103,3	485204	57980	298062	132363	666973	
				м2 стяжки		230,12	26,21	129162	14711		49405		
	93.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	8,5876	26938				231332,34			Казахстан 100%
94	94	Е11-120101-1702 К=35	**Стяжки выравнивающие из легкого бетона. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		561,28	1044,77	53,33	586409	29933	539777	22690	657826	
				м2 стяжки		29,75	14,19	16698	7965		48728		
	94.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	20,0377	26938				539775,45			Казахстан 100%
95	95	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**		56,128	15301,78	1695,9	858858	95187	0	614968	1591732	
				м3 изоляции		13605,88	810,6	763671	45497		117906		
96	96	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		57,25056	20683		1184113		1184113		1278842	Казахстан
				м3							94729		
97	97	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/**		561,28	494,3	12,59	277441	7067	224568	43758	346894	
				м2 изолируемой поверхности		81,61	3,13	45806	1757		25696		
	97.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	617,408	161				99402,69			Казахстан 100%
	97.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	280,64	446				125165,44			Казахстан 100%
98	98	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Праймер битумный**		561,28	2178,09	41,29	1222518	23175	849716	329031	1675674	
				м2 поверхности		622,91	7,43	349627	4170		124124		
	98.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1290,944	226				291753,34			Казахстан 100%
	98.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2469,632	223				550727,94			Казахстан 100%
99	99	С121-100501-0101	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000**		112,256	446		50066		50066		54071	Казахстан
				кг							4005		
100	100	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство**		37,12	661,9	29,88	24570	1109	6614	15669	43458	
				м примыканий		453,84	4,98	16847	185		3219		
	100.1	2106-0903-0101	Уголок маячковый	м	37,4912	34				1274,7			
	100.2	2113-0207-1301	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	126,208	21				2650,37			
	100.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,9325	917				2689,08			Казахстан 100%
101	101	С121-061001-0401	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**		37,12	266		9874		9874		10664	Казахстан
				м							790		
			Итого по разделу: 7. Кровля									9588930	
			ИТОГО:					41053803	592210	18450316	18093573	63723676,62	
								22011286	196415		4731791		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		573513,0896					
			Итого с временными									64297189,71	
			Зимние удорожания			0,49 %		315056,2296					
			Итого с зимними удорожаниями									64612245,94	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1292244,919					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65904490,86	
			в том числе на 2020 год - 20%									13180898,17	
			в том числе на 2021 год - 80%									52723592,69	
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1									13180898,17	
			НДС на 2020 год, - 12%									1581707,781	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									14762605,95	
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050036									55361670,37	
			НДС на 2021 год, - 12%									6643400,444	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									62005070,82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**8225108,225**					
			Итого с НДС									**76767676,77**	
			Итого с понижающим коэффицкитом -0,99			**0,99**						**76000000**	

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация Kz"

Директор: _____ **Аширов М.К.**

Инженер эксперт: _____ **Даткабеков С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП. ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.