Общество: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан""
Партнер: ТОО "Капитал-1"
Технический надзор: ТОО "Universal Construction Expert"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" дом №23 в районе АДЦ г.Туркестан" от 23 июня 2020г.
Основание: Договор о совместной деятельности от "23" июня 2020 года

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 5 мая 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирование				
общество	партнер	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
			23.06.2020 г.				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате, гр.2+гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1							
		В отчетном месяце, без НДС	Из них						
			СМР в сметном базовом уровне ценах 2020 года	СМР в ценах 2020	стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце, 12%		
А	1	2	3	4	5	6	7		8
Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" №23 г.Туркестан	308 392 290,09	275 350 259,01		275 350 259,01			33042031,08		308 392 290,09
Итого до отчетного месяца	231 005 190,89	206 254 634,72		206 254 634,72			24750556,17		231 005 190,89
Итого за отчетного месяца	77 387 099,20	69 095 624,29		69 095 624,29			8291474,91		77 387 099,20
Итого к оплате	77 387 099,20	69 095 624,29		69 095 624,29			8291474,91		77 387 099,20

Общество:
Управляющий директор по строительству
АО "СПК "Туркестан""

Бупежанов М.

Партнер:
Директор ТОО "Капитал-1"

Джусупов А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Universal Construction Expert"

Еденбай М.

Общество: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан""
Партнер: ТОО "Капитал-1"
Технический надзор: ТОО "Universal Construction Expert"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" дом №23 в районе АДЦ г.Туркестан" от 23 июня 2020г.
Основание: Договор о совместной деятельности от "23" июня 2020 года

СВОДНЫЙ РЕЕСТР К ФОРМЕ 2-В

	Номер смет и расчетов, иные документы	Натменование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инваря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за 11.01.2021 г.	153 111 064,40			
		Услуги заказчика на технадзор, 3,24%				4960798,49
		Услуги заказчика на авторский надзор, 1,12%				1714843,92
2		Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за 30.03.2021 г.	53 143 570,32			
		Услуги заказчика на технадзор, 3,24%				1721851,68
		Услуги заказчика на авторский надзор, 1,12%				595207,99
3		Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за 06.05.2021 г.	57 591 914,73			
		Услуги заказчика на технадзор, 3,24%				1865978,04
		Услуги заказчика на авторский надзор, 1,12%				645029,44
		Итого:				**11503709,56**
		НДС:				**1380445,15**
		ИТОГО с НДС:				**12884154,70**

Общество:
АО "СПК "Туркестан""
Управляющий директор по строительству

_____ **Бупежанов М.К**

Партнер:
Директор ТОО "Капитал-1"

_____ **Джусупов А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Universal Construction Expert"

_____ **Еденбай М.**

Инженер-эксперт:

_____ **Кашкынов Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нур дәуір-құрылыс"

_____ **Махимов Ж.**

Автор:

_____ **Исабаев А.**

Форма №2в

Общество: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан""
Партнер: ТОО "Капитал-1"
Технический надзор: ТОО "Universal Construction Expert"
По договору от "23" июня 2020г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" дом №23 в районе АДЦ г.Туркестан" от 23 июня 2020г.
Основание: Договор о совместной деятельности от "23" июня 2020 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 4 мая 2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Смета 2-1-2.Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**1**	**274,63**	**--**	**275**	**--**	**--**	**255**	**572**
		НР - 93%; СП - 8%			**274,63**	**--**	**275**	**--**		**42**	
2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380,250мм**	**м3 кладки**	**50**	**20156,73**	**2394,80**	**1007837**	**119740**	**669754**	**226383**	**1332958**
		НР - 93%; СП - 8%			**4366,86**	**501,60**	**218343**	**25080**		**98738**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1008111**	**119740**	**669754**	**226638**	**1333530**
							218618	**25080**	**--**	**98780**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1008111**				
		Материалы	Тенге				**669754**				
		Всего заработная плата	Тенге					**243698**			
		Накладные расходы	Тенге				**226639**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98780**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1333530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**243698**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1333530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**243698**			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие									
		Сборные ж/б плиты на отм. +14.700									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	119	10201,74	1716,18	1214007	204225	430350	731890	2101569
		НР - 118%; СП - 8%			4869,18	342,97	579432	40813		155672	
4	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	667,068	5301,00	--	3536127	--	3536127	--	3819018
		СП - 8%			--	--	--	--		282890	
		Монолитные участок УМ-2 -13м									
5	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,143	41478,46	1816,24	5931	260	3284	2224	8807
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	2387	57		652	
		Монолитные участок УМ-3 -25,2м									
6	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,764	41478,46	1816,24	73168	3204	40519	27430	108646
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	29445	698		8048	
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,179424	18837,36	1338,48	3380	240	52	2869	6748
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3088	64		500	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,159264	202102,00	--	32188	--	32188	--	34763
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016	221225,00	--	4460	--	4460	--	4817
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		Монолитные участок УМ-4 -2шт									
10	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1	41478,46	1816,24	41478	1816	22970	15550	61591
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	16692	396		4562	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07056	202102,00	--	14260	--	14260	--	15401
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128	221225,00	--	2832	--	2832	--	3058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00896	287262,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
14	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	0,2	8916,00	--	1783	--	1783	--	1926
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Анкер Ан-1, Ан-2									
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,11674	40663,83	2110,26	4747	246	50	4122	9578
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	4451	78		709	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11674	221225,00	--	25826	--	25826	--	27892
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
		Ж/б пояс обвязки -357,4м, 1шт									
17	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	30,7364	30748,72	4707,81	945105	144701	513357	286702	1330351
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	287047	28009		98545	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,908516	214266,00	--	408930	--	408930	--	441644
		СП - 8%			--	--	--	--		32714	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,00072	221225,00	--	221384	--	221384	--	239095
		СП - 8%			--	--	--	--		17711	
		Сборные ж/б плиты на отм. +16.800 (тех.этаж)									
20	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	117	10201,74	1716,18	1193604	200793	423117	719589	2066248
		НР - 118%; СП - 8%			4869,18	342,97	569694	40127		153055	
21	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	660,54	5301,00	--	3501523	--	3501523	--	3781644
		СП - 8%			--	--	--	--		280122	
		Монолитные участок УМ-1 -12,6м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,2772	41478,46	1816,24	11498	503	6368	4310	17073
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	4627	110		1265	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,090972	18837,36	1338,48	1714	122	26	1454	3422
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1566	33		253	
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,079632	202102,00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01134	221225,00	--	2509	--	2509	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		Монолитные участок УМ-2 -12,6м									
26	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,1386	41478,46	1816,24	5749	252	3183	2155	8536
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	2314	55		632	
		Монолитные участок УМ-3 -25,2м									
27	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,764	41478,46	1816,24	73168	3204	40519	27430	108646
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	29445	698		8048	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,179424	18837,36	1338,48	3380	240	52	2869	6748
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3088	64		500	
29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,159264	202102,00	--	32188	--	32188	--	34763
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02016	221225,00	--	4460	--	4460	--	4817
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		Монолитные участок УМ-4 -2шт									
31	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1	41478,46	1816,24	41478	1816	22970	15550	61591
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	16692	396		4562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07056	202102,00	--	14260	--	14260	--	15401
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	221225,00	--	2832	--	2832	--	3058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00896	287262,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
35	С121-010302-0402 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	0,2	8916,00	--	1783	--	1783	--	1926
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Монолитные участок УМ-5 -2шт									
36	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,8	41478,46	1816,24	74661	3269	41346	27990	110863
		НР - 91%; СП - 8%			16692,00	395,92	30046	713		8212	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12692	202102,00	--	25651	--	25651	--	27703
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	221225,00	--	10707	--	10707	--	11564
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		Анкер Ан-1, Ан-2									
39	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,11674	40663,83	2110,26	4747	246	50	4122	9578
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	4451	78		709	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11674	221225,00	--	25826	--	25826	--	27892
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
		Ж/б пояс обвязки -357,4м, 1шт									
41	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	30,7364	30748,72	4707,81	945105	144701	513357	286702	1330351
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	287047	28009		98545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,908516	214266,00	--	408930	--	408930	--	441644
		СП - 8%			--	--	--	--		32714	
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,00072	221225,00	--	221384	--	221384	--	239095
		СП - 8%			--	--	--	--		17711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13164004	709839	10582655	2162958	16553117
							1871512	140399	--	1226159	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13164004				
	Материалы		Тенге				2061569				
	Всего заработная плата		Тенге					2011911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1479868				
	Местные материалы		Тенге				7041216				
		Накладные расходы	Тенге				2162957				
		Сметная прибыль	Тенге				1226157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16553118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1655
		Сметная заработная плата	Тенге					2011911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16553118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1655
		Сметная заработная плата	Тенге					2011911			
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки сборные ж/б и балки монолитные ж/б									
		Перемычки брусковые /сер.1.038.1-1 вып.1/ на отм.+0.000									
44	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	44	2208,09	1293,19	97156	56900	1229	60115	169853
		НР - 118%; СП - 8%			886,98	270,86	39027	11918		12582	
45	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,704	68850,00	--	117320	--	117320	--	126706
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
		Перемычки плитные /сер.1.038.1-1 вып.2/ на отм.+0.000									
46	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	34	2208,09	1293,19	75075	43969	949	46453	131250
		НР - 118%; СП - 8%			886,98	270,86	30157	9209		9722	
47	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	5,578	68850,00	--	384045	--	384045	--	414769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30724	
		Балки монолитные на отм.+0.000									
48	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	11,648	43660,59	6237,49	508559	72654	256433	176153	739489
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	179472	14102		54777	
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,23096	18549,36	1338,48	22834	1648	--	19680	45915
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	21186	441		3401	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,83656	202102,00	--	169070	--	169070	--	182596
		СП - 8%			--	--	--	--		13526	
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,46168	221225,00	--	102135	--	102135	--	110306
		СП - 8%			--	--	--	--		8171	
52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1136	653219,00	1275,00	74206	145	48149	23635	105668
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	25912	60		7827	
		Перемычки брусковые /сер.1.038.1-1 вып.1/ на отм.+3.000,+6.000,+9.000,+12.000									
53	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	176	2208,09	1293,19	388623	227602	4912	240462	679412
		НР - 118%; СП - 8%			886,98	270,86	156109	47672		50327	
54	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	6,816	68850,00	--	469282	--	469282	--	506824
		СП - 8%			--	--	--	--		37543	
		Перемычки плитные /сер.1.038.1-1 вып.2/ на отм.+3.000,+6.000,+9.000,+12.000									
55	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	128	2208,09	1293,19	282635	165529	3572	174881	494118
		НР - 118%; СП - 8%			886,98	270,86	113534	34671		36601	
56	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	20,928	68850,00	--	1440893	--	1440893	--	1556164
		СП - 8%			--	--	--	--		115271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Балки монолитные на отм.+15.000									
66	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**11,648**	**43660,59**	**6237,49**	**508559**	**72654**	**256433**	**176153**	**739489**
		НР - 91%; СП - 8%			**15408,00**	**1210,71**	**179472**	**14102**		**54777**	
67	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,23096**	**18549,36**	**1338,48**	**22834**	**1648**	**--**	**19680**	**45915**
		НР - 91%; СП - 8%			**17210,88**	**358,20**	**21186**	**441**		**3401**	
68	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,83656**	**202102,00**	**--**	**169070**	**--**	**169070**	**--**	**182596**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13526**	
69	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,46168**	**221225,00**	**--**	**102135**	**--**	**102135**	**--**	**110306**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8171**	
70	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1136**	**653219,00**	**1275,00**	**74206**	**145**	**48149**	**23635**	**105668**
		НР - 91%; СП - 8%			**228096,00**	**531,99**	**25912**	**60**		**7827**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9049220**	**992407**	**6323085**	**1893370**	**11817998**
							1733727	**201927**	**--**	**875408**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9049220**				
	Материалы		Тенге				**1839266**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1935654**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1627234**				
	Местные материалы		Тенге				**2856587**				
		Накладные расходы	Тенге				**1893370**				
		Сметная прибыль	Тенге				**875407**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11817997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1935654**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11817997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1935654**			
		РАЗДЕЛ 4.Технический этаж и вентиляционные продухи									
		Ходовой мостик									
71	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**71,3**	**42,89**	**4,91**	**3058**	**350**	**187**	**2393**	**5887**
		НР - 90%; СП - 8%			**35,35**	**1,93**	**2521**	**138**		**436**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12834	25440,00	--	3265	--	3265	--	3526
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
73	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,2834	21616,00	--	27742	--	27742	--	29961
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
74	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,41174	8188,68	40,31	11560	57	8607	2628	15323
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	2896	24		1135	
75	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетонный бортик В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,08	12752,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Выход на чердак									
76	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2	0,38465	316,18	120,93	122	47	--	85	223
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	75	19		17	
77	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	м2	0,38465	891,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
78	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон**	м2 проемов	2	4723,44	9,03	9447	18	7079	2122	12494
		НР - 90%; СП - 8%			1174,86	3,80	2350	8		925	
79	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,08256	93980,74	1003,38	7759	83	5794	1727	10245
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1882	37		759	
80	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,08256	8188,68	40,31	676	3	504	154	896
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	169	1		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
82	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	3	295,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Стремянка на чердак СМ-1									
83	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,03094	71058,98	25916,30	2199	802	311	917	3365
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1086	244		249	
84	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0312494	544347,00	--	17011	--	17011	--	18371
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,89726	173,98	3,30	156	3	109	31	202
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	44	--		15	
		Будка над люком выхода на кровлю									
86	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,259	51345,22	16859,40	13298	4367	2435	5275	20060
		НР - 69%; СП - 8%			25080,00	4439,71	6496	1150		1486	
87	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,259	268077,00	--	69432	--	69432	--	74986
		СП - 8%			--	--	--	--		5555	
88	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,259	7053,55	1087,76	1827	282	239	902	2947
		НР - 69%; СП - 8%			5043,84	2,51	1306	1		218	
89	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0314	29243,35	10017,87	918	315	120	394	1417
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	483	88		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-050201-0701 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0314	241782,00	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
91	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	4,5	592,24	163,04	2665	734	375	1218	4193
		НР - 69%; СП - 8%			345,85	46,27	1556	208		311	
92	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0177	330227,00	--	5845	--	5845	--	6313
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
93	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	15,5	2147,19	911,53	33281	14129	2367	14246	51329
		НР - 69%; СП - 8%			1082,88	249,11	16785	3861		3802	
94	Прайс-лист от ТОО "Завод Металл Профиль"	**Металлосайдинг**	м2	15,5	1926,16	--	29855	--	29855	--	32244
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
95	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,55	21154,31	1348,10	32789	2090	3332	21553	58689
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	27367	991		4347	
96	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	1,922	14291,00	--	27467	--	27467	--	29665
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
97	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ толщиной 10 мм/**	м2 стен (за вычетом проемов)	15,5	2080,63	13,89	32250	215	17938	12760	48610
		НР - 90%; СП - 8%			909,50	5,18	14097	80		3601	
98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	5	2942,26	13,82	14711	69	9544	4706	20971
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	5098	17		1553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0466	92549,36	4583,88	4313	214	86	2827	7711
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	4013	84		571	
100	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0434	251727,00	--	10925	--	10925	--	11799
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
101	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0032	1410687,00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
102	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашив аемой поверхности	1,3514	853,30	1,00	1153	1	182	776	2084
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	970	1		154	
103	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
104	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Вентшахта ВШ-1,2,3									
105	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	129,14	29825,31	1923,00	3851641	248336	1926693	1648088	5939708
		НР - 93%; СП - 8%			12982,90	739,71	1676612	95526		439978	
106	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Зонт 1,2,3/**	т	1,09228	463125,00	--	505862	--	505862	--	546331
		СП - 8%			--	--	--	--		40469	
107	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31,67612	87,56	2,33	2774	74	1369	924	3993
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1331	8		296	