Заказчик : Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4
БИН011240001633 БИК KKMFKZ2A ИИККZ 32070102 KSN6001000 РГУ"КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес Казахстан Республикасы Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауы,Э. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ238560000000446569 БИК KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
Наименование объекта "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы,
Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС

УТВЕРЖДЕН приказом МИИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Управление комфортной городской среды города Алматы"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№77	от 24.09.2021г	РБ	011	ТОО"ТехноСнаб 2002"	17
		№1	от 13.10.2021г				

Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел ул. Жайсан, южнее школы №80 Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС	6 033 579,76	5 387 124,79				0	0,00	0	646 454,97	6 033 579,76
Всего:	**6 033 579,76**	**5 387 124,78**				**0**	**0,00**	**0**	**646 454,97**	**6 033 579,76**

Заказчик

КГУУправление комфортной городской среды города Алматы
(наименование организации)

Зам. Руководителя
(должность, подпись, расшифровка подписи) Ташмухамбетов О.Т.

Место печати (при наличии)

ТОО"ТК Добро"
(наименование организации)

Генеральный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жукенов Т.Р.

Подрядчик

ТОО"ТехноСнаб2002"
(наименование организации)

Директор
(должность, подпись) Анаркулов М.Е

Место печати (при наличии)

Заказчик: **КГУ"Управление комфортной среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы,Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауы.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел,ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство и озеленение территории, на 7-03-01 Озеленение территории работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 14

за июнь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Деревья хвойные											
1	1	1147-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	3		4016,23	562,65	12049	1688	1117	8816	22535	
			НР - 85%, СП - 85%				3081,21	258,33	9244	775		1669		
2	2	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	3		4512,93	1175,31	13539	3526	358	9687	25084	
			НР - 86%, СП - 86%				3218,39	450,98	9655	1353		1858		
3	3	1147-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	2		2617,95	251,10	5236	503	362	4049	10028	
			НР - 85%, СП - 85%				2185,50	115,29	4371	231		743		
4	4	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка**	шт.	2		8865,17	1807,89	17730	3616	254	13344	33560	
			НР - 86%, СП - 85%				6929,99	652,11	13860	1304		2486		
5	5	1147-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	13		1210,98	91,10	15743	1184	849	12514	30518	
			НР - 85%, СП - 85%				1054,59	39,31	13710	511		2261		
6	6	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	13		3366,39	1007,50	43763	13097	1534	30048	79715	
			НР - 86%, СП - 86%				2240,90	385,64	29132	5013		5905		
7	7	254-101-1402 РСНБ РК 2015	**Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	3		13133,00	–	39399	–	39399	–	42551	
			СП - 8%				–	–	–	–		3152		
8	8	254-103-0303 РСНБ РК 2015	**Береза повислая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м**	шт.	2		12173,00	–	24346	–	24346	–	26294	
			СП - 8%				–	–	–	–		1948		
9	9	254-103-2401 РСНБ РК 2015	**Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	5		11536,00	–	57680	–	57680	–	62294	
			СП - 8%				–	–	–	–		4614		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Кустарники лиственные											
10	10	1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	яма	13		730,58	–	9498	–	–	8358	19284	
			НР - 88%; СП - 8%				730,58	–	9498	–		1428		
11	11	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	13		344,68	75,80	4481	986	14	3288	8391	
			НР - 88%; СП - 8%				267,76	19,66	3481	256		622		
			Газоны											
12	13	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1875,89		359,88	11,74	675095	22023	–	580316	1355844	
			НР - 88%; СП - 8%				348,14	3,40	653072	6378		100433		Казахстан 100%
13	14	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	1875,89		71,26	0,15	133676	281	–	117387	271148	
			НР - 88%; СП - 8%				71,11	–	133395	–		20085		Казахстан 100%
14	15	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,187589		580229,46	5175,13	108845	971	107676	566	118164	
			НР - 88%; СП - 8%				1054,33	2376,71	198	446		8753		**Казахстан**
15	16	254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав**	кг	56,2767		2870,00	–	161514	–	161514	–	174435	
			СП - 8%				–	–	–	–		12921		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2279845	
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5%	34 198						2 314 043		
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	31 240						2 345 282		
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		2%	46 906						2 392 188		
			Итого с НДС		12%	287 063						2 679 250		
			Итого с учетом с тендерной скидкой		10%							2 411 325		

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кемельбаев О.
(Ознакомлен)
Отдел сметной работы
(Ознакомлен)

ГКП "Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"

Технический надзор:
"Добро"
Генеральный директор
Жуасова Т.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ)
Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)
ТОО "АЛМАТЫГЕНПЛАН"
(наименование организации)
Авторский надзор Нахметова Г.М.
(соответствует с ПСД)

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор
Шауменов С.Ж.
(фактические объемы работы и качество)
Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"
Толкумбеков А.М.
(ответственный за выполнение работ)
Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"
Ерсариев К.
(ответственный за

Заказчик : **КГУ"Управление комфортной среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҙ.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории на 7-06-01 Вертикальную планировку работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77** от **24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 15

за июнь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	452,43	29,86 –	29,86 14,04	13510 –	13509 6352	–	4574 1447	19530	
2	2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	659,68	36,98 –	36,98 17,38	24395 –	24395 11465	–	8255 2612	35262	
3	3	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3(Погрузка)**	м3 грунта	744,6	154,78 4,99	149,46 28,74	115249 3716	111288 21400	245	18083 10667	143999	
4	4	С3412-101-0202 412-101-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т-км	2457,18	78,00 –	– –	191660 –	– –		– 15333	206993	Казахстан 100%
5	5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Насыпь)**	м3 грунта	744,6	29,86 –	29,86 14,04	22234 –	22234 10454	–	7527 2381	32142	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								437927	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5%	Страница - 2 6 569						444 496	
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	6 001						450 497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		2%	9 010						459 507	
												514 647	
			Итого с НДС		12%	55 141						463 183	
			Итого с учетом с тендерной скидкой		10%								

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"

Главный специалист отдела капитального строительства Кемельбаев
социальных объектов

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы

(Ознакомлен)

Технический надзор:

Добро"

Генеральный директор
Жуменов Т.Т.

(фактические объемы и качество выполненных работ

Сметчик:

(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

ТОО"АЛМАТЫГЕНПЛАН"

(наименование организации)

Авторский надзор Нахметова Г.М.

(соответствует с ПСД)

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 202"

Директор Шауменов С.Ж.

(фактические объемы расценки и качество выполненных

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"

Толкумбеков А.М

(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"

Ерсариев К.

(ответственный за составлением)

Заказчик: **КГУ"Управление комфортной среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы,Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауы.,Э. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел,ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети ВВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы на 1-02-01 Вырубку деревьев работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77** от **24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 16

за июнь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Попадающие под вырубка											
1	1	1101-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корни**											
			НР - 72%, СП - 8%	дерево	1		116,32	3,52	116	4	–	81	213	
							112,80	–	113	–		16		
2	2	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корни**											
			НР - 72%, СП - 8%	дерево	1		239,39	7,57	239	8	–	167	438	
							231,82	–	232	–		33		
3	3	1101-0207-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кзм=0,7	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**											
			НР - 72%, СП - 8%	дерево	1		257,68	8,16	258	8	–	180	473	
							249,52	–	250	–		35		
4	4	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кзм=0,7	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**											
			НР - 72%, СП - 8%	дерево	1		578,61	18,34	579	18	–	403	1061	
							560,27	–	560	–		79		
5	5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**											
			СП - 8%	т	4,8984		117,00	–	573	–		–	619	
							–	–	–	–		46		
6	6	412-101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**											
			СП - 8%	т*км	4,8984		34,00	–	167	–		–	180	
							–	–	–	–		13		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2985	
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
												3 030		
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5%	45						3 071		
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	41						3 132		
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат		2%	61						3 508		
			Итого с НДС		12%	376						3 157		
			Итого с учетом с тендерной скидки		10%									

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов — Кемельбаев Р О
(Ознакомлен)

Отдел сметной работы
(выверено)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Добро
Генеральный директор
Жуменов Т Т
(фактические объемы и качество выполненных работ)

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)
ТОО "АЛМАТЫГЕНПЛАН"
(наименование организации)
Авторский надзор — Нюметова Г М
(соответствует с ПСД)

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор
Шауменов С.К.
(фактические объемы расценки и качество)

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"
Толкумбеков А.М
(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"
Ерсариев К
(ответственный за

Заказчик **КГУ"Управление комфортной среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауы.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы на 1-01-01 Демонтажные работы работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 17

за июнь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтаж искуственный газон											
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бу ледозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще ние грунта до 10 м											
			НР - 22%, СП - 8%	м3 грунта		290,6	29,86	29,86	8677	8677	–	2938	12544	
							–	14,04	–	4080		929		
2	2	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3											
			НР - 22%, СП - 8%	м3 грунта		290,6	131,62	126,30	38249	36703	96	7062	48935	
							4,99	28,76	1450	8358		3625		
3	3	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гр узов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъ емность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 2 км											
			СП - 8%	т*км		697,44	78,00	–	54400	–		–	58752	
							–	–	–	–		4352		
			Демонтаж асфальтовых покрытия											
4	4	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм											
			НР - 22%, СП - 8%	м2 покрытия		173	135,48	126,47	23438	21879	–	6760	32614	
							9,01	45,26	1559	7830		2416		
5	5	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км											
			СП - 8%	т*км		513,81	24,00	–	12331	–		–	13318	
							–	–	–	–		987		
6	6	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Футбольные ворота. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда- 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7											
				т конструкций		0,29564	25740,11	9926,99	7610	2935	–	3857	12385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			15813,12	3095,94	4675	915		917		
7	7	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Баскетбольного щита. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда- 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т конструкций	0,5312	24747,57	6790,17	13146	3607	--	7312	22094	
						17957,40	1991,37	9539	1058		1637		
			НР - 69%; СП - 8%										
8	8	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Снаряды спортивной гимнастики. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда- 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т конструкций	0,1078	32790,88	9921,88	3535	1069	--	1910	5881	
						22869,00	2813,35	2465	303		436		
			НР - 69%; СП - 8%										
9	9	414-103-0201 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, труба. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,93464	664,00	--	621	--		--	671	
						--	--	--	--		50		
			СП - 8%										
10	10	414-103-0202 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, труба. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,93464	664,00	--	621	--		--	671	
						--	--	--	--		50		
			СП - 8%										
11	11	411-103-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	28,0392	35,00	--	981	--		--	1060	
						--	--	--	--		79		
			СП - 8%									208926	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В том числе :						0				
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5% 3 134						212 060		
			Итого с зимними удорожаниями		1,35% 2 863						214 923		
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		2% 4 298						219 221		
			Итого с НДС		12% 26 307						245 528		
			Итого с учетом с лимитной сметой		10%						220 975		

Заказчик:

КГУ"Управление комфортной среды города Алматы"

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов — Кемельбаев Р.О

(Ознакомлен)

Отдел сметной работы

(Ознакомлен)

"Алматы каласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

Добро

Генеральный директор Кусенов Е.

(фактические объемы и качество выполненных работ

Сметчик:

(расценки и применение коэффициентов утверждаю)

ТОО АЛМАТЫГЕНПЛАН

(наименование организации)

Автор смет инженер — Шеметова Г.М.

(соответствует с ПСД)

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Шауменов С.

(фактические объемы расценки и качество

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"

Толкумбеков А.М

(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"

Ерсариев К.

(ответственный за

Заказчик: **КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауҰ..Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные инженерные сети на 6-05-01 Внутриплощадочныесети канализации работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77** от **24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 18

за июнь 2022 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Железобетонные конструкций: длина L=5+5,5+5,5м											
			Канал											
3	76	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемыеили опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,462		14289,33	3048,57	35180	7506	13974	19561	59120	
			НР - 110%, СП - 8%				5564,43	1168,80	13700	2878		4379		
4	77	225-203-0104 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,51		36932,00	–	55767	–	55767	–	60228	
			СП - 8%				–	–	–	–		4461		
5	78	225-202-1107 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,952		64706,00	–	61600	–	61600	–	66528	
			СП - 8%				–	–	–	–		4928		
6	79	225-203-0801 РСНБ РК 2015	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1**	шт.	15,03		2348,00	–	35290	–	35290	–	38113	
			СП - 8%				–	–	–	–		2823		
			Восстановление асфальтобетонного покрытия на участке от УП4 до Н8											
			Асфальтобетонное покрытие проездов поз6 ГП 6.2											
7	80	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11		3969,13	1179,87	43660	12978	28585	6085	53725	
			НР - 110%, СП - 8%				190,66	321,56	2097	3537		3980		
8	81	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	55		939,33	225,87	51113	12422	36200	7408	65203	
			НР - 110%, СП - 8%				45,28	79,44	2490	4369		4682		
9	82	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	55		1647,01	203,45	90586	11190	77742	3715	101846	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%; СП - 8%				30,08	32,47	1654	1786		7544		
10	83	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ч/--4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304(+2 см)**	м2 покрытия	55		707,84	0,08	38931	4	38344	630	42726	
			НР - 108%; СП - 8%				10,60	--	583	--		3165		
11	84	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	55		1742,39	214,79	95831	11813	82364	3669	107460	
			НР - 108%; СП - 8%				30,08	31,68	1654	1742		7960		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					507958	55914	429866	41068	592949	
									22178	14312	--	43922		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									592949	
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5%	8 894						601 843		
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	8 125						609 968		
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		2%	12 199						622 167		
			Итого с НДС		12%	74 660						696 828		
			Итого с учетом с тендерной скидки		10%							627 145		

Заказчик:
КГУ"Управление комфортной среды города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов Кемельбаев Р.О
(Ознакомлен)
Отдел сметной работы
(Ознакомлен)

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"

Технический надзор:
Добро"
Генеральный директор
Жуженов Т.Т
(фактические объемы и качество выполненных работ

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)
ТОО"АЛМАТЫГЕНПЛАН"
(наименование организации)
Авторский надзор Нахметова Г.М
(соответствует с 18.Д.)

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор
Шауменов С.Ж.
(фактические объемы расценки и качество
Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"
Толкумбеков А.М
(ответственный за выполнение работ)
Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"
Ерсарисв К
(ответственный за

Программный комплекс АВК (редакция 2021.2)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы,Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауыл.,Д. Бейсеуов к-сі,115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Разработка проекта развитии физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел,ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство и озеленение территории на 7-02-01 Покрытии проездов и тротуаров работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.09.2021г.

Акт выполненных работ № 49

за июнь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	С1255-101-0101	Камни бортовые 1000х300х150 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,9675	48258		722302		722302		7800086	Казахстан
			ИТОГО:					722302			57784		
											57784	7800086	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временных		1,5%	11 701						791 787	
			Итого с зимним удорожанием		1,35%	10 689						802 476	
			Итого с учетом с непредвиденными расходами		2%	16 050						818 526	
			Итого с НДС		12%	98 223						916 749	
			Итого с учетом с тендерной скидки		10%							825 075,76	

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства объектов
(Отчество(при))
Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"
(Отчество(при))

Технический надзор:
ТОО "ИК Добро"
Генеральный директор Жусенов Т.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)
Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)
ТОО "АЛМАТЫГЕОПРОЕКТ"
(наименование организации)
Авторский надзор Пазлетова Г.М.
(соответствует с ПСД)

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор Шуменов С.Ж.
(фактические объемы расценки и качество выполненных
Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"
Тоқымбекқызы А.М.
(ответственный за выполнение работ)
Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"
Ерсарнев К.
(ответственный за составление)