исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик : КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4 БИН011240001633 БИК KKMFKZ2A ИИККZ 32070102 KSN6001000 РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі,115

БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Наименование обьекта: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№77	от 24.09.2021г	РБ	011	ТОО"ТехноСнаб 2002"	17
		№1	от 13.10.2021г				

Наименование,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НД С	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел ул. Жайсан, южнее школы №80 Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС	86255529	27 699 438	31023371	31023371		0	0,00	0	3323932,61	31023371
Всего:	**86255529**	**27 699 438**	**31023371**	**31023371**		**0**	**0,00**	**0**	3323932,61	**31023371**

Заказчик

КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы"
(наименование организации)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО"ИК"ДОБРО"
(наименование организации)

Генеральный директор Жукенов Т.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО"ТехноСнаб2002"
(наименование организации)

Директор Ким С.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "ТехноСнаб2002"

Договор подряда (контракт) № 77 от 24.09.2021г., доп Договор №1 от 13.10.2021г.

РЕЕСТР № 2

актов выполненных работ за ноябрь 2021 год.

по объекту : "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС

Стоимость по договору 120 671 595,07 тенге
Стоимость по смете 134 079 551,00 тенге
Скидка 10% 13407955,93 тенге

№ п/п	№ позиции по смете	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в том числе оборудование
1	4-03-01	8	6060	Энергетического хозяйства. Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ	30728736	
2	7-01-01	9	160	Благоустройство и озеленение территории. Спортивная площадка S=149,1 м2	294635	
				ИТОГО за ноябрь 2021 год	**31023371**	
				ВСЕГО по актам:	**31023371**	

Составил инженер- сметчик _____ Ожиканова Б.С.

Заказчик: **КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауы.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел.ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект: **Энергетического хозяйства, на 4-03-01 Внеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 от 24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 8

за ноябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Кабельная трасса 10 и 0,4 кВ											
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	58,73		397,07	397,07	23320	23320	–	3711	29193	
			НР - 72%, СП - 8%				–	87,75	–	5154		2162		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,37		2668,51	–	27672	–	–	19924	51404	
			НР - 72%, СП - 8%				2668,51	–	27672	–		3808		
3	3	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	34,6		416,39	416,39	14407	14407	–	2292	18035	
			НР - 72%, СП - 8%				–	92,02	–	3184		1336		
4	4	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т-км	114,18		78,00	–	8906	–		–	9618	
			СП - 8%				–	–	–	–		712		
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	34,6		2458,00	–	85047	–	85047	–	91851	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		6804		
6	6	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,1		36,51	36,51	2523	2523	–	682	3461	
			НР - 72%, СП - 8%				–	13,70	–	947		256		
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	34,6		1056,69	–	36561	–	–	26324	67916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 8%			1056,69	–	36561	–		5031		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,1	200,60	87,52	13861	6047	–	7960	23567	
			НР - 72%, СП - 8%			113,08	46,91	7814	3241		1746		
9	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	153	345,83	185,26	52912	28344	350	24353	83446	
			НР - 72%, СП - 8%			158,29	62,78	24218	9605		6181		
10	10	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	153	1006,00	–	153918	–	153918	–	166231	
			СП - 8%			–	–	–	–		12313		
11	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	650	508,15	400,93	330298	260604	–	136277	503901	
			НР - 72%, СП - 8%			107,22	183,97	69693	119580		37326		
12	12	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	158	726,64	342,14	114809	54058	7105	53433	181701	
			НР - 72%, СП - 8%			339,53	130,17	53646	20567		13459		
13	13	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	650	519,05	250,30	337382	163020	34976	146648	522752	
			НР - 72%, СП - 8%			214,44	98,91	139386	64292		38722		
14	14	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	40	572,45	246,45	22898	9858	1603	10858	36456	
			НР - 72%, СП - 8%			285,92	91,08	11437	3643		2700		
15	15	243-101-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	км	0,848	2894149,00	–	2454238	–	2454238	–	2650577	
			СП - 8%			–	–	–	–		196339		
16	16	1308-0201-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	2	28915,79	94,56	57832	189	459	41235	106992	
			НР - 72%, СП - 8%			28592,00	43,39	57184	87		7925		
17	17	1308-0201-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4	15412,67	378,24	61651	1513	2954	41672	111589	
			НР - 72%, СП - 8%			14296,00	173,56	57184	694		8266		
18	18	243-903-4601 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUSJ-12/35-50	шт.	2	92221,00	–	184442	–	184442	–	199197	
			СП - 8%			–	–	–	–		14755		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	243-903-2704 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/25-50/800-L12	шт.	1	59985,00	–	239940	–	239940	–	259135	
			СП - 8%			–	–	–	–		19195		
20	20	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,4166667	37716,00	–	204295	–	204295	–	220639	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16344		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4426912	563883	3369327	515369	5337661	
			РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ										
			Земляные работы КЖ лист 2										
			Земляные работы										
21	21	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,4	255,49	245,41	20541	19731	32	3796	26284	
			НР - 72%, СП - 8%			9,68	55,89	778	4494		1947		Казахстан 100%
22	22	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,35	176,98	169,26	10150	9707	–	1691	12788	
			НР - 72%, СП - 8%			7,72	33,23	443	1906		947		
23	23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,25	2668,51	–	19347	–	–	13930	35939	
			НР - 72%, СП - 8%			2668,51	–	19347	–		2662		
24	24	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т/км	265,32	78,00	–	20695	–		–	22351	
			СП - 8%			–	–	–	–		1656		
25	25	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	80,4	19,82	16,35	1594	1314	7	641	2414	
			НР - 72%, СП - 8%			3,40	7,68	273	617		179		
26	26	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	64,6	546,13	543,97	35280	35141	7	9114	47946	Казахстан 100%
			НР - 72%, СП - 8%			2,04	193,91	132	12527		3552		
27	27	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	73,4	131,62	126,30	9661	9270	25	1784	12360	
			НР - 72%, СП - 8%			4,99	28,76	366	2111		916		
28	28	412-101-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т/км	242,22	78,00	–	18893	–		–	20404	
			СП - 8%			–	–	–	–		1511		
29	29	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,06	36,51	36,51	2412	2412	–	652	3309	Казахстан 100%
			НР - 72%, СП - 8%			–	13,70	–	905		245		
30	30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,34	1056,69	–	7756	–	–	5584	14408	
			НР - 72%, СП - 8%			1056,69	–	7756	–		1067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,06	200,60	87,52	13252	5782	–	7610	22531	
			НР - 72%, СП - 8%			113,08	46,91	7470	3099		1669		
32	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон класса В3,5. Устройство	м3	1,8	16792,28	1186,72	30226	2136	25050	3297	36205	
			НР - 91%, СП - 8%			1688,85	323,98	3040	583		2682		
33	33	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон класса В20 W4 F100. Устройство	м3	11	26204,32	2163,47	288248	23798	201763	62622	378939	
			НР - 91%, СП - 8%			5698,80	557,10	62687	6128		28070		
34	34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4591	319930,00	–	146880	–	146880	–	158630	
			СП - 8%			–	–	–	–		11750		Казахстан 100%
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	325908,00	–	15644	–	15644	–	16895	
			СП - 8%			–	–	–	–		1251		
36	36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Детали арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0996	26631,28	1107,68	2652	110	29	2327	5377	Казахстан 100%
			НР - 91%, СП - 8%			25235,60	433,84	2513	43		398		
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	47,1	1750,91	20,82	82468	980	63924	16491	106876	Казахстан
			НР - 93%, СП - 8%			372,91	3,57	17564	168		7917		
38	38	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	140922,34	67374,09	140922	67374	7429	68598	226281	
			НР - 72%, СП - 8%			66119,00	29155,38	66119	29155		16762		
39	39	Прайс-лист от 11.01.2021 г.	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-У-2х400 кВА из двух модулей из панелей типа "сэндвич". В комплекте: РУ-10 кВ из 5 камер типа КСО-3М, силовые трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВ 2 шт, РУ 0,4 кВиз 5 панелей ЩО-70 с автоматическим выключателем.Поставщик АО "КЭМОНТ".комплект		1	22490586,80	–	22490587	–		–	22490587	
						–	–	–	–	22490587	–		Казахстан 100%
40	40	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	50406,72	10307,04	100813	20614	1571	63423	177375	
			НР - 72%, СП - 8%			39314,00	4729,51	78628	9459		13139		
41	41	Прайс-лист от 11.01.2021 г.	Камера линейная КСО-3М-ЭН-630-КЕМ/кг. Поставщик АО "КЭМОНТ".шт		2	500434,00	–	1000868	–		–	1000868	
						–	–	–	–	1000868	–		Казахстан 100%
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24458889	198369	462361	261560	24818767	
								267116	71195	23491455	98320		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30156430	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						23491455		6664975		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5% 99 975						6 764 950		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	91 327						6 856 276		
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат		2%	137 126						6 993 402		
												30 484 857		
			Итого с НДС		12%	3 658 183						34 143 040		
			Итого с учетом с резервной сметой		10%							30 728 736		

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной среды города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
Кемельбаев Р.О
(Ознокомлен)

Отдел сметной работы
(Ознакомлен)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор: ТОО "ИК" Добро"
Технический директор
Жумабов Т.Т
(фактические объемы и качество выполненных работ потверждаю)

"ИК" ДОБРО"
Товарищество с ограниченной ответственностью
РК г. Алматы БИН 020540000217

Сметчик:
(расценки и применение коэффициентов потверждаю)
ТОО "АЛМАТЫГЕНПЛАН"
(наименование организации)
Авторский надзор
Нахметова Г.М
(соответствует с ПСД)

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор
Шауменов С.Ж
(фактические объемы расценки и качество выполненных работ)

Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"
Толкумбеков А.М
(ответственный за выполнение работ)

Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"
Ерсариев К

Заказчик **КГУ"Управление комфортной городской среды города Алматы" г.Алматы,Площадь Республики,4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ТехноСнаб2002" Казахстан Республикасы.Алматы обылысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауы.,Ә. Бейсеуов к-сі,115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел,ул. Жайсан, южнее школы №80" Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории, на 7-01-01 Спортивная площадка S-149,1 м2 работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77** от **24.09.2021г.**

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Спортивная площадка поз-5, S-149,71 м2										
1	5	У86-010703-0105 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)**	м2	37,1525	6106 / 889	7 / 1	226853 / 33029	260 / 37	193565	31097 / 20620	278570	
			Итого по разделу: 2. Спортивная площадка поз-5, S-149,71 м2									278570	
			ИТОГО:					226853 / 33029	260 / 37	193565	31097 / 20620	278570	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с учетом временных зданий и сооружений временными		1,5%	4 179						282 749	
			Итого с зимними удорожаниями		1,35%	3 817						286 566	
			Итого с учетом с непредвиденных работ и затрат		2%	5 731						292 297	
			Итого с НДС		12%	35 076						327 373	
			Итого с учетом с тендерной скидки		10%							294 635	

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы

Заказчик:
КГУ"Управление комфортной среды города Алматы
Главный специалист отдела капитального строительства объектов Комельбаев Р.О.
(Ознакомлен)
Отдел сметной работы
(Ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО"ИК Добро"
Технический директор Жумаева Т.Т
(Проверил соответствие и качество выполненных работ потребителю)
Сметчик:
(Подтверждаю о применении коэффициентов, предусмотренных сметной документацией)
ТОО"АЛМАТЫ ЕНДІРІС"
(Технадзорная организация)
Главный инженер Нахистова Г.М.
(ответственный ОНСД)

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор Шауменов С.Ж
(фактически выполнены расходы и качество выполненных
Главный инженер ТОО "Техно Снаб 202"
Толкумбеков А.М
(ответственный за выполнение работ)
Инженер ПТО ТОО "Техно Снаб 202"
Ерсарнев К
(ответственный за составление)