304 756 249
4
3 858 073.

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2013 г. к Договору №42-ГЗ от 07.06.2013 г.

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Декабрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР СЪЕЗДОВ 10;11

ЛС № 1-4-2

Сметная стоимость	**1377,591**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	926	чел.-ч
Сметная заработная плата	154,292	тыс.тенге
Строительный обьем	745,02	м3
Цена единицы	1849,07	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ОПОРЫ								
35	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200	58,95	11238,39	1738,80	662503	102502	80451	4,75	280
		м3		742,61	509,44	43777	30031	109	2,03	120
36	Е0130-8-1	Установка арматуры	4,221	9508,21	–	40134	–	42619	55,66	235
		т		9263,25	–	39100	–	109	–	–
37	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,314	68800,00	–	90403	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,897	64400,00	–	57767	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,421	62100,00	–	88244	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,186	59900,00	–	11141	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,303	63800,00	–	19331	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,303	40200,00	–	12181	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,046	63800,00	–	66735	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-132	Металлизация закладных изделий	1,046	40200,00	–	42049	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	163,035	37,06	35,39	6042	5769	1776	0,01	2
		м3		1,63	9,60	266	1565	97	0,03	5
51	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	293,46	17,73	–	5203	–	1041	0,07	22
		т		3,55	–	1041	–	100	–	–
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	146,73	7,45	7,45	1093	1093	344	–	–
		м3		–	2,42	–	355	97	0,01	1
53	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	146,73	11,04	11,04	1620	1620	510	–	–
		м3		–	3,58	–	526	97	0,01	2
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,305	154,22	–	2514	–	2841	1,12	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	–	2514	–	113	–	–
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			146,73	24,78	5,19	3636	762	2787	0,12	18
		м3		19,58	–	2874	–	97	–	–
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км								
			146,73	34,25	31,89	5026	4679	1304	0,01	2
		м3		1,86	7,30	273	1071	97	0,03	5
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
57	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			92,8	37,06	35,39	3439	3284	1011	0,01	1
		м3		1,63	9,60	152	891	97	0,03	3
58	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера								
			148,48	209,25	–	31069	–	6214	0,88	130
		т		41,85	–	6214	–	100	–	–
59	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км								
			92,8	51,12	47,26	4744	4386	1584	–	–
		м3		–	17,60	–	1633	97	0,08	8
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			92,8	7,45	7,45	691	691	218	–	–
		м3		–	2,42	–	225	97	0,01	1
61	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м								
			92,8	11,04	11,04	1024	1024	323	–	–
		м3		–	3,58	–	333	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1156592	125812			709
			Тенге			96211	36628			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1156592				
		Материалы -	Тенге			144158				
		Всего заработная плата -	Тенге				132839			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387852				
		Местные материалы -	Тенге			373542				
		Транспортные расходы -	Тенге			36272				
		Накладные расходы -	Тенге			143023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1377591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							926
		Сметная заработная плата -	Тенге				154292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	1,421	62100,00	–	88244	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,186	59900,00	–	11141	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,303	63800,00	–	19331	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,303	40200,00	–	12181	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,046	63800,00	–	66735	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-132	Металлизация закладных изделий	1,046	40200,00	–	42049	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	163,035	37,06	35,39	6042	5769	1776	0,01	2
		м3		1,63	9,60	266	1565	97	0,03	5
51	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	293,46	17,73	–	5203	–	1041	0,07	22
		т		3,55	–	1041	–	100	–	–
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	146,73	7,45	7,45	1093	1093	344	–	–
		м3		–	2,42	–	355	97	0,01	1
53	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	146,73	11,04	11,04	1620	1620	510	–	–
		м3		–	3,58	–	526	97	0,01	2
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,305	154,22	–	2514	–	2841	1,12	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1377591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							926
		Сметная заработная плата -	Тенге				154292			
		итого, по форме	Тенге			**1 377 591**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			66 124				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			9 919				
		ИТОГО:	Тенге			1 443 715				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			48 090				
		Выслуга лет 1%	Тенге			14 437				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5 775				
		Итого:	Тенге			1 512 018				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			3 377 164				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			67 543				
		ИТОГО:	Тенге			3 444 708				
		НДС (12%)	Тенге			413 365				
		Итого к оплате:	Тенге			3 858 073				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**3 858 073**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			413 365				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.