3

315 343 683

10 587 434

**Заказчик:** КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

**Подрядчик:** ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

**Ф-2**

***Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2013 г. к Договору №42-ГЗ от 07.06.2013 г.***

# АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Декабрь** месяц 2013 год

**ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ**
**ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00**

**ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 2-8 (основной ход)**

**ЛК № 1-4-4**

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **3780,425** | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2081 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 415,81 | тыс.тенге |
| Строительный обьем | 2803,43 | м3 |
| Цена единицы | 1348,5 | Тенге |

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА** | | | | | | | | |
| 48 | Е0130-13-1 | Устройство из монолитного железобетона ригеля В30,F200 | 73,94 | 8389,50 | 1077,94 | 620320 | 79703 | 110651 | 5,61 | 415 |
| | | м3 | | 1055,70 | 317,23 | 78058 | 23456 | 109 | 1,26 | 93 |
| 49 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,538 | 66000,00 | – | 167508 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,386 | 68800,00 | – | 164157 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,989 | 64400,00 | – | 63692 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 1,444 | 59900,00 | – | 86496 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 1,767 | 59100,00 | – | 104430 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 57 | Е0130-13-1 | Устройство из монолитного железобетона подферменников, антисейсмических упоров и клиновидных вставок В30,F200 | 107,62 | 8753,36 | 1077,94 | 942037 | 116008 | 161052 | 5,61 | 604 |
| | | м3 | | 1055,70 | 317,23 | 113614 | 34140 | 109 | 1,26 | 136 |
| 58 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,12 | 62000,00 | – | 7440 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 5,767 | 67700,00 | – | 390426 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | 1,969 | 63800,00 | – | 125622 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | С12041-132 | Металлизация закладных изделий | 8,163 | 40200,00 | – | 328153 | – | – | – | – |
| | | т | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | Е0130-7-1 | Устройство сливов В30,F200 | 4,8 | 7787,89 | 611,90 | 37382 | 2937 | 3406 | 2,93 | 14 |
| | | м3 | | 499,39 | 151,63 | 2397 | 728 | 109 | 0,50 | 2 |
| | | **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР** | | | | | | | | |
| 87 | Е0130-88-3 | Снятие стальных подмостей | 11,4 | 3687,45 | 1927,95 | 42037 | 21979 | 27365 | 10,70 | 122 |
| | | т | | 1759,50 | 442,77 | 20058 | 5048 | 109 | 1,43 | 16 |
| 90 | Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 | Разборка подмостей | 11,4 | 9510,12 | 3238,02 | 108415 | 36913 | 73205 | 38,99 | 444 |
| | | т | | 6272,10 | 862,85 | 71502 | 9836 | 90 | 3,07 | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | С01031-А26-1 | Погрузка разобранных конструкций из лесоматериала и металла | | | | | | | | |
| | | | 7,449 | 29,95 | – | 223 | – | 163 | 0,46 | 3 |
| | | т | | 21,82 | – | 163 | – | 100 | – | – |
| 92 | С010333-А54-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 | | | | | | | | |
| | | | 7,449 | 252,90 | – | 1884 | – | 377 | 1,06 | 8 |
| | | т | | 50,58 | – | 377 | – | 100 | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3190220 | 257540 | | | 1611 |
| | | | Тенге | | | 286169 | 73208 | | | 283 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3039768 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 52581 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 252933 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1437922 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1154439 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 2107 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 275648 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 41347 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 198925 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3514341 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1413 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 294280 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 150452 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 106444 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 100570 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15086 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15061 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 266084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 668 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 121530 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3780425 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2081 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 415810 | | | |
| | | итого, по форме | Тенге | | | **3 780 425** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а) | Тенге | | | 181 460 | | | | |
| | | Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 % | Тенге | | | 27 219 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 3 961 885 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331% | Тенге | | | 131 970 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | Тенге | | | 39 619 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 15 848 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | Тенге | | | 4 149 322 | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548 | Тенге | | | 9 267 712 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2% | Тенге | | | 185 354 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 9 453 066 | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | 1 134 368 | | | | |
| | | Итого к оплате: | Тенге | | | 10 587 434 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом тендерного снижения | Тенге | | | **10 587 434** | | | | |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | 1 134 368 | | | | |

**Заказчик:**

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

**Подрядчик:**

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.