6 280 719 787

16 448 950

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2013 г. к Договору №42-ГЗ от 07.06.2013 г.

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Декабрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР 1;9 (основной ход)

ЛС № 1-4-3

Сметная стоимость	**5873,38**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3929	чел.-ч
Сметная заработная плата	658,35	тыс.тенге
Строительный обьем	1419,9	м3
Цена единицы	4136,47	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РОСТВЕРК										
33	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	221,9	7787,89	611,90	1728134	135780	157461	2,93	651		
		м3		499,39	151,63	110814	33646	109	0,50	111		
34	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	20,87	9508,21	–	198436	–	210723	55,66	1162		
		т		9263,25	–	193324	–	109	–	–		
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,43	62000,00	–	26660	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,01	65900,00	–	132459	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			2,61	61200,00	–	159732	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			17,51	56200,00	–	984062	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200								
			15,2	7787,89	611,90	118376	9301	10786	2,93	45
		м3		499,39	151,63	7591	2305	109	0,50	8
		ТЕЛО ОПОРЫ								
41	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200								
			98,3918	10973,19	1738,80	1079672	171084	134279	4,75	467
		м3		742,61	509,44	73067	50125	109	2,03	200
42	Е0130-8-1	Установка арматуры								
			3,88885	9508,21	–	36976	–	39265	55,66	216
		т		9263,25	–	36023	–	109	–	–
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			2,10945	65900,00	–	139013	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0,4551	61200,00	–	27852	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			1,1521	58700,00	–	67628	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм								
			0,12505	56200,00	–	7028	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			285,96	37,06	35,39	10598	10119	3115	0,01	3
		м3		1,63	9,60	467	2744	97	0,03	9
63	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала								
			514,76	17,73	–	9127	–	1825	0,07	38
		т		3,55	–	1825	–	100	–	–
64	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			257,38	7,45	7,45	1918	1918	604	–	–
		м3		–	2,42	–	623	97	0,01	2
65	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м								
			257,38	11,04	11,04	2841	2841	895	–	–
		м3		–	3,58	–	922	97	0,01	4
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			28,9	154,22	–	4457	–	5036	1,12	32
		м3		154,22	–	4457	–	113	–	–
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			257,38	24,78	5,19	6377	1337	4889	0,12	32
		м3		19,58	–	5041	–	97	–	–
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км								
			257,38	34,25	31,89	8816	8208	2287	0,01	4
		м3		1,86	7,30	479	1878	97	0,03	8
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
69	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			405	37,06	35,39	15010	14331	4412	0,01	5
		м3		1,63	9,60	661	3887	97	0,03	13
70	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера								
			648	209,25	–	135594	–	27119	0,88	569
		т		41,85	–	27119	–	100	–	–
71	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км								
			405	51,12	47,26	20702	19142	6912	–	–
		м3		–	17,60	–	7126	97	0,08	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			405	7,45	7,45	3018	3018	950	–	–
		м3		–	2,42	–	980	97	0,01	4
73	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м								
			405	11,04	11,04	4471	4471	1408	–	–
		м3		–	3,58	–	1451	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4928957	381549			3224
			Тенге			460869	105686			398
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4928957				
	Материалы -		Тенге			390222				
	Всего заработная плата -		Тенге				566555			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1544434				
	Местные материалы -		Тенге			2036107				
	Транспортные расходы -		Тенге			144721				
		Накладные расходы -	Тенге			611967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5873380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3929
		Сметная заработная плата -	Тенге				658350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5873380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3929
		Сметная заработная плата -	Тенге				658350			
		итого, по форме	Тенге			**5 873 380**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			281 922				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			42 288				
		ИТОГО:	Тенге			6 155 302				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			205 033				
		Выслуга лет 1%	Тенге			61 553				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			24 621				
		Итого:	Тенге			6 446 510				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			14 398 591				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			287 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			14 686 563				
		НДС (12%)	Тенге			1 762 388				
		Итого к оплате:	Тенге			16 448 950				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**16 448 950**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 762 388				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.