1 182 848 527

Заказчик: **КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>**

Подрядчик: **ТОО<<Даулет - Дорстрой>>**

Ф-2

Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2013 г. к Договору №42-ГЗ от 07.06.2013 г.

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Декабрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ЛС № 1-4-7

Сметная стоимость	**65289,204**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	65305	чел.-ч
Сметная заработная плата	7470,537	тыс.тенге
Строительный обьем	3297,3	м3
Цена единицы	19800,81	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОПОРНЫЕ ЧАСТИ										
1	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины-20х40х9	64	272,33	--	17429	--	8303	0,68	43		
		шт		119,03	--	7618	--	109	--	--		
2	С11011-724	Резина опорных частей	288	425,00	--	122400	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
3	С12021-245	Металл опорных частей	1,76	172800,00	--	304128	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	Е0130-18-1	Установка опорных частей из резины-15х30х4	32	272,33	--	8714	--	4152	0,68	22		
		шт		119,03	--	3809	--	109	--	--		
5	С11011-724	Резина опорных частей	56,2	425,00	--	23885	--	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
6	С12021-245	Металл опорных частей	0,102	172800,00	--	17626	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-17-1	Установка стальных опорных частей								
			11	2759,54	1156,12	30355	12717	21522	7,44	82
		шт		1508,51	286,48	16594	3151	109	0,94	10
9	С Прайс-лист М-51	Опорные части ШСПВФ-6/150								
			11	229913,29	–	2529046	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ТРАВЕРСА								
14	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах								
			7,44	29930,00	10781,37	222679	80213	142360	104,65	779
		т		18837,00	2423,43	140147	18030	90	8,46	63
15	С11011-845 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость металла траверсы из двутавра-50%								
			3,72	74800,00	–	278256	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0130-88-1	Монтаж траверсы из двутавра								
			7,44	12093,05	1463,88	89972	10891	53203	36,46	271
		т		6210,00	350,45	46202	2607	109	1,18	9
		МОНТАЖ БАЛОК								
21	Е0130-23-12	Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м								
			32	84063,62	34272,15	2690036	1096709	853549	78,32	2506
		шт		13532,63	10938,40	433044	350029	109	7,14	229
23	С143023-6 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Балка ВТК-33У /ТП заказ № 02-08 вып.2/(951,3М3)								
			23	1355500,00	–	31176500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ОМОНОЛИЧИВАНИЕ								
	Е0130-13-4	Омоноличивание балок В35,F200								
			74,8	12561,22	1929,94	939579	144360	278624	16,57	1240
		м3		2841,08	576,29	212512	43106	109	2,33	174
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			1,545	66000,00	–	101970	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			1,239	64400,00	–	79792	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм								
			9,876	64400,00	–	636014	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			11,262	63800,00	–	718516	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-132	Металлизация закладных изделий								
			11,262	40200,00	–	452732	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0137-21-1	Сварка стыков армокаркасов								
			12,66	4837,80	579,39	61247	7335	51306	15,18	192
		т		3172,28	204,91	40161	2594	120	0,23	3
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ НЕРАЗРЕЗНОГО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
66	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
			44	2083,45	44,47	91672	1957	17911	2,29	101
		м3		357,08	16,38	15711	721	109	0,08	4
67	Е0130-6-1	Укладка сборных плит П600								
			58	1987,74	1060,88	115289	61531	46392	2,81	163
		м3		457,99	275,83	26563	15998	109	0,94	55
68	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/-20%								
			7	62800,00	–	439600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0109-24-1	Изготовление опор								
			179	15802,63	4625,75	2828671	828009	1882637	64,98	11631
		т		10453,50	1232,64	1871177	220642	90	4,38	784
71	Е0130-88-2	Установка металлических опор								
			179	12612,00	1610,59	2257547	288295	1346548	37,03	6628
		т		6520,50	380,98	1167170	68196	109	1,29	231
72	С12021-245	Стоимость опор-20%								
			35,8	172800,00	–	6186240	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ								
77	ЕЕРЕР30ТЕХ.Ч.ТБ.1П.3	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
			31,73	494,50	395,60	15690	12552	3421	1,54	49
		Т		98,90	–	3138	–	109	–	–
78	ЕЕРЕР30ТЕХ.Ч.ТБ.1П.3	ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТРАНСПОРТ Ж.Б. КОНСТРУКЦИЙ ВЕСОМ ДО 25Т								
			209	1196,00	956,80	249964	199971	54492	1,54	322
		Т		239,20	–	49993	–	109	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С01031-А11-14	Погрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках								
			1463,55	811,29	–	1187365	–	865003	12,41	18165
		т		591,03	–	865003	–	100	–	–
80	С01031-А11-24	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках								
			1463,55	811,29	–	1187365	–	865003	12,41	18165
		т		591,03	–	865003	–	100	–	–
81	С010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			1463,55	22,14	–	32403	–	6481	0,09	136
		т		4,43	–	6481	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			55092682	2744541			60494
			Тенге			5770326	725075			1561
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43155464				
		Материалы -	Тенге			1252324				
		Всего заработная плата -	Тенге				2941484			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4942611				
		Местные материалы -	Тенге			32236432				
		Транспортные расходы -	Тенге			2407133				
		Накладные расходы -	Тенге			3054637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				458196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2772606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48982707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43095
		Сметная заработная плата -	Тенге				3399680			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11937218				
		Материалы -	Тенге			967809				
		Всего заработная плата -	Тенге				3553917			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6507994				
		Накладные расходы -	Тенге			3446270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1723
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				516940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			923009				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16306497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22211
		Сметная заработная плата -	Тенге				4070857			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65289204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65305
		Сметная заработная плата -	Тенге				7470537			
		итого, по форме	Тенге			**65 289 204**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			3 133 882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			470 082				
		ИТОГО:	Тенге			68 423 086				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			2 279 173				
		Выслуга лет 1%	Тенге			684 231				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			273 692				
		Итого:	Тенге			71 660 182				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			160 056 484				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			3 201 130				
		ИТОГО:	Тенге			163 257 614				
		НДС (12%)	Тенге			19 590 914				
		Итого к оплате:	Тенге			182 848 527				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**182 848 527**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			19 590 914				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.