Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Ноябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ ПК41+83-ПК46+78

ЛС № 1-А.2-6

Сметная стоимость	**5951,14**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2230	чел.-ч
Сметная заработная плата	240,297	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в выемке с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	528	37,06	35,39	19569	18684	5751	0,01	6
		м3		1,63	9,60	862	5067	97	0,03	17
2	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	924	252,90	--	233680	--	46736	1,06	981
		Т		50,58	--	46736	--	100	--	--
3	Е0101-17-8	Разработка непригодного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	240	37,06	35,39	8895	8493	2614	0,01	3
		м3		1,63	9,60	392	2303	97	0,03	8
4	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км в отвал, класс груза 1	432	252,90	--	109253	--	21851	1,06	459
		Т		50,58	--	21851	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	Замена непригодного грунта на ПГС	240	772,93	3,73	185502	895	428	--	1
		м3		0,55	1,29	132	309	97	--	1
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	240	16,11	16,11	3866	3866	1284	--	--
		м3		--	5,51	--	1323	97	0,02	4
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 8 проходов)	240	11,21	11,21	2691	2691	786	--	--
		м3		--	3,37	--	810	97	0,01	3
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	240	34,25	31,89	8221	7654	2132	0,01	3
		м3		1,86	7,30	447	1751	97	0,03	8
9	Е0101-145-13	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1042	12,40	6,42	12917	6686	7107	0,04	43
		м2		5,98	1,05	6231	1095	97	--	4
10	Е0101-145-5	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы ручным способом	137	22,31	--	3056	--	2965	0,14	19
		м2		22,31	--	3056	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587649	48968			1515
			Тенге			79708	12659			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587649				
	Всего заработная плата -		Тенге				92367			
	Местные материалы -		Тенге			184627				
	Транспортные расходы -		Тенге			342932				
		Накладные расходы -	Тенге			91654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			720061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1606
		Сметная заработная плата -	Тенге				106115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			720061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1606
		Сметная заработная плата -	Тенге				106115			

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.20 см	324	891,02	97,48	288690	31584	17626	0,17	54
		м3		24,59	16,32	7966	5287	133	0,06	19
23	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1563	202,98	44,59	317264	69700	41163	0,04	59
		м2		5,75	14,05	8987	21963	133	0,05	79
24	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1563	171,64	29,27	268279	45748	30362	0,03	51
		м2		4,97	9,64	7765	15064	133	0,03	54
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	1,0437	40148,53	390,53	41903	408	225	0,67	1
		т		--	162,08	--	169	133	0,67	1
26	Е0127-48-3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 15 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1491	949,08	18,41	1415085	27446	24219	0,04	65
		м2		7,45	4,76	11111	7099	133	0,02	24
27	Е0127-102-1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1400	406,53	15,28	569144	21392	16766	0,04	61
		м2		7,49	1,52	10481	2125	133	0,01	8
28	Е0127-102-3	Добавить 5 см до основной толщины нижнего слоя - 9 см	1400	457,72	6,25	640803	8745	1180	--	1
		м2		0,23	0,40	322	565	133	--	2
29	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см с подгрунтовкой эмульсией	1400	603,58	15,28	845007	21392	16766	0,04	61
		м2		7,49	1,52	10481	2125	133	0,01	8
30	Е0127-102-3	Добавить 2 см до основной толщины верхнего слоя - 6 см	1400	285,73	2,50	400023	3498	472	--	1
		м2		0,09	0,16	129	226	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4786200	229914			353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			57242	54622			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4786200				
	Материалы -		Тенге			108957				
	Всего заработная плата -		Тенге				111865			
	Местные материалы -		Тенге			4390087				
		Накладные расходы -	Тенге			148780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5231079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				134182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5231079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -	Тенге				134182			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5373849	278882			1869
			Тенге			136950	67282			241
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5373849				
	Материалы -		Тенге			108957				
	Всего заработная плата -		Тенге				204232			
	Местные материалы -		Тенге			4574714				
	Транспортные расходы -		Тенге			342932				
		Накладные расходы -	Тенге			240434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5951140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2230
		Сметная заработная плата -	Тенге				240297			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5951140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2230
		Сметная заработная плата -	Тенге				240297			
		итого, по форме	Тенге			**5 951 140**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			285 655				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			42 848				
		ИТОГО:	Тенге			6 236 795				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			207 748				
		Выслуга лет 1%	Тенге			62 368				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			24 947				
		Итого:	Тенге			6 531 857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			14 589 220				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			291 784				
		ИТОГО:	Тенге			14 881 004				
		НДС (12%)	Тенге			1 785 720				
		Итого к оплате:	Тенге			16 666 725				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**16 666 725**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 785 720				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО <<ИПЦ Альянс>>

Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.