4

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

17 593 024

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Ноябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00
ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР 1;9 (основной ход)

ЛС № 1-4-3

Сметная стоимость	**6281,891**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2501	чел.-ч
Сметная заработная плата	471,226	тыс.тенге
Строительный обьем	1419,9	м3
Цена единицы	4424,18	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГИ У ОПОРЫ 9								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных (400м2)	60	469,33	195,05	28160	11703	22261	1,78	107
		м3		274,28	4,68	16457	281	133	0,02	1
2	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	220	76,77	58,94	16889	12967	8453	0,13	30
		м3		17,83	11,06	3922	2434	133	0,04	9
3	Е0146-34-3	Разборка железобетонного лотка	3,4	4979,55	2410,16	16930	8195	11822	15,32	52
		м3		2569,39	907,78	8736	3086	100	4,44	15
4	Е0127-18-1	Разборка покрытий мостовой из булыжного камня	3	342,98	42,83	1029	128	1259	2,07	6
		м3		300,15	15,27	900	46	133	0,07	--
5	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций	504	27,10	--	13658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	504	252,90	--	127462	--	25492	1,06	535
		т		50,58	--	25492	--	100	--	--
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 к=0,8 т.ч. п-1.33 к=1,1	Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 7,2м-лидерных	210,6	1778,85	1258,61	374627	265064	202908	1,81	381
		м		364,32	473,48	76726	99716	115	1,64	345
16	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90,48	30,13	28,77	2726	2604	801	0,01	1
		м3		1,32	7,80	120	706	97	0,03	2
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	162,95	17,73	--	2889	--	578	0,07	12
		т		3,55	--	578	--	100	--	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	90,48	4,33	3,73	391	338	161	--	--
		м3		0,55	1,29	50	117	97	--	--
19	Е0105-85-2	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы	52,44	52092,30	18579,77	2731720	974323	88552	4,14	217
		т		875,60	592,78	45916	31085	115	2,37	124
22	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	26	3270,66	2551,78	85037	66346	42814	3,27	85
		скважина		569,25	862,67	14801	22429	115	3,09	80
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,26	66000,00	--	149160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,13	64400,00	--	72772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	13,81	62100,00	--	857601	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,39	59100,00	--	23049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	133,97	6559,71	271,70	878805	36400	31294	0,66	88
		м3		111,26	91,86	14906	12307	115	0,32	43
28	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	26	461,09	215,28	11988	5597	9748	1,39	36
		1свая		245,81	80,21	6391	2086	115	0,39	10
29	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	6,59	29,95	--	197	--	144	0,46	3
		т		21,82	--	144	--	100	--	--
30	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	6,59	252,90	--	1667	--	333	1,06	7
		т		50,58	--	333	--	100	--	--
		РОСТВЕРК								
32	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	33,3	2083,45	44,47	69379	1481	13555	2,29	76
		м3		357,08	16,38	11891	545	109	0,08	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5466136	1385146			1637
			Тенге			227361	174838			634
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5466136				
	Материалы -		Тенге			1773520				
	Всего заработная плата -		Тенге				402199			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1102582				
	Местные материалы -		Тенге			858201				
	Транспортные расходы -		Тенге			132215				
		Накладные расходы -	Тенге			460176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6281891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2501
		Сметная заработная плата -	Тенге				471226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6281891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2501
		Сметная заработная плата -	Тенге				471226			
		итого, по форме	Тенге			**6 281 891**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			301 531				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			45 230				
		ИТОГО:	Тенге			6 583 422				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			219 294				
		Выслуга лет 1%	Тенге			65 834				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26 334				
		Итого:	Тенге			6 894 883				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			15 400 056				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			308 001				
		ИТОГО:	Тенге			15 708 057				
		НДС (12%)	Тенге			1 884 967				
		Итого к оплате:	Тенге			17 593 024				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**17 593 024**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 884 967				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.