Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

6

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 2-8 (основной ход)

ЛК № 1-4-4

Сметная стоимость	**2711,017**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1522	чел.-ч
Сметная заработная плата	291,421	тыс.тенге
Строительный обьем	2803,43	м3
Цена единицы	967,04	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
48	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона ригеля В30,F200	72,7	8389,50	1077,94	609917	78366	108795	5,61	408
		м3		1055,70	317,23	76749	23062	109	1,26	92
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,18	68800,00	--	149984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,28	64400,00	--	18032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,03	59900,00	–	61697	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	4,45	59100,00	–	262995	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-49	Детали закладные и накладные (муфты обжимные из труб Д45х8;218штх1,46кг)	0,0935	50800,00	–	4750	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12041-49	Детали закладные и накладные (муфты обжимные из труб Д57х10;332штх3,01кг)	0,5057	50800,00	–	25690	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников, антисейсмических упоров и клиновидных вставок В30,F200	21,4	8753,36	1077,94	187322	23068	32025	5,61	120
		м3		1055,70	317,23	22592	6789	109	1,26	27
59	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,178	67700,00	–	79751	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,539	65900,00	–	101420	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	6,194	63800,00	–	395177	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0130-7-1	Устройство сливов В30,F200	8,6	7787,89	611,90	66976	5262	6103	2,93	25
		м3		499,39	151,63	4295	1304	109	0,50	4
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
73	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	197,39	37,06	35,39	7316	6985	2150	0,01	2
		м3		1,63	9,60	322	1894	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	355,3	17,73	–	6299	–	1260	0,07	26
		т		3,55	–	1260	–	100	–	–
75	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1166,9	7,45	7,45	8695	8695	2738	–	–
		м3		–	2,42	–	2823	97	0,01	11
76	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1166,9	11,04	11,04	12881	12881	4056	–	–
		м3		–	3,58	–	4182	97	0,01	16
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	129,7	154,22	–	20002	–	22602	1,12	145
		м3		154,22	–	20002	–	113	–	–
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1166,9	24,78	5,19	28913	6060	22168	0,12	145
		м3		19,58	–	22853	–	97	–	–
79	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1166,9	34,25	31,89	39972	37214	10368	0,01	16
		м3		1,86	7,30	2174	8515	97	0,03	38
		ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР								
87	Е0130-88-3	Снятие стальных подмостей	5,7	3687,45	1927,95	21018	10989	13683	10,70	61
		т		1759,50	442,77	10029	2524	109	1,43	8
90	Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Разборка подмостей	5,7	9510,12	3238,02	54208	18457	36602	38,99	222
		т		6272,10	862,85	35751	4918	90	3,07	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2295013	207978			1171
			Тенге			196027	56011			220
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2219787				
	Материалы -		Тенге			18488				
	Всего заработная плата -		Тенге				198816			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1231495				
	Местные материалы -		Тенге			635985				
	Транспортные расходы -		Тенге			6299				
		Накладные расходы -	Тенге			212265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2577975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				230656			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			75226				
Всего заработная плата -			Тенге				53222			
		Накладные расходы -	Тенге			50285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7531				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			133042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				60765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2711017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1522
		Сметная заработная плата -	Тенге				291421			
		итого, по форме	Тенге			**2 711 017**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			130 129				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			19 519				
		ИТОГО:	Тенге			2 841 146				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			94 639				
		Выслуга лет 1%	Тенге			28 411				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 365				
		Итого:	Тенге			2 975 560				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			6 646 058				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			132 921				
		ИТОГО:	Тенге			6 778 979				
		НДС (12%)	Тенге			813 478				
		Итого к оплате:	Тенге			7 592 457				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**7 592 457**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			813 478				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.