Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР СЪЕЗДОВ 10;11

ЛС № 1-4-2

Сметная стоимость	**5256,05**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3183	чел.-ч
Сметная заработная плата	578,591	тыс.тенге
Строительный обьем	745,02	м3
Цена единицы	7054,91	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РОСТВЕРК										
26	Е0130-3-1	Устройство щебеночного выравнивающего слоя	17,8	2083,45	44,47	37085	792	7246	2,29	41		
		м3		357,08	16,38	6356	291	109	0,08	1		
27	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	121,64	7787,89	611,90	947319	74431	86316	2,93	357		
		м3		499,39	151,63	60745	18444	109	0,50	61		
28	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	15,333	9508,21	--	145789	--	154816	55,66	853		
		т		9263,25	--	142033	--	109	--	--		
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,234	66000,00	--	15444	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,827	68800,00	--	194498	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,146	64400,00	–	202602	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,802	62100,00	–	49804	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	8,325	59900,00	–	498668	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	7,8	7787,89	611,90	60746	4773	5535	2,93	23
		м3		499,39	151,63	3895	1183	109	0,50	4
				ТЕЛО ОПОРЫ						
35	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200	137,55	11238,39	1738,80	1545841	239172	187719	4,75	653
		м3		742,61	509,44	102146	70073	109	2,03	279
36	Е0130-8-1	Установка арматуры	8,76	9508,21	–	83292	–	88449	55,66	488
		т		9263,25	–	81146	–	109	–	–
37	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,06	68800,00	–	210528	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,08	64400,00	–	133952	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,3	62100,00	–	204930	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,42	59900,00	–	25158	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников и антисейсмических упоров В25,F200	1,2	8753,36	1077,94	10504	1294	1796	5,61	7
		м3		1055,70	317,23	1267	381	109	1,26	2
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,148	68800,00	–	10182	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
57	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	92,8	37,06	35,39	3439	3284	1011	0,01	1
		м3		1,63	9,60	152	891	97	0,03	3
58	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	148,48	209,25	–	31069	–	6214	0,88	130
		т		41,85	–	6214	–	100	–	–
59	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	92,8	51,12	47,26	4744	4386	1584	–	–
		м3		–	17,60	–	1633	97	0,08	8
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	92,8	7,45	7,45	691	691	218	–	–
		м3		–	2,42	–	225	97	0,01	1
61	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	92,8	11,04	11,04	1024	1024	323	–	–
		м3		–	3,58	–	333	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4417311	329847			2553
			Тенге			403955	93452			359
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4417311				
	Материалы -		Тенге			419672				
	Всего заработная плата -		Тенге				497407			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1545766				
	Местные материалы -		Тенге			1693216				
	Транспортные расходы -		Тенге			31069				
		Накладные расходы -	Тенге			541227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5256050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				578591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5256050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				578591			
		итого, по форме	Тенге			**5 256 050**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			252 290				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			37 844				
		ИТОГО:	Тенге			5 508 340				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			183 483				
		Выслуга лет 1%	Тенге			55 083				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22 033				
		Итого:	Тенге			5 768 940				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			12 885 207				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			257 704				
		ИТОГО:	Тенге			13 142 911				
		НДС (12%)	Тенге			1 577 149				
		Итого к оплате:	Тенге			14 720 060				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**14 720 060**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 577 149				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

_____

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

_____ Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

_____ Елышев А.Б.