Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>> Ф-2

3

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР 1;9 (основной ход)

ЛС № 1-4-3

Сметная стоимость	**6026,545**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1920	чел.-ч
Сметная заработная плата	411,407	тыс.тенге
Строительный обьем	1419,9	м3
Цена единицы	4244,34	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 к=0,8 т.ч. п-1.33 к=1,1	Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 7,2м-лидерных	210,6	1778,85	1258,61	374627	265064	202908	1,81	381
		м		364,32	473,48	76726	99716	115	1,64	345
16	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90,48	30,13	28,77	2726	2604	801	0,01	1
		м3		1,32	7,80	120	706	97	0,03	2
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	162,96	17,73	--	2889	--	578	0,07	12
		т		3,55	--	578	--	100	--	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	90,48	4,33	3,73	391	338	161	--	--
		м3		0,55	1,29	50	117	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0105-85-2	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы	52,44	52092,30	18579,77	2731720	974323	88552	4,14	217
		т		875,60	592,78	45916	31085	115	2,37	124
22	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	26	3270,66	2551,78	85037	66346	42814	3,27	85
		скважина		569,25	862,67	14801	22429	115	3,09	80
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,25	66000,00	--	148500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,12	64400,00	--	72128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	13,82	62100,00	--	858222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,39	59100,00	--	23049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	133,97	6559,71	271,70	878805	36400	31294	0,66	88
		м3		111,26	91,86	14906	12307	115	0,32	43
28	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	26	461,09	215,28	11988	5597	9748	1,39	36
		1свая		245,81	80,21	6391	2086	115	0,39	10
29	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	6,59	29,95	--	197	--	144	0,46	3
		т		21,82	--	144	--	100	--	--
30	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	6,59	252,90	--	1667	--	333	1,06	7
		т		50,58	--	333	--	100	--	--
31	Е0113-16-10	Устройство обмазочной гидроизоляции труб лаком	1330,15	17,30	0,02	23010	31	6044	0,02	33
		м2		5,05	--	6715	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ								
69	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	160,61	37,06	35,39	5952	5683	1749	0,01	2
		м3		1,63	9,60	262	1541	97	0,03	5
70	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	256,98	209,25	--	53773	--	10755	0,88	226
		т		41,85	--	10755	--	100	--	--
71	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	160,61	51,12	47,26	8210	7591	2741	--	--
		м3		--	17,60	--	2826	97	0,08	14
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	160,61	7,45	7,45	1197	1197	377	--	--
		м3		--	2,42	--	389	97	0,01	1
73	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	160,61	11,04	11,04	1773	1773	558	--	--
		м3		--	3,58	--	576	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5285861	1366946			1092
			Тенге			177696	173777			629
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5285861				
	Материалы -		Тенге			1789784				
	Всего заработная плата -		Тенге				351473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1101899				
	Местные материалы -		Тенге			802819				
	Транспортные расходы -		Тенге			58526				
		Накладные расходы -	Тенге			399559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59934			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6026545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1920
		Сметная заработная плата -	Тенге				411407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6026545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1920
		Сметная заработная плата -	Тенге				411407			
		итого, по форме	Тенге			**6 026 545**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			289 274				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			43 391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			6 315 819				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			210 380				
		Выслуга лет 1%	Тенге			63 158				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			25 263				
		Итого:	Тенге			6 614 621				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			14 774 075				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			295 482				
		ИТОГО:	Тенге			15 069 557				
		НДС (12%)	Тенге			1 808 347				
		Итого к оплате:	Тенге			16 877 903				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**16 877 903**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 808 347				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.