Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

МАЛЫЕ ИССО,СТРОИТЕЛЬСТВО ПЖБТ отв.4х2,5м на ПК13+14.74 по ул.ТОЛЕ БИ

ЛС № 1-5.2-11

Сметная стоимость	**24926,726**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7668	чел.-ч
Сметная заработная плата	1449,414	тыс.тенге
Строительный обьем	49,8	пм
Цена единицы	500536,67	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
1	Е0105-12-8	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг на глубину до 10 м	243	3601,38	1943,80	875135	472343	507079	7,18	1744
		т		1210,95	603,61	294261	146678	115	2,16	525
2	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100кг (70кг)из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/-65%	157,95	68500,00	–	10819575	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0105-14-2	Установка и снятие крепления стального шпунтового ограждения котлованов	48,6	22841,93	2109,55	1110118	102524	319268	28,75	1397
		т		5226,75	485,68	254020	23604	115	1,98	96
4	С12021-237	Стоимость крепления	48,6	154400,00	–	7503840	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0105-13-12	Извлечение стальных свай длиной до 10 м из грунтов группы 2	243	2430,16	1793,64	590530	435854	349638	3,75	911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		636,53	614,64	154676	149358	115	2,30	559
6	С01031-А26-1	Погрузка разобранных конструкций	291,6	29,95	–	8732	–	6361	0,46	134
		т		21,82	–	6361	–	100	–	–
7	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1-на базу	291,6	176,40	–	51438	–	10288	0,74	216
		т		35,28	–	10288	–	100	–	–
		ТЕЛО ТРУБЫ								
22	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б"	627,2	374,10	23,77	234636	14909	129809	1,05	656
		м2		181,13	8,75	113602	5489	109	0,35	222
23	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	702,46	366,82	–	257676	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ОГОЛОВКИ								
28	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	70	45,68	43,49	3198	3044	1005	0,01	1
		м3		2,15	12,65	151	885	97	0,04	3
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5	302,12	–	1511	–	1707	2,13	11
		м3		302,12	–	1511	–	113	–	–
30	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	5	114,82	–	574	–	649	0,71	4
		м3		114,82	–	574	–	113	–	–
31	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	135	17,73	–	2394	–	479	0,07	10
		т		3,55	–	479	–	100	–	–
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	85	4,33	3,73	368	317	152	–	–
		м3		0,55	1,29	47	109	97	–	–
33	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	24	1,62	1,62	39	39	8	–	–
		м2		–	0,35	–	8	97	–	–
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,2	24,78	5,19	178	37	137	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		19,58	–	141	–	97	–	–
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	7,2	34,25	31,89	247	230	64	0,01	–
		м3		1,86	7,30	13	53	97	0,03	–
36	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4,0198	2083,45	44,47	8375	179	1636	2,29	9
		м3		357,08	16,38	1435	66	109	0,08	–
37	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под временную трубу	28,52	1034,69	38,95	29509	1111	9857	2,23	64
		м3		302,74	14,34	8634	409	109	0,07	2
38	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона В20, F200	22,2	7618,57	611,90	169132	13584	15753	2,93	65
		м3		499,39	151,63	11086	3366	109	0,50	11
39	Е0130-66-7	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	11,4	1160,49	646,88	13230	7374	7202	2,44	28
		м3		411,41	168,19	4690	1917	109	0,58	7
40	С11011-457	Пакля пропитанная	470	195,00	–	91650	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
41	С143023-79 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Звено оголовка ЗП38	1	152800,00	–	152800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	1,72	1987,74	1060,88	3419	1825	1376	2,81	5
		м3		457,99	275,83	788	474	109	0,94	2
45	С143023-133 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты фундамента № 12 сульфатостойкие	4	6350,00	–	25400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	С143023-134 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты фундамента № 13 сульфатостойкие	4	7710,00	–	30840	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	104,2	338,87	15,76	35311	1642	14089	0,70	72
		м2		118,25	5,80	12322	604	109	0,03	3
49	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б"	14,8	374,10	23,77	5537	352	3063	1,05	15
		м2		181,13	8,75	2681	130	109	0,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	16,58	366,82	--	6082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
70	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-с временного отвала	470	37,06	35,39	17419	16631	5120	0,01	5
		м3		1,63	9,60	768	4510	97	0,03	15
71	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	846	17,73	--	15000	--	3000	0,07	63
		т		3,55	--	3000	--	100	--	--
72	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	470	7,45	7,45	3502	3502	1103	--	--
		м3		--	2,42	--	1137	97	0,01	4
73	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 50 м	470	33,12	33,12	15564	15564	4902	--	--
		м3		--	10,75	--	5053	97	0,04	19
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	470	24,78	5,19	11646	2441	8929	0,12	58
		м3		19,58	--	9205	--	97	--	--
75	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15 км	470	34,25	31,89	16100	14989	4176	0,01	7
		м3		1,86	7,30	876	3429	97	0,03	15
		С минусом за август месяц НОВОЕ РУСЛО								
79	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	-36 / 36	-37,42	-35,62	-1347	-1282	-423	-0,01	--
		м3		-1,76	-10,36	-63	-373	97	-0,04	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22109355	1107208			5476
			Тенге			891543	346907			1488
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14605515				
		Материалы -	Тенге			977136				
		Всего заработная плата -	Тенге				1238451			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11174983				
		Местные материалы -	Тенге			397208				
		Транспортные расходы -	Тенге			77563				
		Накладные расходы -	Тенге			1406425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							703
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				210964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			960716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16972656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1449414			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7503840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7954070				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24926726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1449414			
		итого, по форме	Тенге			**24 926 726**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			1 196 483				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			179 472				
		ИТОГО:	Тенге			26 123 209				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			870 164				
		Выслуга лет 1%	Тенге			261 232				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			104 493				
		Итого:	Тенге			27 359 098				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			61 107 869				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 222 157				
		ИТОГО:	Тенге			62 330 026				
		НДС (12%)	Тенге			7 479 603				
		Итого к оплате:	Тенге			69 809 629				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**69 809 629**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			7 479 603				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.