120 575 200

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР 1;9 (основной ход)

ЛК 1 - 4 - 3

Сметная стоимость	**3169,933**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	145	чел.-ч
Сметная заработная плата	-64,815	тыс.тенге
Строительный обьем	1419,9	м3
Цена единицы	2232,5	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	909,17	37,06	35,39	33695	32172	9903	0,01	10
		м3		1,63	9,60	1485	8725	97	0,03	30
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	101,02	302,12	--	30521	--	34488	2,13	215
		м3		302,12	--	30521	--	113	--	--
9	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	101,02	99,51	--	10052	--	11359	0,62	63
		м3		99,51	--	10052	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1818,3	17,73	--	32238	--	6448	0,07	135
		т		3,55	--	6448	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1010,2	4,33	3,73	4370	3769	1803	--	4
		м3		0,55	1,29	558	1301	97	--	4
12	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	368	22,31	--	8210	--	7964	0,14	52
		м2		22,31	--	8210	--	97	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	92	24,78	5,19	2280	478	1748	0,12	11
		м3		19,58	--	1802	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	92	34,25	31,89	3151	2934	817	0,01	1
		м3		1,86	7,30	171	671	97	0,03	3
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1	Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 7,2м-лидерных	280,8	1778,85	1258,61	499502	353419	270544	1,81	509
		м		364,32	473,48	102301	132954	115	1,64	460
16	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	120,81	30,13	28,77	3640	3476	1069	0,01	1
		м3		1,32	7,80	160	943	97	0,03	3
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	217,27	17,73	--	3852	--	770	0,07	16
		т		3,55	--	770	--	100	--	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	120,81	4,33	3,73	523	451	216	--	--
		м3		0,55	1,29	67	156	97	--	1
19	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы	70,56	52092,30	18579,77	3675632	1310988	119150	4,14	292
		т		875,60	592,78	61782	41826	115	2,37	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	11,5	147100,00	--	1691650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	867,1	18800,00	--	16301480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	39	3270,66	2551,78	127556	99519	64222	3,27	127
		скважина		569,25	862,67	22201	33644	115	3,09	121
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,65	66000,00	--	240900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,94	64400,00	--	124936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	22,85	62100,00	--	1418985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,78	59100,00	--	46098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	221,96	6559,71	271,70	1455994	60306	51848	0,66	145
		м3		111,26	91,86	24696	20390	115	0,32	71
28	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	39	461,09	215,28	17983	8396	14622	1,39	54
		1свая		245,81	80,21	9587	3128	115	0,39	15
29	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	9,88	29,95	--	296	--	216	0,46	5
		т		21,82	--	216	--	100	--	--
30	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	9,88	252,90	--	2499	--	500	1,06	10
		т		50,58	--	500	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0113-16-10	Устройство обмазочной гидроизоляции труб лаком	1098,02	17,30	0,02	18994	25	4989	0,02	27
		м2		5,05	--	5543	--	90	--	--
		РОСТВЕРК								
32	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	29,4	2083,45	44,47	61253	1307	11968	2,29	67
		м3		357,08	16,38	10498	481	109	0,08	2
33	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	194,2	7787,89	611,90	1512409	118830	137805	2,93	569
		м3		499,39	151,63	96981	29446	109	0,50	97
34	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	18,5	9508,21	--	175902	--	186793	55,66	1030
		т		9263,25	--	171370	--	109	--	--
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,33	62000,00	--	20460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,79	65900,00	--	117961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,3	61200,00	--	140760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	12,39	58700,00	--	727293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	7,6	7787,89	611,90	59188	4650	5393	2,93	22
		м3		499,39	151,63	3795	1152	109	0,50	4
		ТЕЛО ОПОРЫ								
41	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор В25,F200	151,7	10973,19	1738,80	1664633	263776	207030	4,75	720
		м3		742,61	509,44	112654	77282	109	2,03	308
42	Е0130-8-1	Установка арматуры	3,79	9508,21	--	36036	--	38267	55,66	211
		т		9263,25	--	35108	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31	65900,00	--	218129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,4	58700,00	--	23480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,08	63800,00	--	5104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,08	40200,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
62	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	245,5	37,06	35,39	9099	8687	2674	0,01	3
		м3		1,63	9,60	401	2356	97	0,03	8
63	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	441,87	17,73	--	7834	--	1567	0,07	33
		т		3,55	--	1567	--	100	--	--
64	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	220,93	7,45	7,45	1646	1646	518	--	--
		м3		--	2,42	--	534	97	0,01	2
65	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	220,93	11,04	11,04	2439	2439	768	--	--
		м3		--	3,58	--	792	97	0,01	3
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,25	154,22	--	3740	--	4226	1,12	27
		м3		154,22	--	3740	--	113	--	--
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	220,93	24,78	5,19	5474	1147	4197	0,12	27
		м3		19,58	--	4327	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	220,93	34,25	31,89	7568	7046	1963	0,01	3
		м3		1,86	7,30	412	1612	97	0,03	7
		РАЗДЕЛ 1. За минусом за август месяц (корректировка - 1)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	659,17	-37,06	-35,39	-24430	-23325	-7180	-0,01	-7
		м3		-1,63	-9,60	-1076	-6326	97	-0,03	-22
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	73,02	-302,12	--	-22061	--	-24929	-2,13	-155
		м3		-302,12	--	-22061	--	113	--	--
9	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	73,02	-99,51	--	-7266	--	-8211	-0,62	-45
		м3		-99,51	--	-7266	--	113	--	--
10	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1317,94	-17,73	--	-23367	--	-4673	-0,07	-98
		т		-3,55	--	-4673	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	732,2	-4,33	-3,73	-3167	-2732	-1307	--	-3
		м3		-0,55	-1,29	-404	-943	97	--	-3
12	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	268	-22,31	--	-5979	--	-5800	-0,14	-38
		м2		-22,31	--	-5979	--	97	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66	-24,78	-5,19	-1635	-343	-1254	-0,12	-8
		м3		-19,58	--	-1293	--	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	66	-34,25	-31,89	-2261	-2105	-586	-0,01	-1
		м3		-1,86	-7,30	-123	-482	97	-0,03	-2
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1	Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 7,2м-лидерных	509	-1778,85	-1258,61	-905437	-640635	-490409	-1,81	-922
		м		-364,32	-473,48	-185439	-241004	115	-1,64	-834
16	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	218,77	-30,13	-28,77	-6591	-6295	-1937	-0,01	-2
		м3		-1,32	-7,80	-289	-1707	97	-0,03	-6
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	394,18	-17,73	--	-6989	--	-1398	-0,07	-29
		т		-3,55	--	-1398	--	100	--	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	218,77	-4,33	-3,73	-946	-816	-390	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-121	-282	97	--	-1
19	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы	127,44	-52092,30	-18579,77	-6638642	-2367806	-215200	-4,14	-528
		т		-875,60	-592,78	-111586	-75544	115	-2,37	-302
20	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	8,5	-147100,00	--	-1250350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	572,1	-18800,00	--	-10755480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	66	-3270,66	-2551,78	-215863	-168417	-108683	-3,27	-216
		скважина		-569,25	-862,67	-37571	-56936	115	-3,09	-204
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,52	-66000,00	--	-364320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,71	-64400,00	--	-174524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	33,23	-62100,00	--	-2063583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1	-59100,00	--	-59100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	324,91	-6559,71	-271,70	-2131316	-88278	-75897	-0,66	-213
		м3		-111,26	-91,86	-36150	-29847	115	-0,32	-105
		РОСТВЕРК								
31	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	29,47	-2083,45	-44,47	-61399	-1311	-11996	-2,29	-67
		м3		-357,08	-16,38	-10523	-483	109	-0,08	-2
32	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	195,57	-7787,89	-611,90	-1523078	-119669	-138778	-2,93	-574
		м3		-499,39	-151,63	-97665	-29654	109	-0,50	-98
33	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	18,5	-9508,21	--	-175902	--	-186793	-55,66	-1030
		т		-9263,25	--	-171370	--	109	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,357	-66000,00	--	-23562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,79	-68800,00	--	-123152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,31	-64400,00	--	-148764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	12,39	-62100,00	--	-769419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-27488585	-3421730			-3937
			Тенге			-694988	-443206			-1579
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-26238235				
	Материалы -		Тенге			-4434286				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1138194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-14481904				
	Местные материалы -		Тенге			-3181042				
	Транспортные расходы -		Тенге			-30356				
		Накладные расходы -	Тенге			-1285420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-643
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-192813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1651419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-29175074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6159
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1331007			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-1250350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1250350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-75021				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-1325371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-30500445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6159
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1331007			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3070076	-1136267			456
			Тенге			32933	-85812			-272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2628776				
	Материалы -		Тенге			-1527174				
	Всего заработная плата -		Тенге				-52879			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4906898				
	Местные материалы -		Тенге			339451				
	Транспортные расходы -		Тенге			16364				
		Накладные расходы -	Тенге			-79573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2702155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				-64815			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			441300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			441300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			467778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3169933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				-64815			
		итого, по форме	Тенге			**3 169 933**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			152 157				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			22 824				
		ИТОГО:	Тенге			3 322 090				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			110 659				
		Выслуга лет 1%	Тенге			33 221				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 288				
		Итого:	Тенге			3 479 258				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			7 771 091				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			155 422				
		ИТОГО:	Тенге			7 926 513				
		НДС (12%)	Тенге			951 182				
		Итого к оплате:	Тенге			8 877 694				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**8 877 694**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			951 182				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.