135358040

Заказчик: КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Подрядчик: ТОО<<Даулет - Дорстрой>>

Ф-2

Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года

7

АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2013 год

ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ
ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00

ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА, СООРУЖЕНИЕ КРАЙНИХ ОПОР СЪЕЗДОВ 10;11

ЛК 1-4-2

Сметная стоимость	**13276,815**	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2907	чел.-ч
Сметная заработная плата	577,049	тыс.тенге
Строительный обьем	745,02	м3
Цена единицы	17820,75	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	544,4	37,06	35,39	20176	19264	5930	0,01	6
		м3		1,63	9,60	889	5224	97	0,03	18
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	60,5	302,12	–	18278	–	20655	2,13	129
		м3		302,12	–	18278	–	113	–	–
3	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	60,5	99,51	–	6020	–	6803	0,62	38
		м3		99,51	–	6020	–	113	–	–
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	1088,8	17,73	–	19304	–	3861	0,07	81
		т		3,55	–	3861	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	604,9	4,33	3,73	2616	2257	1080	--	2
		м3		0,55	1,29	334	779	97	--	3
6	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	208	22,31	--	4640	--	4501	0,14	29
		м2		22,31	--	4640	--	97	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52	24,78	5,19	1288	270	988	0,12	6
		м3		19,58	--	1018	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	52	34,25	31,89	1781	1658	462	0,01	1
		м3		1,86	7,30	97	379	97	0,03	2
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	453,6	1778,85	1258,61	806889	570907	437032	1,81	822
		м		364,32	473,48	165256	214773	115	1,64	744
10	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	194,99	30,13	28,77	5875	5611	1726	0,01	2
		м3		1,32	7,80	258	1522	97	0,03	5
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	350,98	17,73	--	6223	--	1245	0,07	26
		т		3,55	--	1245	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	194,99	4,33	3,73	843	727	348	--	1
		м3		0,55	1,29	108	251	97	--	1
13	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	112,948	52092,30	18579,77	5883721	2098548	190728	4,14	468
		т		875,60	592,78	98897	66953	115	2,37	268
14	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	7,078	147100,00	--	1041174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	509,6	18800,00	--	9580480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	56	3270,66	2551,78	183157	142899	92216	3,27	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скважина		569,25	862,67	31878	48310	115	3,09	173
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,848	66000,00	–	319968	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,433	64400,00	–	156685	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	29,756	62100,00	–	1847848	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,904	59100,00	–	53426	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	288,44	6559,71	271,70	1892083	78369	67378	0,66	189
		м3		111,26	91,86	32093	26497	115	0,32	93
22	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 (5,91м3)	56	461,09	215,28	25821	12056	20996	1,39	78
		1свая		245,81	80,21	13766	4492	115	0,39	22
23	С01031-А26-1	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	14,19	29,95	–	425	–	310	0,46	7
		т		21,82	–	310	–	100	–	–
24	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 (шлам)	14,19	252,90	–	3589	–	718	1,06	15
		т		50,58	–	718	–	100	–	–
25	Е0113-16-10)	Устройство обмазочной гидроизоляции труб лаком	1432,46	17,30	0,02	24780	33	6509	0,02	36
		м2		5,05	–	7232	–	90	–	–
				РОСТВЕРК						
26	Е0130-3-1	Устройство щебеночного выравнивающего слоя	17,8	2083,45	44,47	37085	792	7246	2,29	41
		м3		357,08	16,38	6356	291	109	0,08	1
27	Е0130-7-1	Устройство монолитных ростверков В25,F200	121,64	7787,89	611,90	947319	74431	86316	2,93	357
		м3		499,39	151,63	60745	18444	109	0,50	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	15,706	9508,21	–	149336	–	158583	55,66	874
		т		9263,25	–	145489	–	109	–	–
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,233	66000,00	–	15378	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,827	68800,00	–	194498	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,145	64400,00	–	202538	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	9,5	59900,00	–	569050	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0130-7-1	Устройство сливов В25,F200	7,8	7787,89	611,90	60746	4773	5535	2,93	23
		м3		499,39	151,63	3895	1183	109	0,50	4
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
50	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале)	163,033	37,06	35,39	6042	5769	1776	0,01	2
		м3		1,63	9,60	266	1565	97	0,03	5
51	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала	293,46	17,73	–	5203	–	1041	0,07	22
		т		3,55	–	1041	–	100	–	–
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	146,73	7,45	7,45	1093	1093	344	–	–
		м3		–	2,42	–	355	97	0,01	1
53	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	146,73	11,04	11,04	1620	1620	510	–	–
		м3		–	3,58	–	526	97	0,01	2
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,3	154,22	–	2514	–	2840	1,12	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	--	2514	--	113	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	146,73	24,78	5,19	3636	762	2787	0,12	18
		м3		19,58	--	2874	--	97	--	--
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	146,73	34,25	31,89	5026	4679	1304	0,01	2
		м3		1,86	7,30	273	1071	97	0,03	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24108176	3026518			3474
			Тенге			610349	392614			1407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23067002				
	Материалы -		Тенге			3920546				
	Всего заработная плата -		Тенге				1002963			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12939871				
	Местные материалы -		Тенге			2542147				
	Транспортные расходы -		Тенге			34744				
		Накладные расходы -	Тенге			1131766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25650693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5447
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172728			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1041174				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1041174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62470				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1103644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26754338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5447
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172728			
		РАЗДЕЛ 2. ЗА МИНУСОМ ЗА ИЮЛЬ - 1(Корректировка - 1)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
41	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	272,2	-37,06	-35,39	-10088	-9632	-2965	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-445	-2612	97	-0,03	-9
42	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	30,25	-302,12	--	-9139	--	-10327	-2,13	-64
		м3		-302,12	--	-9139	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	30,25	-99,51	--	-3010	--	-3401	-0,62	-19
		м3		-99,51	--	-3010	--	113	--	--
44	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	544,4	-17,73	--	-9652	--	-1930	-0,07	-41
		т		-3,55	--	-1930	--	100	--	--
45	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	302,45	-4,33	-3,73	-1308	-1128	-540	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-167	-390	97	--	-1
46	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	104	-22,31	--	-2320	--	-2251	-0,14	-15
		м2		-22,31	--	-2320	--	97	--	--
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26	-24,78	-5,19	-644	-135	-494	-0,12	-3
		м3		-19,58	--	-509	--	97	--	--
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	26	-34,25	-31,89	-891	-829	-231	-0,01	--
		м3		-1,86	-7,30	-48	-190	97	-0,03	-1
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	226,8	-1778,85	-1258,61	-403444	-285454	-218516	-1,81	-411
		м		-364,32	-473,48	-82628	-107386	115	-1,64	-372
50	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,495	-30,13	-28,77	-2937	-2805	-863	-0,01	-1
		м3		-1,32	-7,80	-129	-761	97	-0,03	-3
51	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	175,49	-17,73	--	-3111	--	-622	-0,07	-13
		т		-3,55	--	-622	--	100	--	--
52	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	97,495	-4,33	-3,73	-422	-364	-174	--	--
		м3		-0,55	-1,29	-54	-126	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	56,474	-52092,30	-18579,77	-2941860	-1049274	-95364	-4,14	-234
		т		-875,60	-592,78	-49449	-33477	115	-2,37	-134
54	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	3,539	-147100,00	–	-520587	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	108,98825	-18800,00	–	-2048979	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-5958394	-1349621			-805
			Тенге			-150451	-144941			-520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5437807				
	Материалы -		Тенге			-1872325				
	Всего заработная плата -		Тенге				-295391			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2048979				
	Местные материалы -		Тенге			-6221				
	Транспортные расходы -		Тенге			-12764				
		Накладные расходы -	Тенге			-337679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-50652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-346529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6122016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				-346043			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-520587				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-520587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-31235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-551822				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-6673838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1494
		Сметная заработная плата -	Тенге				-346043			

РАЗДЕЛ 3. ЗА МИНУСОМ ЗА АВГУСТ (Корректировка - 1)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

56	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	252,2	-37,06	-35,39	-9347	-8924	-2747	-0,01	-3
		м3		-1,63	-9,60	-412	-2420	97	-0,03	-8
57	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	28,25	-302,12	–	-8535	–	-9645	-2,13	-60
		м3		-302,12	–	-8535	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	28,25	-99,51	--	-2811	--	-3177	-0,62	-18
		м3		-99,51	--	-2811	--	113	--	--
59	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	504,4	-17,73	--	-8943	--	-1789	-0,07	-38
		т		-3,55	--	-1789	--	100	--	--
60	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	280,45	-4,33	-3,73	-1213	-1046	-501	--	-1
		м3		-0,55	-1,29	-155	-361	97	--	-1
61	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)	96	-22,31	--	-2142	--	-2078	-0,14	-14
		м2		-22,31	--	-2142	--	97	--	--
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	-24,78	-5,19	-595	-125	-456	-0,12	-3
		м3		-19,58	--	-470	--	97	--	--
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	24	-34,25	-31,89	-822	-765	-213	-0,01	--
		м3		-1,86	-7,30	-45	-175	97	-0,03	-1
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1	Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным способом в грунтах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной 8,1м-лидерные	145,8	-1778,85	-1258,61	-259357	-183506	-140475	-1,81	-264
		м		-364,32	-473,48	-53118	-69034	115	-1,64	-239
65	Е0101-17-7	Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28	-30,13	-28,77	-844	-806	-248	-0,01	--
		м3		-1,32	-7,80	-37	-219	97	-0,03	-1
66	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал	50,49	-17,73	--	-895	--	-179	-0,07	-4
		т		-3,55	--	-179	--	100	--	--
67	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28	-4,33	-3,73	-121	-104	-50	--	--
		м3		-0,55	-1,29	-15	-36	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы (509,6пм)	14,878	-52092,30	-18579,77	-775029	-276430	-25123	-4,14	-62
		т		-875,60	-592,78	-13027	-8819	115	-2,37	-35
69	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля-наконечники	0,452	-147100,00	–	-66489	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	С130806-337	Трубы стальные диаметр 820х10мм	150,61175	-18800,00	–	-2831501	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0105-61-1	Установка в скважину арматурного каркаса	28	-3270,66	-2551,78	-91578	-71450	-46108	-3,27	-91
		скважина		-569,25	-862,67	-15939	-24155	115	-3,09	-87
72	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,424	-66000,00	–	-159984	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,212	-64400,00	–	-78053	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	14,878	-62100,00	–	-923924	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,452	-59100,00	–	-26713	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0105-62-1	Бетонирование свай В22,5;F200	144,22	-6559,71	-271,70	-946042	-39184	-33689	-0,66	-95
		м3		-111,26	-91,86	-16046	-13248	115	-0,32	-46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-6194938	-582341			-652
			Тенге			-114720	-118468			-418
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6128448				
		Материалы -	Тенге			-541948				
		Всего заработная плата -	Тенге				-233187			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4020175				
		Местные материалы -	Тенге			-861395				
		Транспортные расходы -	Тенге			-9838				
		Накладные расходы -	Тенге			-266476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-39971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-383695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6778620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				-273159			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-66489				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-66489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-70479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-6849098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				-273159			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11954844	1094556			2017
			Тенге			345179	129205			469
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11500746				
	Материалы -		Тенге			1506273				
	Всего заработная плата -		Тенге				474384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6870717				
	Местные материалы -		Тенге			1674531				
	Транспортные расходы -		Тенге			12142				
		Накладные расходы -	Тенге			527611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			721701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12750058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2750
		Сметная заработная плата -	Тенге				553526			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			454098				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			454098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			481344				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13231401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2750
		Сметная заработная плата -	Тенге				553526			
		итого, по форме	Тенге			**13 231 401**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			635107				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			95266				
		ИТОГО:	Тенге			13866508				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			461893				
		Выслуга лет 1%	Тенге			138665				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			55466				
		Итого:	Тенге			14522533				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548	Тенге			32436780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			648736				
		ИТОГО:	Тенге			33085515				
		НДС (12%)	Тенге			3970262				
		Итого к оплате:	Тенге			37055777				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**37 055 777**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3970262				

Заказчик:

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

Подрядчик:

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.