100 858 104

**Заказчик:** КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

**Подрядчик:** ТОО<<Даулет - Дорстрой>> **Ф-2**

***Договор № 42 - ГЗ от 07июня 2013 года***

6

# АКТ №_____

Приёмки выполненных работ за **Сентябрь** месяц 2013 год

**ПРОБИВКА ул.ТОЛЕ БИ С ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ ОТ ул.КАИРБЕКОВА ДО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ АЛМАТИНСКОЙ АВТОДОРОГИ**
**ПК 13.00+25.00 - ПК 19.00+44.00**

**ЭСТАКАДА ЧЕРЕЗ ВОАА,СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 2-8 (основной ход)**

**ЛК № 1-4-4**

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **22153,448** | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 20143 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 3720,669 | тыс.тенге |
| Строительный обьем | 2803,43 | м3 |
| Цена единицы | 7902,27 | Тенге |

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1992,13 | 37,06 | 35,39 | 73832 | 70493 | 21700 | 0,01 | 23 |
| | | м3 | | 1,63 | 9,60 | 3253 | 19118 | 97 | 0,03 | 65 |
| 7 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | 212,41 | 302,12 | – | 64174 | – | 72517 | 2,13 | 451 |
| | | м3 | | 302,12 | – | 64174 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 212,41 | 99,51 | – | 21137 | – | 23885 | 0,62 | 132 |
| | | м3 | | 99,51 | – | 21137 | – | 113 | – | – |
| 9 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал | 3968,172 | 17,73 | – | 70356 | – | 14071 | 0,07 | 295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 3,55 | – | 14071 | – | 100 | – | – |
| 10 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2204,54 | 4,33 | 3,73 | 9536 | 8224 | 3935 | – | 8 |
| | | м3 | | 0,55 | 1,29 | 1217 | 2839 | 97 | – | 9 |
| 11 | Е0101-145-5 | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована) | 647 | 22,31 | – | 14435 | – | 14002 | 0,14 | 92 |
| | | м2 | | 22,31 | – | 14435 | – | 97 | – | – |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 161,75 | 24,78 | 5,19 | 4008 | 840 | 3073 | 0,12 | 20 |
| | | м3 | | 19,58 | – | 3168 | – | 97 | – | – |
| 13 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км | 161,75 | 34,25 | 31,89 | 5541 | 5158 | 1437 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,86 | 7,30 | 301 | 1180 | 97 | 0,03 | 5 |
| | | **СВАЙНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 14 | Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1 | Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной до 13,5м-лидерные | 1177,2 | 1778,85 | 1258,61 | 2094068 | 1481641 | 1134203 | 1,81 | 2132 |
| | | м | | 364,32 | 473,48 | 428878 | 557386 | 115 | 1,64 | 1930 |
| 15 | Е0101-17-7 | Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 506,04 | 30,13 | 28,77 | 15246 | 14561 | 4480 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | 1,32 | 7,80 | 669 | 3949 | 97 | 0,03 | 14 |
| 16 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал | 910,8726 | 17,73 | – | 16150 | – | 3230 | 0,07 | 68 |
| | | т | | 3,55 | – | 3230 | – | 100 | – | – |
| 17 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 506,04 | 4,33 | 3,73 | 2189 | 1888 | 903 | – | 2 |
| | | м3 | | 0,55 | 1,29 | 279 | 652 | 97 | – | 2 |
| 18 | Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы | 321,509 | 52092,30 | 18579,77 | 16748142 | 5973563 | 542911 | 4,14 | 1331 |
| | | т | | 875,60 | 592,78 | 281513 | 190584 | 115 | 2,37 | 762 |
| 19 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля-наконечники | 19,209 | 147100,00 | – | 2825644 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С130806-337 | Трубы стальные диаметр 820х10мм | 1453,2 | 18800,00 | – | 27320160 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Е0105-61-1 | Установка в скважину арматурного каркаса | 152 | 3270,66 | 2551,78 | 497140 | 387870 | 250300 | 3,27 | 496 |
| | | скважина | | 569,25 | 862,67 | 86526 | 131126 | 115 | 3,09 | 470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 13,81 | 66000,00 | – | 911460 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 6,06 | 64400,00 | – | 390264 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 83,378 | 62100,00 | – | 5177774 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 2,258 | 59100,00 | – | 133448 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Е0105-62-1 | Бетонирование свай В22,5;F200 | 820,88 | 6559,71 | 271,70 | 5384736 | 223032 | 191752 | 0,66 | 538 |
| | | м3 | | 111,26 | 91,86 | 91333 | 75408 | 115 | 0,32 | 264 |
| 27 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 152 | 461,09 | 215,28 | 70086 | 32723 | 56989 | 1,39 | 212 |
| | | 1свая | | 245,81 | 80,21 | 37364 | 12192 | 115 | 0,39 | 59 |
| 28 | С01031-А26-1 | Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках | 38,51 | 29,95 | – | 1153 | – | 840 | 0,46 | 18 |
| | | т | | 21,82 | – | 840 | – | 100 | – | – |
| 29 | С010333-А54-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 | 38,51 | 252,90 | – | 9739 | – | 1948 | 1,06 | 41 |
| | | т | | 50,58 | – | 1948 | – | 100 | – | – |
| 30 | Е0113-16-10 | Устройство обмазочной гидроизоляции труб лаком | 4068,3 | 17,30 | 0,02 | 70376 | 94 | 18485 | 0,02 | 102 |
| | | м2 | | 5,05 | – | 20539 | – | 90 | – | – |
| | | **РОСТВЕРК** | | | | | | | | |
| 31 | Е0130-3-1 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты | 125,4 | 2083,45 | 44,47 | 261264 | 5577 | 51046 | 2,29 | 287 |
| | | м3 | | 357,08 | 16,38 | 44777 | 2054 | 109 | 0,08 | 10 |
| 32 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных ростверков В25,F200 | 782,67 | 7787,89 | 611,90 | 6095351 | 478913 | 555387 | 2,93 | 2295 |
| | | м3 | | 499,39 | 151,63 | 390856 | 118674 | 109 | 0,50 | 391 |
| 33 | Е0130-8-1 | Установка арматурных сеток | 75,719 | 9508,21 | – | 719952 | – | 764530 | 55,66 | 4215 |
| | | т | | 9263,25 | – | 701404 | – | 109 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,115 | 62000,00 | – | 69130 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 13,261 | 65900,00 | – | 873900 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 18,484 | 61200,00 | – | 1131221 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 25,863 | 58700,00 | – | 1518158 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 9,51 | 56200,00 | – | 534462 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 7,484 | 55500,00 | – | 415362 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Е0130-7-1 | Устройство сливов В25,F200 | 36,8 | 7787,89 | 611,90 | 286594 | 22518 | 26113 | 2,93 | 108 |
| | | м3 | | 499,39 | 151,63 | 18377 | 5580 | 109 | 0,50 | 18 |
| 41 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 972,67 | 338,87 | 15,76 | 329613 | 15324 | 131520 | 0,70 | 677 |
| | | м2 | | 118,25 | 5,80 | 115023 | 5638 | 109 | 0,03 | 28 |
| | | **ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА** | | | | | | | | |
| 42 | Е0130-11-1 | Сооружение монолитных бетонных опор d 1500мм В30,F200 | 377,28 | 9292,72 | 1738,80 | 3505958 | 656014 | 514887 | 4,75 | 1792 |
| | | м3 | | 742,61 | 509,44 | 280173 | 192201 | 109 | 2,03 | 765 |
| 43 | Е0130-8-1 | Установка арматуры | 46,219 | 9508,21 | – | 439460 | – | 466671 | 55,66 | 2573 |
| | | т | | 9263,25 | – | 428138 | – | 109 | – | – |
| 44 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,043 | 66000,00 | – | 134838 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 1,793 | 64400,00 | – | 115469 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 11,851 | 59900,00 | – | 709875 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 30,532 | 59100,00 | – | 1804441 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Е0130-13-1 | Устройство из монолитного железобетона ригеля В30,F200 | 205,2 | 8389,50 | 1077,94 | 1721525 | 221193 | 307080 | 5,61 | 1152 |
| | | м3 | | 1055,70 | 317,23 | 216630 | 65095 | 109 | 1,26 | 259 |
| 49 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 5,237 | 66000,00 | – | 345642 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 5,679 | 68800,00 | – | 390715 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,135 | 64400,00 | – | 8694 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,53 | 62100,00 | – | 32913 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 2,435 | 59900,00 | – | 145857 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 14,951 | 59100,00 | – | 883604 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 55 | С12041-49 | Детали закладные и накладные (муфты обжимные из труб Д45х8;218штх1,46кг) | 0,0584 | 50800,00 | – | 2967 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 56 | С12041-49 | Детали закладные и накладные (муфты обжимные из труб Д57х10;332штх3,01кг) | 0,3612 | 50800,00 | – | 18349 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** | | | | | | | | |
| 73 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1099,11 | 37,06 | 35,39 | 40735 | 38893 | 11972 | 0,01 | 12 |
| | | м3 | | 1,63 | 9,60 | 1795 | 10548 | 97 | 0,03 | 36 |
| 74 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими внекарьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза1- из временного отвала | 1978,398 | 17,73 | – | 35077 | – | 7015 | 0,07 | 147 |
| | | т | | 3,55 | – | 7015 | – | 100 | – | – |
| | | **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР** | | | | | | | | |
| 80 | Е0109-24-1 | Изготовление подмостей | 98,008 | 15802,63 | 4625,75 | 1548784 | 453360 | 1030802 | 64,98 | 6368 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 1024527 | 120808 | 90 | 4,38 | 429 |
| 81 | Е0130-88-1 | Сборка стальных конструкций для бетонирования стоек (подмостей) | 98,008 | 10732,60 | 1463,88 | 1051881 | 143472 | 700845 | 36,46 | 3573 |
| | | т | | 6210,00 | 350,45 | 608630 | 34347 | 109 | 1,18 | 116 |
| 82 | Е0130-88-3 | Снятие стальных подмостей | 98,008 | 3687,45 | 1927,95 | 361400 | 188955 | 235266 | 10,70 | 1048 |
| | | т | | 1759,50 | 442,77 | 172445 | 43395 | 109 | 1,43 | 140 |
| 83 | С12021-41 | Стоимость металлоконструкций-20% | 19,6016 | 147100,00 | – | 2883395 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 | Е0109-24-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 | Разборка подмостей | 98,008 | 9510,12 | 3238,02 | 932068 | 317352 | 629354 | 38,99 | 3821 |
| | | т | | 6272,10 | 862,85 | 614716 | 84566 | 90 | 3,07 | 301 |
| 85 | Е0109-24-1 | Изготовление подмостей | 37,2 | 15802,63 | 4625,75 | 587858 | 172078 | 391252 | 64,98 | 2417 |
| | | т | | 10453,50 | 1232,64 | 388870 | 45854 | 90 | 4,38 | 163 |
| 86 | Е0130-88-1 | Сборка стальных конструкций для бетонирования ригелей | 37,2 | 10732,60 | 1463,88 | 399253 | 54456 | 266013 | 36,46 | 1356 |
| | | т | | 6210,00 | 350,45 | 231012 | 13037 | 109 | 1,18 | 44 |
| 87 | Е0130-88-3 | Снятие стальных подмостей | 20,1 | 3687,45 | 1927,95 | 74118 | 38752 | 48250 | 10,70 | 215 |
| | | т | | 1759,50 | 442,77 | 35366 | 8900 | 109 | 1,43 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С12021-41 | Стоимость металлоконструкций-20% | 7,44 | 147100,00 | – | 1094424 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | С11041-85 | Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | 1,903 | 47200,00 | – | 89822 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | Е0109-24-1<br>К=0,5<br>К=0,6<br>К=0,7 | Разборка подмостей | 20,1 | 9510,12 | 3238,02 | 191153 | 65084 | 129071 | 38,99 | 784 |
| | | т | | 6272,10 | 862,85 | 126069 | 17343 | 90 | 3,07 | 62 |
| 91 | С01031-А26-1 | Погрузка разобранных конструкций из лесоматериала и металла | 11,018 | 29,95 | – | 330 | – | 240 | 0,46 | 5 |
| | | т | | 21,82 | – | 240 | – | 100 | – | – |
| 92 | С010333-А54-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 | 11,018 | 252,90 | – | 2786 | – | 557 | 1,06 | 12 |
| | | т | | 50,58 | – | 557 | – | 100 | – | – |
| | | **РАЗДЕЛ 1. За минусом за Июнь месяц (корректировка - 1)** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1339,07 | -37,06 | -35,39 | -49628 | -47384 | -14586 | -0,01 | -15 |
| | | м3 | | -1,63 | -9,60 | -2187 | -12851 | 97 | -0,03 | -44 |
| 7 | Е0101-164-2<br>т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | 147 | -302,12 | – | -44412 | – | -50186 | -2,13 | -312 |
| | | м3 | | -302,12 | – | -44412 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е0101-174-1<br>Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 147 | -99,51 | – | -14628 | – | -16530 | -0,62 | -91 |
| | | м3 | | -99,51 | – | -14628 | – | 113 | – | – |
| 9 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал | 2674,93 | -17,73 | – | -47427 | – | -9485 | -0,07 | -199 |
| | | т | | -3,55 | – | -9485 | – | 100 | – | – |
| 10 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1486,07 | -4,33 | -3,73 | -6428 | -5544 | -2652 | – | -6 |
| | | м3 | | -0,55 | -1,29 | -820 | -1914 | 97 | – | -6 |
| 11 | Е0101-145-5 | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована) | 529 | -22,31 | – | -11802 | – | -11448 | -0,14 | -75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -22,31 | – | -11802 | – | 97 | – | – |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 132 | -24,78 | -5,19 | -3271 | -686 | -2508 | -0,12 | -16 |
| | | м3 | | -19,58 | – | -2585 | – | 97 | – | – |
| 13 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км | 132 | -34,25 | -31,89 | -4522 | -4210 | -1173 | -0,01 | -2 |
| | | м3 | | -1,86 | -7,30 | -246 | -963 | 97 | -0,03 | -4 |
| | | **СВАЙНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 14 | Е0105-58-2<br>т.ч. п-1.33<br>К=0,8<br>т.ч. п-1.33<br>К=1,1 | Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной до 13,5м-лидерные | 917,6 | -1778,85 | -1258,61 | -1632277 | -1154904 | -884085 | -1,81 | -1662 |
| | | м | | -364,32 | -473,48 | -334300 | -434469 | 115 | -1,64 | -1504 |
| 15 | Е0101-17-7 | Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 | 394,3 | -30,13 | -28,77 | -11880 | -11346 | -3491 | -0,01 | -4 |
| | | м3 | | -1,32 | -7,80 | -521 | -3077 | 97 | -0,03 | -11 |
| 16 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал | 709,75 | -17,73 | – | -12584 | – | -2517 | -0,07 | -53 |
| | | т | | -3,55 | – | -2517 | – | 100 | – | – |
| 17 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 394,3 | -4,33 | -3,73 | -1706 | -1471 | -704 | – | -2 |
| | | м3 | | -0,55 | -1,29 | -218 | -508 | 97 | – | -2 |
| 18 | Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы | 64,78 | -52092,30 | -18579,77 | -3374539 | -1203597 | -109390 | -4,14 | -268 |
| | | т | | -875,60 | -592,78 | -56721 | -38400 | 115 | -2,37 | -153 |
| 19 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля-наконечники | 3,68 | -147100,00 | – | -541328 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С130806-337 | Трубы стальные диаметр 820х10мм | 294,11 | -18800,00 | – | -5529268 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Е0105-61-1 | Установка в скважину арматурного каркаса | 29,12 | -3270,66 | -2551,78 | -95242 | -74308 | -47952 | -3,27 | -95 |
| | | скважина | | -569,25 | -862,67 | -16577 | -25121 | 115 | -3,09 | -90 |
| 22 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 4,23584 | -66000,00 | – | -279565 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 1,38 | -64400,00 | – | -88872 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм | 16,94 | -62100,00 | – | -1051974 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,5144 | -59100,00 | – | -30401 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | -12831752 | -2503450 | | | -2800 |
| | | | Тенге | | | -497019 | -517303 | | | -1815 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -12290424 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -2236663 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -1014323 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -6980080 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | -25204 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | -60010 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -1156705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -578 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -173506 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -806828 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -14253957 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -5193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1187828 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -541328 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -541328 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -32480 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -573808 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | -14827765 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -5193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1187828 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. За минусом за Июль месяц (корректировка - 1)

### СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы | 161,59 | -52092,30 | -18579,77 | -8417594 | -3002305 | -272866 | -4,14 | -669 |
| | | т | | -875,60 | -592,78 | -141488 | -95787 | 115 | -2,37 | -383 |
| 19 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля-наконечники | 15 | -147100,00 | – | -2206500 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С130806-337 | Трубы стальные диаметр 820х10мм | 1029,09 | -18800,00 | – | -19346892 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Е0105-61-1 | Установка в скважину арматурного каркаса | 129,94288 | -3270,66 | -2551,78 | -424999 | -331585 | -213978 | -3,27 | -424 |
| | | скважина | | -569,25 | -862,67 | -73970 | -112098 | 115 | -3,09 | -402 |
| 22 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 4,152 | -66000,00 | – | -274032 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 1,888 | -64400,00 | – | -121587 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 24,66118 | -62100,00 | – | -1531459 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,704 | -59100,00 | – | -41606 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -32364670 | -3333890 | | | -1093 |
| | | | Тенге | | | -215458 | -207885 | | | -785 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -30158170 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -5293245 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -423343 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -21315577 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -486845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -243 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -73027 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -1838701 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -32483715 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -2122 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -496370 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -2206500 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -2206500 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -132390 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -2338890 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -34822605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -2122 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -496370 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 3. За минусом за Август месяц (корректировка - 1)** | | | | | | | | | | |
| **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 653,06 | -37,06 | -35,39 | -24203 | -23109 | -7114 | -0,01 | -7 |
| | | м3 | | -1,63 | -9,60 | -1066 | -6267 | 97 | -0,03 | -21 |
| 7 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | 65,41 | -302,12 | – | -19762 | – | -22331 | -2,13 | -139 |
| | | м3 | | -302,12 | – | -19762 | – | 113 | – | – |
| 8 | Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 65,41 | -99,51 | – | -6509 | – | -7355 | -0,62 | -41 |
| | | м3 | | -99,51 | – | -6509 | – | 113 | – | – |
| 9 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал | 1293,25 | -17,73 | – | -22929 | – | -4586 | -0,07 | -96 |
| | | т | | -3,55 | – | -4586 | – | 100 | – | – |
| 10 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 718,47 | -4,33 | -3,73 | -3108 | -2680 | -1282 | – | -3 |
| | | м3 | | -0,55 | -1,29 | -397 | -925 | 97 | – | -3 |
| 11 | Е0101-145-5 | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована) | 118 | -22,31 | – | -2633 | – | -2554 | -0,14 | -17 |
| | | м2 | | -22,31 | – | -2633 | – | 97 | – | – |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 29,75 | -24,78 | -5,19 | -737 | -155 | -565 | -0,12 | -4 |
| | | м3 | | -19,58 | – | -583 | – | 97 | – | – |
| 13 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км | 29,75 | -34,25 | -31,89 | -1019 | -949 | -264 | -0,01 | – |
| | | м3 | | -1,86 | -7,30 | -55 | -217 | 97 | -0,03 | -1 |
| **СВАЙНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 14 | Е0105-58-2 т.ч. п-1.33 К=0,8 т.ч. п-1.33 К=1,1 | Бурение скважин диаметром 700 ммвращательным способом в грунтах и породах группы 2 /диам. более 700 (740мм) до 900 мм глубиной до 13,5м-лидерные | 259,6 | -1778,85 | -1258,61 | -461791 | -326736 | -250118 | -1,81 | -470 |
| | | м | | -364,32 | -473,48 | -94577 | -122917 | 115 | -1,64 | -426 |
| 15 | Е0101-17-7 | Погрузка выбуренного грунта 1гр на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 111,74 | -30,13 | -28,77 | -3367 | -3215 | -989 | -0,01 | -1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -1,32 | -7,80 | -148 | -872 | 97 | -0,03 | -3 |
| 16 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1-временный отвал | 201,1326 | -17,73 | – | -3566 | – | -713 | -0,07 | -15 |
| | | т | | -3,55 | – | -713 | – | 100 | – | – |
| 17 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 111,74 | -4,33 | -3,73 | -483 | -417 | -199 | – | – |
| | | м3 | | -0,55 | -1,29 | -62 | -144 | 97 | – | – |
| 18 | Е0105-85-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Погружение свай из стальных труб с наконечниками диаметром 720 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы | 70,988 | -52092,30 | -18579,77 | -3697928 | -1318941 | -119873 | -4,14 | -294 |
| | | т | | -875,60 | -592,78 | -62157 | -42080 | 115 | -2,37 | -168 |
| 19 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля-наконечники | 0,533 | -147100,00 | – | -78404 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 4,26 | -66000,00 | – | -281160 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 2,482 | -64400,00 | – | -159841 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 34,835 | -62100,00 | – | -2163254 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,926 | -59100,00 | – | -54727 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Е0105-62-1 | Бетонирование свай В22,5;F200 | 750,89 | -6559,71 | -271,70 | -4925622 | -204016 | -175403 | -0,66 | -492 |
| | | м3 | | -111,26 | -91,86 | -83546 | -68978 | 115 | -0,32 | -242 |
| 27 | Е0105-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 152 | -461,09 | -215,28 | -70086 | -32723 | -56989 | -1,39 | -212 |
| | | 1свая | | -245,81 | -80,21 | -37364 | -12192 | 115 | -0,39 | -59 |
| 28 | С01031-А26-1 | Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках | 38,5 | -29,95 | – | -1153 | – | -840 | -0,46 | -18 |
| | | т | | -21,82 | – | -840 | – | 100 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С010333-А54-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 | 38,5 | -252,90 | – | -9737 | – | -1947 | -1,06 | -41 |
| | | т | | -50,58 | – | -1947 | – | 100 | – | – |
| | | **РОСТВЕРК** | | | | | | | | |
| 31 | Е0130-3-1 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты | 125,4 | -2083,45 | -44,47 | -261264 | -5577 | -51046 | -2,29 | -287 |
| | | м3 | | -357,08 | -16,38 | -44777 | -2054 | 109 | -0,08 | -10 |
| 32 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных ростверков В25,F200 | 782,67 | -7787,89 | -611,90 | -6095351 | -478913 | -555387 | -2,93 | -2295 |
| | | м3 | | -499,39 | -151,63 | -390856 | -118674 | 109 | -0,50 | -391 |
| 33 | Е0130-8-1 | Установка арматурных сеток | 75,719 | -9508,21 | – | -719952 | – | -764530 | -55,66 | -4215 |
| | | т | | -9263,25 | – | -701404 | – | 109 | – | – |
| 34 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,118 | -66000,00 | – | -73788 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 13,29 | -68800,00 | – | -914352 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 18,526 | -64400,00 | – | -1193074 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 25,916 | -62100,00 | – | -1609384 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 9,526 | -59900,00 | – | -570607 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 7,484 | -59100,00 | – | -442304 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 972,47 | -338,87 | -15,76 | -329545 | -15321 | -131493 | -0,70 | -677 |
| | | м2 | | -118,25 | -5,80 | -114999 | -5636 | 109 | -0,03 | -28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТЕЛО ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА** | | | | | | | | |
| 42 | Е0130-11-1 | Сооружение монолитных бетонных опор d 1500мм В30,F200 | 215,39 | -9292,72 | -1738,80 | -2001559 | -374520 | -293950 | -4,75 | -1023 |
| | | м3 | | -742,61 | -509,44 | -159951 | -109728 | 109 | -2,03 | -437 |
| 43 | Е0130-8-1 | Установка арматуры | 27,37 | -9508,21 | – | -260240 | – | -276353 | -55,66 | -1523 |
| | | т | | -9263,25 | – | -253535 | – | 109 | – | – |
| 44 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,15 | -66000,00 | – | -75900 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 1 | -64400,00 | – | -64400 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 3,78 | -59900,00 | – | -226422 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 21,43 | -59100,00 | – | -1266513 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** | | | | | | | | |
| 73 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1296,5 | -37,06 | -35,39 | -48050 | -45878 | -14123 | -0,01 | -15 |
| | | м3 | | -1,63 | -9,60 | -2117 | -12442 | 97 | -0,03 | -43 |
| 74 | С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1- из временного отвала | 2333,7 | -17,73 | – | -41377 | – | -8275 | -0,07 | -174 |
| | | т | | -3,55 | – | -8275 | – | 100 | – | – |
| 75 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1166,89 | -7,45 | -7,45 | -8695 | -8695 | -2738 | – | – |
| | | м3 | | – | -2,42 | – | -2823 | 97 | -0,01 | -11 |
| 76 | Е0101-27-8 | Добавлять на каждые последующие 5м до 20м | 1166,89 | -11,04 | -11,04 | -12881 | -12881 | -4056 | – | – |
| | | м3 | | – | -3,58 | – | -4182 | 97 | -0,01 | -16 |
| 77 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 129,7 | -154,22 | – | -20002 | – | -22602 | -1,12 | -145 |
| | | м3 | | -154,22 | – | -20002 | – | 113 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1166,89 | -24,78 | -5,19 | -28913 | -6060 | -22167 | -0,12 | -145 |
| | | м3 | | -19,58 | – | -22853 | – | 97 | – | – |
| 79 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км | 1166,89 | -34,25 | -31,89 | -39971 | -37214 | -10368 | -0,01 | -16 |
| | | м3 | | -1,86 | -7,30 | -2174 | -8515 | 97 | -0,03 | -38 |
| | | **ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБУСТРОЙСТВА ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ СТОЕК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР** | | | | | | | | |
| 80 | Е0109-24-1 | Изготовление подмостей | 36,61 | -15802,63 | -4625,75 | -578534 | -169349 | -385047 | -64,98 | -2379 |
| | | т | | -10453,50 | -1232,64 | -382703 | -45127 | 90 | -4,38 | -160 |
| 81 | Е0130-88-1 | Сборка стальных конструкций для бетонирования стоек (подмостей) | 36,61 | -10732,60 | -1463,88 | -392921 | -53593 | -261794 | -36,46 | -1335 |
| | | т | | -6210,00 | -350,45 | -227348 | -12830 | 109 | -1,18 | -43 |
| 82 | Е0130-88-3 | Снятие стальных подмостей | 36,61 | -3687,45 | -1927,95 | -134998 | -70582 | -87881 | -10,70 | -392 |
| | | т | | -1759,50 | -442,77 | -64415 | -16210 | 109 | -1,43 | -52 |
| 83 | С12021-41 | Стоимость металлоконструкций-20% | 7,322 | -147100,00 | – | -1077066 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 84 | Е0109-24-1<br>К=0,5<br>К=0,6<br>К=0,7 | Разборка подмостей | 36,61 | -9510,12 | -3238,02 | -348166 | -118544 | -235089 | -38,99 | -1427 |
| | | т | | -6272,10 | -862,85 | -229622 | -31589 | 90 | -3,07 | -112 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | -30828246 | -3310066 | | | -17896 |
| | | | Тенге | | | -2941975 | -624402 | | | -2264 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -29295224 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | -3294877 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | -2556533 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -10172792 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -10829269 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | -78761 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -2810211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -1405 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -421532 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -1926326 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -34031762 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -15665 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -2978065 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | -1533022 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | -138463 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | -1009843 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -78404 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -969812 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | -485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | -145472 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -150170 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | -2653004 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -6385 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -1155315 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | -36684766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -22051 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -4133380 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 17694522 | 1924623 | | | 17033 |
| | | | Тенге | | | 2827042 | 412883 | | | 1507 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 89822 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 89822 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5389 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 95211 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13913392 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 970231 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 679883 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8578072 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2935132 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | -3181 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 743917 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 372 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 111588 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 879439 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15536748 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3948 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 791471 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3691308 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 372907 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2560042 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -588 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2461040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1231 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 369156 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 369141 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6521489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16195 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2929198 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 22153448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20143 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3720669 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | итого, по форме | | Тенге | | | **22 153 448** |
| | Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а) | | Тенге | | | 1 063 366 |
| | Возврат материалов от временных здания и сооружений | 15 % | Тенге | | | 159 505 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | 23 216 814 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331% | Тенге | | | 773 352 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | Тенге | | | 232 168 | | | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 92 867 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 24 315 201 | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2013 г. К=2,233548 | Тенге | | | 54 309 178 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2% | Тенге | | | 1 086 184 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 55 395 361 | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | 6 647 443 | | | | |
| | | Итого к оплате: | Тенге | | | 62 042 805 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом тендерного снижения | Тенге | | | **62 042 805** | | | | |
| | | В том числе НДС 12,0% : | Тенге | | | 6 647 443 | | | | |

**Заказчик:**

КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Иманкулов А.

**Подрядчик:**

ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.